BOGOTÁ D.C.

Hembert Eddicc Perdomo Medina <heperdomom@ipes.gov.co>

solicitud de tiempo de fabricación de los MÓDULOS DE SERVICIO AL PEATÓN- M141-

5 mensajes

Adriana Villamizar Navarro <avillamizarn@ipes.gov.co> 29 de mayo de 2025, 8:58
Para: Hembert Eddicc Perdomo Medina <heperdomom@ipes.gov.co>, Javier Hernando López Medina <jhlopezm@ipes.gov.co>

Cordial saludo,

Derivada del convenio 001 de 2023 entre el IPES y METRO BOGOTÁ, dando cumplimiento a los objetivos señalados del presente convenio, el Ipes está en proceso de la formulación para contratar la FABRICACIÓN E INSTALACIÓN de los Módulos de Servicio al Peatón-M141- (Quioscos).

Por lo anterior, se requiere nos pueda informar como fabricantes y según experiencia adquirida:
Que tiempo en meses duraría la fabricación e instalación de los Módulos de Servicio al Peatón-M141- (Quioscos) según ficha técnica adjunta, para un total de 35 UNDS, los cuales se ubicarán dentro del perímetro de Bogotá D.C.
Agradecemos su pronta colaboración y respuesta oportuna para el día 03/06/2025 a los correos advillamizarn@ipes.gov.co, heperdomom@ipes.gov.co

Atentamente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico
Instituto para la Economía Social - IPES
Tel: (57) 2976030 Ext 170

QUIOSCOS.pdf
2213K

Hembert Eddicc Perdomo Medina <heperdomom@ipes.gov.co> 29 de mayo de 2025, 12:05
Para: patricia.sanchez@inoxideas.com

[El texto citado está oculto]
--

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

HEMBERT EDDIC PERDOMO MEDINA
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
www.ipes.gov.co
Calle 19 10 44
Instituto para la Economía Social – IPES
Tel: (571) 297 6030 EXT:-

QUIOSCOS.pdf
2213K

Luisa Fernanda Lopez Sotelo <saladeventas2@solattu.com> 29 de mayo de 2025, 12:28
Para: Adriana Villamizar Navarro <avillamizarn@ipes.gov.co>
Cc: Hembert Eddicc Perdomo Medina <heperdomom@ipes.gov.co>, Javier Hernando López Medina <jhlopezm@ipes.gov.co>

Buenos días

Señores:
IPES
Adriana Villamizar.

Cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos agradecer por tenernos en cuenta para este proceso, pero nosotros no manejamos ese tipo de mobiliario.

De igual manera nos permitimos compartir nuestro catálogo de productos para su revisión y conocimiento.

CATALOGO EXTERIOR SOLATTU.pdf

CATALOGO INYECTADO.pdf

PORTAFOLIO MATEROS.pdf

--
Cordialmente
Luisa F. Lopez Sotelo
Asesor Comercial Solattu
Pentagrama S.A.S
Carrera 18C # 121 - 51 - Bogotá
Tel. 6120266 ext. 231
Cel. 310 389 21 98

[El texto citado está oculto]

Alexander Borda <gerencia@jovi.com.co> 29 de mayo de 2025, 15:37
Para: Adriana Villamizar Navarro <avillamizarn@ipes.gov.co>
Cc: Hembert Eddicc Perdomo Medina <heperdomom@ipes.gov.co>

Buenas tardes:

De acuerdo con su solicitud me permito explicar los tiempos en que se pueden fabricar e instalar los 35 Módulos de Servicio al Peatón-M141- (Quioscos)

1. Tiempo para desarrollar la ingeniería de taller y elaboración de prototipo basados en la ficha técnica suministrada por el IPES- 30 días calendario después de firmada el acta de inicio entre las partes.
2. Tiempo de aprobación por parte del IPES o quien designe, no lo manejamos (estimamos se encuentre dentro de 8 a 15 días calendario).
3. Tiempo de fabricación de los 34 módulos restantes. Se producen en promedio 7 módulos por mes (cada 30 días calendario) lo que lleva a 5 meses de trabajo para fabricar,
4. La instalación se realiza una vez el IPES tenga disponible y habilitado el espacio físico para tal fin, y conlleva unos 8 días calendario después de la fabricación por tanto en cronograma sumará unos 15 días adicionales luego de terminar la fabricación.

El tiempo total será la suma de los mencionados anteriormente: 30+ 15+ 150 + 8 = 203 días. que son equivalentes aproximadamente a 7 meses de fabricación.

Adicionalmente adjunto oferta **DC-1334R1-25,** una versión actualizada a la ya presentada anteriormente donde se especifica que el precio dado para la fabricación del módulo en la misma incluye el valor del IVA.

Quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente,

Alexander Borda
Gerente general, JOVI Diseño e ingeniería
+57 322 468 8305
gerencia@jovi.com.co
www.jovi.com.co
Cra. 36 #8a-07, Zona Industrial, Bogotá

[El texto citado está oculto]

1334R1-25-DC.pdf
239K

Alejandra Cardozo <comercial@rbserviaceros.com.co> 1 de junio de 2025, 13:57
Para: Adriana Villamizar Navarro <avillamizarn@ipes.gov.co>, Hembert Eddicc Perdomo Medina <heperdomom@ipes.gov.co>

Buen día Respetados

Atendiendo su solicitud para la fabricación de módulos M-141 incluyendo su instalación.

Nos permitimos dar respuesta con los siguientes puntos:

1. Como actividad preliminar a la fabricación se debe realizar la ingeniería de detalle y de taller, lo anterior teniendo en cuenta que la información suministrada es una ficha técnica de dimensiones y requerimientos generales. Este tiempo previo a la fabricación puede tomar entre 15 y 20 días.

2. Una vez aprobada esta ingeniería se procede a la construcción de una cabeza de serie la cual debe ser sometida a inspección y liberación para proceder con la fabricación de las 34 unidades restantes. El tiempo requerido para la fabricación de la cabeza de serie es 20 días aproximados.

3. La liberación de la cabeza de serie debe estar a cargo de un funcionario delegado del IPES con la idoneidad para este proceso. Este tiempo no es posible calcularlo por parte de nosotros ya que depende de la entidad contratante.

4. Una vez liberada la cabeza de serie por parte de la entidad contratante se procede a la fabricación de los módulos conforme a los requerimientos. Para 34 unidades restantes este tiempo es de 180 días.

5. La instalación se puede realizar por lotes a partir del día 30 del inicio de las fabricaciones, previa liberación y entrega de los puntos seleccionados en la ciudad de Bogotá para esta labor. Con lo anterior el proceso de instalación se tomaría 10 a 15 días más posterior a la fabricación del ultimo modulo m-141 teniendo en cuenta la logística y entrega de puntos en la fase final.

Consolidando la información anterior el proceso completo una vez formalizado el contrato y firmada la respectiva acta de inicio. El tiempo total para la entrega de 35 módulos M-141 es 235 días (8 meses)

Cordialmente.



[El texto citado está oculto]

Sabaneta, junio 3 de 2025

Señores

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

Atentamente

Arquitecto **HEMBERT EDDIC PERDOMO MEDINA**

Bogotá

PROCESO: PROCESO PSASIIPES052025

ASUNTO: TIEMPO DE ENTREGA

Cordial saludo:

En atención a su correo del día 29 de mayo, consideramos que:

El plazo para la entrega del prototipo del módulo M141 es de 45 días calendario

Y el plazo para la entrega de 35 módulos M141 instalados en el espacio público es de 10 meses, incluyendo el prototipo

Detallamos Cronograma de Entregas a continuación

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	TIEMPO EN DIAS CALENDARIO	INSTALACIÓN EN DIAS CALENDARIO	TIEMPO TOTAL EN DIAS CALENDARIO	OBSERVACIONES
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	1,00	45 Dias Calendario	7 Dias	52	PROTOTIPO
	APROBACIÓN PROTOTIPO	De acuerdo con tiempo empleado por Interventoria y el IPES				
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	2,00	35 Dias Calendario posteriores a la aprobación del cliente	10 Dias	45	TIEMPO CUENTA A PARTIR de la APROBACIÓN del PROTOTIPO.
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	2,00			10	10 Dias después de la primera entrega
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	Apartir de la segunda entrega se sube la cadena productiva a 3 unidades cada 15 dias
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	MODULO ACERO SERVICIO AL CIUDADANO M-141	3,00			15	
	INSTALACIÓN ULTIMOS 3 MÓDULOS				15	
	LIQUIDACIÓN CONTRATO				30	
				Total en Dias	302	
				Total en Meses	10,07	

Atentamente

JORGE WEIMAN DURANGO R.

Representante Legal

CNC INOXI IDEAS SAS

Comercial1@inoxideas.com

312 794 54 31

BOGOTÁ D.C.

Hembert Eddicc Perdomo Medina <heperdomom@ipes.gov.co>

solicitud de tiempo de fabricación de los MÓDULOS DE SERVICIO AL PEATÓN- M141-

1 mensaje

Mauricio Cardenas <mauricio.cardenas@servexcolombia.com> 3 de junio de 2025, 16:14
Para: "advillamizarn@ipes.gov.co" <advillamizarn@ipes.gov.co>, "heperdomom@ipes.gov.co" <heperdomom@ipes.gov.co>
Cc: Francisco Gonzalez <francisco.gonzalez@servexcolombia.com>

Dra.
Adriana Villamizar
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico
IPES

Buenas tardes.

Atendiendo su amable invitación, adjunto enviamos nuestra Oferta Económica y de tiempos para la fabricación de los Módulos M141 especificados en la cartilla Quioscos enviada por ustedes.

Si bien en la oferta económica únicamente se adjuntan los valores correspondientes a la fabricación de los módulos, **los tiempos descritos de siete meses si incluyen la fabricación, obras civiles y montajes** de los 35 módulos solicitados.

Una vez recibamos de parte de ustedes la localización completa de cada uno de los módulos y algunos detalles constructivos adicionales, podremos ampliar nuestra oferta económica incluyendo todo el paquete.

Muchas gracias y quedamos atentos a resolver sus inquietudes.

Cordialmente.

¡Cerremos el Negocio!

servex
The service experts



Arq. Mauricio Cárdenas
Project Manager
mauricio.cardenas@servexcolombia.com
Cel:(+57)3160234620
Pbx:(+571) 4056969
Dirección: Cra.19B# 83-02 Ofc:301https://www.servexcolombia.com/
https://servexstore.com/

2 adjuntos

OC-220-205-IPES.pdf
362K

QUIOSCOS.pdf
2213K


servex
The service experts
OFERTA
COMERCIAL
Agradeciendo de antemano su interés en nuestra empresa , nos complace para efectos de la cotización de la referencia, presentar para su aceptación la siguiente propuesta comercial:

	OFERTA COMERCIAL		Identificación:		C.R.5.4
			Versión:		4
			Fecha de Publicación:		10 de Noviembre del 2017

Nit: 830.092.384-8

Bogotá D.C. 3 JUNIO 2025
Razón Social Proponente: SERVEX COLOMBIA SAS
N.I.T. Proponente: 830.092.384-8

Razón Social Destinatario: **IPES**
Proyecto: MODULOS REDEP ACERO INOX

Oferta Comercial No: **OC-220-205-IPES**
Teléfono Proponente: 3160234620
E-mail Proponente: mauricio.cardenas@servexcolombia.com

Atención: **ADRIANA VILLAMIZAR**
Teléfono Destinatario: …
E-mail Destinatario: advillamizarn@ipes.gov.co

..

RESUMEN PROYECTO

#	CAPITULOS	DESCRIPCION	VALOR TOTAL POR CAPITULO	ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDAD	
1	**Preliminares**	Corresponde al costo de contrato y pólizas Arquitecto o Ingeniero Civil Residente (60 Dias)	$ -		
2	**Mobiliario y sillas (Ver detalle pestaña # 2)**	Se detalla ca carpintería especial y mobiliario necesario para el proyecto	$ -		
3	**Suministros Obra (Ver detalle pestaña # 3)**	Capitulo donde se detallan los suministros y acabados necesarios para el proyecto (pisos, accesorios, griferías, ventanearías, etc)	$ 1,015,000,000.00		
4	**Obra civil con AIU (Ver detalle pestaña # 4)**	Corresponde a la obra gris del proyecto como desarrollo de actividades preliminares de obra, instalación de equipos suministrados, levantamientos de muros, levantamiento de cielorrasos e instalaciones hidráulicas.	$ - $ - $ - $ -	**A** **I** **U**	**10.0%** **1.0%** **5.0%**
5	**Electrico (Ver detalle pestañas # 5)**	Suministro e instalación de sistemas eléctricos e iluminación según las necesidades técnicas y de diseño del proyecto.	$ -		
6	**Voz y Datos (Ver detalle pestañas # 6)**	Corresponde al suministro e instalación de equipos, cableado y necesidades del proyecto correspondientes a internet y comunicaciones.	$ -		
7	**UPS (Ver detalle pestañas # 7)**	Suministro e instalación de UPS según las necesidades técnicas del proyecto.	$ -		
8	**Planta Electrica (Ver detalle pestañas # 8)**	Suministro e instalación de PLANTA ELECTRICA según las necesidades técnicas del proyecto.	$ -		
9	**Sistema contra Incendio (Ver detalle pestañas # 9)**	Diseño, suministro e instalación de sistema contra incendios, incluye detección y extinción de incendios	$ -		
10	**Tecnologia (Ver detalle pestañas # 10)**	Suministro e instalación de equipos audiovisuales (TV, cámaras de video conferencia, micrófonos, sistemas de conferencia.)	$ -		
11	**Seguridad Electronica (Ver detalle pestañas # 11)**	Suministro e instalación de equipos de seguridad según necesidad del proyecto. Cámaras, micrófonos, equipos CCTV, electroimanes, sistemas de ingreso.	$ -		
12	**HVAC con AIU (Ver detalle pestaña # 12)**	Diseño, suministro e instalación de equipos de aire acondicionado según las necesidades del proyecto (aire mecánico, central, de precisión)	$ - $ - $ - $ -	**A** **I** **U**	**7.0%** **3.0%** **5.0%**

Total proyecto antes de IVA		**$ 1,015,000,000.00**
IVA PLENO (Mobiliario-Suministros Obra-Tecnología)	19%	$ 192,850,000.00
IVA Sobre la Utilidad (Obra e Instalacion Tecnología)	19%	$ -
Total proyecto incluido IVA		$ 1,207,850,000.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Oferta válida hasta:	20 dias
Impuestos:	IVA 19% Sobre suministro de mobilliario y acabados arquitectónicos IVA DEL 19% Sobre la utilidad de la obra
Forma de Pago:	60% Anticipo 30% Avance 10% Entrega
Tiempo de Entrega:	**210 DIAS (DOSCIENTOS DIEZ DIAS) O SIETE MESES CON ENTREGAS EN PUERTA DE FABRICA. SE INICIA CON LAS OBRAS CIVILES EN CADA SITE DENTRO DEL PERIMETRO DE LA CIUDAD DE BOGOTA. SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES**
Garantía:	Mobiliario: 12 años contra defectos de fabricación Sillas: 5 años Tecnología: 12 meses
Observaciones:	1. El pago del anticipo a favor de Servex Colombia SAS significa la aceptación de la negociación conforme lo dispuesto por el artículo 854 del Código de Comercio de Colombia
	2. En caso que el cliente decida de manera unilateral finalizar el contrato de forma anticipada, deberá pagar la totalidad de los productos y/o servicios contenidos en la presente oferta comercial. Servex no hará devoluciones de dinero.
	3. No será motivo de retención del pago, si alguno de los componentes de esta cotización aparece dañado por defecto de fábrica, instalación, mal manejo o efecto del transporte. En tal caso será subsanado como garantía sin perjuicio del pago obligatorio por parte del cliente.
	4. Se facturaran la totalidad de los productos y servicios una vez el cliente haya recibido a satisfacción a lo pactado. La fecha de entrega podrá ser aplazar por parte del cliente hasta 3 días calendario; cumplido el término, el cliente deberá pagar el 95% del valor del contrato a Servex y asumir el valor el bodegaje correspondiente al material del pedido de acuerdo a los metros cúbicos del espacio ocupado, o definir el espacio donde se le entregará el material asumiendo los daños que este puede presentar al no encontrarse instalado y funcionando correctamente.
	5. No se incluyen valores por transportes de los elementos hasta cada uno de los sites hasta cuando no se reciba la localizacion de los mismos. No se incluyen valores por obras civiles de los pisos requeridos hasta no conocer detalles constructivos y localizacion de los sites respectivos.
	6. Se cotiza la fabricacion del modulo REDEP M141 de la cartilla de Mobiliario Urbano de la Secretaria Distrital de Planeacion Taller del Espacio Publico

Agradecemos su confianza, y esperamos que nuestra propuesta sea lo que requiere su proyecto para poder tener la oportunidad de trabajar con usted (es). Quedamos atentos ante cualquier inquietud que pueda surgir.

Atentamente,

ARQ. MAURICIO CARDENAS
SERVEX COLOMBIA

Aprobado Cliente

www.servexcolombia.com
www.servexstore.com

SUMINISTROS DE OBRA

IT	Descripción	Unidad	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
	MOBILIARIO				
1	**SUMINISTRO DE MODULO DE SERVICIO AL CIUDADANO REDEP CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRES 14-16-18-20 EN ACABADO SUPERFICIAL SATINADO**	UNIDAD	35	$ 29,000,000.00	$ 1,015,000,000.00
2	**INCLUYE**				
3	UNA CUBIERTA DE TECHO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO + UNIONES SOLDADAS.				
4	CUATRO POSTES VERTICALES + BUJES DE ROTACION EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 14 DIAMETRO 2.5 PULGADAS				
5	UNA COMPUERTA ILUMINARIA EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 14 CON BORDES CURVADOS				
6	UN TABLERO ELECTRICO INTEGRADO A MODULO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18				
7	CUATRO HOJAS MOVILES DISENO SEMICURVO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 14 ACABADO SATINADO				
3	CUATRO PLATINAS DE CIERRE EN ACVERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 6 MM CON HOJAL PORTA CANDADO				
4	ESTRUCTURA CABALLETE EN TUBERIA COLD ROLLED CALIBRE 16				
5	ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LAMINA DOBLADA DISENO VIGUETA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 11				
5	2 SILLAS DEPOSITO EN ACERO INOXIDABLE				
6	ESTANTERIA MOVIL EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 14 Y 20				
7	PISO INTERIOR PARA MODULO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 6 MM				
3	**NO INCLUYE**				
4	TRANSPORTES INSTALACION Y OBRAS CIVILES				
	Subtotal			**MOBILIARIO**	**$ 1,015,000,000.00**

SUBTOTAL SUMINISTROS DE OBRA (Antes de IVA) **$ 1,015,000,000.00**