	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO DE TOLU - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES JULIO DE **SANTIAGO** TOLU **DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CRA 17ª # 4F-07		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.932.690.243
	APORTES MUNICIPIO		$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/12/2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/03/2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31/03/2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	**DESDE:** 12 / 07 / 2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR	30/12/2020	30/06/2021
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	1/07/2021	12 / 07 / 2021
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	24/02/2021	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO	No. 84120 - 4021	31/12/2020	12/01/2021
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 300381	09 DE ABRIL DE 2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485		
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO.	NO APLICA	09/07/2021	$ 393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	por la suma de $2.359.614.146 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra.	30%	DD/MM/AAAA	$ 322.770.000,00
TERCER DESEMBOLSO	por la suma de $ 786.538.049 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría	100%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00

	con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 393.269.024
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 300381	Cumplimiento	$ 925.338.881	18/03/2021	18/12/2022
	Calidad del servicio	$ 925.338.881	18/03/2021	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	**LP-OP- 03-2021**		$ 4,323,522,912
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq26HV63yRC_qv_dt9PtBbKxrDVZalzcdES3idB2xqFJbq3x4dfK9ovEJI_kU2z3SXTqO1jTXHEaHR2IYMkI_KTuo0NW5GJrqfODxyqS6WV3zcbFP_iwbJNkqxO_d67j3ZweZ_YDiSboAATJyCnmRP7_FwzAS4yfkft-redILNWyo34fX8e3IfuIqivOxzJHPQcXLNZAzIhWbct2sDJC57BkcIR9ft27-OjE9hxWDPdBoyeU2TK3xAygW5F0aDqiGnM7jPtrY8FM1pgd3AtDcdArHQd9zH8O27Zs8jTd2YUNPhpJQ1mGivJy3NXmyc3iOZeiPxWtGDsoG8NVvmtBX476m8wuegv-yPI6meoyX7mJs8QK2kufE6yi85h2h-FaAfBiWYRmRg3ZwTPKHp1g8k45pOEpavLuBgoze0s0al7insTDjzxsFfhUBSpgzzl42OGNX1ECP8JAH4x3keUVfWKJ-L7r_QBhv7g0QkxWYZIqFWz6cAnpAVlsm7mkFlhQGloMABa4_GywV-tiR24uaig2uZEWg		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU-ALCALDIA 2021 Rep Legal NILSON JOSE MONTERROSA YEPEZ		NIT 1102828159
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4,323,522,912
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	**ST-CM-003-2021**	$ 303,171,492
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&g-recaptcha-response=03AGdBq24qqCp85-4d7ml6IInzkFkJmOIoUnT2LI6OH2kxoD36cr5i08hPmqY_YjISWCuySsPMWAW1deCoixNSu8RfO8_jie1SveqCS467vbUbTt9hMieMCasOSmdl6D3yvjtHCaG7nB9sFvi2wS4BVJba-TwZyn0b1_ily6GAdZVlij7MtXAe2Iik2ZP13BIbBlqepExIbofpGQDk-49XZy7EzvJczKpAQpRtP7xrBuca2VWC9rSWEiF8BmfK-EWAMV0c7dZBKpqyBtTFwqIp-94ztSlHJWm-91hoCvyePEedWV6ExE5OBzRGnJS5eQJCGiHgn7GqR_eCqa4TovnQ-APKIKBewYquSeAF9VtrURnayzRa0GyPHJ78fCHbhqfiWT6z2WBtgtGtNvPEnAoUM85gtrrSc8T2C5qLisgEHjdTkcOK1diosc85L_kQEp_GqB6rRLUskjwMn-7m7C2JBSeNPQRwd-2IZzT-UuADjmc2MpgQ8i3sm84d9sn_3B8S-jOA3Pmj7D8	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	J.CH CONSTRUCIONES SAS	NIT. 900709237

Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JUNIO	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		**N/A**
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

- La supervisión por parte del ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en mención a realizado todas las gestiones pertinentes a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos.
- El 8 de julio de 2021 el municipio publico en el secop 1 la resolución de adjudicación y acta de audiencia de adjudicación del contrato de estudios, diseño y construcción.
- El 12 de julio de 2021 el municipio publico en el secop 1 la resolución de adjudicación del contrato de interventoría de estudios diseños y construcción.
- El 14 de julio se realiza visita de seguimiento 1- Se verifico adecuación completa del lote por parte del Municipio de tolú 2- Se recuerda instalación de valla en sitio del proyecto (El municipio manifiesta la no colocación para evitar vandalismo dada la ubicación del lote) 3- Se recomienda de acuerdo al cronograma precontractual cumplimiento en los tiempos para cumplimiento de los objetos trazados 4- Se recomienda colocarse al día en informes mensuales de supervisión de carácter inmediato 5- El municipio manifiesta que fueron adjudicados los procesos de contratación para obra e interventoría, y se está a la espera de las pólizas para suscribir actas de inicio.
- La supervisión por parte del ministerio realizo la solicitud de sustitución y prórroga del convenio al convenio, se envía para revisión de abogados – sin y del supervisor del convenio
- El 19 de julio se envía anexo 17 a apoyo jurídico encargado de SGC para revisión
- El 26 de julio la supervisión del municipio remite correo de solicitud de informes mensuales del convenio al municipio.

*…(…) En atención al convenio **1547 de 2020** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de **SANTIAGO DE TOLU - SUCRE** cuyo objeto es la Construcción del Centro Administrativo municipal en el Municipio para Promover la Convivencia Ciudadana, nos permitimos recordar el cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:***

***28.** Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los **primeros cinco (5) días hábiles de cada mes**, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte de EL MUNICIPIO. En el **informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución**, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado. Al informe se deberán adjuntar: **a)** Los informes*

de ejecución de los contratos derivados. ***b)*** *Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria.* ***c)*** *Certificación en la que conste el* ***cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas*** *frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados.*

44. *Remitir mensualmente el* ***extracto de la cuenta bancaria*** *apertura da para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente.*

Me permito recordarles que el informe mensual de supervisión del Municipio del mes de diciembre de 2020 y desde enero - julio de 2021 debió ser enviado máximo el 7 de julio de 2021.

*Esto es el cumplimiento de la "****CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:***
25. *Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO-FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.*
39. *Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo.*
40. *Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.*

Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, solicito se envíe de ***INMEDIATO****, los informes faltantes al correo*
Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, solicito se envíe de ***INMEDIATO****, los informes faltantes al correo*
María.ferrer@mininterior.gov.co
juan.blanco@mininterior.gov.co

Agradeciendo su colaboración, pronta gestión y deseándole éxitos en sus labores. …(…)

- El 27 de julio la supervisión del municipio remite correo de reiteración de solicitud de informes mensuales del convenio al municipio.
- El 27 de julio la supervisión por parte del ministerio remite ejemplo al apoyo a la supervisión del convenio de la valla y formatos de los informes.
- El 28 de julio el municipio remite los informes de supervisión correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril , mayo y junio
- El 30 de julio se remite compilado de documentos al líder de grupo y se subió carpeta digital para auditoria de control interno.
- Se realizaron actualizaciones correspondientes en plata forma SIPI. Y se radican los informes de supervision correspondientes a los meses mayo y junio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/04/2021	11/05/2021	14/07/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA
Supervisora del Convenio (E)
Subdirección de Infraestructura Ministerio -Fonsecon

ARQ.MARIA JOSEFINA FERRER FERRER
Apoyo a la Supervisión del Convenio
Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon

ING. REMBERTO MARTINEZ POLO
Supervisor del convenio
Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon

RESOLUCIÓN N° 0251
30 DE JUNIO DEL 2021

Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección de licitación de obra pública No. LP-OP-03-2021, cuyo objeto es: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**

El alcalde del municipio de Santiago de Tolú - Sucre, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el municipio Santiago de Tolú, se encontraba interesado en contratar los **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**

Que el día cuatro (04) de mayo del 2021, el municipio publicó en el portal de contratación pública – SECOP I los documentos: estudio del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y el aviso del proceso de selección de selección de licitación de obra pública No. LP – OP – 03 – 2021, cuyo objeto es: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**

Al servicio de la gente

Que el municipio de Santiago de Tolú – Sucre, ordenó la apertura del proceso de selección de licitación pública No. LP – OP – 003 – 2021, a través de la Resolución No. 213 del 2021. De igual manera se publicaron los Pliego de Condiciones Definitivos de ese proceso de selección. Ese día se dio respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.

Que mediante acta de cierre del once (11) de junio del 2021, se dejó constancia que se recibió una propuesta, que fue la de: **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021,** Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ,** con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159

Que mediante Informe Preliminar de Evaluación publicado el veintiuno (21) de julio del 2021, se señalaron los siguientes resultados:

Que el proponente **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021** se encontró habilitado en los financieros, organizacionales, técnicos. No obstante, se exhortó a subsanar la capacidad jurídica y la experiencia del proponente. De igual manera se indicó que el proponente **CONSORCIO**

CONSTRU – ALCALDÍA 2021 obtuvo preliminarmente **SEISCIENTOS NOVENTA (690) PUNTOS.**

Que durante el término de traslado del informe preliminar de evaluación se presentaron subsanaciones por parte del proponente **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA,** las cuales fueron objeto de revisión por el comité evaluador arrojando los siguientes resultados: Que el proponente **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021,** Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ,** con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159 se encontraba habilitado en los aspectos jurídicos, de experiencia, financieros, organizacionales, capacidad residual, y técnicos, es decir que todos los aspectos de calificación dicha propuesta se encontró habilitada, y que obtuvo **SEISCIENTOS NOVENTA (690) PUNTOS.**

Que posteriormente, en audiencia pública efectiva de adjudicación dado que se presentó una propuesta, el comité evaluador procedió a realizar la apertura de la propuesta económica presentada por el **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021,** Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ,** con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159 y a realizar la corrección aritmética de la misma no hay lugar a la aplicación de formula alguna. La propuesta fue de **CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($4.323.522.912) M/CTE.** Al ser la única propuesta presentada se le asignaron los **DOSCIENTOS NOVENTA (290) PUNTOS** establecidos en el pliego de condiciones definitivo.

Que la oferta presentada por el **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021** será el valor del contrato, que se encuentra por de **CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($4.323.522.912) M/CTE**

Al servicio de la gente

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar proceso de selección de licitación de obra pública No. LP – OP – 03 – 2021, cuyo objeto es **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE** al **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021,** Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ,** con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159

ARTICULO SEGUNDO: Que el valor del contrato será el presentado por la oferta económica de **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021,** Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ,** con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159, que fue de **CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($4.323.522.912) M/CTE** que se encuentra amparado en el CDP No 00226 y 00196 de 2021.

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente decisión a **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ,** con cédula de ciudadania No. 1.102.828.159, quien ostenta la calidad de representante legal de **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021.**

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el municipio de Santiago de Tolú – Sucre, a los treinta (30) días del mes de junio del 2021

JOSÉ DE JESÚS CHADID ANACHURY
ALCALDE MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ – SUCRE

[illegible] Montalvo García – Asesor Jurídico Externo.
Revisó: Beatriz Montes Castellanos – Asesoría y Soluciones Beula S.A.S.

Al servicio de la gente

ACTA DE AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-OP – 003 - 2021

En el Municipio de TOLU, Siendo las 10:00 A.M del día treinta (30) de junio del 2021, en la Oficina de despacho ubicada en la Carrera 2ª No. 15-43, Plaza Principal, en la Oficina de despacho de Santiago de Tolú, se da inicio a la audiencia de adjudicación del proceso de selección No. LP – OP – 003 – 2021, cuyo objeto es: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007 y el 39 del Decreto 1082 de 2015, con el agotamiento del siguiente orden así:

1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA Y PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE POR PARTE DEL MUNICIPIO QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA.

2. LECTURA DE RESUMEN DE INFORME DE EVALUACION FINAL.

3. INTERVENCIONES DE LOS PROPONENTES RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL INFORME DE EVALUACIÓN.

4. APERTURA DE SOBRE No. 2 (OFERTA ECONÓMICA) Y REVISIÓN DE LAS OFERTAS

5. DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD, TRASLADO DEL ASPECTO ECONÓMICO Y RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

6. LECTURA DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA ADJUDICACIÓN

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA Y PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE POR PARTE DEL MUNICIPIO QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA

Instala la audiencia el Dr. **JOSE CHADID ANACHURY,** alcalde Municipal quien da la bienvenida a todos los presentes y manifiesta que como se dijo en el inicio de la audiencia el objeto de la misma es asignar el puntaje establecido en el pliego de condiciones para el factor del precio, determinar el orden de elegibilidad para finalmente adjudicar o declarar desierta la Licitación Pública No. **LP- OP-003-2021 cuyo** objeto es **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE,** en atención a ello, invita a proseguir con el orden establecido.

Así las cosas, Se realiza entonces la presentación de las personas que por parte del Municipio acompañaron la audiencia, las cuales se relacionan a continuación:

JOSE CHADID ANACHURY
Alcalde Municipal

COMITÉ EVALUADOR

JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
Secretario De Planeación Municipal

BEATRIZ MONTES CASTELLANOS
Asesoría y Soluciones Beula S.A.S.

HERNANDO MONTALVO GARCIA
Asesor Jurídico Externo

LUPITA BELLO TOUS
Secretario de Hacienda

Se deja constancia que el proponente no asistió.

1. LECTURA DEL INFORME DE EVALUACION FINAL.

Los asistentes a la audiencia consideran que no es necesario la lectura del informe final por ser de conocimiento general por lo cual se da paso a la siguiente etapa.

2. INTERVENCIONES DE LOS PROPONENTES RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL INFORME DE EVALUACIÓN.

No hubo observaciones al informe final de evaluación

3. APERTURA DE SOBRE No. 2 (OFERTA ECONÓMICA) Y REVISIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación del factor precio se efectuará con las propuestas que luego de la verificación de requisitos habilitantes quedaron hábiles para continuar en el proceso.

En esta audiencia, la asesora en contratación **BEATRIZ MONTES CASTELLANO** apertura la propuesta económica de **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021**, Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ**, con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159.

Realizada la corrección aritmética de la propuesta económica por parte del Secretario de Planeación, el valor de la propuesta se encontró por **CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($4.323.522.912) M/CTE.** Al ser la única propuesta presentada se asignaron los **DOSCIENTOS NOVENTA (290) PUNTOS.**

Lo anterior significa que, la propuesta presentada por **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021**, Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ**, con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159 obtuvo **NOVECIENTOS OCHENTA PUNTOS (980)** de los **MIL (1000)** puntos disponibles.

4.- RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

De acuerdo a lo anterior, el comité evaluador recomienda adjudicar el proceso de selección de licitación de obra pública No. LP – 003 – 2021 al **CONSORCIO CONSTRU – ALCALDÍA 2021**, Representado Legalmente por **NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ** con cédula de ciudadanía No. 1.102.828.159.

8. LECTURA DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACIÓN.

Se procede a dar lectura del acto administrativo de adjudicación del proceso, con fundamentos en los análisis jurídicos, técnicos, financieros, económicos y de experiencia del proponente y en concordancia con las

recomendaciones del Comité Evaluador; se recuerda a los interesados que la adjudicación es un acto administrativo creador de derechos y obligaciones de las partes en contra de la misma no procede recurso alguno por vía gubernativa

9. CIERRE Y FIN DE LA AUDIENCIA

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se da por terminada y se solicita a los asistentes que procedan a la suscripción del acta, para constancia de lo consignado en la misma.

POR PARTE DE LA ENTIDAD

ORIGINAL FIRMADO

JOSE CHADID ANACHURY
ALCALDE MUNICIPAL
SANTIAGO DE TOLÚ

BEATRIZ MONTES CASTELLANOS
ASESORA EN CONTRATACIÓN

HERNANDO MONTALVO GARCÍA
ASESOR JURÍDICO EXTERNO

LUPITA BELLO
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN CARLOS VITOLA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

TOL Al servicio de la gente

RESOLUCIÓN N° 0265
07 DE JULIO DEL 2021

Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección de concurso de méritos **No. ST-CM-003-2021**, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**

El alcalde del municipio de Santiago de Tolú - Sucre, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el municipio Santiago de Tolú, se encontraba interesado en contratar la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**

Que el día tres (03) de junio del 2021, el municipio publicó en el portal de contratación pública – SECOP I los documentos: estudio del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y el aviso del proceso de selección de selección del concurso de méritos No. ST-CM-003-2021, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**

Que el municipio de Santiago de Tolú – Sucre, ordenó la apertura del proceso de concurso de méritos No. CM – 003 – 2021 a través de la Resolución No. 0225 del 15 de junio del 2021, y publicó los Pliego de Condiciones Definitivos de ese proceso de selección. Ese día se dio respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.

Que mediante acta de cierre del veintiuno (21) de junio del 2021, se dejó constancia que se recibió una propuesta, que fue la de: **J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT No. 900.709.237 – 8, representado legalmente por **JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ**, con cédula de ciudadania No. 1.102.831.446

Que mediante Informe Preliminar de Evaluación publicado el veintiuno (29) de junio del 2021, se señalaron los siguientes resultados:

Que el proponente **J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S.,** con NIT No. 900.709.237 – 8, Representado Legalmente por **JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENÍTEZ,** se encontraba habilitado en los aspectos jurídicos, financieros, organizacionales y técnicos, y que obtuvo **NOVECIENTOS NOVENTA (990) PUNTOS.**

Que con posterioridad al traslado dado por la entidad al informe preliminar de evaluación, este quedó en firme, razón por la cual el comité evaluador del proceso, salvo mejor criterio recomendó adjudicar el proceso de selección de concurso de méritos cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO**

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE a : **J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT No. 900.709.237 – 8, representado legalmente por **JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ**, con cédula de ciudadanía No. 1.102.831.446

Que la oferta presentada por **J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT No. 900.709.237 – 8, representado legalmente por **JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ**, con cédula de ciudadanía No. 1.102.831.446, luego de realizada la corrección aritmética fue de **TRESCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARETAN PESOS ($303.159.640,00) M/CTE**

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar proceso de selección de concurso de méritos No. ST-CM-003-2021, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE**, Representado Legalmente por **J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT No. 900.709.237 – 8, representado legalmente por **JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ**, con cédula de ciudadanía No. 1.102.831.446

ARTICULO SEGUNDO: Que el valor del contrato será el presentado por la oferta económica de **J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.**, con NIT No. 900.709.237 – 8, que fue de **TRESCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARETAN PESOS ($303.159.640,00) M/CTE,** valor que se encuentra respaldado presupuestalmente en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00226 del 2021

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente decisión a **JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ**, con cédula de ciudadanía No. 1.102.831.446, representando legal de **J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT No. 900.709.237 – 8

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el municipio de Santiago de Tolú – Sucre, a los siete (7) días del mes de julio del 2021

JOSE DE JESUS CHADID ANACHURY
ALCALDE MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ – SUCRE

Proyectó: Hernando Montalvo García – Asesor Jurídico Externo.
Revisó: Beatriz Montes Castellanos – Asesoría y Soluciones Beula S.A.S.

SUSTITUCION MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Lun 19/07/2021 12:18

Para: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>

CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (12 MB)

SUSTITUCION TOLU 1547 DE 2020.pdf;

Buenas tardes,
remito documento con los respectivos vistos buenos, quedo atenta a cualquier solicitud.

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: domingo, 18 de julio de 2021 13:48
Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Cc: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: SUSTITUCION MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU

Buenas Tardes.

Arq. María José por favor agregar en revisados a la doc. Íngrid quien es el apoyo jurídico de la SIN. Para poder recoger los chulos y mañana radicar. De todas formas, por fa trata de comunicarte con la doc. Alejandra de contractual a ver si tiene alguna otra cosa que acotar al respecto.

Cordialmente

Juan José Blanco Oviedo
Subdirección de infraestructura
Ministerio del interior
E-mail **juan.blanco@mininterior.gov.co**
PBX : 571- 2427400 EXT- 2826
CRA. 8 N° 12B - 31 PISO 10
Bogota - Colombia- www.mininterior .gov.co

De: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Enviado: sábado, 17 de julio de 2021 9:58

Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: SUSTITUCION MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU

Juan Jos, buenos días.

Favor para recoger chulos y enviar r a la doctora Adriana para su chulo y tramite a contractual.

Cordialmente,

De: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de julio de 2021 14:28
Para: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: SUSTITUCION MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU

Buenas tardes,
Inge Remberto, remito documento del asunto con ajustes solicitados.

Cordialmente,

El futuro es de todos Mininterior

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de julio de 2021 19:04
Para: Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>; Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: SUSTITUCION MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU

Buenas noches.

Relaciono observaciones para ajuste asi:

Ajustar.

Hoja 1.

subdirección por Subdirección

tolu por Tolu

Respetada doctora, En mi – después de coma no va mayúscula

Hoja 3

ARQ. IVÁN DARÍO GONZALEZ CUELLAR, esta 2 veces cambiar por Remberto Martinez Polo en supervisor y en jefe de la dependencia Laura Quintero chinchilla

Hoja 7

Numeral a) se indica que el el valor del convenio será hasta la suma de: $ $ 3.932.690.243 M/L (IGUAL ESTO APLICA EN LA HOJA 8 EN MODICACIONES), sin embargo, lo que se busca es modificar el valor por $4.626.694.404 e incorporar también el aporte del municipio de Tolú al final del párrafo MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ: a) La suma de $694.004.161 M/L ……..

Hoja 9

En resumen, financiero – el saldo por pagar sería los recursos del ministerio $ 3.932.690.243 M/L, al igual que el valor por ejecutar

Cordialmente,

De: Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de julio de 2021 14:46
Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>; Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: SUSTITUCION MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU

Cordial saludo.
Revisado OK.

Muchas gracias

INGRITH NUÑEZ JAIMES
Apoyo Jurídico a la Subdirección de Infraestructura

De: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de julio de 2021 14:11
Para: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>
Asunto: SUSTITUCION MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU

Buenas tardes
envió sustitución del convenio 1547 de 2020 del municipio de Santiago de tolú, ajustado a la solicitud de la abogada Alejandra burgos de la SGC para su revisión y aprobación para continuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,

El futuro es de todos | Mininterior
Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura

Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Editables tolu

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Lun 19/07/2021 17:30

Para: Alejandra Carolina Burgos Montilla <alejandra.burgos@mininterior.gov.co>

CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Buenas tardes
remito documentos editable de la sustitución de tolú de acuerdo a lo hablado para facilitar la revisión.

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

	FORMATO **ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **(PROYECTOS DE OBRA)** **ANEXO 20**	**Código: GC-P3-F20** **Versión: 02** **Vigente Desde: 17/12/2018**

MUNICIPIO:	**TOLU - Sucre**	**No. CONVENIO:**	1547 DE 2020
FECHA DE ACTA INICIO:	**9/04/2021**	**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:**	**14/03/2022**
ELABORÓ:	Arq. Juan Jose Blanco Oviedo	**FECHA DE VISITA:**	**14-07-2021**
TIPO DE PROYECTO: (CICs, CAMs, Estaciones de Policía)	**Centro administrativo -Municipal**		

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1.			
2	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	APOYO A LA SUPERISION DEL CONENIO	MINISTERIO DEL INTERIOR
3	KEILA LANDERO MADERA	APOYO SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO DE TOLU
4			

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

CARRERA 17ª No 4F-07 URB.TOLU NUEVO

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	**Nombre del contratista**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**
Estudios, diseño y Obra:	CONSORCIO CONSTRU-ALCALDIA 2021 Rep Legal NILSON JOSE MONTERROSA YEPEZ	-	-
Interventoría:	J.CH CONSTRUCIONES SAS	-	-

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario)	**VALOR**	**No. COMPROBANTE DE EGRESO**	**FECHA PAGO**
	$ 0,00		DD/MM/AAAA
	$ 0,00		DD/MM/AAAA

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	$ 0,00

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 1547 de 2020, suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de Santiago de Tolú – Sucre; cuyo objeto es la Construcción de un Centro administrativo municipal; se realizó visita de verificación del proyecto de la siguiente manera:

1- *Se verifico adecuación completa del lote por parte del Municipio de tolú*
2- *Se recuerda instalación de valla en sitio del proyecto (El municipio manifiesta la no colocación para evitar vandalismo dada la ubicación del lote)*
3- *Se recomienda de acuerdo al cronograma precontractual cumplimiento en los tiempos para cumplimiento de los objetos trazados*
4- *Se recomienda colocarse al día en informes mensuales de supervisión de carácter inmediato*
5- *El municipio manifiesta que fueron adjudicados los procesos de contratación para obra e interventoría, y se está a la espera de las pólizas para suscribir actas de inicio.*

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1.
2.
3.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio de tolú	Entrega de informes mensuales de supervisión	**INMEDIATO**

Municipio de tolú	Cumplimiento al cronograma estipulado para cumplimiento del objetivo	**DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR*** **Firma:** **Nombre:** Cargo: Celular: Email:	*Por parte de:* ***MINISTERIO DEL INTERIOR*** **Firma:** **Nombre: Juan Jose Blanco Oviedo** Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión Celular: 3006899002 Email: Juan.Blanco@mininterior.gov.co
Por parte de: ***Municipio***	*Por parte de:* ***Municipio*** **Firma:** Keila Landero M. **Nombre: Keila Landero** Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión – Sec. planeacion Celular: 3002567743 Email: Keila.lanmad@gmail.com

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.

Se muestra a continuación el estado actual del terreno donde se realizará la construcción del CAM







Se realizaron los respectivos estudios para verificar el estado del terreno





Mínimo 6 fotos (Fotos de: Avance total de la obra)

SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES AL CONVENIO 1547 DE 2020 SANTIAGO DE TOLU - SUCRE

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Lun 26/07/2021 12:17

Para: planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>; contactenos@santiagodetolu-sucre.gov.co <contactenos@santiagodetolu-sucre.gov.co>

CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En atención al convenio **1547 de 2020** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de **SANTIAGO DE TOLU - SUCRE** cuyo objeto es la Construcción del Centro Administrativo municipal en el Municipio para Promover la Convivencia Ciudadana, nos permitimos recordar el cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

28. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los **primeros cinco (5) días hábiles de cada mes**, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte de EL MUNICIPIO. En el **informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución**, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado. Al informe se deberán adjuntar: **a)** Los informes de ejecución de los contratos derivados. **b)** Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria. **c)** Certificación en la que conste el **cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas** frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados.

44. Remitir mensualmente el **extracto de la cuenta bancaria** apertura da para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente.

Me permito recordarles que el informe mensual de supervisión del Municipio del mes de diciembre de 2020 y desde enero - julio de 2021 debió ser enviado máximo el 7 de julio de 2021.

Esto es el cumplimiento de la *"**CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:***
25. *Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO-FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.*
39. *Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo delconvenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo.*
40. *Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.*

Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, solicito se envíe de **INMEDIATO**, los informes faltantes al correo

Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, solicito se envíe de **INMEDIATO**, los informes faltantes al correo
María.ferrer@mininterior.gov.co
juan.blanco@mininterior.gov.co

Agradeciendo su colaboración, pronta gestión y deseándole éxitos en sus labores:

Agradeciendo su colaboración, pronta gestión y deseándole éxitos en sus labores

cordialmente,

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

RV: FORMATOS INFORMES Y EJEMPLO DE VALLA

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Mar 27/07/2021 15:32

Para: keila.lanmad@gmail.com <keila.lanmad@gmail.com>

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Maria Josefina Ferrer Ferrer
Enviado: jueves, 8 de julio de 2021 12:21
Para: planeacion ovejas-sucre.gov.co <planeacion@ovejas-sucre.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: FORMATOS INFORMES Y EJEMPLO DE VALLA

Buenas tardes.
Remito para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

DOCUMENTOS CONVENIO 1547 DE 2020 SANTIAGO DE TOLU

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Vie 30/07/2021 17:51

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,

Remito documento del asunto en 3 formatos.
1 carpeta zip con los archivos individuales
2. Archivos individuales enumerados
2 compilado pdf.

El futuro es de todos Mininterior

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Respuesta MEM2021-14502-OCI-1200 (SOLICITUD DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES)

Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Vie 30/07/2021 20:55

Para: Maria Jose Pineda Barrera <maria.pineda@mininterior.gov.co>

CC: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>; Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Buenas noches,
remito lo del asunto específicamente proyecto CAM - 1547 DE 2020 Municipio de Santiago de Tolú - Sucre; se adjunta expedientes contractuales así:

1 carpeta zip con los archivos individuales
2.Archivos individuales enumerados
3. Compilado pdf.

Nota: Se aclara que tanto en la carpeta zip como el compilado son los mismos archivos, pero remitidos de una manera diferente para lo pertinente.

Juan José Blanco Oviedo
Subdirección de infraestructura
Ministerio del interior

E-mail **juan.blanco@mininterior.gov.co**

PBX : 571- 2427400 EXT- 2826

CRA. 8 N° 12B - 31 PISO 10

Bogota - Colombia- www.mininterior .gov.co

RE: Remisión de Informes Convenio TOLU - SUCRE 1547 DE 2020

Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Vie 30/07/2021 16:34

Para: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

CC: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>; Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Buenas Tardes.

Que pena adjunto lo correspondiente

Cordialmente

Juan José Blanco Oviedo
Subdirección de infraestructura
Ministerio del interior

E-mail **juan.blanco@mininterior.gov.co**

PBX : 571- 2427400 EXT- 2826

CRA. 8 N° 12B - 31 PISO 10

Bogota - Colombia- www.mininterior .gov.co

De: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 30 de julio de 2021 16:31
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Cc: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>; Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Remisión de Informes Convenio TOLU - SUCRE 1547 DE 2020

Juan no viene adjunto

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
PBX: +571 2427400
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 8
Bogotá, D.C.-Colombia
https://www.mininterior.gov.co



De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 30 de julio de 2021 16:28
Para: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Cc: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>; Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Asunto: Remisión de Informes Convenio TOLU - SUCRE 1547 DE 2020

Buenas Tardes.

Por medio del presente remito para radicación correspondiente

Cordialmente

Juan José Blanco Oviedo
Subdirección de infraestructura
Ministerio del interior

E-mail **juan.blanco@mininterior.gov.co**

PBX : 571- 2427400 EXT- 2826

CRA. 8 N° 12B - 31 PISO 10

Bogota - Colombia- www.mininterior .gov.co

Informes Tolu

Keila Landero Madera <keila.lanmad@gmail.com>

Mié 28/07/2021 11:17

Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Buen día,
Envío correcciones

--

Keila Esther Landero Madera
Ingeniera Civil
Esp. Gerencia Ambiental

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31-MARZO-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ		**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA		DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA		DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA		DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA		Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271	05-AGOSTO-2020		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	DD-MES-AAAA		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	DD-MES-AAAA			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Calidad del servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		

FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$ 0,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Enero-2021	DD-MES-AAAA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA

INFORME FINANCIERO	ENERO-2021	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	**Corte:** ENERO 2021
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
Durante el primer mes de ejecución del convenio, el municipio de Santiago de Tolú se presenta en la transición por cambio de vigencia 2021, por lo cual se encuentra en preparativos para el perfeccionamiento de los requisitos para suscribir el acta de inicio del convenio, la cual, depende de la obtención de las pólizas de garantías que respaldan la ejecución del convenio suscrito por las partes.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Supervisora del Convenio Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura	

Se Anexan ( ) Folios

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31-MARZO-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ		**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____			
	Arq. _____			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021		ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271	05-AGOSTO-2020		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	DD-MES-AAAA		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	DD-MES-AAAA			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Calidad del servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		

FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$ 0,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Enero-2021	29-ENERO-2021
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA

INFORME FINANCIERO	MES-AÑO	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	**Corte:** FEBRERO 2021
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	X
OTROS	X	X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
Durante este mes el municipio de Santiago de Tolú se encuentra en la elaboración de pre-pliegos para los procesos de contratación de Estudios, diseño y construcción e Interventoría de Estudios, diseños y construcción, con el acompañamiento del ministerio para revisión de documentos y estudios previos. Se está en proceso de obtención de pólizas de garantía para el convenio 1547 de 2020.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Supervisora del Convenio Secretaria de Planeación/Infraestructura	Keila Landero M. **ING. KEILA LANDERO MADERA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan ( ) Folios

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31-MARZO-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ		**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____			
	Arq. _____			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021		ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271	05-AGOSTO-2020		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	DD-MES-AAAA		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	DD-MES-AAAA			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Calidad del servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		

FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$ 0,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	FEBRERO-2021	01-MARZO-2021
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA

INFORME FINANCIERO	MES-AÑO	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	**Corte:** MARZO 2021
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
Durante este mes el municipio de Santiago de Tolú se mantiene en la de pre-pliegos para los procesos de contratación de Estudios, diseño y construcción e Interventoría de Estudios, diseños y construcción, con el acompañamiento del ministerio para revisión de documentos y estudios previos. Se está en proceso de obtención de pólizas de garantía para el convenio 1547 de 2020. Por otra parte el municipio se encuentra en elaboración de pre-pliegos y estudios previos para la contratación de la adecuación del lote donde se proyecta la construcción del Centro administrativo Municipal	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Supervisora del Convenio Secretaria de Planeación/Infraestructura	Keila Landero M. **ING. KEILA LANDERO MADERA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan ( ) Folios

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31-MARZO-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ		**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____			
	Arq. _____			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021		ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271	05-AGOSTO-2020		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	09-ABRIL-2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09-ABRIL-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Calidad del servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		

FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$ 0,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MARZO-2021	31-MARZO-2021
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	MES-AÑO	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	**Corte:** ABRIL 2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	X
OTROS	X	X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Supervisora del Convenio Secretaria de Planeación/Infraestructura	**ING. KEILA LANDERO MADERA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan ( ) Folios

TOL Al servicio de la gente	**FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO **DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-MARZO-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ	**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____		
	Arq. _____		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271	05-AGOSTO-2020	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	09-ABRIL-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09-ABRIL-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Calidad del servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		

FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$ 0,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	ABRIL-2021	03-MAYO-2021
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	MES-AÑO	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	**Corte:** MAYO 2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	X
OTROS	X	X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

1. Durante este mes el municipio de Santiago de Tolú abre los procesos de contratación de Estudios, diseño y construcción, con apertura del 04 de mayo de 2021. Ruta (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq25d0SEn_R1IhQLAijLv96sTsol-BMZw7Q6Hy6Flv7S2y2j_qf2AGg_e0-n74FvoJs_oFY9eALVl8TS9ZE6VRmHCQZ58iHxX7oaj8cv838uADfnQepnW4-V9KFYqf0thhfoKwb4bFCAWXCbWgPiikRJj0ZwlLOGPONfPUpjc-F_NasiyCGfPY3DqweOpQ5kl4jAy4jbO9O5DR4USHn9Vj327BI-2T4ms-5-DZ9chCxuvCdmTOXMNrkvz4j6W-KWsuxfkMihvnkDDzosM2nwkG-EcJ26MegMkNextyFhbTQ5xDgvcKGGPR9yb8tPi7UYdogoZ9U7J3IBKmOOohHojiVDB-UETuIhQde_eEuBMub-jwIrUEdJqVQ_gvC6SlLgSShs64mb2cWUuee0TDoYaTCFYVo8uKP6lSa9OZwC5_Zol5COasxhYBgUr8vdV3a74n36yJesP0V_I-eINE1cJEFh_nSaNYg)

2. El municipio expide el decreto de incorporación de los recursos del convenio financiados por el ministerio del interior, mediante la resolución No. 213 del 31 de mayo de 2021. (Anexo)

3. Por otra parte, el municipio se adjudica el proceso de contratación para la adecuación del lote con número de proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) No. MST-SAMC-02-2021 ADECUACIÓN DE TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO EN LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, al consorcio Golfo, se espera el perfeccionamiento del contrato para suscribir acta de inicio. (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-11892918&g-recaptcha-response=03AGdBq24r2QkPpUAzVlPRXwe1OgrT1wL4hurqG5whxpY05mJJKvdoT1-hVh074JfCcf_JA4FT4qGp3HmqPasRp7pkSHNqChmanPsITvo_pBVbn4yMgvj7Z0XCzG77RL7tJMEqfPQ3ZqMVAlrwKYekKxi5_jSzBGoz3JpCTVjFIcyJR86x82Zw0Kap-QKL3aU7bHzyjPti1LSeexQF7APOAVwH5bY_ajownPaD5LT1DkYE4J2tqauWxbzRSJSVvn5bCON7YjxB0N9x34r-BNXWM6N3X-NFn4VilvViUXV8YgMNxfmSliU5_SUukVesHVY6ElOroNBopRsDzzaIGK5gQQHJpPsPQtO9SAVQ1IN4IwUy996T9QJAubXjJpcFzp16dks7vPHdj704AtoZtLIVbTl0sNQsJ85Emiaw331M-RcCcBayDD51CrLMhdyUTJ_6a1LMsPLftWWRVqIQYSkovn8ZOf3GSyIlpw)



JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Supervisora del Convenio Secretaria de Planeación/Infraestructura	**ING. KEILA LANDERO MADERA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan (04) Folios

DECRETO N°054
(Mayo 03 de 2021)

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA ADICION DEL CONVENIO ELECTRONICO 1547 DE 2.020, EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU DE LA VIGENCIA FISCAL 2021".

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU -SUCRE, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Acuerdo N°002 de marzo 26 de 2.021.

CONSIDERANDO

Que el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Tolú Sucre, expidió el Acuerdo N° 013 de Noviembre 28 de 2020 y Sancionado por el Ejecutivo Municipal el día Dieciocho (18) de Diciembre del año 2020, *"Por medio del cual se establece el Presupuesto General del Municipio, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero 1° de enero al 31 diciembre 2021".*

Que mediante Acuerdo Municipal 002 de marzo 26 de 2021 se le otorgaron facultades al Alcalde Municipal de Santiago por un término de nueve (9) meses para realizar modificaciones al presupuesto municipal tales como Adiciones, Reducciones, Créditos y Contra créditos.

Que el Convenio Electrónico 1547 DE 2.020, suscrito por el municipio de Santiago de Tolú Sucre, y la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Que el valor del Convenio N°1547 de 31 de diciembre de 2.020, es por la suma de Cuatro Mil Seiscientos Veinte y Seis Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos ($4.626.694.404,00), de los cuales Ministerio -FONSECON aporta la suma de $3.932.690.243,00 pesos, y con cargo a las apropiaciones presupuestales: vigencia fiscal 2020, la suma de ($393.269.024,00) y vigencia fiscal 2021, la suma de ($3.539.421.219,00); y el municipio de Santiago de Tolú, aporta la suma de ($694.004.161,00).

Que el plazo de ejecución del Convenio N°1547 de diciembre 31 de 2020, suscrito entre el Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de Santiago de Tolú Sucre; el término de ejecución del presente convenio será hasta el 31 de marzo de 2022.

Que para la presente vigencia fiscal 2021, el Municipio cuenta con una apropiación en el presupuesto de gastos para amparar el valor del aporte del Convenio 1547 de 2.020, en la suma Seiscientos Noventa Cuatro Millones Cuatro Mil Cientos Sesenta y Un peso ($694.004.161,00).

Por lo que requiere incorporar en el Presupuesto General del Municipio, de la actual vigencia fiscal 2021, el monto aportado por el Ministerio del Interior-FONSECON, para efectos del Convenio,

por la suma de Tres Mil Novecientos Treinta y Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Doscientos Cuarenta y Tres pesos ($3.932.690.243,00).

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese en el Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital, de la actual vigencia fiscal 2021, financiados con recursos de aporte del convenio 1547 de 2020, según el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	RECURSOS	VALOR
1	**INGRESOS TOTALES**	**000**	**3.923.690.243**
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**000**	**3.923.690.243**
1.2.08	Transferencias de capital	**000**	3.923.690.243
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	**000**	3.923.690.243
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	**019 cofinanciación nacional**	3.923.690.243
	TOTAL ADICIONCION		**3.932.690.243,00**

ARTICULO SEGUNDO: Incorpórese en el presupuesto de gasto de la actual vigencia fiscal 2021, financiado con recursos de aportes del convenio 1547 de 2020, según el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	RECURSO	VALOR
2	**GASTOS**		**3.923.690.243**
	GASTOS DE INVERSION	**000**	**3.923.690.243**
	SECTOR GESTION PUBLICA	**000**	**3.923.690.243**
2.3	**Inversión**	**000**	**3.923.690.243**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**000**	**3.923.690.243**
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**000**	**3.923.690.243**
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**000**	**3.923.690.243**
2.3.2.02.02.005	**Servicios de la construcción**	**000**	**3.923.690.243**
2.3.2.02.02.005	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	019 cofinanciación nacional	3.923.690.243
	TOTAL ADICION		**3.932.690.243,00**

ARTICULO TERCERO: El presente rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Tolú a los tres (03) días de mayo de 2021, publíquese y cúmplase

JOSE DE JESUS CHADID ANACHURY

Alcalde de Santiago De Tolú Sucre

Proyecto: Profesional Universitario de Presupuesto

Vo. Bo. Sria de Hacienda

Al servicio de la gente

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO **DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31-MARZO-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ		**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____			
	Arq. _____			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021		ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271 No. 196	05-AGOSTO-2020 2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	09-ABRIL-2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09-ABRIL-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Calidad del servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		

FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$ 0,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No._____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MAYO-2021	03-JUNIO-2021
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	MES-AÑO	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	**Corte:** JUNIO 2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

1. Se mantiene la etapa de contratación mediante Licitación de obra pública No. LP-OP- 03-2021 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE. En la Ruta (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq25d0SEn_R1IhQLAijLv96sTsol-BMZw7Q6Hy6Flv7S2y2j_qf2AGg_e0-n74FvoJs_oFY9eALVl8TS9ZE6VRmHCQZ58iHxX7oaj8cv838uADfnQepnW4-V9KFYqf0thhfoKwb4bFCAWXCbWgPiikRJj0ZwlLOGPONfPUpjc-F_NasiyCGfPY3DqweOpQ5kl4jAy4jbO9O5DR4USHn9Vj327BI-2T4ms-5-DZ9chCxuvCdmTOXMNrkvz4j6W-KWsuxfkMihvnkDDzosM2nwkG-EcJ26MegMkNextyFhbTQ5xDgvcKGGPR9yb8tPi7UYdogoZ9U7J3IBKmOOohHojiVDB-UETuIhQde_eEuBMub-jwIrUEdJqVQ_gvC6SlLgSShs64mb2cWUuee0TDoYaTCFYVo8uKP6lSa9OZwC5_Zol5COasxhYBgUr8vdV3a74n36yJesP0V_I-eINE1cJEFh_nSaNYg)

2. El municipio abre proceso de contratación de la interventoría de estudios, diseño y construcción, mediante el proceso Concurso de Méritos Abierto No. ST-CM-003-2021 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE. Dando apertura del proceso mediante RESOLUCION N° 0225 DE 15 DE JUNIO DE 2021. Ruta (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&g-recaptcha-response=03AGdBq2580urm7-Ey0jiiSf1dTB5x4SOlqkYAwWlqyV6Jir8VcPuvSCMWPOoCOoFKB7_jwyV4A8sEldWdyrooRTBWOfEfJ7nKTthcueemXi2mdT-3wT1NrGvijc167dyRO0ZARizZrtEIZtuqBZ7yUDMmaTywluFXyeIeGoPJLg_vFuJ8I6CaN4QS4b3XpDrVWB1OOd3_DpqIY24x2ExK0UHRGuIJ73iQJHjQzPC6jh1eGi4SxuOBRGWnD1hady6sQ7sJn4qqcH9WUhvxvEtuhI5-Jb9WuG4QGpYFFiQ4S66RqLAcNwReHnZEgye5qODJnWvEha36PFPY1QApaGdZsSjpUGHRnS7znoUE7PHokEJEDu4h5UiVmnF-NcL-4PKLHSjOr7vYy1sO1QDmq39lWHcLt1KXYRecPPM_NsogfsIcRuwOJnYiGMNhM_iD3QoV2iOoGitoL5LtGMnQKwZsJ2X6AXUzdCtBOgIinwA9PtaR42IC9Tfzw9Q)

3. El municipio de Santiago de Tolú, hizo la solicitud del primer desembolso del Convenio, presentando los requisitos exigidos para el giro de los recursos. A través de correo electrónico se hizo entrega de la cuenta de cobro, certificación por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; Estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO, certificación bancaria y decreto de incorporación de recursos.

4. Se dio inicio a la adecuación del terreno donde se proyecta la construcción del CAM. CONTRATO DE OBRA No. ST-CONTRATO DE OBRA- MST-SAMC-02-2021 cuyo objeto es ADECUACIÓN DE TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO EN LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, CONSORCIO GOLFO, NIT: 901.488.036-8 R/L EZEQUIEL DAVID OCHOA SIERRA. La ejecución de las actividades se registra a continuación:



Se llevan a cabo actividades de mejoramiento y relleno con material seleccionado sobre el lote donde se proyecta la construcción del CAM.



Se realizan los respectivos estudios para garantizar los trabajos realizados en el terreno donde se proyecta la construcción del CAM.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Supervisora del Convenio Secretaria de Planeación/Infraestructura	Keila Landero M. **ING. KEILA LANDERO MADERA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan (0) Folios