INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO DE TOLU - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **JUNIO** DE SANTIAGO TOLU **DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CRA 17ª # 4F-07		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.932.690.243
	APORTES MUNICIPIO		$ 0
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 3.932.690.243
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/03/2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30/11/2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	**DESDE:** 1/02/2022	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR	30/12/2020	30/06/2021
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	1/07/2021	12/07/2021
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	13 / 07 / 2021	31/03/2022
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	24/02/2021	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.52620 No.4021 No.18920	29/12/2020 12/01/2021 16/01/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 84120 No.4021 No.10422	31/12/2020 12/01/2021 16/01/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION**	**FECHA:** 30/08/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$0		
VALOR INTERVENTORÍA	$0		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y	NO APLICA	09/07/2021	$ 393.269.024

	obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	por la suma de $2.359.614.146 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra.	30%	DD/MM/AAAA	$ 322.770.000,00
TERCER DESEMBOLSO	por la suma de $ 786.538.049 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el	100%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00

	Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 393.269.024
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora_____

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 300381	Cumplimiento	$ 925.338.881	30/12/2020	18/12/2022
	Calidad del servicio	$ 925.338.881	30/12/2020	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	**LP-OP- 03-2021**		$ 4,323,522,912
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq26HV63yRC_gv_ot9PftBbKxrDVZaIzcdES3jdB2xgFJbp3x4dfK9ovEJI_kU2z3SXTqO1jTXHEaHR2lYMkl_KTuo0NW5GJrqfODxyqS6WV3zcbFP_iwbJNkgxO_d67j3ZweZ_YDiSboAATJvCnmRP7_FwzAS4yfkft-redlLNWyo34fX8e3IfulqivOxzJHPQcXLNZAzlhWbct2sDJC57BlcIR9ft27-OjE9hxWDPdBoyeU2TK3xAywW5F0aDqiGnM7jPtrY8FM1pgd3AtDcdArHQd9zH8O272s8jTd2YUNPhgJQ1mGilvJy3NXmvc3iOZeiPxWfGDsoG8NVvmtBX476m8wuegv-yPl6meovX7mJs8QK2kufF6yj85h2h-FaAfBiWYRmRg3ZwTPKHp1g8k45pOEpavLuBgoze0s0al7insTDjzxsFfhUBSppzzl42OGNX1ECP8JAH4x3keUVfWKJ-L7r_QBhv7p0QkxWYZIqFWz6cAnpAVIsm7mkFIhQGIoMABa4_GywV-tiR24uaigZuZEWg		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU-ALCALDIA 2021 Rep Legal NILSON JOSE MONTERROSA YEPEZ		NIT 1102828159
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4,323,522,912
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	**ST-CM-003-2021**		$ 303,171,492
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&g-recaptcha-response=03AGdBq24qqCp85-4dTml6IInzkFkJmOloUnT2LI6OH2kxoD36cr5i08hPmqY_YjISWCuySsPMWAW1deCoixNSu8RfO8_jje1SveqCS467ybUbTt9hMieMCas0Smdl6D3yyjtHCaG7nB9sFyi2wS4BVJba-TwZyn0b1_ijy6GAdZVIlj7MtXAe2lik2ZP13Blb8IqepEtxlbofpGQDk-49XZy7EzvJczKpAQpRtP7xrBuca2VWC9rSWEiF8BmfK-EWAMV0c7dZBKpqyBtTFwqlp-94ztSlHJWm-91hoCcvePEeqWV6ExE5OBzRGnJS5eQJCGiHqn7GgR_eCqa4ToynQ-APKlKBewYquSeAF9VtrURruyzRa0GyPHJ78fCHhhqfIWT6z2WBtgtGtNvPFnAoUM85gtrrSc8T2C5qLjsgEHjdTKcOKLdiosc85L_kQEp_GgB6rRLUskjwMn-7m7C2JBSeNPQRwd-2lZzT-UuADjmc2MpgQ8i3sm84d9sn_3B8S-jOA3Pmj7D8		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	J.CH CONSTRUCIONES SAS		NIT. 900709237
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	Enviado:	
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		**N/A**
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	

OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO EN ARAS DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EN MENCIÓN A REALIZADO TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, MENSAJES DE WHATSAPP Y CORREOS ELECTRÓNICOS.

EL 13 DE JUNIO LA SUPERVISION POR PARTE DEL MINISTERIO REMITIO CORREO A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO DE SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES
Respetado alcalde y supervisión del municipio
Como es de su conocimiento el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 DE 2020 cuyo objeto es: "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE., de conformidad con la minuta suscrita entre las partes. Obligaciones del municipio ESPECIFICAS 1. 27. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. Enel informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de Estudios, Diseño y Obra como el de interventoría.
En este sentido, a la fecha el ente territorial no ha cumplido con la obligación de enviar de manera oportuna y completa, los informes del supervisor del municipio, incumpliendo lo establecido en la Clausula octava Obligaciones del Municipio., teniendo pendiente la entrega de los siguientes informes:

INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO
Mes de MARZO 2022
Mes de ABRIL 2022
Mes de MAYO 2022

Teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República, mediante comunicado del 20 de mayo de 2022, e requirió al Ministerio del Interior la entrega de información, entre la cual se solicita el informe de supervisión del convenio del asunto.
Por lo anterior, se solicita comedidamente él envió de esta información a más tardar el 17 de junio de 2022.


ENTRE EL 6 Y EL 29 DE JUNIO SE MNATUBO CONTACTO CON DNP Y MUNICIPIO RESPONDIENDO SOLICITUDES , DOCUMENTACION Y SUBSANANDO OBSERVACIONES EN CUANTO A LA LISTA DE REQUISISTOS SOLICITADOS.
EL MUNICIPIO ALLEGO INFORMES MENSUALES SOLICITADOS.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/04/2021	11/05/2021	14/07/2021	23/08/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

Maria Josefina Ferrer Ferrer **ARQ.MARIA JOSEFINA FERRER FERRER** Apoyo a la Supervisión del Convenio Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon	 **JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA** Supervisor del convenio Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon

RE: para firma INFORMES - CAM SANTIAGO DE TOLU JULIO 2021- ABRIL 2022

Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Dom 12/06/2022 15:49
Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
adjunto firmados

De: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Enviado: domingo, 12 de junio de 2022 15:23
Para: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: para firma INFORMES - CAM SANTIAGO DE TOLU JULIO 2021- ABRIL 2022

El futuro es de todos Mininterior

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Enviado: domingo, 12 de junio de 2022 12:57
Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: para firma INFORMES - CAM SANTIAGO DE TOLU JULIO 2021- ABRIL 2022

buenos días.

Adjunto archivos firmados, los cuales tocan ajustar la primera hoja así:

1. En supervisores anteriores, se debe incluir la doctora Laura, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 12 de julio de 2022. Una vez ajustado se debe realizar el cambio de la primera hoja en todos los informes.

El informe del mes de Julio debe ser firmado también por la doctora Laura
En el informe se septiembre, firmaste donde firmaba yo, favor ajustar.
Cordialmente,

De: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Enviado: sábado, 11 de junio de 2022 17:50
Para: Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: para firma INFORMES - CAM SANTIAGO DE TOLU JULIO 2021- ABRIL 2022

Buenas tardes Inge
remito los informes de e CAM DE Santiago de tolú correspondientes a los meses de JULIO de 2021 A ABRIL DE 2022.

Presta a resolver cualquier inquietud
Cordialmente

El futuro es de todos Mininterior

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Re: SOLICITUD INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION

planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>
Mié 15/06/2022 16:10

Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,
Comparto el informe de supervisión del mes de mayo 2022
Cordialmente,

De: "planeacion" <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>
Para: "Maria Josefina Ferrer Ferrer" <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Enviados: Martes, 14 de Junio 2022 16:16:34
Asunto: Re: SOLICITUD INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION

Buenas Tardes,
Me permito compartir los informes correspondientes a los meses de Marzo y Abril de la vigencia 2022.
Esperamos cumplir con la entrega del informe de Mayo 2022, el día de mañana.
Cordialmente,

De: "Maria Josefina Ferrer Ferrer" <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Para: "keila lanmad" <keila.lanmad@gmail.com>, "2463_JO" <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>
CC: "juan blanco" <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviados: Lunes, 13 de Junio 2022 11:53:12
Asunto: SOLICITUD INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION

Respetado alcalde y supervisión del municipio

Como es de su conocimiento el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 DE 2020 cuyo objeto es: "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE., de conformidad con la minuta suscrita entre las partes. Obligaciones del municipio ESPECIFICAS 1. 27. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de Estudios, Diseño y Obra como el de interventoría.

En este sentido, a la fecha el ente territorial no ha cumplido con la obligación de enviar de manera oportuna y completa, los informes del supervisor del municipio, incumpliendo lo establecido en la Clausula octava Obligaciones del Municipio. , teniendo pendiente la entrega de los siguientes informes:

INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO
Mes de MARZO 2022
Mes de ABRIL 2022
Mes de MAYO 2022

Teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República, mediante comunicado del 20 de mayo de 2022, e requirió al Ministerio del Interior la entrega de información, entre la cual se solicita el informe de supervisión del convenio del asunto.

Por lo anterior, se solicita comedidamente él envió de esta información a más tardar el 17 de junio de 2022.

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

--
JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
Municipio De Santiago de Tolu - Departamento de Sucre
Carrera 2 No 15-43 Palacio Municipal
Colombia
Tel: 095- 2860183
Cel: 312-6985672

--
JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
Municipio De Santiago de Tolu - Departamento de Sucre
Carrera 2 No 15-43 Palacio Municipal
Colombia
Tel: 095- 2860183
Cel: 312-6985672

RV: lista de verificación #1 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Mié 29/06/2022 11:38
Para: Keila Landero Madera <keila.lanmad@gmail.com>
PSI

El futuro es de todos | Mininterior

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Juan Carlos Vargas Espinosa <juavargas@dnp.gov.co>
Enviado: miércoles, 29 de junio de 2022 10:28
Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: lista de verificación #1 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Buenos días, Maria Jose.

Les estoy adjuntando las observaciones del Fondo Regional de Pactos Territoriales para que por favor sean atendidos a la mayor brevedad.

En caso de requerir alguna aclaración podemos solicitar algunas mesas de trabajo para ir solucionando temas que no están claros.

Quedo atento a cualquier indicación

De: Juan Carlos Vargas Espinosa
Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2022 10:26
Para: Keila Landero <ingkeilalandero@gmail.com>; María.ferrer@mininterior.gov.co
CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: lista de verificación #1 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Buenos días,

Les estoy adjuntando las observaciones del Fondo Regional de Pactos Territoriales para que por favor sean atendidos a la mayor brevedad.

En caso de requerir alguna aclaración podemos solicitar algunas mesas de trabajo para ir solucionando temas que no están claros.

Quedo atento a cualquier indicación.

Cordialmente,

El futuro es de todos | DNP Departamento Nacional de Planeación

Juan Carlos Vargas Espinosa
Dirección de Inversión y Finanzas Públicas – DIFP
Programa de Pactos Territoriales
juavargas@dnp.gov.co
Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade, Piso 35
☎Conmutador: 57 (1) 3815000 Ext. 13502
Cel: 3005656535

De: Karol Mishelle Contreras Quintero <kcontre1@enterritorio.gov.co>
Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2022 10:04
Para: Juan Carlos Vargas Espinosa <juavargas@dnp.gov.co>; Andres Mauricio Plazas Onate <aplazas@dnp.gov.co>; Luisa Fernanda Barbosa Quintero <lbarbosa@dnp.gov.co>; Andres Fernando Hernandez Jaramillo <andhernandez@dnp.gov.co>; Rodrigo Mantilla Rey <romantilla@dnp.gov.co>
CC: Yudith Andrea Diaz Hurtado <yudiaz@dnp.gov.co>
Asunto: lista de verificación #1 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Estimados Buenos días

De la manera más atenta dando atención al correo que antecede, me permito remitir para su conocimiento y respectivo trámite la lista de **verificación #1** del proyecto **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE"** La cual se encuentra actualizada desde el componente técnico, jurídico y financiero

La información correspondiente puede ser consultada en el siguiente link:

21062022

Quedo atenta

Karol Mishelle Contreras Quintero
Profesional Técnica

De: Karol Mishelle Contreras Quintero <kcontre1@enterritorio.gov.co>
Enviado: miércoles, 29 de junio de 2022 9:39
Para: Eduardo Luis Montero Sierra <edmontero@dnp.gov.co>
Cc: Letty Azucena Rojas Tellez <lrojas2@enterritorio.gov.co>; Yany Zambrano Diaz <yzambran@enterritorio.gov.co>; Sonia Yaneth Monroy Parra <ymonroy@enterritorio.gov.co>; Sirley Consuelo Sierra Burgos <ssierra@enterritorio.gov.co>; Adriana Lucía Roa Vanegas <aroa@fonade.onmicrosoft.com>; William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Pablo Javier Berdugo Arroyo <pberdugo@enterritorio.gov.co>; Marina Garzón Prieto <mgarzon@enterritorio.gov.co>; Omaira Carolina Melo Hernández <omelo@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Designación profesional jurídico y financiero Proyecto 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Estimados Buenos días

De la manera más atenta dando atención al correo que antecede, me permito remitir para su conocimiento y respectivo trámite la lista de **verificación #1** del proyecto **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE"** La cual se encuentra actualizada desde el componente técnico, jurídico y financiero

La información correspondiente puede ser consultada en el siguiente link:

21062022

Quedo atenta

Karol Mishelle Contreras Quintero
Profesional Técnica

De: Adriana Lucía Roa Vanegas <aroa@fonade.onmicrosoft.com>
Enviado: martes, 28 de junio de 2022 15:43
Para: Karol Mishelle Contreras Quintero <kcontre1@enterritorio.gov.co>
Cc: Letty Azucena Rojas Tellez <lrojas2@enterritorio.gov.co>; Yany Zambrano Diaz <yzambran@enterritorio.gov.co>; Sonia Yaneth Monroy Parra <ymonroy@enterritorio.gov.co>; Sirley Consuelo Sierra Burgos <ssierra@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Designación profesional jurídico y financiero Proyecto 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Karol Mishelle buenas tardes

Remito lista de verificación del proyecto CAM SANTIAGO DE TOLU, para que por favor la cargues en el DRIVE debido al inconveniente que te comenté.

Gracias

ADRIANA LUCIA ROA VANEGAS
Profesional Jurídico
Fondo Regional de Pactos Territoriales
Grupo Desarrollo de Proyectos 3
aroa@enterritorio.gov.co
(+57)(1) 5940407
Calle 26 # 13-19
Bogotá D.C., Colombia
www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. Si usted no es a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiéndolo y eliminar todas las copias del mensaje original, incluyendo sus archivos. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, ENTerritorio tendrá derecho a la reparación de los daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail message, including attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensible and /or privileged material. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including attachments. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle ENTerritorio to seek for damages. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of ENTerritorio is prohibited.

De: Omaira Carolina Melo Hernández <omelo@enterritorio.gov.co>
Enviado: jueves, 23 de junio de 2022 22:25
Para: Karol Mishelle Contreras Quintero <kcontre1@enterritorio.gov.co>
Cc: Pablo Javier Berdugo Arroyo <pberdugo@enterritorio.gov.co>; William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Jorge Enrique Domínguez Suárez <jdomingu@enterritorio.gov.co>; Adriana Milena Sánchez Arteaga <asanchez3@fonade.onmicrosoft.com>; Marina Garzón Prieto <mgarzon@enterritorio.gov.co>; Adriana Lucía Roa Vanegas <aroa@fonade.onmicrosoft.com>
Asunto: RE: Designación profesional jurídico y financiero Proyecto 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Buen día Karol

Confirmo que la lista de requisitos se encuentra actualizada con las observaciones financieras e impositivas, que surgieron de la primera revisión a la información allegada del proyecto: " PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ" La lista se incluye actualizada en onedrive en el siguiente link: 21062022

Quedo atenta a sus comentarios

Agradezco su colaboración

Cordialmente,

Carolina Melo Hernández
Desarrollo de proyectos 3
Fondo regional para los pactos territoriales
FRPT- C.I.M 221009
omelo@enterritorio.gov.co
(+57)(601) 9156282
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá D.C., Colombia
www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. Si usted no es a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiéndolo y eliminar todas las copias del mensaje original, incluyendo sus archivos. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, ENTerritorio tendrá derecho a la reparación de los daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message, including attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensible and /or privileged material. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including attachments. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle ENTerritorio to seek for damages. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of ENTerritorio is prohibited.

De: Marina Garzón Prieto <mgarzon@enterritorio.gov.co>
Enviado: jueves, 23 de junio de 2022 10:44
Para: Omaira Carolina Melo Hernández <omelo@enterritorio.gov.co>; Karol Mishelle Contreras Quintero <kcontre1@enterritorio.gov.co>; Adriana Lucía Roa Vanegas <aroa@fonade.onmicrosoft.com>
Cc: Pablo Javier Berdugo Arroyo <pberdugo@enterritorio.gov.co>; Sonia Yaneth Monroy Parra <ymonroy@enterritorio.gov.co>; Sirley Consuelo Sierra Burgos <ssierra@enterritorio.gov.co>; Sergio Luna Navas <sluna1@enterritorio.gov.co>; William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Jorge Enrique Domínguez Suárez <jdomingu@enterritorio.gov.co>; Adriana Milena Sánchez Arteaga <asanchez3@fonade.onmicrosoft.com>; Letty Azucena Rojas Tellez <lrojas2@enterritorio.gov.co>; Yany Zambrano Diaz <yzambran@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Designación profesional jurídico y financiero Proyecto 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Buena tarde, compañeros
Cordial saludo

De manera atenta informo que se realizó la **Revisión #1** del proyecto **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE",** en lo relacionado con la información financiera y fue actualizada la lista de verificación la cual adjunto a este correo e igualmente se ubica en el siguiente enlace:

21062022

Quedo atenta a los comentarios.

Cordialmente,

MARINA GARZON PRIETO
Profesional Financiero
FRPT-ENTerritorio
mgarzon@enterritorio.gov.co
(+57) (1) 5940407
Calle 26 # 13-19
Bogotá D.C., Colombia

De: Adriana Milena Sánchez Arteaga <asanchez3@fonade.onmicrosoft.com>
Enviado: martes, 14 de junio de 2022 11:24 a. m.
Para: Letty Azucena Rojas Tellez <lrojas2@enterritorio.gov.co>; Yany Zambrano Diaz <yzambran@enterritorio.gov.co>
Cc: Pablo Javier Berdugo Arroyo <pberdugo@enterritorio.gov.co>; Sonia Yaneth Monroy Parra <ymonroy@enterritorio.gov.co>; Sirley Consuelo Sierra Burgos <ssierra@enterritorio.gov.co>; Sergio Luna Navas <sluna1@enterritorio.gov.co>; William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Jorge Enrique Dominguez Suarez <jdomingu@enterritorio.gov.co>; Karol Mishelle Contreras Quintero <kcontre1@enterritorio.gov.co>; Marina Garzon Prieto <mgarzon@enterritorio.gov.co>; Omaira Carolina Melo Hernandez <omelo@enterritorio.gov.co>; Ingrid Juliana Cardenas Franco <icardena@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Designación profesional jurídico y financiero Proyecto 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Cordial saludo

En atención a la solicitud realizada por el DNP, solicitud la designación del profesional técnico, jurídico y financiero para iniciar con la verificación del proyecto del asunto.

La profesional técnica designada por el área técnica para este proyecto es la ing. Karol Mishelle Contreras Quintero
La profesional financiera designada por el área financiera para este proyecto es la Marina Garzón y desde la revisión impositiva Omaira Carolina Melo

Nota: La profesional Omaira Carolina Melo, realizara esta actividad impositiva mientras la profesional Ingrid Juliana Cárdenas retoma sus funciones.

Gracias

Coordinación Financiera - FRPT
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3

jdomingu@enterritorio.gov.co
asanchez3@fonade.onmicrosoft.com

(+57)(601) 5940407 Ext.

Calle 26 # 13-19 Piso 25
Bogotá D.C., Colombia

www.enterritorio.gov.co

De: William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>
Enviado: martes, 14 de junio de 2022 10:26
Para: Karol Mishelle Contreras Quintero <kcontre1@enterritorio.gov.co>; Letty Azucena Rojas Tellez <lrojas2@enterritorio.gov.co>; Yany Zambrano Diaz <yzambran@enterritorio.gov.co>; Adriana Milena Sánchez Arteaga <asanchez3@fonade.onmicrosoft.com>; Jorge Enrique Dominguez Suarez <jdomingu@enterritorio.gov.co>
Cc: Pablo Javier Berdugo Arroyo <pberdugo@enterritorio.gov.co>; Sonia Yaneth Monroy Parra <ymonroy@enterritorio.gov.co>; Sirley Consuelo Sierra Burgos <ssierra@enterritorio.gov.co>; Sergio Luna Navas <sluna1@enterritorio.gov.co>
Asunto: Designación profesional jurídico y financiero Proyecto 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Estimados,

En atención a la solicitud realizada por el DNP, solicitud la designación del profesional jurídico y financiero para iniciar con la verificación del proyecto del asunto.

La profesional técnica designada por el área técnica para este proyecto es la ing. Karol Mishelle Contreras Quintero

Cordial Saludo,

William Armando Monroy Tinjacá
Coordinador Técnico -Contratista
Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Tel. (57 1) 5940407
wmonroy@enterritorio.gov.co
ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Bogotá. Colombia

De: Andres Mauricio Plazas Onate <aplazas@dnp.gov.co>
Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 10:21 a. m.
Para: Pablo Javier Berdugo Arroyo <pberdugo@enterritorio.gov.co>; William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Letty Azucena Rojas Tellez <lrojas2@enterritorio.gov.co>; Adriana Milena Sánchez Arteaga <asanchez3@fonade.onmicrosoft.com>; Jorge Antonio Cuenca Osorio <jcuenca@enterritorio.gov.co>
CC: Maria Isabel Campo Cuello <macampo@dnp.gov.co>; Ernesto Orlando Benavidez <ebenavides@dnp.gov.co>; Juan Pablo Ladino Bolivar <jladino@dnp.gov.co>; Maria Alejandra Gonzalez Lacouture <mariagonzalez@dnp.gov.co>; Luisa Fernanda Barbosa Quintero <lbarbosa@dnp.gov.co>; Johjan Camilo Martinez Zubieta <johjmartinez@dnp.gov.co>; Juan Carlos Vargas Espinosa <juavargas@dnp.gov.co>; Rodrigo Mantilla Rey <romantilla@dnp.gov.co>
Asunto: Proyecto 110 - PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Estimado ingeniero Pablo,

De acuerdo con las instrucciones de la GNPT comparto con ustedes el proyecto Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal - CAM en el municipio de Tolú,, priorizado en el CONPES 4037 y el cuál inicia en este momento el trámite para la asignación de recursos a través del FRPT.

Este proyecto estará siendo acompañado por Rodrigo Mantilla y Juan Carlos Vargas, quién se encargará en conjunto con la Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre de programar las mesas de trabajo para la articulación con el Ente Territorial y la entidad viabilizadora de ser el caso. Lo anterior para que desde el FRPT se adelanten las actividades relacionadas con la verificación técnica, legal y financiera de los requisitos que debe cumplir este proyecto para que le sean asignados los recursos solicitados y que deben corresponder a lo sumo a los valores de referencia indicados en el CONPES 4037.

El detalle de la información podrá ser consultado a través enlace que se relaciona en la cadena de correos.

Saludos,

Andrés M. Plazas
Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
Dirección de Programación de Inversiones Públicas
aplazas@dnp.gov.co
Conmutador (571) 381 5000 Ext.: 13510
Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

From: Juan Carlos Vargas Espinosa <juavargas@dnp.gov.co>
Sent: Monday, June 6, 2022 7:55 AM
To: Andres Mauricio Plazas Onate <aplazas@dnp.gov.co>
Cc: Luisa Fernanda Barbosa Quintero <lbarbosa@dnp.gov.co>; Andres Fernando Hernandez Jaramillo <andhernandez@dnp.gov.co>; Rodrigo Mantilla Rey <romantilla@dnp.gov.co>
Subject: RV: PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Buenos días, Andres.

Una vez sorteada la primera etapa del proyecto de *Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal - CAM en el municipio de Tolú*, por parte del municipio, le estoy enviando para su revisión y asuntos pertinentes la documentación requerida para la evaluación del Fondo Regional de Pactos Territoriales - FRPT, el cual consta de cincuenta (50) entregables comenzando por la carta de presentación del proyecto que se adjunta a este correo, el resto de documentación se encuentran anexados en el link del correo del municipio.

Sin otro particular atentamente me despido y quedo atento a cualquier indicación.

Cordialmente,

Juan Carlos Vargas Espinosa
Dirección de Inversión y Finanzas Públicas – DIFP
Programa de Pactos Territoriales
juavargas@dnp.gov.co
Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade
(Conmutador: 6013815000 Ext. 13502
Cel: 3005656535

De: Keila Landero <ingkeilalandero@gmail.com>
Enviado el: viernes, 3 de junio de 2022 7:18 p. m.
Para: Juan Carlos Vargas Espinosa <juavargas@dnp.gov.co>
Asunto: PROYECTO CAM SANTIAGO DE TOLÚ

Buenas noches Sr Juan.
Lamento la demora al presentar la información.
Le comparto el link del proyecto:
https://1drv.ms/u/s!AomC77C_-uCohjv1CPs9dilYhRja?e=r2tufH

Quedo atenta a sus comentarios
Cordialmente,

Keila Landero Madera
Apoyo profesional secretaría de Planeación e infraestructura municipal
Alcaldía Santiago de Tolú
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO **DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30-NOV-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ	**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____		
	Arq. _____		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021	31-DICIEMBRE-2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271 No. 196	05-AGOSTO-2020 2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	09-ABRIL-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09-ABRIL-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 30/08/2021	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	09/07/2021	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$393.269.024
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3003081	Cumplimiento	$ 925.338.881,00	18/03/2021	18/12/2022
	Calidad del servicio	$ 925.338.881,00	18/03/2021	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	**LP-OP-03-2021**		$4.323.522.912,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq25d0SEn_R1IhQLAijLv96sTsol-BMZw7Q6Hy6Flv7S2y2j_qf2AGg_e0-n74FvoJs_oFY9eALVI8TS9ZE6VRmHCQZ58iHxX7oaj8cv838uADfnQepnW4-V9KFYqf0thhfoKwb4bFCAWXCbWgPiikRJj0ZwlLOGPONfPUpjc-F_NasiyCGfPY3DqweOpQ5kl4jAy4jbO9O5DR4USHn9Vj327BI-2T4ms-5-DZ9chCxuvCdmTOXMNrkvz4j6W-KWsuxfkMihvnkDDzosM2nwkG-EcJ26MegMkNextyFhbTQ5xDgvcKGGPR9yb8tPi7UYdogoZ9U7J3IBKmOOohHojiVDB-UETulhQde_eEuBMub-jwlrUEdJqVQ_gvC6SlLgSShs64mb2cWUuee0TDoYaTCFYVo8uKP6lSa9OZwC5_Zol5COasxhYBgUr8vdV3a74n36yJesP0V_I-eINE1cJEFh_nSaNYg		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021 R/L NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ		NIT: 901.500.811-0 C.C. 1.102.828.159
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/08/2021		11 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	09/07/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	09/07/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$4.323.522.912,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, Compañía de seguros CEN REGION CARIBE**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. CRC-100004633 **Aprobada:** 23/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 23/07/2021		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: 23/07/2021		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. CRC-100001456 **Aprobada:** 23/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	23/07/2021		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	ST-CM-003-2021	$303.159.640,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-120270158g-recaptcha-response=03AGdBq2580urm7-Ev0jiiSf1dTB5x4SOIgkYAwWlqvV6Jir8VcPuvSCMWPOoCOoFKB7_jwyV4A8sEldWdyrooRTBWOfEfJ7nKTthcueemXi2mdT-3wT1NrGviic167dyRO0ZARizZrtEIZtuqBZ7yUDMmaTywluFXyeIeGoPJLg_vFuJ8l6CaN4QS4b3XpDrVWB1OOd3_DpqIY24x2ExK0UHRGuIJ73iQJHjQzPC6jh1eGi4SxuOBRGWnD1hady6sQ7sJn4qqcH9WUhvxvEtuhI5-Jb9WuG4QGpYFFiQ4S66RqLAcNwReHnZEqye5qODJnWvEha36PFPY1QApaGdZsSipUGHRnS7znoUE7PHokEJEDu4h5UiVmnF-NcL-4PKLHSjOr7vYy1sO1QDmq39lWHcLt1KXYRecPPM_NsogfsIcRuwOJnYiGMNhM_iD3QoV2iOoGitoL5LtGMnQKwZsJ2X6AXUzdCtBOglnwA9PtaR42IC9Tfzw9Q	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ		NIT. 900.709.237-8 C.C. 1.102.831.446
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/08/2021		11 MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	09/07/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	09/07/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$303.159.640,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 75-44-101114327 **Aprobada:** 14/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 14/07/2021		
	Calidad del Servicio: 14/07/2021		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	FEBRERO 2022	2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	MARZO-2022	2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 394.414.220,74	**Corte:** 31 MARZO 2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Para el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades:

1. En acercamiento con los contratistas de obra e interventoría, se recibe el presupuesto ajustado teniendo en cuenta que el 23 de febrero de 2022, se recibió por parte del municipio los productos correspondientes a los estudios y diseños del CAM de Santiago de Tolú, sin embargo, la información entregada corresponde a dos propuestas de diseño para construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú, por un valor de $7.662.116.324,48 MCTE y $9.181.592.279,45 MCTE respectivamente, haciendo INVIABLE la solución planteada por exceder el 50% de los costos del contrato. El nuevo presupuesto y ajuste del contratista el valor de la etapa de construcción corresponde a $ 5.865.951.901,98 MCTE, haciendo viable su ejecución.

2. El 30 de marzo de 2022 se recibió definitivamente por parte del municipio la Etapa de estudios y Diseños del contrato mediante ACTA DE RECIBO DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE, debidamente suscrita por las partes.

3. Los costos del contrato a la fecha son los siguientes:

	Inicial	**Contratado**	**Resultado Etapa Estudios y Diseños**
valor Estudios y Diseños	$ 180.761.427,00	$ 180.761.427,00	$ 180.761.427,00
valor interventoría Estudios y Diseños	$ 64.134.154,00	$ 64.131.480,00	$ 64.131.480,00
valor Construcción	$ 4.142.761.485,00	$ 4.142.761.485,00	$ 5.865.951.901,98
valor Interventoría construcción	$ 239.037.338,00	$ 239.028.160,00	$ 239.028.160,00
TOTAL	**$ 4.626.694.404,00**	**$ 4.626.682.552,00**	**$ 6.349.872.968,98**

Por lo anterior es necesario gestionar un valor adicional para la ejecución de la etapa de Construcción.

4. Se presenta el proyecto ante el ministerio del interior para su recibo el día 31 de marzo de 2022.

En el lote se encuentran las vallas instaladas:





JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El contrato se encuentra finalizando etapa de estudios y diseños, a Espera del recibo por parte del Ministerio del Interior

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Elaboró-Supervisor del Convenio Secretario de Planeación e Infraestructura	

Se Anexan (02) Folios

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL **DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		30-NOV-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ		**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____			
	Arq. _____			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021		31-DICIEMBRE-2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271 No. 196	05-AGOSTO-2020 2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	09-ABRIL-2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09-ABRIL-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 30/08/2021		
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	09/07/2021	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$393.269.024
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3003081	Cumplimiento	$ 925.338.881,00	18/03/2021	18/12/2022
	Calidad del servicio	$ 925.338.881,00	18/03/2021	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	**LP-OP-03-2021**		$4.323.522.912,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq25d0SEn_R1IhQLAijLv96sTsol-BMZw7Q6Hy6Flv7S2y2j_qf2AGg_e0-n74FvoJs_oFY9eALVI8TS9ZE6VRmHCQZ58iHxX7oaj8cv838uADfnQepnW4-V9KFYqf0thhfoKwb4bFCAWXCbWgPiikRJj0ZwlLOGPONfPUpjc-F_NasiyCGfPY3DqweOpQ5kl4jAy4jbO9O5DR4USHn9Vj327BI-2T4ms-5-DZ9chCxuvCdmTOXMNrkvz4j6W-KWsuxfkMihvnkDDzosM2nwkG-EcJ26MegMkNextyFhbTQ5xDgvcKGGPR9yb8tPi7UYdogoZ9U7J3IBKmOOohHojiVDB-UETulhQde_eEuBMub-jwlrUEdJqVQ_gvC6SlLgSShs64mb2cWUuee0TDoYaTCFYVo8uKP6lSa9OZwC5_Zol5COasxhYBgUr8vdV3a74n36yJesP0V_I-eINE1cJEFh_nSaNYg		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021 R/L NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ		NIT: 901.500.811-0 C.C. 1.102.828.159
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/08/2021		11 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No. 1	05/04/2022	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	09/07/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	09/07/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$4.323.522.912,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, Compañía de seguros CEN REGION CARIBE**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. CRC-100004633 **Aprobada:** 23/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 23/07/2021		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: 23/07/2021		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. CRC-100001456 **Aprobada:** 23/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	23/07/2021		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	ST-CM-003-2021	$303.159.640,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&g-recaptcha-response=03AGdBq2580urm7-Ev0jiiSf1dTB5x4SOIgkYAwWlqvV6Jir8VcPuvSCMWPOoCOoFKB7_jwyV4A8sEldWdyrooRTBWOfEfJ7nKTthcueemXi2mdT-3wT1NrGviic167dyRO0ZARizZrtEIZtuqBZ7yUDMmaTywluFXyeIeGoPJLg_vFuJ8l6CaN4QS4b3XpDrVWB1OOd3_DpqIY24x2ExK0UHRGuIJ73iQJHjQzPC6jh1eGi4SxuOBRGWnD1hady6sQ7sJn4qqcH9WUhvxvEtuhI5-Jb9WuG4QGpYFFiQ4S66RqLAcNwReHnZEqye5qODJnWvEha36PFPY1QApaGdZsSipUGHRnS7znoUE7PHokEJEDu4h5UiVmnF-NcL-4PKLHSjOr7vYy1sO1QDmq39lWHcLt1KXYRecPPM_NsogfsIcRuwOJnYiGMNhM_iD3QoV2iOoGitoL5LtGMnQKwZsJ2X6AXUzdCtBOglnwA9PtaR42IC9Tfzw9Q	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ		NIT. 900.709.237-8 C.C. 1.102.831.446
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/08/2021		11 MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No. 1	05/04/2022	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	09/07/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	09/07/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$303.159.640,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 75-44-101114327 **Aprobada:** 14/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 14/07/2021		
	Calidad del Servicio: 14/07/2021		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MARZO 2022	2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	ABRIL-2022	2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 394.543.587,36	**Corte:** 30 ABRIL 2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Para el mes de abril se realizaron las siguientes actividades:

1. El 01 de abril de 2022 se suscribió el ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS por parte del ministerio del Interior, Municipio de Santiago de Tolú, Contratista de Obra y Contratista de Interventoría, con el fin de recibir definitivamente la etapa de estudios y diseños del convenio 1547 de 2020.

2. Que en el acta de recibo de Estudios y Diseños se aclara que: Teniendo en cuenta el resultado adicional arrojado por la consultoría es de $1.723.190.416,98, el municipio en su gestión hace entrega de carta de compromiso expedida el 01 de abril de 2022 en la que el municipio se compromete a aportar $500.000.000 M/L el 25 de abril de 2022 cubriendo parte del adicional para lograr el cierre financiero se requiere la suma de $1.223.190.416,98.

3. De acuerdo a las cláusulas del convenio suscrito, en las obligaciones del municipio está Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños revisados por el interventor, el supervisor del municipio y recibidos por el supervisor del Ministerio.

4. El 25 de abril se expidió el CDP 0226 por $500.000.000,00 por parte de recursos propios del municipio de Santiago de Tolú.

5. Que, en el acta de Recibo de Estudios y Diseños, el ministerio del Interior establece que "*No se autoriza el inicio de la obra e interventoría de obra toda vez que el municipio de Santiago de Tolú– Sucre no ha cumplido con la consecución de los recursos para lograr el cierre financiero del Proyecto Centro administrativo Municipal verificable en el anexo 24C con fecha del 01 de abril de 2022*"

6. Se suscribe un acta de suspensión No.1 con fecha de 05 de abril de 2022, teniendo en cuenta que el contratista de interventoría presenta la solicitud de suspensión de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido

la autorización por parte del ministerio del Interior para el inicio de la etapa de Construcción. Que la supervisión una vez revisada la situación y el tiempo disponible para la ejecución de la etapa de construcción es limitado, y que el inicio de esta etapa depende exclusivamente de la autorización dada por el ministerio del Interior bajo la ejecución del convenio 1547-2020, considera la necesidad de suspender la ejecución del contrato hasta que se superen estas consideraciones.

En el lote se encuentran las vallas instaladas:





JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El contrato se encuentra finalizada etapa de estudios y diseños, a espera de autorización para iniciar la etapa de ejecución por parte del Ministerio del Interior

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Elaboró-Supervisor del Convenio Secretario de Planeación e Infraestructura	

Se Anexan (02) Folios

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No.1
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-03-2021

OBJETO	:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE
NUMERO DEL CONTRATO	:	LP-OP-03-2021
CONTRATISTA	:	CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021, NIT: 901.500.811-0 R/L NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ, CC 1.102.828.159
INTERVENTOR	:	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT: 900.709.237-8 R/L JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ, CC 1.102.831.446
SUPERVISOR	:	JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
VALOR DEL CONTRATO	:	CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($4.323.522.912,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	:	ONCE (11) MESES, discriminados así: TRES (03) MESES EN ESTUDIOS Y DISEÑOS y OCHO (08) MESES EN PERIODO DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE INICIO	:	NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2021
RECIBO ESTUDIOS Y DISEÑOS	:	TREINTA (30) DE MARZO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	:	CINCO (05) DE ABRIL DE 2022

En el Municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, el cinco (05) de abril de 2022, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal, los señores JUAN CARLOS VITOLA VÁSQUEZ, secretario de Planeación e Infraestructura Municipal y Supervisor del contrato, el ingeniero NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ, representante legal del CONSORCIO CONSTRU-ALCALDÍA 2021, en calidad de Contratista de obra y el ingeniero JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ, representante legal de J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S, como Interventor, para formalizar el ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No.1, relacionada con el contrato de obra cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que **el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ– SUCRE** suscribió el contrato de Obra Pública No LP-OP-03-2021 con el **CONSORCIO CONSTRU- ALCALDÍA 2021**, cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
2. Que el 09 de agosto de 2022 se suscribió el acta de inicio del contrato y se dio inicio a la etapa de Estudios y Diseños.
3. Que el 30 de marzo de 2022 se suscribió el Acta de Recibo de Estudios y Diseños del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú.
4. Que le 05 de abril de 2022 el contratista de interventoría presenta la solicitud de suspensión de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido la autorización por parte del ministerio del Interior para el inicio de la etapa de Construcción.

5. Que la supervisión una vez revisada la situación y el tiempo disponible para la ejecución de la etapa de construcción es limitado, y que el inicio de esta etapa depende exclusivamente de la autorización dada por el ministerio del Interior bajo la ejecución del convenio 1547-2020, considera la necesidad de suspender la ejecución del contrato hasta que se superen estas consideraciones.

En base a lo anterior, se

ACUERDA

1. **SUSPENDER** las labores del contrato de obra No. LP-OP-03-2021, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE" a partir de la firma de la presente acta.

2. El **CONTRATISTA** se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento y responsabilidad civil, una vez superados los motivos de la suspensión, respecto a los riesgos amparados inicialmente.

3. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presenta acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día cinco (05) de abril de 2022.

ING. NILSON JOSE MONTERROZA YEPEZ
R/L CONSORCIO CONSTRU-ALCALDÍA 2021
CONTRATISTA

JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR

ING. JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ
R/L J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR

ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA No.1
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ST-CM-003-2021

OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE
NUMERO DEL CONTRATO	:	ST-CM-003-2021
CONTRATISTA	:	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT: 900.709.237-8 R/L JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ, CC 1.102.831.446
SUPERVISOR	:	JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
VALOR DEL CONTRATO	:	TRESCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($303.159.640,00)
PLAZO DEL CONTRATO	:	ONCE (11) MESES, discriminados así: TRES (03) MESES PARA LA INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS y OCHO (08) MESES PARA LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
ACTA DE INICIO	:	NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2021
RECIBO ESTUDIOS Y DISEÑOS	:	TREINTA (30) DE MARZO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	:	CINCO (05) DE ABRIL DE 2022

En el Municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, el cinco (05) de abril de 2022, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal, los señores JUAN CARLOS VITOLA VÁSQUEZ, secretario de Planeación e Infraestructura Municipal y Supervisor del contrato y el ingeniero JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ, representante legal de J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S., como contratista de interventoría, para formalizar el ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA No.1, relacionada con el contrato de consultoría cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ– SUCRE** suscribió el contrato de Consultoría **No ST-CM-003-2021** con J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
2. Que el 09 de agosto de 2022 se suscribió el acta de inicio del contrato y se dio inicio a la etapa de Estudios y Diseños.
3. Que el 30 de marzo de 2022 se suscribió el Acta de Recibo de Estudios y Diseños del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú.
4. Que le 05 de abril de 2022 el contratista de interventoría presenta la solicitud de suspensión de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido la autorización por parte del ministerio del Interior para el inicio de la etapa de Construcción.

5. Que la supervisión una vez revisada la situación y el tiempo disponible para la ejecución de la etapa de construcción es limitado, y que el inicio de esta etapa depende exclusivamente de la autorización dada por el ministerio del Interior bajo la ejecución del convenio 1547-2020, considera la necesidad de suspender la ejecución del contrato hasta que se superen estas consideraciones.

En base a lo anterior, se

ACUERDA

1. **SUSPENDER** las labores del contrato de consultoría No ST-CM-003-2021, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE" a partir de la firma de la presente acta.

2. El **CONTRATISTA** se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento una vez superados los motivos de la suspensión, respecto a los riesgos amparados inicialmente.

3. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presenta acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día cinco (05) de abril de 2022.

ING. JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ
R/L J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR

JUAN CARLOS VITOLA VÁSQUEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ **-SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO **DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre."			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo, Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 3.932.690.243
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-DICIEMBRE-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MARZO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		30-NOV-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ		**DESDE:** ENERO-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	Ing. _____			
	Arq. _____			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	Ing. Keila Landero Madera	05-FEBRERO-2021	31-DICIEMBRE-2021	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 271 No. 196	05-AGOSTO-2020 2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	09-ABRIL-2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09-ABRIL-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 30/08/2021		
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$180.761.427,00			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$64.134.154,00			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$4.142.761.485,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$239.037.338,00			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO	NO APLICA	09/07/2021	$393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	DD/MM/AAAA	$2.359.614.146
TERCER DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$ 786.538.049
CUARTO DESEMBOLSO	1. CUENTA DE CORBO 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. 3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.269.024
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$393.269.024
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3003081	Cumplimiento	$ 925.338.881,00	18/03/2021	18/12/2022
	Calidad del servicio	$ 925.338.881,00	18/03/2021	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	**LP-OP-03-2021**		$4.323.522.912,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq25d0SEn_R1IhQLAijLv96sTsol-BMZw7Q6Hy6Flv7S2y2j_qf2AGg_e0-n74FvoJs_oFY9eALVI8TS9ZE6VRmHCQZ58iHxX7oaj8cv838uADfnQepnW4-V9KFYqf0thhfoKwb4bFCAWXCbWgPiikRJj0ZwlLOGPONfPUpjc-F_NasiyCGfPY3DqweOpQ5kl4jAy4jbO9O5DR4USHn9Vj327BI-2T4ms-5-DZ9chCxuvCdmTOXMNrkvz4j6W-KWsuxfkMihvnkDDzosM2nwkG-EcJ26MegMkNextyFhbTQ5xDgvcKGGPR9yb8tPi7UYdogoZ9U7J3IBKmOOohHojiVDB-UETulhQde_eEuBMub-jwlrUEdJqVQ_gvC6SlLgSShs64mb2cWUuee0TDoYaTCFYVo8uKP6lSa9OZwC5_Zol5COasxhYBgUr8vdV3a74n36yJesP0V_I-eINE1cJEFh_nSaNYg		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021 R/L NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ		NIT: 901.500.811-0 C.C. 1.102.828.159
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/08/2021		11 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No. 1	05/04/2022	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	09/07/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	09/07/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$4.323.522.912,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, Compañía de seguros CEN REGION CARIBE**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. CRC-100004633 **Aprobada:** 23/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 23/07/2021		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: 23/07/2021		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. CRC-100001456 **Aprobada:** 23/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	23/07/2021		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	ST-CM-003-2021	$303.159.640,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&g-recaptcha-response=03AGdBq2580urm7-Ev0jiiSf1dTB5x4SOIgkYAwWlqvV6Jir8VcPuvSCMWPOoCOoFKB7_jwyV4A8sEldWdyrooRTBWOfEfJ7nKTthcueemXi2mdT-3wT1NrGviic167dyRO0ZARizZrtEIZtuqBZ7yUDMmaTywluFXyeIeGoPJLg_vFuJ8l6CaN4QS4b3XpDrVWB1OOd3_DpqIY24x2ExK0UHRGuIJ73iQJHjQzPC6jh1eGi4SxuOBRGWnD1hady6sQ7sJn4qqcH9WUhvxvEtuhI5-Jb9WuG4QGpYFFiQ4S66RqLAcNwReHnZEqye5qODJnWvEha36PFPY1QApaGdZsSipUGHRnS7znoUE7PHokEJEDu4h5UiVmnF-NcL-4PKLHSjOr7vYy1sO1QDmq39lWHcLt1KXYRecPPM_NsogfsIcRuwOJnYiGMNhM_iD3QoV2iOoGitoL5LtGMnQKwZsJ2X6AXUzdCtBOglnwA9PtaR42IC9Tfzw9Q	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ		NIT. 900.709.237-8 C.C. 1.102.831.446
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/08/2021		11 MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No. 1	05/04/2022	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	09/07/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	09/07/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$303.159.640,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 75-44-101114327 **Aprobada:** 14/07/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 14/07/2021		
	Calidad del Servicio: 14/07/2021		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	ABRIL 2022	2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	MAYO-2022	2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 394.677.310,78	**Corte:** 31 MAYO 2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Para el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades:

1. El contrato se encuentra suspendido desde el 05 de abril de 2022. teniendo en cuenta que el contratista de interventoría presenta la solicitud de suspensión de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido la autorización por parte del ministerio del Interior para el inicio de la etapa de Construcción. Que la supervisión una vez revisada la situación y el tiempo disponible para la ejecución de la etapa de construcción es limitado, y que el inicio de esta etapa depende exclusivamente de la autorización dada por el ministerio del Interior bajo la ejecución del convenio 1547-2020, considera la necesidad de suspender la ejecución del contrato hasta que se superen estas consideraciones.

2. En la gestión de recursos adicionales para garantizar el cierre financiero del proyecto, en su etapa de ejecución, el municipio se encuentra en proceso de revisión del proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación por el fondo regional para los pactos territoriales. Se han realizado acercamientos con DNP mediante comité virtual los días 19-05-2022 y 23-05-2022, a fin de conocer los requisitos para la presentación del proyecto y los detalles respecto a una posible cofinanciación.

3. El municipio de Santiago de Tolú entregó al DNP la MGA del proyecto el 27 de mayo de 2022, con el fin de avanzar en su evaluación.

4. El municipio de Santiago de Tolú se comprometió a entregar el proyecto el 03-06-2022, con el total de los requisitos del contrato.

En el lote se encuentran las vallas instaladas:





JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El contrato se encuentra finalizada etapa de estudios y diseños, a espera de autorización para iniciar la etapa de ejecución por parte del Ministerio del Interior.
EL municipio esté en gestión de los recursos adicionales para garantizar el cierre financiero del proyecto.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ Elaboró-Supervisor del Convenio Secretario de Planeación e Infraestructura	

Se Anexan (02) Folios

CONVENIO 1847 DE 2020

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE."

INFORME FINANCIERO DE 31 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE

PROYECTO (S): "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE."

CUENTA (AHORROS) No.: 507000000555 — DEL BANCO: Bancolombia

VALOR CONVENIO $ 4.626.694.404,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.932.690.243,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 694.004.161,00

			FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	$	393.269.024,00	9/07/2021	GIRO 1	$ 393.269.024,00
				GIRO 2	
				GIRO 3	
				GIRO 4	$ 0,00
				TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 393.269.024,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 507000000555 A LA FECHA (1) $ 393.269.024,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-03-2021	CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021	$ 4.323.522.912,00	NA	$ 4.323.522.912,00
ST-CM-003-2021	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 303.159.640,00	NA	$ 303.159.640,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 4.626.682.552,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2021	$ 98.889,32
31/08/2021	$ 133.324,94
30/09/2021	$ 129.067,16
31/10/2021	$ 133.413,86
30/11/2021	$ 129.153,25
31/12/2021	$ 133.502,85
31/01/2022	$ 133.548,10
28/02/2022	$ 120.663,00
31/03/2022	$ 133.634,27
30/04/2022	$ 129.366,62
TOTAL (3)	$ 1.274.663,36

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. .....

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 393.269.024,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 1.274.663,36

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 1.274.663,36

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 394.543.687,36

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO X DEVOLVER (INFORME FISCAL) $ 0,00

OBSERVACIONES

FIRMA

ARTURO RODOLFO NAVAS PATRON
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50700000555


SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU

CONSTRUCCION NUEVA SEDE ALCALDIA

CR 2 15 43

TOLU SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	394,414,220.74	*SALDO PROMEDIO*	$	394,418,532
TOTAL ABONOS	$	129,366.62	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	129,366.62
SALDO ACTUAL	$	394,543,587.36	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			129,366.62	394,543,587.36
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONVENIO 1547 DE 2020

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE."

INFORME FINANCIERO DE 28 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE

PROYECTO (S): "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE."

CUENTA (AHORROS) No.: 50700000555 — DEL BANCO: Bancolombia

VALOR CONVENIO $ 4.626.684.404,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.932.680.243,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 694.004.161,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	$ 393.269.024,00	FECHA DE GIRO 9/07/2021	GIRO 1	$ 393.269.024,00
			GIRO 2	
			GIRO 3	
			GIRO 4	$ 0,00
			TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 393.269.024,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 50700000555 A LA FECHA (1) $ 393.269.024,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-03-2021	CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021	$ 4.323.522.912,00	NA	$ 4.323.522.912,00
ST-CM-003-2021	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 303.159.640,00	NA	$ 303.159.640,00
TOTAL CONTRATADO				$ 4.626.682.552,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2021	$ 98.889,32
31/08/2021	$ 133.324,94
30/09/2021	$ 129.967,15
31/10/2021	$ 133.413,86
30/11/2021	$ 129.153,25
31/12/2021	$ 133.502,85
31/01/2022	$ 133.548,10
28/02/2022	$ 120.663,00
31/03/2022	$ 133.634,27
TOTAL (3)	$ 1.145.196,74

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 393.269.024,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 1.145.196,74

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 1.145.196,74

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 394.414.220,74

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO X DEVOLVER (si aplica) $ 0,00

OBSERVACIONES

FIRMA

ARTURO RODOLFO NAVAS PATRÓN
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ

* SE ADJUNTA COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50700000555

SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU

CONSTRUCCION NUEVA SEDE ALCALDIA

CR 2 15 43

TOLU SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	394,280,586.47	*SALDO PROMEDIO*	$	394,284,897
TOTAL ABONOS	$	133,634.27	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	133,634.27
SALDO ACTUAL	$	394,414,220.74	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			133,634.27	394,414,220.74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONVENIO 1547 DE 2020

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE."

INFORME FINANCIERO DE 30 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE

PROYECTO (S): "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE."

CUENTA (AHORROS) No.: 50700000555 — DEL BANCO: Bancolombia

VALOR CONVENIO **$ 4.626.694.404,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.932.690.243,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 694.004.161,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	$ 393.269.024,00	FECHA DE GIRO		
		9/07/2021	GIRO 1	$ 393.269.024,00
			GIRO 2	
			GIRO 3	
			GIRO 4	$ 0,00
			TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 393.269.024,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 50700000555 A LA FECHA (1) **$ 393.269.024,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-03-2021	CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021	$ 4.323.522.912,00	NA	$ 4.323.522.912,00
ST-CM-003-2021	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 303.159.640,00	NA	$ 303.159.640,00
TOTAL CONTRATADO				$ 4.626.682.552,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2021	$ 98.889,32
31/08/2021	$ 133.324,94
30/09/2021	$ 129.067,15
31/10/2021	$ 133.413,86
30/11/2021	$ 129.153,25
31/12/2021	$ 133.502,85
31/01/2022	$ 133.648,10
28/02/2022	$ 120.663,00
31/03/2022	$ 133.634,27
30/04/2022	$ 129.366,62
31/05/2022	$ 133.723,42
TOTAL (3)	$ 1.408.286,78

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 393.269.024,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 1.408.286,78

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 1.408.286,78**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 394.677.310,78**

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO X DEVOLVER (si aplica) **$ 0,00**

OBSERVACIONES

FIRMA

ARTURO RODOLFO NAVAS PATRÓN
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50700000555


SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU

CONSTRUCCION NUEVA SEDE ALCALDIA

CR 2 15 43

TOLU SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	394,543,587.36	*SALDO PROMEDIO*	$	394,547,901
TOTAL ABONOS	$	133,723.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	133,723.42
SALDO ACTUAL	$	394,677,310.78	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			133,723.42	394,677,310.78
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA