INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO DE TOLU - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **NOVIEMBRE** DE SANTIAGO TOLU **DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CRA 17ª # 4F-07		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.932.690.243
	APORTES MUNICIPIO		$ 0
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 3.932.690.243
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/03/2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31/11/2023
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	**DESDE:** 18/10/2022	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR	30/12/2020	30/06/2021
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	1/07/2021	12/07/2021
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	13 / 07 / 2021	31/03/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	1/02/2022	30/07/2022
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	1/08/2022	28/09/2022
	LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ	29/09/2022	17/10/2022
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	18/10/2022	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	24/02/2021	30/09/2022
	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	25/11/2022	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.52620 No.4021 No.18920	29/12/2020 12/01/2021 16/01/2022	

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 84120 No.4021 No.10422	31/12/2020 12/01/2021 16/01/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION**	**FECHA:** 30/08/2022	
	PRIMERA ACLARACIÓN, PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** 30/11/2022	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$0		
VALOR INTERVENTORÍA	$0		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO.	NO APLICA	09/07/2021	$ 393.269.024

SEGUNDO DESEMBOLSO	por la suma de $2.359.614.146 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra.	30%	DD/MM/AAAA	$ 322.770.000,00
TERCER DESEMBOLSO	por la suma de $ 786.538.049 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 393.269.024
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 300381	Cumplimiento	$ 925.338.881	30/12/2020	18/12/2022
	Calidad del servicio	$ 925.338.881	30/12/2020	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	**LP-OP- 03-2021**		$ 4,323,522,912
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq26HV63yRC_gv_ot9PftBbKxrDVZaIzcdES3jdB2xgFJbp3x4dfK9ovEJI_kU2z3SXTqO1jTXHEaHR2IYMkI_KTuo0NW5GJrqfODxyqS6WV3zcbFP_iwbJNkgxO_d67j3ZweZ_YDiSboAATJvCnmRP7_FwzAS4yfkft-redlLNWyo34fX8e3IfulqivOxzJHPQcXLNZAzIhWbct2sDJC57BlcIR9ft27-OjE9hxWDPdBoyeU2TK3xAywW5F0aDqiGnM7jPtrY8FM1pgd3AtDcdArHQd9zH8O272s8jTd2YUNPhgJQ1mGilvJy3NXmvc3iOZeiPxWfGDsoG8NVvmtBX476m8wueqv-yPl6meovX7mJs8QK2kufF6yj85h2h-FaAfBiWYRmRg3ZwTPKHp1g8k45pOEpavLuBgoze0s0al7insTDjzxsFfhUBSppzzl42OGNX1ECP8JAH4x3keUVfWKJ-L7r_QBhv7p0QkxWYZlqFWz6cAnpAVIsm7mkFlhQGloMABa4_GywV-tiR24uaigZuZEWg		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU-ALCALDIA 2021 Rep Legal NILSON JOSE MONTERROSA YEPEZ		NIT 1102828159
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspen	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

siones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4,323,522,912
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	**ST-CM-003-2021**	$ 303,171,492
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&g-recaptcha-response=03AGdBq24qqCp85-4dTml6IInzkFkJmOIoUnT2LI6OH2kxoD36cr5i08hPmqY_YjISWCuySsPMWAW1deCoixNSu8RfO8_jje1SvegCS467ybUbTt9hMieMCas0Smdl6D3yyjtHCaG7nB9sFyi2wS4BVJba-TwZyn0b1_ijy6GAdZVlj7MtXAe2lik2ZP13Blb8IqepEtxlbofpGQDk-49XZy7EzvJczKpAQpRtP7xrBuca2VWC9rSWEiF8BmfK-EWAMV0c7dZBKpqyBtTFwgIp-94ztSlHJWm-91hoCcvePEeqWV6ExE5OBzRGnJS5eQJCGiHgn7GgR_eCqa4ToynQ-APKIKBewYquSeAF9VtrURruyzRa0GyPHJ78fCHhhqfIWT6z2WBtgtGtNvPFnAoUM85qtrrSc8T2C5qLjsgEHjdTKcOKLdiosc85L_kQEp_GgB6rRLUskjwMn-7m7C2JBSeNPQRwd-2lZzT-UuADjmc2MpgQ8i3sm84d9sn_3B8S-jOA3Pmj7D8	
Adicional en valor (adjuntar celdas si	DD/MM/AAAA	$ 0,00	
	DD/MM/AAAA	$ 0,00	

es necesario)			
Nombre contratista	J.CH CONSTRUCIONES SAS		NIT. 900709237
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

		Enviado:
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		**N/A**
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**

% EJECUTADO DE OBRA	**30.85%**

La supervisión por parte del ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en mención a realizado todas las gestiones pertinentes a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos.

EL 21 DE NOVIEMBRE EL MUNICIPIO REMITE DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD DE PRORROGA Y REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS.

WL 28 DE NOVIEMRBE LA SUPERVISION POR PARTE DEL MINISTERIO REMITE SOLICITUDD DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA REVISION DEL AREA FINANCIERA - SIN

EL 29 DE NOVIEMRBE SE RADICA ANTE LA SGC LA SOLICITUD DE PRORROGA Y REPROGRAMACION DE RECURSOS DEL CONVENIO.

Se encuentra con un avance de ejecución del 3085%, continúan en actividades en los distintos frentes de trabajo, como armado y fundición de la cimentación en general nota: el señor alcalde como representante legal del municipio aún se encuentra gestionando los recursos requeridos para garantizar la completa ejecución del proyecto. La supervisión por parte del ministerio continua a través de correos electrónicos, mesas de trabajo virtuales, llamadas etc. solicitando el cumplimento de las obligaciones contractuales suscritas.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/04/2021	11/05/2021	14/07/2021	23/08/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ.MARIA JOSEFINA FERRER FERRER Apoyo a la Supervisión del Convenio a partir del 25 de noviembre de 2022 Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana -Fonsecon	**REMBERTO MARTINEZ POLO** Supervisor del convenio desde 18 de octubre Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana -Fonsecon
JUAN JOSE BLANCO OVIEDO Lider de grupo Supervisión del Convenio Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana -Fonsecon	

RE: solicitud de segundo desembolso convenio 1547 de 2020 santiago de tolu - CAM

Briyith Margareth Moncada Sanchez <briyith.moncada@mininterior.gov.co>
Lun 28/11/2022 20:42

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Se realizo la revisión de los documentos para el segundo desembolso del Municipio de Santiago de Tolú, en el cual se realizaron los ajustes requeridos, y se envía para el trámite pertinente.

Cordial saludo,

BRIYITH MARGARETH MONCADA SANCHEZ
Subdirección de proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana
briyith.moncada@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, D.C.-Colombia
https://www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta comunicación puede contener información protegida por la legislación vigente sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió o cualquier acción tomada sobre este e-mail. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente

---

De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de noviembre de 2022 19:40
Para: Briyith Margareth Moncada Sanchez <briyith.moncada@mininterior.gov.co>
Asunto: solicitud de segundo desembolso convenio 1547 de 2020 santiago de tolu - CAM

Cordialmente,

JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext 2800
Carrera 8 Nº 12B -31 Piso 10
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co

Cancelado: REUNION PROYECCION Y VISITAS-DESEMBOLSO PAC NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Mié 02/11/2022 10:10

Para: Maria Alexandra Mizger <maria.mizger@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>;Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>;Andrea Yineth Barón Mojica <andrea.baron@mininterior.gov.co>;ANDREA BARON <andreabaron.mininterior@gmail.com>;Brayam Arturo Guzman Rodriguez <brayam.guzman@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>;Brayam Guzman <Brayam.mininterior@hotmail.com>;Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>;Monica Ximena Trujillo Manrique <monica.trujillo@mininterior.gov.co>

Fwd: SOLICITUD DE PRORROGA Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO 1547 DE 2020 - SANTIAGO DE TOLÚ

planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>
Lun 21/11/2022 8:42

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>;Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Buenos días,
Reenvío la información a través de link de wetransfer:
https://we.tl/t-9reoLcBmGz

Cordialmente

De: "planeacion" <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>
Para: "juan blanco" <juan.blanco@mininterior.gov.co>, "Maria Josefina Ferrer Ferrer" <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Enviados: Jueves, 17 de Noviembre 2022 16:01:22
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO 1547 DE 2020 - SANTIAGO DE TOLÚ

Buenas tardes,
Arq. Juan José Blanco,

De acuerdo al compromiso adquirido por esta supervisión de remitir la información de solicitud de prórroga y reprogramación de recursos del convenio 1547 de 2020 -CAM Santiago de Tolú, envío la información relacionada con el asunto, a excepción del documento por parte del concejo municipal donde se certifica que el acuerdo de facultades para contratar (anexo) se encuentra vigente, dicho certificado está en trámite ante la secretaría del concejo municipal y le será enviado por este medio dentro del menor tiempo posible.
Cordialmente,
--
JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
Municipio De Santiago de Tolu - Departamento de Sucre
Carrera 2 No 15-43 Palacio Municipal
Colombia
Tel: 095- 2860183
Cel: 312-6985672

--
JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
Municipio De Santiago de Tolu - Departamento de Sucre
Carrera 2 No 15-43 Palacio Municipal
Colombia
Tel: 095- 2860183
Cel: 312-6985672

RE: solicitud de prorroga y sustitucion santiago de tolu 1547 de 2020

Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Mar 29/11/2022 18:12

Para: Nicolas Giovanni Mayorga Mendoza <nicolas.mayorga@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (13 MB)

memo y anexos.pdf;

Cordialmente,

JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext 2800
Carrera 8 Nº 12B -31 Piso 10
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co

De: Juan Jose Blanco Oviedo
Enviado: martes, 29 de noviembre de 2022 17:37
Para: Nicolas Giovanni Mayorga Mendoza <nicolas.mayorga@mininterior.gov.co>
Asunto: solicitud de prorroga y sustitucion santiago de tolu 1547 de 2020

Cordialmente,

JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext 2800

Carrera 8 Nº 12B -31 Piso 10
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co