El futuro es de todos · Mininterior	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1547 de 2020**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO DE TOLU - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **OCTUBRE** DE SANTIAGO TOLU **DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CRA 17ª # 4F-07		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.932.690.243
	APORTES MUNICIPIO		$ 0
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 3.932.690.243
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/03/2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30/11/2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	**DESDE:** 18/10/2022	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR	30/12/2020	30/06/2021
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	1/07/2021	12/07/2021
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	13 / 07 / 2021	31/03/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	1/02/2022	30/07/2022
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	1/08/2022	28/09/2022
	LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ	29/09/2022	17/10/2022
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	18/10/2022	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	24/02/2021	30/09/2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.52620 No.4021 No.18920	29/12/2020 12/01/2021 16/01/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 84120 No.4021	31/12/2020 12/01/2021	

	No.10422	16/01/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION**	**FECHA:** 30/08/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$0		
VALOR INTERVENTORÍA	$0		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO.	NO APLICA	09/07/2021	$ 393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	por la suma de $2.359.614.146 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la	30%	DD/MM/AAAA	$ 322.770.000,00

	presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra.			
TERCER DESEMBOLSO	por la suma de $ 786.538.049 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	por la suma de $393.269.024 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 393.269.024
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora

PÓLIZA No.	AMPAROS		VIGENCIAS

		VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
No. 300381	Cumplimiento	$ 925.338.881	30/12/2020	18/12/2022
	Calidad del servicio	$ 925.338.881	30/12/2020	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	**LP-OP- 03-2021**		$ 4,323,522,912
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&g-recaptcha-response=03AGdBq26HV63yRC_gv_ot9PftBbKxrDVZaIzcdES3jdB2xgFJbp3x4dfK9ovEJI_kU2z3SXTqO1jTXHEaHR2IYMkI_KTuo0NW5GJrqfODxyqS6WV3zcbFP_iwbJNkgxO_d67j3ZweZ_YDiSboAATJvCnmRP7_FwzAS4yfkft-redlLNWyo34fX8e3IfulqivOxzJHPQcXLNZAzIhWbct2sDJC57BlcIR9ft27-OjE9hxWDPdBoyeU2TK3xAywW5F0aDqiGnM7jPtrY8FM1pgd3AtDcdArHQd9zH8O272s8jTd2YUNPhgJQ1mGilvJy3NXmvc3iOZeiPxWfGDsoG8NVvmtBX476m8wueqv-yPl6meovX7mJs8QK2kufF6yj85h2h-FaAfBiWYRmRg3ZwTPKHp1q8k45pOEpavLuBgoze0s0al7insTDjzxsFfhUBSppzzl42OGNX1ECP8JAH4x3keUVfWKJ-L7r_QBhv7p0QkxWYZIqFWz6cAnpAVIsm7mkFIhQGloMABa4_GywV-tiR24uaigZuZEWg		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU-ALCALDIA 2021 Rep Legal NILSON JOSE MONTERROSA YEPEZ		NIT 1102828159
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

(adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4,323,522,912
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	**ST-CM-003-2021**	$ 303,171,492
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&g-recaptcha-response=03AGdBq24qqCp85-4dTml6IInzkFkJmOIoUnT2LI6OH2kxoD36cr5i08hPmqY_YjISWCuySsPMWAW1deCoixNSu8RfO8_jje1SveqCS467ybUbTt9hMieMCas0Smdl6D3yyjtHCaG7nB9sFyi2wS4BVJba-TwZyn0b1_ijy6GAdZVIlj7MtXAe2Iik2ZP13Blb8IqepEtxlbofpGQDk-49XZy7EzvJczKpAQpRtP7xrBuca2VWC9rSWEiF8BmfK-EWAMV0c7dZBKpqyBtTFwglp-94ztSlHJWm-91hoCcvePEeqWV6ExE5OBzRGnJS5eQJCGiHqn7GqR_eCqa4ToynQ-APKIKBewYquSeAF9VtrURruyzRa0GyPHJ78fCHhhqfIWT6z2WBtgtGtNvPFnAoUM85gtrrSc8T2C5qLjsgEHjdTKcOKLdiosc85L_kQEp_GgB6rRLUskjwMn-7m7C2JBSeNPQRwd-2lZzT-UuADjmc2MpgQ8i3sm84d9sn_3B8S-jOA3Pmj7D8	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00	
	DD/MM/AAAA	$ 0,00	
Nombre contratista	J.CH CONSTRUCIONES SAS	NIT. 900709237	

Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

		Enviado:
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		**N/A**
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**3%**
LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO EN ARAS DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EN MENCIÓN A REALIZADO TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, MENSAJES DE WHATSAPP Y CORREOS ELECTRÓNICOS.	

El convenio se encuentra en ejecución en un 3% de avance de obra, el municipio se encuentra gestionando los recursos faltantes para el cierre financiero, se prevé sustitución de recursos toda vez que no es posible en la presente vigencia lograr el 100% de ejecución .A la fecha se le realizo el primer desembolso, está pendiente el segundo desembolso por valor de $2.359.614.146 (seguimiento estricto para lograr en la presente vigencia) el tercer desembolso por valor de $ $ 786.538.049 y cuarto desembolso por valor de e $393.269.024

Nota: sin la adición solicitada no se podrá lograr el 100% de ejecución y recibo a satisfacción de la obra.

se realizó formato informe de empalme (se adjunta)

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/04/2021	11/05/2021	14/07/2021	23/08/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

	REMBERTO MARTINEZ POLO Supervisor del convenio desde 18 de octubre Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana -Fonsecon
JUAN JOSE BLANCO OVIEDO Lider de grupo Supervisión del Convenio Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana -Fonsecon	

INFORMES DE EMPALME MARIA FERRER

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Lun 03/10/2022 16:51

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Buenas tardes



Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR	**ESTADO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS FONSECON** **INFORME DE EMPALME**

SUPERVISOR: LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ

LIDER DE GRUPO DE SUPERVISION: JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N. DE CONVENIO: 1547 DEL 2020

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO: *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.*

VALOR DEL CONVENIO: $ 4.626.694.404

APORTE FONSECON: $ 3.932.690.243

APORTE ENTIDAD TERRITORIAL: $ 694.004.161

ADICIONES MINISTERIO: $0

CONTRATOS DERIVADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA: LP-OP-03-2021
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COSNTRUALCADIA TOLU R.L NILSON JOSE MONTERROZA YEPEZ
TEL DE CONTRACTO:3222543747

INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA: ST-MC-003-2021
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J.CH CONTRUCCIONES S.A.S R.L JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
TEL DE CONTRACTO: 316 449 4396

ESTADO DEL CONTRATO O CONVENIO A LA FECHA
EL 31 de diciembre de 2020, EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio No. 1547 de 2020, por valor de $4.626.694.404 MIL, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los estudios diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre" El 9 de julio de 2021 el Municipio celebró el contrato de consultoría ST-MC-003-2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE El 13 de julio de 2021 el Municipio celebró el contrato obra LP-OP-03-2021 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE. EL 31 DE MARZO DE 2022 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA ACLARACIÓN, PRIMERA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONVENIO AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 El 1 de abril de 2022 se firma el acta de recibo de Estudios y Diseños por parte del Municipio de Santiago de tolú - Sucre y del Ministerio del Interior, que, de acuerdo con el resultado de la Consultoría y los valores finales para obra e interventoría, se obtuvo un valor adicional de $1.723.190.416,98, El municipio aporto un CDP por

valor de $500.000.000 faltando para lograr el cierre financiero $ 1.223.190.416.98 por lo que no se le dio autorización de inicio de obra.

El municipio en su gestión, toco puertas de Gobernación y DNP aportaría el valor restante por medio de este, pero al final no se realizó perdiendo dos meses en el proceso de aprobación del recurso, el municipio solicito al ministerio del interior el 15% del valor del convenio $694,004,160,60, actualmente el municipio se compromete a aportar el valor restante por valor de $529,186,256,38 para lograr el cierre financiero.

OBSERVACIONES**:** *El convenio se encuentra en ejecución en un 3% de avance de obra, el municipio se encuentra gestionando los recursos faltantes para el cierre financiero, se prevé sustitución de recursos toda vez que no es posible en la presente vigencia lograr el 100% de ejecución .A la fecha se le realizo el primer desembolso, está pendiente el segundo desembolso por valor de $2.359.614.146 (seguimiento estricto para lograr en la presente vigencia) el tercer desembolso por valor de $ $ 786.538.049 y cuarto desembolso por valor de e $393.269.024*

Nota: sin la adición solicitada no se podrá lograr el 100% de ejecución y recibo a satisfacción de la obra.

FIRMAS:

Supervisor: _____

Elaboró: Profesional de apoyo a la supervisión: Arq. María Ferrer
Reviso: Líder de grupo de supervisión Arq. Juan Blanco

DOCUMENTOS Y ANEXOS: COLOCAR LA DIRECCION O LINK DE ENLACE DONDE REPOSAN:

\\mintsrv-11x\SIN\Infraestructura\000 PROYECTOS EN EJECUCION\1547-2020 SANTIAGO DE TOLU - SUCRE
: