Nit. 900.846.105-0

Apartado, junio 25 de 2025

Señores-
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA- "EICE-EDUH APARTADÓ"
NIT No 901.445176-6
VLADIMIR VICENTE VIDAL VILLADIEGO
Supervisor

REFERENCIA: Contrato de obra EDUH 005 de 2025 - CONSTRUCCIÓN DE OCHO (08) UNIDADES HABITACIONALES DE INTERES PRIORITARIO VIP NUEVA DELPROYECTO PALMERAS DE ABIBE ETAPA III EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIODE APARTADÓ.

ASUNTO: Solicitud de Plazo

Cordial saludo,

Una vez revisada programación presentada al momento del inicio del desarrollo del objeto Contractual, se observa un pequeño retraso en las actividades de excavaciones y estructura de fundaciones, esto debido a las constantes precipitaciones en el municipio; situación que ha bajado el rendimiento de todas las actividades a ejecutar.

Aunque se han implementado diversas estrategias para el desarrollo de las actividades, Estas no han dado los resultados esperados para la recuperación del punto de equilibrio de la programación, esto dado a que las precipitaciones se presentan por largos periodo de tiempo durante el día, tal como lo demuestran las anotaciones en la bitácora.

Por lo anterior, y en aras de dar cumplimiento al objeto contractual, se solicita una adición de DOS (2) meses más, contados a partir de la fecha de terminación.

Cordialmente.

JOSE HERNAN MOSQUERA PEREA
Director de interventoría.

Calle 103 A # 100-14 B / Vélez. Apartadó, Antioquia.
Email. jharquitecturac@gmail.com 300 299 92 72

JH ARQUITECTURA & CONSTRUCION