
GEMZA

CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**Programación Contrato 2235_2024 - GEMZA SAS**	**53 días**	**lun 21/10/24**	**mié 1/01/25**		**$ 386.161.351,06**
2		ACTA DE INICIO (ACTA VECINDAD Y BALANCE INICIAL)	9 días	lun 21/10/24	jue 31/10/24		$ 0,00
3		**PRELIMINARES**	**36 días**	**vie 1/11/24**	**vie 20/12/24**		**$ 27.497.187,71**
4		DESMONTE DE CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	2	$ 509.775,66
5		DESMONTE DE CUBIERTA	5 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24	2	$ 1.343.306,25
6		DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	2 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	5	$ 1.548.636,40
7		DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIUREA EN FRIO	7 días	mar 5/11/24	mié 13/11/24	4	$ 15.459.046,97
8		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	5 días	jue 14/11/24	mié 20/11/24	7	$ 2.220.455,65
9		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	2 días	jue 19/12/24	vie 20/12/24	21FF+2 días	$ 826.622,35
10		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	30 días	vie 1/11/24	jue 12/12/24	4CC	$ 5.589.344,43
11		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**15 días**	**vie 1/11/24**	**jue 21/11/24**		**$ 4.002.482,52**
12		MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	15 días	vie 1/11/24	jue 21/11/24	2	$ 391.639,41
13		PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	15 días	vie 1/11/24	jue 21/11/24	2	$ 3.610.843,11
14		**CIELORRASOS**	**25 días**	**vie 1/11/24**	**jue 5/12/24**		**$ 13.168.935,50**
15		MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	25 días	vie 1/11/24	jue 5/12/24	2	$ 13.168.935,50
16		**CUBIERTAS**	**20 días**	**mar 12/11/2**	**lun 9/12/24**		**$ 14.132.867,61**
17		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	15 días	mar 12/11/24	lun 2/12/24	6	$ 5.832.275,55
18		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	vie 6/12/24	lun 9/12/24	19	$ 1.284.577,84
19		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	3 días	mar 3/12/24	jue 5/12/24	17	$ 7.016.014,22
20		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**6 días**	**mié 11/12/2**	**mié 18/12/2**		**$ 257.649.490,07**
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIUREA	6 días	mié 11/12/24	mié 18/12/24	23CC+14 días	$ 257.649.490,07
22		**PISOS**	**25 días**	**jue 21/11/24**	**mié 25/12/2**		**$ 6.747.541,01**
23		ALISTADO DE PISO 4CM	5 días	jue 21/11/24	mié 27/11/24	8	$ 4.842.976,60
24		MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	5 días	jue 19/12/24	mié 25/12/24	21	$ 1.904.564,41
25		**RED SANITARIA**	**3 días**	**jue 19/12/24**	**lun 23/12/24**		**$ 2.723.765,00**
26		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	3 días	jue 19/12/24	lun 23/12/24	21	$ 2.723.765,00
27		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**44 días**	**vie 1/11/24**	**mié 1/01/25**		**$ 3.192.383,11**
28		ASEO GENERAL DE OBRA	44 días	vie 1/11/24	mié 1/01/25	2	$ 3.192.383,11
29		**ADICIONALES**	**20 días**	**vie 1/11/24**	**jue 28/11/24**		**$ 57.046.698,53**
30		IMPERMEABILIZACION DE TABLETA EN GRES	10 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24	2	$ 0,00
31		DESMONTE DE DOMOS	20 días	vie 1/11/24	jue 28/11/24	2	$ 1.795.662,10
32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	20 días	vie 1/11/24	jue 28/11/24	31CC	$ 55.251.036,43



Proyecto: PORGAMACION IMPERM
Fecha: mié 30/10/24

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tareas externas, Hito externo, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, Sólo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, Sólo el comienzo, Sólo fin, Fecha límite, Progreso, Progreso manual

ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ
Identificación No. 72.345.315 de Barranquilla
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901.552.735-1