
ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL UNIDADES
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



NORTE



SUR



ORIENTE



OCCIDENTE



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre Institución:	Superintendencia de Notariado y Registro		
Nombre Responsable	Superintendencia de Notariado y Registro		
Dirección	Calle 26 N° 13 – 49		
Teléfono	601 514 0313	No. de pisos	cuatro (4)
Long. del frente (mts)	143,36 metros lineales perímetro total		

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (INCLUIR LECTURA DE CONTADOR DE AGUA Y ENERGIA A LA PRESENTE FECHA)
1. Agua	■	☐	SIN REGISTRO
2. Alcantarillado	■	☐	SIN REGISTRO
3. Energía	■	☐	SIN REGISTRO
4. Teléfonos	■	☐	SIN REGISTRO
5. Gas	■	☐	SIN REGISTRO
6, Televisión cable	☐	■	NO APLICA - NO SE EVIDENCIA.
7, Otros	■	☐	Cuál? INTERNET FIBRA

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ■ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	SIN REGISTRO
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como:	
4. Institucional	■	Cuál?_____		comercio	SI ■ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):

Corresponde a la zona transitable de cubierta que tiene instalada poliuria fría, con presencia de varios reparcheos provisionales. Se identifican zonas con material suelto, presentación de filtración y mala instalación. Elementos como aires acondicionados sin mantenimiento, puntos certificados de anclaje y puntos no certificados en varilla de media. Antena de TV y pararrayo rustico con contrapeso en concreto. Ventilación perimetral con rejillas metálicas.

ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA):

Estructura en concreto para almacenamiento tanque agua, donde se encuentra cuarto de maquinas. No se puede acceder puerta metálica deteriorada acceso cuarto de bombas. No se contaba con la llave de acceso. Sobre estructura se encuentra teja en asbesto cemento trapezoidal para retiro, un compartimiento para acceso a tanque.

ZONA 3:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (DOMOS):

Se identifican varios domos en acrílico traslucidos, fisurados con reparaciones preventivas con manto asfaltico. Las canales generadas entre las cuadriculas de los domos, no serán intervenidas en este contrato y parecen estar en buen estado. Líneas de vida cruzan de sur a norte para poder hacer inspección.

ZONA 4:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (PUENTE METALICO):

Sobre domos cruza un puente metálico que conecta el bloque norte con el bloque sur a impermeabilizar. Estructura anclada a placa de edificaciones, no se presenta visiblemente fallas en la estructura, algunas zonas para manteamiento de pintura, plataforma en buen aspecto, no presenta laminas sueltas.

ZONA 5:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BODEGA PREFABRICADA):

Existe una bodega prefabricada en costado sur occidental que se usa en este momento como almacenamiento de algunos elementos. Esta estructura se va a demoler completamente para realizar impermeabilización y se construirá en mismos elementos, murros en fibrocemento y puerta en malla eslabonada, con cubierta en teja PVC.

ZONA 6:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BLOQUE ACCESO PRINCIPAL AZOTEA):

Esta zona corresponde a un bloque en concreto donde se encuentran las escaleras que conectan el nivel piso 4 con la AZOTEA, ingreso principal a AZOTEA. Internamente se presenta pinturas con desgaste y algunas rastros de humedad. El cielorraso en mal estado y puntos sin presencia de cielorraso.

ZONA 7:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (DOMO ZONA CAFETERÍA):

Esta zona corresponde a un área cubierta en domo acrílico traslucido como zona de comedor. Piso en granito con tableta de gres color rojo. El espacio de comedor cuenta con mesas y sillas, hornos microondas y puntos eléctricos. De igual manera, como barrera de viento lateral cuenta con unas divisiones en vidrio costado norte, sur y oriente. Canecas de basura.

ZONA 8:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (ZONA TRANSITO):

Corresponde a la zona transitable de cubierta que tiene instalada poliuria fría, con presencia de varios reparcheos provisionales. Se identifican zonas con material suelto, presentación de filtración y mala instalación. Elementos como aires acondicionados sin mantenimiento, puntos certificados de anclaje y puntos no certificados en varilla de media. Antena de TV y Paral con cámara de seguridad. Ventilación perimetral con rejillas metálicas.

ZONA 9: PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR:

Bajo cubierta se encuentra nivel o piso 4 donde operan los trabajadores y contratistas de la Entidad, labores de oficina, archivo, aseo y vigilancia. Se verifica área con los siguientes espacios: Sindicato, Colegio de Registradores, Superintendia delegada para el notariado, Grupos de Gestión Disciplinario Notarial, Grupo de Apoyo a la Inspección y Vigilancia, Grupo de Gestión Jurídica Registro Instrumentos Públicos, Baños personal operativos, baños personal aseo y vestidores, archivo, sala de juntas, baños de oficinas gerenciales, entre otros.

OTRO:__Cuál?_**PISO 1RO AL 4TO ZONA PUNTO FIJO ESCALERA DE EMERGENCIA - FACHADA SNR:**

Punto Fijo Escaleras de Emergencia. En video se puede observar piso en granito pulido con varios filos despicados, varias baldosas rotas y con presencia de grietas, con guardescobas rotos y faltantes. Muros con estado aceptable desgaste normal de uso de la edificación. La fachada no ha sido intervenida en mas de 5 años, muestra zonas con deterioro normal de antiguedad edificación, algunas ventanas de fachada presentan filtraciones por empaques entre marco y ventana.

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) - INCLUIR EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTADORES - SERVICIOS PÚBLICOS	SE ANEXA SOPORTE FOPTOGRAFICO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024, ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES.
	SE ANEXA SOPORTE FILMICO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024, ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES.
	NO SE REALIZA REGISTRO CONTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública — GEMZA — PRIA CONSORCIO PRIA			**ACTA DE VECINDAD**
FECHA			**FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL UNIDADES**
21	10	2024	**PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".**
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):
Se encontró sobre placa 21 puntos de anclaje no certificados en varilla de media o Angulo. Se cuenta con 18 puntos de anclaje certificado con su respectiva placa y 6 parales anclados a placa para líneas de vida sobre domos, puntos certificados. Se encuentra un sistema de pararrayo, sistema rudimentario con un contrapeso en caneca de concreto. Una antena anclada a muros sobre placa de televisión. Se evidencian 5 bajantes sobre placa, no se puede verificar funcionalidad, todas sin funcionamiento de campana para evitar que elementos tapen tubería. Se identifican 5 aires acondicionados sobre placa sin anclar, se observa falta de mantenimiento y goteros entregan a sistema de ventilación perimetral que cuenta con rejillas metálicas. No se puede evidenciar si este sistema de ventilación perimetral sobre placa es causante de filtraciones. Poliuria fría instalada con varios reparcheos que no funcionan bien, se evidencia desprendimientos del material en varios puntos, se tiene un recubrimiento perimetral con el mismo material de poliuria fría en media caña de 20 cm de alto.(ver fotos)

ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA):
Se encuentra puerta principal de acceso metálica para retiro y cambio a cuarto de bombas (Internamente a cuarto de bombas no se pudo acceder), para ingreso a tanque de almacenamiento se hace sobre escalera metálica anclada a placa, el tanque cuenta con una altura de 1 metro y tapa de ingreso en lamina de alfajor sin mantenimiento y deteriorada su pintura, área tapa de acceso tanque es de 1,52 mts x 1,52 mts. Se ve sistema de control de llenado tanque deteriorado o para cambio, el área donde se encuentra el tanque es de 8,90 mts x 6,40 mt. Sobre estructura de tanque se encuentra teja trapezoidal en asbesto y una canal metálica que se evidencia falta de mantenimiento. (ver fotos)

ZONA 3:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (DOMOS):
Se identifican 90 domos traslucidos en material acrílico. En inspección lateral se identifican 16 unidades con reparaciones temporales y unas 11 unidades para cambio por afectaciones considerables. Pendiente definición de unidades a cambiar. Sobre domo pasan 6 líneas de vida en guaya.

ZONA 4:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (PUENTE METALICO):
El puente metálico comunica los dos bloques que conforman el Super Notariado, ala Norte y Sur. El puente se encuentra en buenas condiciones anclado a las edificaciones, algunas zonas para mantenimiento de pintura.

ZONA 5:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BODEGA PREFABRICADA):
Esta bodega se va demoler por completo y se reconstruirá con el elementos prefabricados similares a la actual. Se estipula usar como zona de campamento de obra, mientras se ejecuta la intervención a cubierta.

ZONA 6:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BLOQUE ACCESO PRINCIPAL AZOTEA):
Contractualmente este espacio no tiene alcance, solo mantenimiento de cielorraso.

ZONA 7:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (DOMO ZONA CAFETERÍA):
Esta zona se debe intervenir todo el piso y levantar tableta de gres y granito. Cuando llueve las pendientes están al centro de esta área, lo que dificulta su uso al momento de lluvias, ya que se inunda. cuenta con 7 mesas y 28 sillas en acero inoxidable. Una repisa en acero inoxidable de dos niveles de 2 metros de largo. Cuatro hornos microondas en funcionamiento y un televisor anclado a muro. Punto ecológico con tres canecas verde, gris y azul, labase esta suelta y no es estable.

ZONA 8:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (ZONA TRANSITO):
Se encontró sobre placa 14 puntos de anclaje no certificados en varilla de media o Angulo. Se cuenta con 23 puntos de anclaje certificado con su respectiva placa y 6 parales anclados a placa para líneas de vida sobre domos, puntos certificados. Se encuentra un sistema de cámara de seguridad anclado su paral en placa. Una antena anclada a muros sobre placa de televisión. Se evidencian 4 bajantes sobre placa, no se puede verificar funcionalidad, todas sin funcionamiento de campana para evitar que elementos tapen tubería. Se identifican 1 aire acondicionado sobre placa sin anclar, se observa falta de mantenimiento y goteros entregan a sistema de ventilación perimetral que cuenta con rejillas metálicas. No se puede evidenciar si este sistema de ventilación perimetral sobre placa es causante de filtraciones. Poliuria fría instalada con varios reparcheos que no funcionan bien, se evidencia desprendimientos del material en varios puntos, se tiene un recubrimiento perimetral con el mismo material de poliuria fría en media caña de 20 cm de alto.(ver fotos)

ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR:
Esta zona consiste en módulos de oficina en paño rojo y vidrio. El 80% a media altura y división de espacios a 2 metros de altura. Existe un 30% del cielo rraso en mal estado o con falta de tableros. Los espacios en general muestran rastro de humedad en el cielorraso. Se identificaron 5 puntos críticos de filtraciones de agua por lluvias (cae sobre escritorios, mesas, sillas, piso y usan canecas en estos caos). Un 30% de los espacios las luces led están fundidas. Piso en granito pulido con algunas baldosas despicadas y rutas. Sin mantenimiento de pintura muros, ni cielorrasos. Todos las áreas están con personal, pero la ocupación de los puestos de trabajo a un 60%. Presencia de portátiles, impresoras, papelería, entre otros. No se tiene este inventario, imposible ejecutarlo.

FIRMAS

Firma Responsable de la propiedad propiedad	Firma DIRECTOR DE OBRA	Firma DIRECTOR DE INTEREVENTORÍA
Nombre:	Nombre: JAVIER DAVID BRITO SUAREZ	Nombre:
C.C. O NIT	C.C. 1.018.405.240	C.C.
CARGO:	CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO






Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO)






Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):






Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):






Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):







Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):






Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):






Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):





Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		


ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO





Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):





Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):





Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):





Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):





Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):






Descripción:	ZONA 1:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (ZONA TRANSITO):

FIRMAS

Firma Responsable de la propiedad propiedad	Firma DIRECTOR DE OBRA	Firma DIRECTOR DE INTEREVENTORÍA
Nombre: _____	Nombre: JAVIER DAVID BRITO SUAREZ	Nombre: _____
C.C. O NIT _____	C.C. 1,018,405,240	C.C. _____
CARGO: _____	CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ACTA DE VECINDAD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO




Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)



Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)



Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)




Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)



Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)



Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)



Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)



Descripción: ZONA 2:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO NORTE (TANQUE AGUA)

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO




Descripción: ZONA 3:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (DOMOS)



Descripción: ZONA 3:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (DOMOS)



Descripción: ZONA 3:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (DOMOS)



Descripción: ZONA 3:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (DOMOS)



Descripción: ZONA 4:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (PUENTE METALICO)



Descripción: ZONA 4:_TERRAZA O AZOTEA CENTRAL (PUENTE METALICO)

FIRMAS

Firma Responsable de la propiedad propiedad	Firma DIRECTOR DE OBRA	Firma DIRECTOR DE INTEREVENTORÍA
Nombre: _____	Nombre: JAVIER DAVID BRITO SUAREZ	Nombre: _____
C.C. O NIT _____	C.C. 1,018,405,240	C.C. _____
CARGO: _____	CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA	
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO




Descripción:	ZONA 5:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BODEGA PREFABRICADA) - Se usará como campamento.






Descripción:	ZONA 5:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BODEGA PREFABRICADA) - se debe demoler y volver a reconstruir.



Descripción:	ZONA 6:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BLOQUE ACCESO PRINCIPAL AZOTEA):



Descripción:	ZONA 6:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (BLOQUE ACCESO PRINCIPAL AZOTEA):






Descripción:	ZONA 7:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (DOMO ZONA CAFETERÍA):






Descripción:	ZONA 7:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (DOMO ZONA CAFETERÍA):






Descripción:	ZONA 8:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (ZONA TRANSITO):







Descripción:	ZONA 8:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (ZONA TRANSITO):

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE


REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO



Descripción:	ZONA 8:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (ZONA TRANSITO):




Descripción:	ZONA 8:_TERRAZA O AZOTEA COSTADO SUR (ZONA TRANSITO):



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR (Puntos Con Goteras Existentes)



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR

FIRMAS



Firma Responsable de la propiedad propiedad	Firma DIRECTOR DE OBRA	Firma DIRECTOR DE INTEREVENTORÍA
Nombre: _____	Nombre: JAVIER DAVID BRITO SUAREZ	Nombre: _____
C.C. O NIT _____	C.C. 1,018,405,240	C.C. _____
CARGO: _____	CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		


ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO




Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR




Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR




Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR




Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR








Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR






Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR







Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR


ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE


REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO







Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR







Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR







Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR






Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR

FIRMAS


Firma Responsable de la propiedad propiedad	Firma DIRECTOR DE OBRA	Firma DIRECTOR DE INTEREVENTORÍA
Nombre: _____	Nombre: JAVIER DAVID BRITO SUAREZ	Nombre: _____
C.C. O NIT _____	C.C. 1,018,405,240	C.C. _____
CARGO: _____	CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ACTA DE VECINDAD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE


REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR




Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR




Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE COLEGIOS
21	10	2024	PROYECTO: CONTRATO No. 2235-2024 - "REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".
DD	MM	AA	
ACTA No.:	1		

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES PRIA
CONTRATISTA DE OBRA:	GEMZA SAS	Barrio: LAS NIEVES	Localidad: SANTAFE


REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR



Descripción:	ZONA 9:_PISO 4TO ZONA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PERSONAL SNR

FIRMAS

Firma Responsable de la propiedad propiedad	Firma DIRECTOR DE OBRA	Firma DIRECTOR DE INTEREVENTORÍA
Nombre: _____	Nombre: JAVIER DAVID BRITO SUAREZ	Nombre: _____
C.C. O NIT _____	C.C. 1,018,405,240	C.C. _____
CARGO: _____	CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA