CRONOGRAMA DE OBRA

OBJETO: "ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD LA VEINTE DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : ESE MORENO Y CLAVIJO				MES 1				MES 2				MES 3			
Sede:	PUESTO LA VEINTE			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA	LU MA MI JU VI SA
1	**PRELIMINARES**														
1.1	CERRAMIENTO EN TELA BOGOTA	ML	416,41												
1.2	DESMONTE DE VENTANAS	M2	21,75												
1.3	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	9,00												
1.4	DESMONTE DE SANITARIO-LAVAMANOS-LAVAPLATOS	UND	3,00												
1.5	DESMONTE DE DUCHA	UND	2,00												
1.6	DEMILOCION DE ENCHAPE	M2	29,65												
1.7	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA Y/O TABLETA DE GRES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	88,84												
1.8	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	216,54												
1.9	CORTE DE MURO CON PULIDORA	ML	25,00												
1.10	DEMOLICION DE MURO	M2	3,30												
1.11	DEMOLICION MANUAL DE PLACA EN CONCRETO(ANDEN) E=0.10 M.	M2	101,46												
1.12	DEMOLICION TANQUE LAVADERO	UND	1,00												
2	**CONCRETOS**														
2.1	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M	M2	153,03												
2.2	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO Y ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO DE 0.60*0.07 M.	ML	2,86												
2.3	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.10 M.	M2	47,57												
2.4	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3500 PSI TIPO (A-80)	M2	66,24												
2.5	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M.	M2	2,14												
3	**PAÑETES RESANES Y ENCHAPE**														
3.1	RASPADO DE PINTURA	M2	373,83												
3.2	PAÑETE LISO 1:4 ESPESOR ENTRE 0,01 Y 0,02	M2	221,37												
3.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO E=0.02 m.	M2	152,46												
3.4	ESTUCO INTERIOR	M2	221,37												
3.5	ESTUCO EXTERIOR	M2	152,46												
3.6	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.25x0.35	M2	45,98												
3.7	ENCHAPE CERAMICO PISO	M2	9,00												
3.8	FILOS Y DILATACIONES	M2	194,80												
3.9	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO	ML	44,18												
3.10	MEDIA CAÑA EN PVC	ML	27,50												
4	**PINTURAS**														
4.1	PINTURA EN VINILO A TRES MANOS	M2	221,37												
4.2	PINTURA EPOXICA	M2	115,68												
4.3	PINTURA PARA EXTERIORES	M2	121,65												
5	**PISO - ACABADOS**														
5.1	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO	M2	15,03												
5.2	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 M.	ML	41,52												
5.3	ENCHAPE EN FACHALETA	M2	31,75												
5.4	SANITARIO BLANCO COMPLETO-INCLUYE INSTALACION	UND	2,00												
5.5	LAVAMANOS BLANCO-INCLUYE INSTALACION	UND	5,00												
5.6	DUCHA SENCILLA-INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UND	1,00												
5.7	LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOX. CON BANDEJA INSTALADO	UND	1,00												
5.8	LAVADERO PREFABRICADO CONCRETO	UND	1,00												
6	**CUBIERTA**														
6.1	CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM	M2	216,54												
6.2	CORREA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 4*2 PULG.	ML	227,30												
6.3	CABELLETE EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM	ML	19,70												
7	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**														
7.1	PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACION	M2	12,00												
7.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBOR.Y MARCO EN LAMINA CAL. 18 -INCLUYE CHAPA	M2	5,40												
7.3	VENTANA PERFILERIA DE ALUMINIO NAVES CORREDIZAS Y MODULOS FIJOS INCLUYE VIDRIO 4 MM. INSTALADA	M2	21,75												
7.4	REJA METALICA TIPO BANCARIA FIJA INSTALA	M2	21,75												
7.5	BARRAS PARA DISCAPACITADOS	UND	2,00												
8	**CIELO RASO**														
8,1	CIELO RASO EN PVC	M2	77,13												
9	**SEÑALIZACION**														
9.1	SEÑALIZACION	UND	9,00												
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO	UND	1,00												
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
10.1	ACOMETIDA TABLERO 2#8+1#8+1#8T	ML	12,00												
10.2	TABLERO 24 CIRCUITOS INCLUYE INSTALACION	UND	1,00												
10.3	TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL 42 AMP	UND	1,00												
10.4	PUNTO ELECTRICO TOMACORR. 220V. TUB.GALV	UND	5,00												
10.5	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR TUB. GALV.EMT	UND	12,00												
10.6	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO TUB.GALV.	UND	1,00												

10.7	PUNTO ELECTRICO TOMA CORR. TUB. GALV.EMT	UND	24,00	
10.8	TOMACORRIENTE TIPO GFCI	UND	5,00	
10.9	PUNTO ELECTRICO ALUMBRADO TUB. GALV.EMT	UND	44,00	
10.10	TUBERIA EMT 3/4"	ML	60,00	
10.11	LUMINARIA PANEL LED 12W	UND	19,00	
10.12	LUMINARIA PANEL LED DE 40W 60X60 CM	UND	17,00	
10.13	LUMINARIA TIPO TORTUGA	UND	7,00	
10.14	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO QUANTUM	UND	15,00	
10.15	RAMAL EN CABLE DE COBRE 2X12+12T	ML	50,00	
10.16	RAMAL EN CABLE DE COBRE 2X10+10T	ML	60,00	
10.17	PUESTA A TIERRA CON MALLA Y 3 VARILLAS	UND	1,00	
10.18	DESMANTELAMIENTO DE PUNTO ELECTRICO	UND	42,00	
11	**INSTALACIONES SANITARIAS**			
11.1	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG.	UN	2,00	
11.2	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.	UN	8,00	
11.3	TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG.	M	22,11	
11.4	TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG.	M	17,96	
11.5	SIFON SANITARIO PVC 2 PULG.	UN	1,00	
11.6	CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80 EN LADRILLO CON TAPA EN CONCRETO Y MARCO DE TAPA EN ANGULO	UN	1,00	
11.7	CORTE Y DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO	M2	17,04	
11.8	CONCRETO PLACA CONTRAPISO DE 3000 PSI E = 0.10 M	M2	17,00	
11.9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	11,02	
12	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			
12.1	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2PULG.	UN	8,00	
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA Ø 1/2" PVC RDE 21	M	39,45	
12.3	REGATA Y RESANE EN MURO PARA TUBERÍA Ø 1/2" PVC RDE 21	M	27,84	
13	**ASEO**			
13.1	ASEO, LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN GENERAL	M2	227,60	

Realizo:
Firma:

KAROL TATIANA REYES PRIETO
ARQUITECTA / E.S.E. DEPARTAMENTAL DE
Nombre: PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
No. T.P. A161232015-1121912115