	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 AL 30 MARZO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA

LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM

CONVENIO No:	1832-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CHAMEZA	**NIT:**	800086017-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
CODIGO SECOP 1:	1832-2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9204
VALOR INICIAL:	$ 13.500.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	**$ 5.649.982.548,00**		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
260723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
	2024	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 7.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
1073424	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402066-02	$ 5.636.482.548,00	$ 5.636.482.548,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-OBR-141-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22	NIT:	901553174-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	CHAMEZA-LP-116-2022		
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 13.478.623.901,08		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
VALOR ACTUAL:	$ 19.115.106.449,08		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	11 DE MARZO 2024		
FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION 1:	22 DE JULIO DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	CUATRO (4)		
PRORROGA No.1:	TRES (3) MESES		
FECHA DE TERMINACION 2:	22 DE OCTUBRE DE 2024		
PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES		
FECHA DE TERMINACION 3:	22 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.3:	NUEVE (9) DIAS		
FECHA DE TERMINACION 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.4:	TRES (3) MESES Y VENTIUN (21) DIAS		
FECHA DE TERMINACION 4:	21 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE FINALIZACION:	21 DE ABRIL DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121004	2022		2.3.2.02.02.005.24.02.006.5	$ 13.478.623.901,08	$ 1.500.000.000,00	$ 11.978.623.901,08

					$ 1.526.087.478,84	$ 10.452.536.422,24
					$ 1.650.130.133,16	$ 8.802.406.289,08
					$ 2.865.328.868,00	$ 5.937.077.421,08
					$ 1.829.071.687,00	$ 4.108.005.734,08
					$ 809.825.202,00	$ 3.298.180.532,08
					$ 1.012.823.063,00	$ 2.285.357.469,08
					$ 666.006.895,00	$ 1.619.350.574,08
					$ 72.150.210,00	$ 1.547.200.364,08
					$ 642.582.412,00	$ 904.617.952,08
					$ 904.504.051,00	$ 113.901,08
TOTAL				$ 13.478.623.901,08	$ 13.478.510.000,00	$ 113.512,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.026.087.478,84		$ 500.000.000	$ 1.526.087.478,84
ACTA N°2	$ 1.650.130.133,16			$ 1.650.130.133,16
ACTA No 3	$ 3.365.328.868,00		$ 500.000.000	$ 2.865.328.868,00
ACTA No 4	$ 2.329.071.687,00		$ 500.000.000	$ 1.829.071.687,00
ACTA No 5	$ 809.825.202,00			$ 809.825.202,00
ACTA No 6	$ 1.012.823.063,00			$ 1.012.823.063,00
ACTA No 7	$ 666.006.895,00			$ 666.006.895,00
ACTA No 8	$ 72.150.210,00			$ 72.150.210,00
ACTA No 9	$ 642.582.412,00			$ 642.582.412,00
ACTA No 10	$ 904.504.051,00			$ 904.504.051,00
			$ 1.500.000.000	$ 11.978.510.000,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 121, del 28 de febrero al 6 de marzo de 2025 para el periodo del mes de marzo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 14.601.119.913,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.637.131.263,00	93,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 11.830.735.967,00	81,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 11.830.735.967,00	81,03%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$ 4.318.241.274,00
AMORTIZADO	$ 1.500.000.000,00
SALDO	$ 2.818.241.274,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 93,40%

Meta física ejecutada %: 81,03%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-		Durante el periodo no se tramitaron No Previstos

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 1 Y PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS				
FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.911.510.644,90	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/10/2025
Buen manejo del anticipo	$ 4.318.241.274,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 3.823.021.289,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/04/2028

Estabilidad de la obra	$ 5.734.531.934,70	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027
Calidad del diseño	$ 100.000.000,00	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 955.755.322,45	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
245	04-03-2025	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD	REMISION INFORMES TRIMESTRALES 5,6 Y 7
246	06-03-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	Solicitud de informe de actividades del mes de FEBRERO 2025 y planillas de pago de seguridad social SPO-OBR-141-2022.
247	06-03-2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	habilitación de semanales aplicativo CIFRA contrato N° SPO-OBR-0141-2022
248	17-03-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	Solicitud de soporte de pago planillas de seguridad social SPO-OBR-141-2022 mes de FEBRERO de 2025.
249	31-03-2025	Secretaría de Planeación Municipio de Chameza	Concepto Interventoría a Solicitud Suspensión 2 Contrato de Obra
250	31-03-2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO INTERVENTORIA 1104 DE 2022

251	31-03-2025	Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	SOLICITUD MANTENER SEGUIMIENTO A PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL QUE GESTIONA ALCALDIA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 300.000.000,00		
ADICION 1:	$ 300.000.000,00		
ADICION N 2:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.470.322.398,00		
ANTICIPO:	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
SUSPENSION :	19 DE JULIO DE 2023		
PLAZO :	2 MESES		
AMPALIACION A LA SUSPENSION 1:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PLAZO DE LA SUSPENSION 1:	UN (1) MES		
AMPLIACION SUSPENSION 2	23 DE OCTUBRE DE 2023		
PLAZO DE LA SUSPENSION 2:	OCHO (8) DIAS		
REINICIO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	5		

PRORROGA 1:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	SEIS (6) MESES VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE TERMINACION 2:	22 DE JULIO DE 2024
PRORROGA 3:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION 3:	22 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA 4:	DOS (2) MESES NUEVE (9) DIAS
FECHA DE TERMINACION 4:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION VIGENTE:	22 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSION 3:	4 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE LA SUSPENSION 3:	VEINTISEIS (26) DIAS
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	01 DE MAYO DE 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 1.020.322.398,00	$ 0,00
1081624	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 300.000.000,00	$ 262.965.010,00	$ 37.034.990,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 1.433.287.408,00	$ 37.034.990,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 5 ENERO DE 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 6.188.969,00	$ 42.105.277,00
ACTA 6 FEBRERO DE 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00
ACTA 7 MARZO DE 2023	$ 40.089.800,00	$ 7.617.062,00	$ 6.113.695,00	$ 41.593.167,00
ACTA 8 ABRIL DE 2023	$ 62.589.400,00	$ 11.891.986,00	$ 9.544.884,00	$ 64.936.502,00
ACTA 9 MAYO DE 2023	$ 68.196.400,00	$ 12.957.316,00	$ 10.399.951,00	$ 70.753.765,00
ACTA 10 JUNIO DE 2023	$ 51.693.400,00	$ 9.821.746,00	$ 7.883.244,00	$ 53.631.902,00
ACTA JULIO 2023	$ 27.916.000,00	$ 5.304.040,00	$ 4.257.190,00	$ 28.962.850,00
ACTA NOVIEMBRE 2023	$ 43.936.400,00	$ 8.347.916,00	$ 6.700.301,00	$ 45.584.015,00
ACTA DICIEMBRE 2023	$ 50.365.400,00	$ 9.569.426,00	$ 7.680.724,00	$ 52.254.102,00
ACTA ENERO 2024	$ 51.205.400,00	$ 9.729.026,00	$ 7.808.824,00	$ 53.125.602,00
ACTA FEBRERO 2024	$ 50.515.400,00	$ 9.597.926,00	$ 7.703.599,00	$ 52.409.727,00
ACTA MARZO 2024	$ 50.150.400,00	$ 9.528.576,00	$ 7.647.936,00	$ 52.031.040,00
ACTA ABRIL 2024	$ 57.572.400,00	$ 10.938.756,00	$ 8.779.791,00	$ 59.731.365,00
ACTA MAYO 2024	$ 48.793.400,00	$ 9.270.746,00	$ 15.000.000,00	$ 43.064.146,00
ACTA JUNIO 2024	$ 50.085.400,00	$ 9.516.226,00	$ 15.000.000,00	$ 44.601.626,00
ACTA JULIO 2024	$ 47.250.400,00	$ 8.977.576,00	$ 14.583.913,00	$ 41.644.063,00
ACTA AGOSTO 2024	$ 47.130.400,00	$ 8.954.776,00	$ -	$ 56.085.176,00
ACTA SEPTIEMBRE 2024	$ 45.978.200,00	$ 8.735.858,00	$ -	$ 54.714.058,00
ACTA OCTUBRE 2024	$ 53.562.600,00	$ 10.176.894,00	$ -	$ 63.739.494,00
ACTA NOVIEMBRE 2024	$ 51.225.400,00	$ 9.732.826,00	$ -	$ 60.958.226,00
ACTA DICIEMBRE 2024	$ 43.258.600,00	$ 8.219.134,00	$ -	$ 51.477.734,00
ACTA DE ENERO 2025	$ 42.223.600,00	$ 8.022.484,00	$ -	$ 50.246.084,00
ACTA DE FEBRERO 2025	$ 42.718.600,00	$ 8.116.534,00	$ -	$ 50.835.134,00
ACTA DE MARZO	$ 40.963.600,00	$ 7.783.084,00	$ -	$ 48.746.684,00
TOTAL			$ 150.000.000,00	$ 1.283.287.408,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 121 para el período de marzo de 2025 el contrato de interventoría reporta un avance de 98,74%.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	99,01%
Total inversion ejecutada %:	98,74%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-		

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 147.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2022	1/07/2025
Buen manejo del anticipo	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2022	1/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 441.096.719,00	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2024	5 amos a partir recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS TECNICOS

1. Ejecución de Capas Granulares
•Instalación de subbase granular clase C SBG-50 y base granular clase A (gradación gruesa) entre los progresivos K7+300 y K8+300.
•Se realizaron pruebas de densidad “in situ”.
•Resultados cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS.
•Supervisión directa por parte de la interventoría técnica.
2. Instalación de Carpeta Asfáltica
•Ejecución de carpeta asfáltica con adecuada calidad del material empleado.
•Proceso constructivo supervisado técnicamente por la interventoría.
•Verificación de cumplimiento de estándares técnicos, de calidad y seguridad conforme a la normativa vigente.
3. Ensayos de Compresión en Concreto
•Se realizaron ensayos de compresión sobre cilindros de concreto de las alcantarillas construidas.
•Resultados satisfactorios, con esfuerzos dentro de los parámetros exigidos por el INVIAS.

•Garantiza la seguridad estructural y la durabilidad de las obras de drenaje.

4. Control de Calidad y Supervisión Técnica
Todas las actividades de suministro, extendido y compactación de materiales fueron sometidas a:
•Control de calidad.
•Seguimiento técnico riguroso por parte de la interventoría.
•Cumplimiento de especificaciones contractuales y normativas técnicas vigentes en infraestructura vial.
5. Restricción Técnica por Inexistencia de Permiso Ambiental
En el tramo K8+300 a K8+800 no se pueden ejecutar labores de:
•Corte.
•Relleno.
•Explanación.
•Afectación de cobertura vegetal.
Falta del Permiso de Aprovechamiento Forestal (APF) constituye una limitación técnica que impide el avance físico en esta sección.
6. Afectación de Condiciones del Terreno
•Fenómenos como:
•Inestabilidad de taludes.
•Remociones en masa.
•Saturación de suelos de cimentación.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se encuentra en tramite acta de costos correspondiente al mes de marzo de 2025.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Permiso de Aprovechamiento Forestal (APF)
•El tramo comprendido entre K8+300 y K8+800 requiere permiso ambiental para la intervención de cobertura vegetal.
•El APF anterior (Resolución No. 500.36.22.2008 de CORPORINOQUIA) se encuentra vencido.
•Esta situación impide la ejecución de actividades como:

•Remoción de vegetación.
•Corte, explanación y relleno.
•Estabilización de taludes o construcción de estructuras en áreas cubiertas por vegetación.
2. Gestión y Avance del Trámite
•El contratista, a través del ente municipal, radicó formalmente la solicitud de renovación del permiso en septiembre de 2024.
•Se entregó el inventario forestal en febrero de 2025.
•A la fecha del informe no se cuenta con aprobación definitiva del nuevo APF por parte de CORPORINOQUIA.
•La falta de aprobación constituye una restricción legal y técnica que impide el avance del proyecto en el tramo mencionado.
3. Suspensión del Contrato por Causa Ambiental
•Ante la falta del APF y las condiciones climáticas adversas, se procedió a la suspensión temporal del contrato el 01 de abril de 2025 por 30 días calendario.
•Esta decisión fue sustentada y aprobada para:
•Permitir el avance del trámite ambiental.
•Esperar condiciones climáticas más favorables para reactivar la obra.
•Evitar riesgos legales y ambientales asociados a una intervención sin permiso.
4. Principio de Precaución Ambiental
•La interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, aplica el principio de precaución y reitera que no se debe iniciar ninguna actividad en el tramo sin contar con el APF.
•Cualquier intervención sin el permiso comprometería:
•La sostenibilidad ambiental del proyecto.
•La legalidad del contrato.

1. Impacto Social en el Avance del Proyecto
•Durante el periodo evaluado, se identificaron factores sociales y organizacionales que han generado un retraso en la ejecución del contrato.
•Estos factores han contribuido a que el avance físico real del proyecto (81.03%) esté por debajo del avance programado (93.40%), lo cual representa un desfase del 12.37%.
2. Comunicación y Coordinación Interinstitucional
•La gestión del Permiso de Aprovechamiento Forestal también ha implicado coordinación social con las entidades involucradas (Contratista – Alcaldía – CORPORINOQUIA).
•La falta de respuesta oportuna de las autoridades ambientales ha generado incertidumbre social y operativa, afectando la percepción de la comunidad sobre el avance de la obra.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,



MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL