| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | PRONE | **Contrato** | GGC-1207-2023 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 03-07-2025 | **Periodo Informe** | 28-05-2025 - 26-06-2025 |
| **Departamento** | Bolívar | **Municipio** | Turbaná | **Comité** | CAPRONE | **Número acta** | 36 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP | **Apoyo técnico** | CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ | **Apoyo Jurídico** | Diana Marcela Simijaca Ibarra | **Supervisor** | ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | | **Encargo Fiduciario** | | | | | |

**Objeto del Contrato**

NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL CERRO NORTE DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLÍVAR

**Alcance del Contrato**

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL CERRO NORTE DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLÍVAR

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 65-40-101074367 | $ 260.000.000 | 08-02-2024 | 12-02-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 65-44-101228051 | $ 271.241.510 | 08-02-2024 | 12-02-2028 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 04-03-2024 | **Fecha acta de inicio** | 04-03-2024 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 03-04-2027 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 04-03-2024 | 24-03-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría. | 25-03-2024 | 09-05-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda. | 10-05-2024 | 09-07-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría. | 10-07-2024 | 07-11-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. | 08-11-2024 | 08-12-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 09-12-2024 | 08-01-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 09-12-2024 | 08-01-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 09-12-2024 | 08-01-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de obra. | 09-01-2025 | 18-02-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 19-02-2025 | 11-03-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 12-03-2025 | 11-04-2025 | %7 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 12-04-2025 | 11-07-2025 | %7 | %80 |
| Etapa 2 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. . | 12-07-2025 | 11-08-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría. | 12-08-2025 | 22-08-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 10% | 23-08-2025 | 22-09-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 40% | 23-09-2025 | 07-11-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 08-11-2025 | 23-12-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 80% | 24-12-2025 | 07-02-2026 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de obras | 08-02-2026 | 10-03-2026 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda. | 11-03-2026 | 09-06-2026 | %7 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 10-06-2026 | 09-08-2026 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito. | 10-08-2026 | 08-12-2026 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. | 09-12-2026 | 21-02-2027 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Finalización de la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. | 22-02-2027 | 03-04-2027 | %3,75 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 03-03-2044 | **Fecha para liquidación contrato** | 30-08-2044 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | 167 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %27,85 | **Avance contrato real** | %27,6 | **Retraso contrato** | %0,25 |
| **Avance obra proyectado** | %-115 | **Avance de obra real** | %0 | **Retraso obra** | %-115 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 28-05-2025 - 26-06-2025 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Se evidencia avance en las actividades del cronograma y este se encuentra al día; la Etapa 1 se encuentra 100% ejecutada . El OR dio cumplimiento a las actividades 7 y 8 mediante comunicación con radicado MME No. 1-2025-020800<br>En el Informe de Interventoría se indica que la actividad correspondiente a ""Recepción, evaluación y adjudicación de ofertas"" de la Etapa 2 se encuentra al 75%, lo reportado por el OR en el módulo 1 ""Actividades"" es el 80%<br>No hay soportes de la socialización realizada en el mes de mayo | **Acciones a realizar – último informe** | Se continuaran con las reuniones de seguimiento |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 1.356.207.551 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28-06-2024 | 1 | Primer desembolso vigencia 2023 | $ 678.103.775 | Grabado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se elaboró y envío la comunicación No. 2-2025-021692 al OR<br>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de mayo 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se asistió a la reunión de Seguimiento realizada el 25 de junio de 2025 con el Operador de Red.<br>Se elaboró el Informe de Supervisión de la plataforma Avanzame<br>Se realizó la aprobación de los informes correspondientes al mes de abril y mayo 2025. | 03-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se revisó la documentación enviada por Caribemar del Costa S.A.S. E.S.P. para dar cumplimiento a las actividades 7 y 8 de la Etapa I<br>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de abril 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se envió correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. solicitando ponerse al día en el cargue de los reportes en la plataforma AvanzaME<br>Se realizó la revisión del reporte correspondiente al mes de febrero y marzo 2025<br>Se realizó la Reunión de Seguimiento con el Operador de Red | 03-06-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se envió a la Supervisión el estado actual del contrato y se diligenció en el enlace enviado la la información solicitada<br>Se revisó la fecha fin del contrato indicada en el cronograma vigente.<br>Se envió al apoyo jurídico la información sobre el estado de ejecución.<br>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de marzo 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se envió comunicación No. 2-2025-012815 Respuesta a comunicaciones cumplimiento de actividades No. 7, 8, 9 y 11 Etapa 1 contratos PRONE 2023 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.<br>Se envió a la Coordinación de la Supervisión el Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato | 02-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se realizó la revisión del soporte enviado por el OR dando cumplimiento a la Act. 1 de la Etapa 2 del cronograma<br>Se envío información a la Coordinación de la Supervisión acerca del estado del cumplimiento de las actividades del cronograma<br>Se envío correo electrónico al OR sobre el Cumplimiento de actividades que se encontraban en mora de cumplimiento o próximas a vencer.<br>Se envió el Informe EF del mes de febrero 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se envió al apoyo jurídico el cronograma vigente.<br>Se realizó la revisión de los soportes enviados por OR. para el cumplimiento de las actividades 7, 8 y 9. Se realizó la proyección de respuesta al informe enviado por el OR.<br>Se cargó la documentación solicitada por la OCI del contrato en el enlace suministrado. Se diligenció el Excel con la información sobre su estado<br>El OR realizó el cargue del reporte del mes enero 2025, pero se rechazó 2 veces. Pendiente el cargue con el ajuste según las observaciones. | 01-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se reiteró a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., el envío del Alcance de la “Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto"<br><br>Se realizó la revisión y aprobación del informe cargado en AvanzaME correspondiente al mes diciembre 2024.<br><br>El OR se encuentra al día con el cronograma. | 04-03-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se asistió a la reunión de seguimiento con el OR.<br>Al mes de octubre, el OR se encuentra al día con las actividades del cronograma.<br>No ha realizado el reporte del mes de noviembre en el aplicativo.<br>Se envió el Informe del Encargo del Fiduciario al Grupo de Supervisión. | 17-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario mes octubre 2024.<br>Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023 y se enviaron observaciones al OR. De igual forma se solicitó el aval por parte de la interventoría del Pliego de contratación de obra | 05-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión los Informes Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 mes septiembre 2024.<br>Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023.<br>Se dio visto bueno al memorando del Otrosí No. 1<br>Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de obra de los contratos PRONE 2023 y se enviaron las observaciones al Operador de Red.<br>Se actualizó el cronograma en la plataforma AvanzaME según el acta de cronograma y seguimiento. | 06-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se elaboró el Acta de Cronograma y Seguimiento<br>Se elaboró el Informe Técnico del otrosí No.1<br>Se envió comunicación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, indicando la modificación del cronograma mediante Acta de cronograma y Seguimiento, así como el trámite del otrosí No. 1 para la modificación de la Clausula Cuarta. | 30-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se envió la comunicación No. 2-2024-026074 a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P solicitando la suscripción del Acta de cronograma<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario<br>Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de julio 2024<br>Se elaboró el modelo de Informe Técnico para el otrosí No.1<br>Se elaboró el modelo de acta de cronograma actualizado | 01-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se realizó el actas de cronograma ajustado y se envió al OR para su suscripción, previa revisión por parte de los apoyos jurídicos.<br>Se enviaron los certificados de parafiscales correspondientes desde el mes de noviembre de 2023 a mayo 2024 al apoyo financiero.<br>A solicitud de la Coordinación Jurídica se realizó archivo en Excel relacionando las vigencias y desembolsos, el cual fue enviado a los apoyos jurídicos.<br>Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de marzo, abril, mayo y junio 2024.<br>Se asistió a la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 2023 con Caribemar realizada el 29 de julio de 2024. | 01-08-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío al área financiera la solicitud del Primer Desembolso.<br>Se actualizó el Informe Técnico del otrosí No. 1 para la modificación de la Cláusula Cuarta atendiendo las observaciones realizadas por la Coordinación Jurídica<br>Se realizó reunión con el OR para indicarle la necesidad de ajustar el cronograma modificando los tiempos para garantizar que las actividades 5 y 6 de la etapa 2 se ejecuten dentro de las vigencias presupuestales, manteniendo el tiempo de la Fase.<br>Se solicitó al OR realizar el reporte en la plataforma Avanzame los avances correspondientes al mes de abril y mayo. | 29-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se envió comunicación No. 2-2024-013578 solicitando el cumplimiento Actividades Anexo 2 – Cronograma.<br><br>Se envió comunicación No. 2-2024-016462 enviando el diseño de la Valla Informativa.<br><br>Se realizó el Informe Técnico para la modificación de la Cláusula Cuarta acorde a lo observado por el área financiera para el trámite ante GGC.<br><br>Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de interventoría , una vez se encontró conforme con las observaciones se le envío correo al OR dando cumplimiento.<br><br>Se proyectó y se envió al área financiera la solicitud del primer desembolso para su revisión y visto bueno. | 04-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |