INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7144414

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Internacional Náutico fluvial y portuario - Regional Bolívar
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	**7144414 DEL 2024**
OBJETO	Ejecutar la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para el proceso que tiene como objeto Contratar los estudios y diseños para construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14/12/2024
FECHA DE INICIO	20/01/2025
PLAZO INICIAL	150
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**31/05/2025**
CONTRATISTA	**HYDRAULIKOS**
CC o NIT	901564369
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**HERNAN DE JESUS MEZA PERNETT**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	901564369
LUGAR DE EJECUCIÓN	**Cartagena**
VALOR INICIAL	$ 21.585.000
FORMA DE PAGO	**Un solo pago**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**10824**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**154024**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 21.585.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**29/06/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	$ 21.585.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 21.585.000

SUPERVISOR DEL CONTRATO	MARIO ALBERTO LOZANO BARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA
MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.19032773	CO1.CTRMOD.19032773 Modificar el contrato En el plazo de ejecución del contrato por el termino de 30 días calendarios hasta el 29 de junio de 2025, con el fin de continuar ejerciendo la interventoría técnica, contable
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	**154024**
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	**154024**
SUSPENSIÓN	**No Aplica**
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	**No Aplica**

NOTA INTERNA. La parte de la tabla resaltada en color gris puede ser ajustada según la ejecución que haya tenido el contrato. En caso de que se hayan suscrito varias modificaciones se deben relacionar cada una de ellas.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **7042073 DEL 2024** el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para el proceso que tiene como objeto Contratar los estudios y diseños para construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o	SI	Entrega del informe de interventoría para los estudios y diseños de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos

disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente.		

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

NOTA INTERNA. Se deben señalar las garantías tal y como aparecen en el contrato.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	CSC-100050769		
CERTIFICADO O ANEXO	POL_88_10_100050769_1.pdf		
FECHA EXPEDICIÓN	15/05/2025		
FECHA APROBACIÓN	23/05/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	17/12/2024	30/11/2025	$2.158.500 COP
Salarios y prestaciones sociales	17/12/2024	30/07/2028	$1.079.250 COP
Calidad del servicio	21/11/2024	30/11/2025	$4.317.000 COP

NOTA INTERNA. Esta información se debe diligenciar respecto del último modificatorio suscrito y que haya obligado al contratista a generar un anexo a las pólizas.

3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista HYDRALICOS ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato 7144414 DEL 2025, por valor total $ 21.585.000

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3.4 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** **PERIODO SALUD 2025-06** **PERIODO PENSIONES 2025-05**	**Planilla nro 9487342072 del 05/06/2025**

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 28/11/2024)

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció liquidarlo por mutuo acuerdo

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

No aplica

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 21.585.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 21.585.000
Valor ejecutado	$ 0,00
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$ 21.585.000
Valor a liberar	$ 0,00

Para constancia se firma 2 de Julio del 2025.

Mario Alberto Lozano Barrera

Mario Alberto Lozano Barrera

Supervisor del contrato

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: ▪ No cumplió, ▪ Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: ▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, ▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN, ▪ VALOR BRUTO VALOR, ▪ DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago