INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7144414 DEL 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Internacional Náutico fluvial y portuario - Regional Bolívar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/12/2024
OBJETO	Ejecutar la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para el proceso que tiene como objeto Contratar los estudios y diseños para construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente.
CONTRATISTA	**HYDRAULIKOS**
CC o NIT	901564369
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cartagena, Bolívar
FECHA DE INICIO	20/01/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	150 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.585.000
PRÓRROGA NRO.	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN	**30/05/2025**
ADICIÓN NRO. 1	12/05/2025 (60 dias)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 21.585.000
FORMA DE PAGO	**UN SOLO PAGO**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	N/A
PERIODO DEL INFORME	12/05/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para el proceso que tiene como objeto Contratar los estudios y diseños para construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente.	Prestar el servicio en la Ejecución de la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para el proceso que tiene como objeto Contratar los estudios y diseños para construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente.	Entrega del informe de interventoria para los estudios y diseños de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El proveedor aporto declaración juramentada expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que cuenta con concepto sanitario vigente (no superior a un año) expedido por autoridad competente y equipo debidamente capacitado.

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

A solicitud del supervisor del contrato, el cual se encuentra en ejecución, se procede a solicitar la prórroga de este debido a que los tiempos para entrega de los resultados de laboratorio son de 41 días hábiles y dichas muestras no se pueden tomar sin personal en las instalaciones; **Por lo anterior solicito extender por 60 dias más, el presente contrato de interventoría**

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	280122527		
CERTIFICADO O ANEXO	**0**		
FECHA EXPEDICIÓN	17/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	17/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	17/12/2024	30/09/2025	$2.158.500 COP
Salarios y prestaciones sociales	17/12/2024	26/05/2028	$1.079.250 COP
Calidad del servicio	21/11/2024	30/09/2025	$4.317.000 COP

4.2 Multas y sanciones

N/A

4.3 Solicitud de modificación

4.3.1 Solicitud Adición Al Contrato 7144414 De 2024

A solicitud del supervisor del contrato, el cual se encuentra en ejecución, se procede a realizar adición en tiempo por 30 dias, correspondiente a la realización de estas actividades relacionadas con la interventoría

- Toma de muestras
- Entrega de Resultados de las tomas de muestras
- Entrega definitiva de los estudios y diseños de la PTAR

El tiempo de ejecución actual del contrato es de 150 dias y con la adición quedaría en 210 dias

La fecha actual del vencimiento del contrato es el 30/05/2025

5. CERTIFICACIÓN

N/A

6. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma 12 de Mayo del 2025.

Mario Alberto Lozano Barrera

Mario Alberto Lozano Barrera
Supervisor del contrato