| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-1362-2024 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 04-07-2025 | **Periodo Informe** | 24-03-2025 - 04/07-2025 |
| **Departament** | Caquetá | **Municipio** | | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | 68 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Andres Mauricio Ruiz Molano | **Apoyo Jurídico** | Kelly Michelle Orozco | **Supervisor** | VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | Fiduciaria de Occidente S.A. | **Encargo Fiduciario** | | | | | |

**Objeto del Contrato**

CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL 29 VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

**Alcance del Contrato**

EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM)

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 2.800.262.620 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 2.800.262.620 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 2.800.262.620 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 2.800.262.620 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 61-44-10105743 | $ 700.065.655 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de** | 24-01-2025 | **Fecha acta de** | 24-01-2025 | **Fecha de terminación de** | 23-02-2027 |

| suscripción | | inicio | | administración de recursos o terminación de instalación | |
|---|---|---|---|---|---|

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del encargo fiduciario | 24-01-2025 | 02-02-2025 | %0,83 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría | 24-01-2025 | 12-02-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda. | 12-02-2025 | 26-02-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 26-02-2025 | 12-03-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. | 12-03-2025 | 26-03-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliego de contratación de Obra | 24-01-2025 | 12-02-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro | 12-02-2025 | 26-02-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro | 26-02-2025 | 12-03-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 12-03-2025 | 31-03-2025 | %0,89 | %0 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 31-03-2025 | 16-04-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 16-04-2025 | 05-05-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 16-04-2025 | 05-05-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | 16-04-2025 | 05-05-2025 | %0,83 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | 16-04-2025 | 05-05-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 16-04-2025 | 05-05-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 16-04-2025 | 30-04-2025 | %0,83 | %100 |
| Etapa 1 | Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría | 30-04-2025 | 14-05-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 14-05-2025 | 23-05-2025 | %0,83 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 30% | 24-05-2025 | 20-09-2025 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 20-09-2025 | 07-01-2026 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 80% | 07-01-2026 | 26-04-2026 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de obras | 26-04-2026 | 24-06-2026 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según | 24-06-2026 | 23-07-2026 | %10 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| | corresponda. | | | | |
| Etapa 3 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 24-07-2026 | 01-09-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de liquidación Contrato de Interventoria | 01-09-2026 | 29-09-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 29-09-2026 | 27-12-2027 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. | 27-12-2027 | 25-01-2027 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación | 25-01-2027 | 23-02-2027 | %3 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 23-02-2047 | **Fecha para liquidación contrato** | 22-08-2047 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde**<br>**Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %18,75 | **Avance contrato real** | %2,49 | **Retraso contrato** | %16,26 |
| **Avance obra proyectado** | %-179 | **Avance de obra real** | % | **Retraso obra** | % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 24-01-2025 - 22-02-2025 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | EL contratista ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las actividades relacionadas con la suscripción del Contrato del Encargo Fiduciario con la entidad financiera BANCO DE OCCIDENTE S.A. De igual manera informa los siguientes documentos requeridos de acuerdo con los pliegos contractuales:<br>- Consulta previa | **Acciones a realizar – último informe** | Se solicita remitir mediante comunicacion oficial (radicacion ARGO) la documentacion relacionada con la suscripcion de los contratos de obra e interventoria y demas items en cumplimiento de lo informado en el cronograma :<br>Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de contratos |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante Resolución No. ST-0849 del 18 de julio de 2024, donde señala que NO PROCEDE la consulta previa para la zona objeto del contrato. - Certificación de la entidad territorial de San José del Fragua, de que el proyecto NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE ALTO RIESGO, expedida el 03 de abril de 2024. - EL contratista ELECTROCAQUETA SA ESP manifiesta no tener observaciones a los diseños, especificaciones y presupuestos remitidos por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA mediante correo electrónico el día 28 de enero de 2025 . (Dic-2024-Ene-202 | | |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 14.001.313.099 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | 1 | Primer desembolso recursos 2024 | $ 7.000.656.550 | Grabado |
| 18-06-2025 | 2 | Segundo desembolso recursos 2025 | $ 2.062.204.980 | Grabado |
| 14-10-2025 | 3 | Tercer desembolso recursos 2025 | $ 2.138.188.950 | Grabado |
| 12-05-2026 | 4 | Cuarto desembolso recursos 2026 | $ 1.104.908.252 | Grabado |
| 10-11-2026 | 5 | Quinto desembolso recursos 2026 | $ 1.695.354.367 | Grabado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 0 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|

**Novedades**

| Tipo de Novedad | Descripción | Fecha | Valor | Entidad que Investiga | Documento Tipo |
|---|---|---|---|---|---|