Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1192-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	21-03-2025 - 04 -07-2025
Departamento	Guaviare	**Municipio**	, San José del Guaviare	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	62	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	Lina Julieth Bernal Niampira		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I-CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 –Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 –Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 –Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	$ 9.686.420.419	29-01-2024	28-12-2027	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CUMPLIMIENTO	$ 2.421.605.104	29-01-2024	28-12-2028	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 2.421.605.105	29-01-2024	28-12-2026	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	26-02-2024	**Fecha acta de inicio**	26-02-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	16-01-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	26-02-2024	25-03-2024	%4	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.	25-03-2024	09-04-2024	%4	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	26-02-2024	05-03-2024	%4	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría	05-03-2024	12-03-2024	%4	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	12-03-2024	18-03-2024	%3,57	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	19-03-2024	26-03-2024	%4	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	27-03-2024	31-03-2024	%4	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación	01-04-2024	01-05-2024	%4	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	01-04-2024	01-05-2024	%4	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-02-2024	02-03-2024	%4	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de obra	01-05-2024	09-05-2024	%4	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	10-05-2024	17-05-2024	%4	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10-05-2024	19-05-2024	%4	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	19-05-2024	24-05-2024	%4	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	25-05-2024	04-06-2024	%4	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	05-06-2024	13-06-2024	%4	%100
Etapa 2	Avance de obra del 30%	14-06-2024	12-10-2024	%4	%99,99
Etapa 2	Avance de obra del 60%	13-10-2024	31-01-2025	%4	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	01-02-2025	04-05-2025	%4	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	05-05-2025	20-05-2025	%4	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	21-05-2025	20-07-2025	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor	21-07-2025	20-08-2025	%4	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	21-08-2025	20-10-2025	%4	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	21-10-2025	20-12-2025	%4	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	21-12-2025	16-01-2026	%4,43	%0

Fecha de terminación del contrato	25-02-2044	**Fecha para liquidación contrato**	23-08-2044	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%81,54	**Avance contrato real**	%67,57	**Retraso contrato**	%13,97
Avance obra proyectado	%-9	**Avance de obra real**	%64,25	**Retraso obra**	%-73,25

Ultimo informe Constratista	21-01-2025 - 19-02-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Enero y los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas, se procede con la aprobación del presente informe	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 48.432.102.097	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
04-03-2024	1	Primer desembolso 50% vigencia 2023	$ 24.216.051.049	Grabado
04-04-2024	2	Segundo desembolso 10% vigencia 2024	$ 4.843.210.210	Grabado
06-05-2024	3	Tercer desembolso 20% vigencia 2024	$ 9.686.420.419	Grabado
03-06-2024	4	Cuarto desembolso 15% vigencia 2025	$ 7.264.815.315	Grabado
05-07-2024	5	Quinto desembolso 5% vigencia 2025	$ 2.421.605.104	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
el dia 06 de junio de 2025 se remite comunicacion con rad : 2-2025-020415 a ENERGUAVIARE SA ESP dando respuesta a Respuesta comunicaciones No. 1-2025-014276 y 1-2025-023681 informando la no objecion a la solictud de cambio de items informados en el contrato de obra derivado. El dia 17 de junio de 2025 se realiza reunion virtual entre MME y ENERGUAVIARE ante la necesidad de ajustar el cronograma del contrato FAER ante las dificultades de finalizacion de los contratos de obra del contratista	04-07-2025		Alarma Apagada	Respuesta comunicaciones No. 1-2025-014276 y 1-2025-023681. Contrato FAER-1192 de 2023	CONCEPTO TÉCNICO
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se dio trámite al tercer desembolso del contrato, previo cumplimiento y verificación del avance de obra del 60%.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, la cual se encuentra en revisión de los soportes remitidos para el cumplimiento del hito de este desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes diciembre de 2024 y enero de 2025 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el presente mes de Diciembre, se recibió solicitud para autorización de pago de la 2da remuneración. El contrato se encuentra con un avance de obra del 42% de acuerdo a informe de obra y certificado de interventoría enviado.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el mes de Noviembre se dio trámite al segundo desembolso del contrato, previo cumplimiento y verificación del Avance de obra del 30%	03-12-2024	30-11-2024	Alarma Apagada	Informe 2do desembolso	INFORME DESEMBOLSO O PAGO
Para el mes de agosto se tiene por parte del contratista de obra el 100% del replanteo. A este contrato se le realizará modificación para aclaración del tema de las vigencias.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el mes de julio se realizó la aprobación de la primera remuneración, se encuentra pendiente por parte del operador el cargue del primer informe de ejecución, para lo cual se realizó capacitación de la plataforma, sin embargo, el operador manifiesta inconvenientes con el cargue de documentos, por lo cual se le ha dado plazo hasta el 3 de agosto.	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato se encuentra en perfeccionamiento de contratos de obra e interventoría. En el mes de mayo se tramitó el primer desembolso del contrato.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**