Outlook

## ** CORREO SOSPECHOSO MALWARE**REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO FAER GGC 1192-2023

**Desde** DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>
**Fecha** Jue 3/07/2025 14:01
**Para** Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>

2 archivos adjuntos (13 MB)
OFICIO DE RESPUESTA INTERVENTORIA.pdf; REPROGRAMACION FAER.pdf;

San José del Guaviare, 03 de julio del 2025

Señores
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

Ingeniero
**ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO**
Apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Referencia: Contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Asunto: **REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO EN REFERENCIA**

Cordial saludo;

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula Tercera del contrato interadministrativo FAER 1192 de 2023, que informa:
(…)
*Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el Interventor, el OPERADOR DE RED, y la supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, el MINISTERIO A través de la Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento.*

me permito respetuosamente solicitar, un ajuste a los tiempos establecidos en las siguientes actividades, correspondientes a la Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2 y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3 así:

Cronograma inicial aprobado

| CRONOGRAMA | |
|---|---|
| CONTRATO FAER | |
| PROYECTO | REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META** | | | | |
| **OPERADOR DE RED:** | | **ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.** | | | |
| **FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN** | | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | | | | **20 AÑOS** | |
| **FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)** | | | | **26/02/2024** | |
| **PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN** | | | | **23 MESES** | |
| **Ítem** | **Actividad** | **Duración (días)** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACION** | **DOCUMENTOS SOPORTE** |
| **a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 5 MESES** | | | | | |
| 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 28 | 26/02/2024 | 25/03/2024 | Entrega Contrato Encargo Fiduciario |
| 2 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 15 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | Acto de gerencia de incorporación |
| 3 | Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría | 8 | 26/02/2024 | 05/03/2024 | Solicitud de bienes y servicios |
| 4 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda. | 7 | 05/03/2024 | 12/03/2024 | Acto de gerencia de apertura del proceso |
| 5 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 6 | 12/03/2024 | 18/03/2024 | Acto de gerencia de adjudicación del proceso |
| 6 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. | 7 | 19/03/2024 | 26/03/2024 | Minuta del contrato |
| 7 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 4 | 27/03/2024 | 31/03/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA |
| 8 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 30 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Acta de socializacion |
| | Realizar verificación de la | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | localización prevista del proyecto en el campo | 30 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Actas |
| 10 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | No aplica | | | |
| 11 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | No aplica | | | Certificación |
| 12 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | No aplica | | | Certificación |
| 13 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 5 | 26/02/2024 | 02/03/2024 | Certificación |
| 14 | Elaboración de pliego de contratación de Obra | 8 | 01/05/2024 | 09/05/2024 | Solicitud de bienes y servicios |
| 15 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigidoporel MINISTERIO. | 7 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIAMINMINAS |

| b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 12 MESES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 9 | 10/05/2024 | 19/05/2024 | Acto de gerencia de apertura del proceso |
| 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 5 | 19/05/2024 | 24/05/2024 | Acto de gerencia de adjudicación del proceso |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 10 | 25/05/2024 | 04/06/2024 | Minuta del contrato |
| 4 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría. | 8 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS |
| 5 | Avance de obra del 30% | 120 | 14/06/2024 | 12/10/2024 | Acta de avance, Informe de Interventoría |
| 6 | Avance de obra del 60% | 110 | 13/10/2024 | 31/01/2025 | Acta de avance, Informe de Interventoría |
| 7 | Avance de obra del 80% | 92 | 01/02/2025 | 04/05/2025 | Acta de avance, Informe de Interventoría |
| 8 | Acta de recibo de obras | 15 | 05/05/2025 | 20/05/2025 | Acta de recibo final. |
| 9 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 60 | 21/05/2025 | 20/07/2025 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación |
| c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 6 MESES | | | | | |
| 1 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 30 | 21/07/2025 | 20/08/2025 | Actas |
| 2 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 60 | 21/08/2025 | 20/10/2025 | Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios |
| 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato. | 60 | 21/10/2025 | 20/12/2025 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación. | 26 | 21/12/2025 | 16/01/2026 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos |

Cronograma con ajuste propuesto:

| CRONOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO FAER | | | | | |
| PROYECTO | REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META | | | | |
| OPERADOR DE RED: | | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | | | |
| FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | | | | 20 AÑOS | |
| FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio) | | | | 26/02/2024 | |
| PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | | | | 23 MESES | |
| Ítem | Actividad | Duración (días) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | DOCUMENTOS SOPORTE |
| a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 5 MESES | | | | | |
| 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 28 | 26/02/2024 | 25/03/2024 | Entrega Contrato Encargo Fiduciario |
| 2 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 15 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | Acto de gerencia de incorporación |
| 3 | Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría | 8 | 26/02/2024 | 05/03/2024 | Solicitud de bienes y servicios |
| 4 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda. | 7 | 05/03/2024 | 12/03/2024 | Acto de gerencia de apertura del proceso |
| 5 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 6 | 12/03/2024 | 18/03/2024 | Acto de gerencia de adjudicación del proceso |
| | Suscripción del Contrato de Interventoría y | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | suscripción del acta de inicio. | 7 | 19/03/2024 | 26/03/2024 | Minuta del contrato |
| 7 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 4 | 27/03/2024 | 31/03/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA |
| 8 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 30 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Acta de socializacion |
| 9 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 30 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Actas |
| 10 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | No aplica | | | |
| 11 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | No aplica | | | Certificación |
| 12 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | No aplica | | | Certificación |
| 13 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 5 | 26/02/2024 | 02/03/2024 | Certificación |
| 14 | Elaboración de pliego de contratación de Obra | 8 | 01/05/2024 | 09/05/2024 | Solicitud de bienes y servicios |
| | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigidoporel MINISTERIO. | 7 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIAMINMINAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 17.9 MESES | | | | | |
| 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 9 | 10/05/2024 | 19/05/2024 | Acto de gerencia de apertura del proceso |
| 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 5 | 19/05/2024 | 24/05/2024 | Acto de gerencia de adjudicación del proceso |
| 3 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 10 | 25/05/2024 | 04/06/2024 | Minuta del contrato |
| 4 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría. | 8 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS |
| 5 | Avance de obra del 30% | 120 | 14/06/2024 | 12/10/2024 | Acta de avance, Informe de Interventoría |
| 6 | Avance de obra del 60% | 110 | 13/10/2024 | 31/01/2025 | Acta de avance, Informe de Interventoría |
| 7 | Avance de obra del 80% | 92 | 01/02/2025 | 04/05/2025 | Acta de avance, Informe de Interventoría |
| 8 | Acta de recibo de obras | 15 | 05/05/2025 | 20/05/2025 | Acta de recibo final. |
| 9 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 163 | 21/05/2025 | 31/10/2025 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación |
| c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 2.8 MESES | | | | | |
| 1 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 20 | 01/11/2025 | 21/11/2025 | Actas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 20 | 22/11/2025 | 12/12/2025 | Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios |
| 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato. | 20 | 13/12/2025 | 02/01/2026 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos. |
| 4 | Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación. | 20 | 13/12/2025 | 02/01/2026 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos |

Se anexa comunicación CIM 137/2025 de fecha 02 de julio 2025 de la interventoría 240-2024 aprobando la presente solicitud de ajuste de los plazos de las actividades de las etapas 2 y 3 asociadas a las siguientes etapas del cronograma del contrato FAER GGC 1192-2023:

- Etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de Obra.
- Etapa 3 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura.

Esta solicitud no afecta el plazo global de la fase, ni el del contrato FAER GGC 1192 2020, y obedece a dificultades debidamente sustentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría del contrato, las cuales motivaron la necesidad de prórroga de ejecución de actividades del contrato derivado de obra No 233 -2024 entre ENERGUAVIARE SA ESP y el Consorcio Moderno 2024 por cuatro (4) meses.

El contratista Consorcio Moderno 2024 encargado de la ejecución de la obra asociada al FAER GGC 1192 2020, ejecutado bajo el contrato de Obra No 233 -2024 solicitó prórroga del contrato de obra por el término adicional de 4 meses de ejecución, con base en argumentos ocurridos en el plazo de ejecución del contrato, los cuales fueron verificados y avalados mediante oficio CIM 124/2025 por parte del Consorcio Intermodernizacion en su condición de interventor del contrato, justificado en las siguientes circunstancias:

- Retraso en el giro del anticipo para la compra de reconectadores
- Dificultades logísticas en el envío de los reconectadores desde los puertos Ningbo y Shangai (China).
- Condiciones climáticas adversas

Para mayor claridad se remite Acta de modificación Nro 2, y los oficios CIM 124/2025 del Consorcio Inter Modernización y OFIC-C-M- 193 del Consorcio Moderno 2024 donde se exponen las justificaciones y necesidad de ajuste del cronograma:

Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente;

**ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO**
Gerente ENERGUAVIARE S.A E.S.P

11. PRORROGA CONTRATO N° 233 DE 2025 - ACTA 2.pdf