DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-615-L03-20	**Etapa Contrato AOM**	En ejecución	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	01/01/2025 30/06/2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-603-L01-20	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Departamento**	CAQUETÁ		
Municipio	San Vicente del Caguan			**Contratista**	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	CONSORCIO SOLAR FAZNI 2020			**Fiducia**	N/A			**Encargo Fiduciario**	N/A

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Diana Marcela Simijaca Ibarra	**Supervisor**	Nelson Mauricio Rey Peña

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ .

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, EL CONTRATISTA debera ejecutar las actividades previas a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
Cumplimiento - Construcción	3002869	$ 2,871,896,771.00		26-12-2025	LA PREVISORA
Responsabilidad Civil - Construcción	1007103	$ 717,974,192.80		26-12-2025	LA PREVISORA

Fecha de suscripción Contrato AOM	08-11-2024		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	08-11-2024	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	PTE		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	08-11-2024	
Fecha de terminación del contrato AOM	08-11-2034	**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	
Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	763	**Fecha acta energización de usuarios**	08-11-2024
Avance contrato AOM	6.52%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución, Informe AOM Contratista	**Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM**
AOM en Ejecución, Suscripción de polizas de AOM	**Pendiente presentación de polizas de AOM**
Inventario en formato MME	**Seguimiento, En pruebas para cargue y envio a SAF por la plataforma AVANZAME**
AOM en Ejecución, Acta de Terminación de la etapa de instalación	Seguimiento al estado del tramite

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Pendiente presentacion de las polizas de AOM - revisión solicitud de contratista	02/12/2024	SI	Polizas AOM 1. Cumplimiento 2. Todo riesgo y daño material 3. Responsabilidad civil extracontactual	Poliza
Pendiente presentacion Informe de AOM	02/12/2024	SI	Informe de AOM	Informe
Seguimiento pruebas cargue AVANZAME para remisión de inventarios a la SAF	02/12/2024	SI	Inventario UCC	Inventario

Firma

ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ
Ingeniero Electricista
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía