DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-816-L09-19	**Etapa Contrato AOM**	En ejecución	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	01/01/2025 30/06/2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-816-L09-19	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER

Municipio	El Carmen	**Contratista**	CENS S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	CONSORCIO INTER-FAZNI E&P 2020	**Fiducia**	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	CENS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	Nelson Mauricio Rey Peña

Objeto del Contrato AOM

Contrato Interadministrativo para la ejecución, por parte del Contratista, de la ampliación de la .cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante .la instalación de soluciones solares fotovoltaicas según el proyecto INSTALACIÓN DE SOLUCIONES .ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA 282 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO .DE NORTE DE SANTANDER del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No .Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye, pero no se limita a la realización de las obligaciones .indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración, Operación y Mantenimiento y .Devolución de la Infraestructura.

Alcance del Contrato AOM

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA 282 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
Cumplimiento - Construcción	63718	$ 1,037,156,209.62			Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A.
Responsabilidad Civil - Construcción	47352	$ 259,289,052.40			Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A.

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	07-07-2023	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	07-07-2023

Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes	10	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	282	**Fecha acta energización de usuarios**	07-07-2023


Avance contrato AOM	PTE	**Ultimo informe Contratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución, Pendiente Acta de Terminación de la etapa de instalación para cumplir el requisito contractual	**Seguimiento al estado del tramite**
AOM en Ejecución, Suscripción de polizas de AOM	**Seguimiento al estado del tramite Acta de Terminación de la etapa de instalación para cumplir el requisito contractual**
Inventario en formato MME	**Seguimiento, Inventario en formato MME, se estan realizando pruebas de cargue de inventario AVANZAME-NEON para envio a SAF**
Informe estado del AOM	**Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Seguimiento Acta de Terminación de la etapa de instalación para cumplir el requisito contractual	03/09/2024	SI	Acta de Terminación de la etapa de instalación	Acta
Seguimiento pruebas cargue AVANZAME-NEON para remisión de inventarios	03/09/2024	SI	Inventario UCC	Inventario

Firma	
	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ Ingeniero Electricista Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía