DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	NO	**Etapa Contrato AOM**	N/A	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	ago-24

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GSA-049-07	**Etapa Contrato**	N/A	**Departamento**	Antioquia Y Chocó
Municipio	Vigía del Fuerte Y Bajo Baudó			**Contratista**	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1
Interventor	Iván Bacca Valencia - Vigía del Fuerte GPI LTDA - Bajo Baudó	**Fiducia**				**Encargo Fiduciario**	GSA-049-07

CONTRATO DE AOM

Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Piedad Maritza Prieto Vargas	**Supervisor**	María Victoria Ramírez Martínez

Objeto del Contrato AOM

Administración general y asistencia técnica para la Interventoria Técnica en la ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI, por parte de CEDENAR, asignados a los proyectos de inverslón en nueva infraestructura eléctrica, reposición o rehabilitación de la existente por parte del Comité de Administración del FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, CEOENAR debe prestar la asistencia técnica necesaria, contratar la interventoria técnica y realizar la administración de los recursos del proyecto de acuerdo con los documentos preparados por las entidades proponentes para la presentación de los proyectos al CAFAZNI.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	27-08-2007		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	31-12-2009	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	31-12-2009		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	31-12-2009	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	
Número de otrosíes	5	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTROSI No 1	17-12-2007	Modificar la CLAUSULA QUINTA: PLAZO, La duración del presente Contrato es desde fa suscnpción del mismo, hasta el 30 de julio de 2008
OTROSI No 2	29-07-2008	Modificar la CLAUSULA QUINTA: PLAZO, La duración del presente Contrato es desde la suscripción del mismo. hasta el 31 de diciembre de 2008,
OTROSI No 3	30-12-2008	Modificar la CLAUSULA QUINTA: PLAZO, La duración del presente Contrato es desde la suscripción del mismo, hasta el 30 de junio de 2009
OTROSI No 4	30-08-2009	Modificar la CLAUSULA QUINTA: PLAZO, La duración del presente Contrato es desde la suscripción del mismo. hasta el 30 de septiembre de 2009
OTROSI No 5	30-09-2009	Modificar la CLAUSULA QUINTA : PLAZO, La duración del presente Contrato es desde la suscripción del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2009

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	31-12-2009
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realizo la entrega para La Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura construida en VIGIA DEL FUERTE a Empresa Municipal de Servicios Públicos de Vigía del Fuerte- Annoquta (EMSPUVIF)	04/07/2025	SI	Contrato AOM	Contrato AOM
Se realizo la entrega para La Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura construida en BAJO BAUDO a Empresa de Energía Eléctrica de Pizarro S.A. E.S P. (ELECTROBAUDO)	04/07/2025	SI	Contrato AOM	Contrato AOM

Firma

