DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	GSA-052-06	**Etapa Contrato AOM**	AOM sin contrato	**Fecha Informe**	04-07-2025	**Periodo Informe**	01/01/2025 30/06/2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GSA-052-06	**Etapa Contrato**	AOM sin contrato	**Departamento**	AMAZONAS		
Municipio	Leticia			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	6
Interventor		**Fiducia**				**Encargo Fiduciario**			

CONTRATO DE AOM

Contratista		**Apoyo técnico**		**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Administración general de los recursos y asistencia técnica de la ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI, por parte de GENSA asignados a los proyectos relacionados en el Anexo 1.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, GENSA debe prestar la asistencia técnica necesaria, contratar el replanteo, el suministro de materiales y equipos, la ejecución de las obras, la interventoría técnica y realizar la administración de los recursos del proyecto de acuerdo con los documentos preparados por las entidades proponentes para la presentación de los proyectos al CAFAZNI.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	
Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**	**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe


Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-052-06 requiere suscribir contrato de AOM		Si		
La minuta del contrato FAZNI-GSA-052-06 NO incorpora la actividad de AOM		No		

El contrato no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017. se solicitó en 2023 bajo comunicado 2-2023-022649. Aún no hay respuesta.		Si		
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME		Si		
Informe en proceso de verificación de inventario		Si		

Firma	
	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ Ingeniero Electricista Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía