**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato AOM** | FAZNI-GGC-632-L01-20 | **Etapa Contrato AOM** | En ejecución | **Fecha Informe** | 04-07-2025 | **Periodo Informe** | 01/01/2025 30/06/2025 |

**CONTRATO DE EJECUCION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | FAZNI-GGC-632-L01-20 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Departamento** | PUTUMAYO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | Mocoa | **Contratista** | CEDENAR S.A. E.S.P. | **Número de proyectos** | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Interventor** | UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS DEL PUTUMAYO | **Fiducia** | N/A | **Encargo Fiduciario** | N/A |

**CONTRATO DE AOM**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | CEDENAR S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Alexandra Hernandez | **Apoyo Jurídico** | Saul Ricardo Archila Contreras | **Supervisor** | Simón García Orrego |

**Objeto del Contrato AOM**

Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

**Alcance del Contrato AOM**

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 3000661 | $ 1,744,765,680.00 | PTE Aprobacion | 01-10-2026 | LA PREVISORA |
| Responsabilidad Civil | 1004986 | $ 464,000,000.00 | PTE Aprobacion | 01-07-2023 | LA PREVISORA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción Contrato AOM** | 23-06-2023 | **Fecha acta de inicio Contrato AOM** | 23-06-2023 |
| **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | PTE | **Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM** | 23-06-2023 |
| **Fecha de terminación del contrato AOM** | 23-06-2033 | **Fecha para liquidación contrato AOM** | 21-10-2033 |
| **Termino legal para liquidación AOM** | 20-12-2033 | | |
| **Número de otrosíes** | 12 | **Suspendido** | SI |
| **Desde** | 29-08-2022 | | |
| **Hasta** | 09-09-2022 | | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

| Consecutivo | Fecha de modificación | Objeto/detalle |
|---|---|---|
| | | |
| | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de usuarios energizados** | 151 | **Fecha acta energización de usuarios** | 23-06-2023 |
| **Avance contrato AOM** | 20.31% | **Ultimo informe Constratista** | 03-01-2024 |

| Conclusiones Evaluación Técnica - último informe | Acciones a realizar ultimo informe |
|---|---|
| **AOM en Ejecución, Informe AOM Contratista** | **Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM** |
| **AOM en Ejecución, Suscripción de polizas de AOM** | **Pendiente presentación de polizas de AOM - En revisión por el equipo jurídico solicitud de CEDENAR de modificación contractual** |
| **Inventario en formato MME** | **Seguimiento, En pruebas para cargue y envio a SAF por la plataforma AVANZAME** |
| AOM en Ejecución, Acta de Terminación de la etapa de instalación | Seguimiento al estado del tramite |
| AOM en Ejecución, Cesion Etapa AOM | Pte revisión de modificación contractual solicitada por CEDENAR |

| Lista de Reuniones | |
|---|---|
| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
| 0 | 1 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Requiere seguimiento | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|
| Pendiente presentacion de las polizas de AOM - revisión solicitud de contratista | 30/05/2024 | SI | Polizas AOM<br>1. Cumplimiento<br>2. Todo riesgo y daño material<br>3. Responsabilidad civil extracontactual | Poliza |
| Pendiente presentacion Informe de AOM | 30/05/2024 | SI | Informe de AOM | Informe |
| Seguimiento pruebas cargue AVANZAME para remisión de inventarios a la SAF | 06/11/2024 | SI | Inventario UCC | Inventario |

| | |
|---|---|
| **Firma** | <br>ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ<br>Ingeniero Electricista<br>Dirección de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |