Fecha 2025-06-23 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación - Brigada Reacción Espacio Publico Grupo 2

CONTRATO No. IDU-2419-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal, Steven Acuna Espinosa - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulande - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	43.43%
% EJECUTADO	30.04%
% VARIACIÓN	-13.39%

ESTADO DEL CONTRATO

Último informe mensual aprobado 1 oficio STCSV-202538600490411 informe 2 observado, informe 3 en revisión

Informes semanales 22, aprobado 10 en revision 12

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO GEOARQUI	**Contratista**	CONSORCIO CONSULTORES PSG
Contrato No.	IDU-2408-2024	**Contrato No.**	IDU-2419-2024
Valor Inicial	$ 9.192.131.471,00	**Valor Inicial**	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 9.192.131.471,00	**Total Contrato**	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 2.991.212.742,00	**Valor Pagado**	$ 149.096.847,00
Plazo Inicial	240 días	**Plazo Inicial**	240 días
Plazo Actualizado	240 días	**Plazo Actualizado**	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-23	**Fecha de Iniciación**	2025-01-23
Fecha de Terminación Actual	2025-09-22	**Fecha de Terminación Actual**	2025-09-22
No. Empleos generados	28	**No. Empleos generados**	18

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTORES PSG
Contrato No.	IDU-2419-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 149.096.847,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-23
Fecha de Terminación Actual	2025-09-22

No. Empleos generados	18

OBSERVACIONES -

NOVEDADES