Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4		
FECHA DEL ACTA	04 DE JULIO DE 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No. 199 - 14/11/2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 4		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024	
	C.C/ NIT	901.886.845-7	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SANDRA INÉS LANDAZÁBAL	
	C.C	63.488.315	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	63.337.510	
INTERVENTOR	NOMBRE	SECOB SAS	
	C.C/ NIT	900.115.339-0	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$619.597.399,00	APORTE MUNICIPIO	$619.597.399,00
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONADO	$309.798.699,50	APORTE MUNICIPIO	$309.798.699,50
		APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A		
CDP	NÚMERO:	5820,0582	
	FECHA:	06/08/2024,21/01/2025	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2781	
	FECHA:	28/02/2025	
RP	NÚMERO:	11266,0341	
	FECHA:	15/11/2024,21/01/2025	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3574	
	FECHA:	11/03/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	09/12/2024	
	FECHA DE FIN:	08/02/2025	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	05/07/2025	
	Duración:	CUATRO(04) MESES Y VENTIOCHO(28) DÍAS	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
SUSPENSIÓN	01	DIECISÉIS (16) DÍAS	28/12/2024	12/01/2025
SUSPENSIÓN	02	CINCO(5)DÍAS	22/02/2025	26/02/2025
PRORROGA NO.1 A LA SUSPENSIÓN NO.2	01	DOCE(12)DÍAS	27/02/2025	10/03/2025
PRORROGA	01	CUARENTA Y TRES(43) DÍAS	12/03/2025	23/04/2025
SUSPENSIÓN	03	TRECE(13)DÍAS	23/04/2025	05/05/2025
PRORROGA NO.1 A LA SUSPENSIÓN NO.3	01	SIETE(7)DÍAS	06/05/2025	12/05/2025
PRORROGA NO.2 A LA SUSPENSIÓN NO.3	02	OHCO(8)DÍAS	13/05/2025	20/05/2025
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
ADICIONES	01	11/03/2025	$309.798.699,50	$929.396.098,50
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
REINICIO	01	13/01/2025	N/A	
REINICIO	02	11/03/2025	N/A	
REINICIO	03	21/05/2025		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	96-44-101193286	09/12/2024	25/11/2025	$185.879.219,60
	Pago de Salarios, prestaciones e Indemnizaciones	96-44-101193286	09/12/2024	25/06/2028	$92.939.609.80
	Estabilidad y calidad del servicio	96-44-101193286	23/04/2025	23/04/2030	$185.879.219.60
	Responsabilidad Civil Extracontractual	96-40-101068493	09/12/2024	20/05/2025	$569.400.000,00

FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS: 14/03/2025

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Que, el día 09 de diciembre de 2024 se inició la ejecución del Contrato antes identificado estableciéndose como fecha de terminación inicial para el día 31 de diciembre del 2024, sin embargo, el contrato ha tenido 2 prorrogas por lo que se encuentra vigente.

Que el día 02 de Julio del 2025 el contratista de obra CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024, genero comunicado enunciado como "SOLICITUD DE SUSPENSION No. 4 DEL CONTRATO No 199-2024- LOTE IV." a partir del 04 de julio del 2025 hasta el día 14 de julio del 2025, considerando que desde el día 20 de mayo del 2025 se han presentado condiciones climáticas desfavorables para el desarrollo de las actividades de mantenimiento presentadas desde el reinicio No 3 e inicio de la prórroga No 2 teniendo en cuenta que se ha presentado lluvias que han afectado aproximadamente un 34,88% del plazo de ejecución.

Que la interventoría el 02 de julio de 2025 presenta concepto de viabilidad de la suspensión de acuerdo al comunicado emitido por el contratista que el contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024 mediante oficio de fecha 02 de julio de 2025 "SOLICITUD DE SUSPENSION #4 DEL CONTRATO No 199-2024- LOTE IV", donde solicita una suspensión temporal del Contrato de obra No. 199 de 2024 desde el cuatro (4) de julio de 2025 hasta el catorce (14) de julio de 2025

Que el supervisor, una vez verificadas las situaciones presentadas por los contratista encuentra viable la solicitud y en consecuencia aprueba la suspensión del contrato de obra No 199 de 2024 desde el 04 de julio del 2025 hasta el día 14

de julio del 2025 teniendo en cuenta el pronóstico del IDEAM el cual manifiesta que van a cesar las lluvias en el departamento de Santander, el cual pertenece a la región Andina a mitad de julio del 2025

Consecuentemente con las anteriores consideraciones que sirven de motivación al presente acto, los intervinientes.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato, así:

PRIMERO: Suspender la ejecución del Contrato No 189 de 2024, por el término de ONCE (11) días calendario, contados a partir del día 04 de Julio de 2025 hasta el día 14 de julio de 2025 y/o hasta que los motivos que dieron origen a la suspensión sean superados.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución de este, el interventor y el contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este.

Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los cuatro (04) días del mes de Julio de 2025 con los que en ella intervinieron.

SANDRA INES LANDAZABAL
CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024
Contratista

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
SECOB S.A.S.
Interventor

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

Proyecto Aspectos Jurídicos: Abg. Cristian Fabian López Vega – CPS No.2108-2025
Contratista Oficina Alumbrado Publico

Proyecto Aspecto Técnicos: Ing. Javier Barajas Castro – CPS No. 995-205
Contratista Oficina Alumbrado Publico