CONTRATO:	2147 Interventoría y 2150 Obra de 2024
FECHA:	28 de octubre de 2024
HORA DE INICIO:	18:00 pm
HORA DE TERMINACIÓN:	19:40 pm
SITIO DE REUNIÓN:	Microsoft Teams

TEMAS TRATADOS:

Comité de obra No 3: Avances porcentual en los frentes de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Director de Interventoría, del contrato 2147, informa lo siguiente:

1. Estado de la presentación de los informes semanales y mensuales.
   La interventoría que, una vez revisados los informes semanales, se solicito al contratista de obra subsanar las observaciones notificada, de carácter urgente, ya que los informes deben cargarse al secop II (Subsanados y aprobados por la interventoría).

2. Se reportaron los avances porcentuales de obra:

Agua de Dios	xiomara	jaime mateus	?	70%
Neiva	nixon	eduardo sastoque	6 personas	50%
Garzón	Nixon	Eduardo sastoque	4 personas	25-30%
San Jose	Xiomara	Rodolfo	7 personas	30%
La palma	Arq. Chaparro	Henry Aguilar	4 personas	39,28%
Guateque	Ing. Leonardo y	Juan Gabriel, Henry	?	75,2%
StaRosa	Ing. Leonardo y	Juan Gabriel, Henry	5 perrsonas	36.54%
Filandia			3 personas	0%
Santo Domingo			3 personas	0%
NIVEL CENTRAL		Francisco	?	35%
Convención	?	?	4 personas	35%

La supervisión por parte del ING Bayardo Bustos junto con la interventoría, le solicita al contratista de obra, realizar el primer consolidado para el pago, de acuerdo a la clausula cuarta del contrato, ya que es evidente que, con los porcentajes relacionados, se supera el 30% para el primer pago estipulado.

La interventoría les informa y recuerda que los cortes de obra deben estar soportados por las memorias de medición.

Reunión finaliza siendo las 18:40 pm.

ACTIVIDADES PENDIENTES: COMPROMISOS.	**RESPONSABLE:**
1. Ponerse al dia en la presentación de los informes semanales acorde a las observaciones de la interventoría.	Obra SIU
2. Realizar memorias de las cantidades de obra por frente. REALIZAR MEDICION EN OBRA.	Obra SIU- Interventoria

ASISTENTES	**REPRESENTANTE DE:**	ASISTE
Ing. Bayardo Bustos Linares	Supervisor contrato Interventoría	
Arq. Luis Jaime Mateus	Director de Interventoría CONSORCIO REGIONES PRIA	
Arq. Sonia Constanza Peñaranda Gómez	Directora de Obra SOLUCIONES INTEGRALES UNION	