CONTRATO:	2147 Interventoría y 2150 Obra de 2024
FECHA:	12 de diciembre de 2024
HORA DE INICIO:	13:00 pm
HORA DE TERMINACIÓN:	14:08 pm
SITIO DE REUNIÓN:	Microsoft Teams

TEMAS TRATADOS:

Comité de obra No 7: Avances porcentual en los frentes de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Director de Interventoría, del contrato 2147, informa lo siguiente:

1. Se encuentran pendientes los Informes Semanales de Obra No. 10 corregido y No.11 No.12 y No.13 para entrega.

2. Se reportaron los avances porcentuales de obra:

	COMITÉ No. 8				
	Residente Interventoria	**obra**	**CUANTAS PERSONAS**	**CUANTO PORCENTAJE (DIC 4)**	**CUANTO PORCENTAJE (DIC 11)**
SUPERINTENDENCIA - NIVEL CENTRAL	Arq.Francisco	Arq. Jairo Andrés	6	98%	99%
AGUA DE DIOS	Jaimen ateus	lngAlejandro Guzman	5	99%	100%
LA PALMA	HénryAguilar	Lé-onardo Guzman	5	100%	100%
SANTA ROSA DE VITERBO	Henry Aguilar	Arq. Jairo Andrés	6	100%	100%
GUATEQUE	Hemy Agullar	Arq. Jairo Andrés	5	100%	100%
CONVENCION	Jhonatan TeUez	Arq. Xiomara Tovar	6	100%	100%
NEIVA	EduardoSastoque	Nixon Carreño	6	98%	100%
GARZON	Eduardo Sastoque	Nixon Carreño	4	98%	99%
SAN JOSE DEL GUAVIARE	Atq.Rodolfo	Arq.Xiomar Tovar	6	80%	88%
SANTO DOMINGO	ApoyoSantiago Franco	Arq. Jairo Andrés	3	75%	90%
FILANDIA	JessicaFemandaRodrtgue	Arq. Jairo Andrés	4	90%	99%
				94%	98%

Lo anterior evidencia un avance acumulado del proyecto, en su conjunto, superior al 98,00% el cual se sustentó con registro fotográfico de cada uno de los frentes presentados en el comité.

La supervisión, por parte del ING Bayardo Bustos, junto con la interventoría, le recuerda al contratista de obra, que conforme al avance de obra aprobado por la Interventoría y de acuerdo a la clausula cuarta del contrato, debe facturarse.

La Supervisión y la Interventoría le solicitan al contratista la entrega de los Informes Semanales No. 10 (corregido), Informe Semanal No. 11 y el Informe Semanal No. 12.

Se recomienda solucionar la terminación de obra en los frentes de Santo Domingo y Filandia donde falta carpintería en madera; San José del Guaviare se le recomienda al contratista del mantenimiento agilizar la terminación de obra ya que los inconvenientes de materiales ya se superaron.

Reunión finaliza siendo las 14:08 pm.

ACTIVIDADES PENDIENTES: COMPROMISOS.	**RESPONSABLE:**
1. Facturación correspondiente al 90% de avance de obra con sus soportes. 2. Entrega Informe Semanal No. 10 corregido, No.11 No.12 y No.13 y Entrega Informe Mensual No. 3.	Obra SIU

ASISTENTES	**REPRESENTANTE DE:**	**FIRMA**
Ing. Bayardo Bustos Linares	Supervisor contrato Interventoría	
Arq. Luis Jaime Mateus	Director de Interventoría CONSORCIO REGIONES PRIA	
Arq. Sonia Constanza Peñaranda Gómez	Directora de Obra SOLUCIONES INTEGRALES UNION	