ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM--FR-021** **Estado Vigente** **Versión 02**

ACTA №	**8**
FECHA	**06/12/2024**
SECRETARÍA	**Secretaria de Infraestructura**
PERIODO EVALUADO	**1 al 30 de noviembre 2024**
CONTRATO №	**Convenio Interadministrativo No. 2403110446**
OBJETO	**"Aunar Esfuerzos, Administrativos, Técnicos, Financieros Y Jurídicos Para Promover, Financiar Y Desarrollar Estudios, Diseños Y Proyectos Por El Sistema De Contribución De Valorización En La Ciudad De Manizales"**
CONTRATISTA	**INVAMA - Secretaria de Infraestructura Municipio de Manizales**
SUPERVISOR(ES)	**Johnatan Estik Barrios Robledo - Secretaria de Infraestructura Municipio de Manizales** **Jhon Jairo Castro - INVAMA**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**Hasta el 31 de diciembre de 2024**
VALOR DEL CONTRATO	**Municipio: $2'000.000.000** **Invama: $200.000.000**
PRÓRROGAS	**N/A**
SUSPENSIONES	**N/A**
ADICIONES	**MUNICIPIO $104.300.316**


VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	El municipio de Manizales, deberá realizar los aportes correspondientes por **DOS MIL MILLONES PESOS ($2.304.300.316,00)** entregados a través de la Secretaría de Infraestructura del Municipio	**1**	**100%**	El Municipio apropio los recursos Genero CDP 028 con registro 268028 Genero CDP 035 con registro 268035 Genero CDP 035 con registro 268069
2	Incorporar a su presupuesto los aportes que realice el INVAMA, los cuales deberán ser administrados en una cuenta independiente de uso exclusivo para el manejo de los recursos	**1**	**100%**	Realiza requerimiento a la Secretaria hacienda SINF-1299-GV-2024
3	La Secretaría de Infraestructura mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre	**1**	**100%**	Realiza requerimiento a la Secretaria hacienda SINF-1298-GV-2024
4	Formular las propuestas	**1**	**100%**	Se realiza proceso de contratación CM-004-

	complementarias que se requieran para la ejecución del convenio.			2024, MIC-052-2024, MIC-053-2024, MIC-060-2024 En ejecución los contratos derivados 2407260903 2407260904 2408130942 2407290911 2408140945 2408080929
5	La Secretaría de Infraestructura del Municipio deberá Invertir los recursos objeto del presente convenio única y exclusivamente en las actividades relacionadas con el objeto del mismo.	**1**	**100%**	Se encuentra el proceso de contratación en la plataforma SECOP denominado Se realiza proceso de contratación CM-004-2024, MIC-052-2024, MIC-053-2024, MIC-060-2024 Adjudicado y legalizados los contratos derivados relacionados en el punto 4; para el cumplimiento del objeto contractual
6	. Efectuar las diligencias presupuestales al interior de cada entidad para asegurar el traslado de recursos a la Secretaría de Infraestructura para la ejecución del convenio.	**1**	**100%**	Realiza requerimiento a la Secretaria hacienda SINF-1298-GV-2024, SINF-1299-GV-2024
7.	La Secretaría de Infraestructura del Municipio deberá Invertir los recursos objeto del presente convenio única y exclusivamente en las actividades relacionadas con el objeto del mismo.	**1**	**100%**	Se encuentra en proceso los procesos CM-004-2024, MIC-052-2024, MIC-053-2024, MIC-060-2024; En ejecución los contratos derivados 2407260903 2407260904 2408130942 2407290911 2408140945 2408080929
8.	Garantizar el acceso a la información contractual y presupuestal requerida para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	**1**	**100%**	**Se encuentra en la plataforma ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6077099**
9	Adelantar los procesos de contratación verificando la idoneidad y experiencia del futuro contratista para el cumplimiento del objeto contractual.	**1**	**100%**	Se encuentra en proceso los procesos CM-004-2024, MIC-052-2024, MIC-053-2024, MIC-060-2024; En ejecución los contratos derivados 2407260903 2407260904 2408130942 2407290911 2408140945 2408080929
10	Informar al supervisor del presente convenio cualquier anomalía que se presente y que pueda afectar el desarrollo normal del convenio, y así mismo rendir informes cuando este así lo requiera	**1**	**100%**	No se ha presentado anomalías
11	Los recursos del presente	**1**	**100%**	Se encuentra legalizado CM-004-2024,

	Convenio no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por Secretaría de Infraestructura del Municipio en la forma acordada en el mismo.			MIC-052-2024, MIC-053-2024, MIC-060-2024; para el cumplimiento del objeto contractual. El detalle de los contratos legalizados se encuentra en el numeral 4 y 9.
12	Tener a disposición para el cumplimiento de los objetivos del convenio, un equipo profesional idóneo, que permita realizar las actividades precisas enmarcadas en el objeto del presente convenio.	**1**	**100%**	Se ha realizado acompañamiento con personal de INVAMA y la Secretaria de Infraestructura
13	**13.** Ejecutar el convenio atendiendo las especificaciones que se requieren para el desarrollo de los entregables.	**1**	**100%**	Se encuentra en proceso CM-004-2024, MIC-052-2024, MIC-053-2024, MIC-060-2024; para el cumplimiento del objeto contractual. El detalle de los contratos legalizados se encuentra en el numeral 4 y 9
14	Evitar dilaciones y retardos procurando que el objeto se cumpla dentro del plazo pactado	**1**	**100%**	En los tramites normales se ha realizado el proceso CM-004-2024, MIC-052-2024, MIC-053-2024, MIC-060-2024; para el cumplimiento del objeto contractual
15	Asistir a las sesiones de trabajo convocadas por la supervisión, prestando la colaboración que esta demande para la correcta ejecución del Convenio como Asesores Externos; entre otros, para el cumplimiento del objeto y el alcance del convenio	**1**	**100%**	Se ha presentado a las sesiones de trabajos convocadas por parte de la Secretaria de Infraestructura
16	Presentar informes de avance del Convenio ante el comité coordinador para verificar el cumplimiento del objeto por parte de la supervisión designada para tal efecto.	**1**	**100%**	Se ha presentado los informes requeridos.
OBLIGACIONES ESPECIALES INVAMA				
	Deberá realizar los aportes correspondientes, de acuerdo con la siguiente descripción: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) que serán aportados a la Secretaría de Infraestructura	**1**	**100%**	INVAMA realiza aporte mediante CDP 00081
	Tener a disposición para el cumplimiento de los objetivos del convenio, un equipo profesional idóneo, que permita realizar las actividades precisas enmarcadas en el objeto del presente convenio.	**1**	**100%**	INVAMA apoya en reuniones y aporta su personal dispuesto
	Ejecutar el convenio atendiendo las especificaciones que se requieren para el desarrollo de los entregables.	**1**	**100%**	

	Evitar dilaciones y retardos procurando que el objeto se cumpla dentro del plazo Pactado	**1**	**100%**	
	Asistir a las sesiones de trabajo convocadas por la supervisión, prestando la colaboración que esta demande para la correcta ejecución del Convenio como Asesores Externos; entre otros, para el cumplimiento del objeto y el alcance del convenio.	**1**	**100%**	INVAMA asiste a las reuniones de trabajo en marco de una correcta ejecución.

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



_____

FIRMA
NOMBRE: JOHNATAN ESIK BARRIOS ROBLEDO
C.C. 16079852
SUPERVISOR



_____

FIRMA
NOMBRE: JHON JAIRO CASTRO G
C.C.
SUPERVISOR