Fecha 2025-06-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE 8200 M2

CONTRATO No. IDU-2420-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gloria Amanda Romero Millan - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Apoyo Principal, Angela Hernández - Especialista Ambiental, Oscar Ardila - Especialista de Apoyo, Daniel Malaver - Especialista de Apoyo, Ana Maria Caro Parraga - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	39.59%
% EJECUTADO	21.67%
% VARIACIÓN	-17.92%

ESTADO DEL CONTRATO

La Brigada Reacción Espacio Publico Grupo 3 se encuentra desarrollando ejecución de actividades de obra en los siguientes frentes.

Espacio Público:
-Autopista Sur.
-Carrera 24.
-Calle 36 Sur.

Ciclorrutas:
-Avenida Boyacá.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	IDU-2409-2024
Valor Inicial	$ 9.192.131.471,00
Total Contrato	$ 9.192.131.471,00
Valor Pagado	$ 2.757.639.441,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-16
Fecha de Terminación Actual	2025-09-15
No. Empleos generados	29

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-2420-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 149.337.060,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-16
Fecha de Terminación Actual	2025-09-15
No. Empleos generados	23

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-2420-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 149.337.060,00

Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-16
Fecha de Terminación Actual	2025-09-15
No. Empleos generados	23

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

24 - Rafael Uribe Uribe - CARRERA 24 DESDE CL 46 S HASTA CL 46A S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-07	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-07	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	53.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-31	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	53.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 18.948.803,26
		Ejecución Financiera Real $	$ 18.948.803,26

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	18.62	18.62

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

20 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 29 A S HASTA KR 29 S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-04-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	27.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-29	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 170.877.840,39
		Ejecución Financiera Real $	$ 46.075.302,17

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

Mantener m2 de Espacio público	m2	60.01	60.01

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False

19 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 51 B HASTA KR 51

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-24	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	89.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-31	**% Físico de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	89.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 774.934,98
		Ejecución Financiera Real $	$ 5.426.752,18

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	27.22	27.22

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False

18 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 51 D HASTA KR 51 D Bis

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-22	**% Financiero de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-22	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	53.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-24	**% Físico de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	53.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 899.232,21
		Ejecución Financiera Real $	$ 3.748.624,21

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	15.2	15.2

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False

14 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 27 B S HASTA CL 27 S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-04-03	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	77.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-15	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	77.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 55.784.221,50
		Ejecución Financiera Real $	$ 42.723.502,50

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	224.33	224.33

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

13 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 34 F HASTA KR 34 D			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-07-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	47.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-07-19	**% Físico de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de finalización real de obra	2025-05-28	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	47.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 4.297.416,56
		Ejecución Financiera Real $	$ 15.934.933,36

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	62.08	62.08

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

12 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 29 A S HASTA CL 27 B S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-04-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	64.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-11	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	75.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-07-15	**% Físico de obra programado acumulado**	64.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	75.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 237.594.730,34
		Ejecución Financiera Real $	$ 278.508.990,96

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	1457.81	1457.81

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

4 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 51 HASTA KR 50 B			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-08	**% Financiero de obra programado acumulado**	92.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-11	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	90.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-10	**% Físico de obra programado acumulado**	92.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	90.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 13.388.343,31
		Ejecución Financiera Real $	$ 13.183.490,20

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	99.37	99.37

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

3 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 27 B S HASTA CL 27 A S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-12	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	50.0

Fecha de finalización programada de obra	2025-05-30	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 74.546.396,61
		Ejecución Financiera Real $	$ 37.094.740,41
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	62.25	62.25
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	

2 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 52 A HASTA KR 52			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-28	**% Financiero de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	67.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-28	**% Físico de obra programado acumulado**	13.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	67.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 583.410,68
		Ejecución Financiera Real $	$ 3.074.574,21
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	14.56	14.56
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	

1 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 52 C HASTA KR 52 A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-03-15	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	92.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-12	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	92.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 26.151.409,84
		Ejecución Financiera Real $	$ 24.130.148,46

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	132.97	132.97

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO