ACTA No.	

TEMA	Instalación de macetas
FECHA	Marzo 31/2025
HORA	8:30 am
LUGAR	Centro
DEPENDENCIA RESPONSABLE	

1. ASISTENTES

Nombre	Email	Dependencia	Cargo	Firma
Nombre	**Email**	**Dependencia**	**Cargo**	**Firma**
Daver Garcés M.	danigama06@hotmail.com	Seguridad y convivencia	Arquitecto	
Naren Gaona P.	ngaonap@gmail.com	SSPMA	Contratista	
Maria Brown	Ing.mariabrown@gmail.com	SSPMA	Contratista	
Luz Elena Rojas Florez	Lerf2693@gmail.com	SSPMA	Contratista	

2. ORDEN DEL DIA

Item	Tema
1	Verificar el estado de las macetas
2	Verificar la ubicación de las macetas
3	Verificar que las macetas cumplan con los requerimientos mínimos solicitados
4	Verificación de espacios Públicos como sugerencia para reubicación de Macetas

3. DESARROLLO


En el recorrido realizado el 31 de marzo en el centro de la isla, junto con el equipo de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, con personal de apoyo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y en coordinación con el contratista (Convenio CD-SGE_0020-2024 CO1.PCCNTR.7030654), se llevó a cabo una verificación del estado funcional y útil de las macetas instaladas. Además, se buscó evaluar su distribución para determinar si la distancia entre ellas es adecuada en los puntos designados. Considerando los avances observados desde el último recorrido, realizado el 25 de marzo del presente año, se identificaron las siguientes observaciones:

- En la calle 3 (sector de la Av. Duarte Blum) se encontraron siete macetas instaladas: tres en el andén del almacén JR y cuatro en el andén del almacén Guapachoso. Cabe señalar que, según el plano, en este sector debían ubicarse seis unidades; sin embargo, se reubicó una maceta desde el sector de la Mezquita para garantizar una distribución adecuada. Las macetas se encuentran a una distancia de 0,38 metros desde el borde del andén, dejando un espacio de circulación peatonal de 5,20 metros.

Se evidenció que por espacio de circulación peatonal y distancia entre las macetas, la ubicación es bastante apropiada ya que no interfiere con los transeúntes, ni con las actividades comerciales de los locales comerciales que se encuentran alrededor.

- De acuerdo con las indicaciones mencionadas por el contratista, una parte de las macetas (las que van pintadas con dibujos) llevan zocalo en PVC en la parte inferior y la otra parte (las que van con enchape) debe ir resanada con mezcla de mortero 1:4, masilla plástica y pintura epóxica. En las 7 macetas hacen falta acabado (pintura o zócalo) en la parte inferior.

- Hacen falta los 4 agujeros en la parte inferior interna de cada maceta.



SECTOR CALLE 3


- En el **sector de la Av. Las Américas** (por los lados de super Jacky), encontramos **21 macetas** ya instaladas (18 en el andén del almacén Jacobo y 3 en el andén del almacén Lila), las cuales estan ubicadas a 0,35 metros de distancia desde el borde del andén y dejando un espacio de circulación peatonal de 3,35 metros.

- Debido al espacio de circulación peatonal y la distancia entre las macetas, se sugiere la reubicación de algunas de ellas, ya que la cantidad instalada no resulta adecuada para el tránsito de peatones ni para ciertas actividades comerciales de los establecimientos cercanos. En particular, algunas macetas interfieren con la descarga de mercancía de los locales.Las macetas que se recomienda reubicar son las siguientes:**#10, #13, #15, #16, #20 y #23**: Esta última, a solicitud del dueño del almacén JACOBO, quien indica que la maceta bloquea el área destinada a la descarga de su mercancía y no dispone de otro espacio para recibir el contenedor,.**#25**: Se encuentra en muy malas condiciones,**#27**: También se sugiere su reubicación.

- De acuerdo con las indicaciones mencionadas por el contratista, una parte de las macetas llevan zócalo en PVC en la parte inferior y la otra parte debe ir resanada con mezcla de mortero 1:4, masilla plástica y pintura epóxica. En las 21 macetas hacen falta acabados (pintura o zócalo) en la parte inferior.

- Hacen falta reparaciones de enchape, nivelación o hierros expuestos en las macetas Número: **#9**, **#21** (esta, está desnivelada), **#22, #23, #24** (esta también tiene hierros expuestos), 25 (esta no tiene una base firme, tiene hierros expuestos y se encuentra desnivelada).

- Hacen falta los 4 agujeros en la parte inferior interna de cada maceta.




- En el sector de la **Av. Providencia** (por los lados del cañón de Morgan), encontramos **5 macetas**, las cuales estaban ubicadas a 0,75 metros de distancia desde el borde del andén y dejando un espacio de circulación peatonal de 2,0 metros.

  Se evidencia que, debido al espacio de circulación peatonal y la distancia entre las macetas, su ubicación es adecuada, ya que no interfiere con el tránsito de los peatones ni con las actividades comerciales de los establecimientos cercanos.

- De acuerdo con las indicaciones mencionadas por el contratista, una parte de las macetas llevan zócalo en PVC en la parte inferior y la otra parte debe ir resanada con mezcla de mortero 1:4, masilla plástica y pintura epóxica. En las 5 macetas hacen falta acabados (pintura o zócalo) en la parte inferior.

- En las macetas **#29** y **#30** hace falta remate de los acabados, ya que están desprendidos en la parte superior.

- Hacen falta los 4 agujeros en la parte inferior interna de cada maceta.



SECTOR AV PROVIDENCIA


- En la calle 2 (sector de la Mezquita), donde encontramos **5 macetas** ya instaladas, (hay que tener en cuenta que el plano indica que deben ser 6 unid en este sector), las cuales estaban ubicadas a 0,38 metros de distancia desde el borde del andén y dejando un espacio de circulación peatonal de 5,20 metros.

  Se evidenció que, debido al espacio de circulación peatonal y la distancia entre las macetas, su ubicación es adecuada, ya que no afecta el tránsito de los peatones ni interfiere con las actividades comerciales de los establecimientos cercanos.

- De acuerdo con las indicaciones mencionadas por el contratista, una parte de las macetas llevan zócalo en PVC en la parte inferior y la otra parte debe ir resanada con mezcla de mortero 1:4, masilla plástica y pintura epóxica. En las 5 macetas hacen falta acabados (pintura o zócalo) en la parte inferior.

- La maceta **#36** se encuentra desnivelada.

➢ Hacen falta los 4 agujeros en la parte inferior interna de cada maceta.



SECTOR CALLE 2


- En la calle 2 (Por el restaurante Miss Celia), encontramos 10 macetas ya instaladas (5 en el andén del restaurante Miss Celia y 5 en el andén de la Sandwicheria donde Aristi), las cuales estaban ubicadas a 0,36 metros de distancia desde el borde del andén y dejando un espacio de circulación peatonal de 4,95 metros.

Se evidencia que, debido al espacio de circulación peatonal y la distancia entre las macetas, su ubicación es adecuada, ya que no interfiere con el tránsito de los peatones ni con las actividades comerciales de los locales cercanos.

- De acuerdo con las indicaciones mencionadas por el contratista, una parte de las macetas llevan zócalo en PVC en la parte inferior y la otra parte debe ir resanada con mezcla de mortero 1:4, masilla plástica y pintura epóxica. En las 10 macetas hacen falta acabados (pintura o zócalo) en la parte inferior.

- En las macetas **#39, #40** (esta también está desnivelada) y **#41** hace falta remate de los acabados ya que están desprendidos en la parte superior

- Hacen falta los 4 agujeros en la parte inferior interna de cada maceta.




SECTOR CALLE 2


- En el **sector de la Av. Colón** (por los lados del Hotel Sol Caribe Centro), donde encontramos **12 macetas** ya instaladas (10 en el andén de Sol caribe Centro y 2 sobre el andén de la biblioteca del banco de la república), las cuales estaban ubicadas a 0,34 metros de distancia desde el borde del andén y dejando un espacio de circulación peatonal de 2,96 metros.
  Se evidencia que, debido al espacio de circulación peatonal y la distancia entre las macetas, su ubicación es adecuada, ya que no interfiere con el tránsito de los peatones ni con las actividades comerciales de los locales cercanos.

- De acuerdo con las indicaciones mencionadas por el contratista, una parte de las macetas llevan zócalo en PVC en la parte inferior y la otra parte debe ir resanada con mezcla de mortero 1:4, masilla plástica y pintura epóxica. En las 12 macetas hacen falta acabados (pintura o zócalo) en la parte inferior.
- En las macetas 50, 52, 55, y 56 hace falta remate de los acabados ya que están desprendidos en la parte superior y la 59 (esta, está desnivelada)

- Hacen falta los 4 agujeros en la parte inferior interna de cada maceta




- Simultáneamente a la verificación y validación del estado y ubicación actual de las macetas, se llevó a cabo un análisis en tres puntos estratégicos dentro de espacios públicos y escenarios deportivos, con el objetivo de identificar posibles ubicaciones para su reubicación.



- En este proceso, se evaluaron el parque **Tropical Park**, el **estadio de fútbol** y el **estadio de béisbol**, considerando aspectos como accesibilidad, condiciones ambientales y viabilidad para la instalación de las macetas. Tras la inspección, se determinó que **Tropical Park** ofrece las mejores condiciones para su reubicación, permitiendo la instalación de aproximadamente **9 a 10 macetas** en distintas zonas del parque.

- Se recomienda que, en caso de proceder con la reubicación en este punto, se garantice que la selección de especies vegetales sea acorde a las características del entorno. Factores ambientales como **la intensidad del viento, la exposición directa al sol y la salinidad del ambiente** pueden influir en la salud y el desarrollo de las plantas, por lo que es fundamental elegir especies resistentes a estas condiciones.





A continuación, se anexa evidencias fotográficas de las macetas durante la vista del 31 de marzo de 2024.


Proyecto: Dgarces, Ngaona
Reviso: Dcabeza
Archivo:Acaicedo


REGISTRO FOTOGRAFICO





GPS Map Camera
San Andrés,Archipelago of San Andrés,Colombia
Carrera 6, San Andrés, San Andrés, Archipelago of San Andrés 880001, Colombia
Lat 12.582678, Long -81.694375
03/31/2025 09:14 AM GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
San Andrés,Archipelago of San Andrés,Colombia
Avenida Colón, San Andrés, San Andrés, Archipelago of San Andrés 880001, Colombia
Lat 12.581439, Long -81.691800
03/31/2025 10:00 AM GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
San Andrés,Archipelago of San Andrés,Colombia
Carrera 6, San Andrés, San Andrés, Archipelago of San Andrés 880001, Colombia
Lat 12.582958, Long -81.695325
03/31/2025 08:59 AM GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
San Andrés,Archipelago of San Andrés,Colombia
Calle 4A, San Andrés, San Andrés, Archipelago of San Andrés 880001, Colombia
Lat 12.582652, Long -81.694529
03/31/2025 09:13 AM GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
San Andrés,Archipelago of San Andrés,Colombia
Avenida Colón, San Andrés, San Andrés, Archipelago of San Andrés 880001, Colombia
Lat 12.583416, Long -81.692669
03/31/2025 10:17 AM GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera
GPS Map Camera
San Andrés,Archipelago of San Andrés,Colombia
Avenida Providencia, San Andrés, San Andrés, Archipelago of San Andrés 880001, Colombia
Lat 12.582242, Long -81.692661
03/31/2025 09:26 AM GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera



DESCRIPCIÓN: Se realizó una inspección a sesenta (60) materas, algunas de ellas con acabados en pintura y otras con enchapado. Se identificó que la mayoría presentan afectaciones en los acabados del marco superior. Además, algunas requieren nivelación debido a su inclinación con respecto a la calle. Como parte de las acciones correctivas, se reubicarán dos materas: una por deterioro y otra por obstrucción del acceso al almacén Jacobo.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromisos	**Responsable**	**Fecha Entrega**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: _____

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: ☒ Si ☐ No ☐ Parcialmente

ANEXOS: