Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
Fecha: 07/07/2025

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	**2**			FECHA:	**3**	de	**JUNIO**	de	**2025**	
PERIODO:	DEL	**23**	de	**MAYO**	de	**2025**	AL	**6**	de	**JUNIO**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2105**	DE	**2025**	FECHA:	**30**	de	**ABRIL**	de	**2025**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 95.463.900,00	RPC	4086
REGISTRO BP y P No.	202500000016912		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA NIT. 1.055.228.532-8 C.C. 1.055.228.532 DE PESCA, BOYACÁ		

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

Teléfono: 3002374117 Dirección: **Calle 18 No. 10-29**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	5	2025
PLAZO INICIAL	UN (01) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	6	6	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	7	5	2025	
ACTA DE TERMINACIÓN	6	6	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A		**N/A**	**N/A**
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
N/A	**N/A**		**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	955,8 Kg	X			ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	145,46 m2	X			ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	14 ml	X			ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE
LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	104,01 m2	X			LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, TENIENDO EN CUENTA QUE SE INCLUYO LA HABITACION DE BODEGA O ADICIONAL, Y LA TAPA LOCALIZADA ENTRE LA CUBIERTA Y LA VIGA DE MADERA EN EL PASILLO.


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	9 und	X			LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE SE INCLUYO EL PANEL LED PARA LA HABITACION DE BODEGA O ADICIONAL NO CONTEMPLADA INICIALMENTE.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	9 und	X			ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE.
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	161,62 m2	X			LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL TENIENDO EN CUENTA QUE SE INTERVINIERON AREAS NO CONTEMPLADAS INICIALMENTE COMO LA TOTALIDAD DEL COMEDOR, SALA DE COMPUTO, PASILLO EXTERIOR, Y HABITACION ADICIONAL.
2. REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL					
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	83,61 m3	X			ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	1043,70 kg	X			LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE SE INCLUYO LA MALLA ELECTROSOLDADA PARA LAS PLACAS O BASES DE LOS ARCOS, NO CONTEMPLADO INICIALMENTE.
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	42,53 m3	X			LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE SE INCLUYÓ EL CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA LAS PLACAS O BASES DE LOS ARCOS, NO PROYECTADO INICIALMENTE

INFORME TÉCNICO

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Con fecha 6 de junio de 2025 se suscribe acta de terminacion toda vez que las actividades fueron realizadas y ejecutadas al 100%

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	35851216551	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA S.A.				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
N/A			N/A
TOTAL			**N/A**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**