| **DATOS DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
| ACTA No. | ACTA SUSPENSIÓN No 4 | | |
| FECHA DEL ACTA | 07 DE JULIO DE 2025 | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | No. 190 – 01/11/2024 | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA | | |
| CONTRANTE | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0 | | |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1 | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | HCR INGENIEROS SAS | |
| | C.C/ NIT | 900.602.753-6 | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | CARLOS AUGUSTO REYES MORALES | |
| | C.C | 91.080.211 | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS | |
| | CARGO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
| | C.C | 63.337.510 | |
| SUPERVISOR | NOMBRE | ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS | |
| | C.C | 13.716.434 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 351.031.436,00 | APORTE MUNICIPIO | N/A |
| | | APORTE CONVENIDO | N/A |
| VALOR ADICIONADO | $ 470.220.779,29 | APORTE MUNICIPIO | N/A |
| | | APORTE CONVENIDO | N/A |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A | | |
| CDP | NÚMERO: | 5820, 7145, 0576 | |
| | FECHA: | 06/08/2024, 18/09/2024, 21/01/2025 | |
| CDP ADICIONAL | NÚMERO: | 2783, 4035 | |
| | FECHA: | 28/02/2025, 16/05/2025 | |
| RP | NÚMERO: | 10860, 0335 | |
| | FECHA: | 01/11/2024,21/01/2025 | |
| RP ADICIONAL | NÚMERO: | 3573, 5586 | |
| | FECHA: | 11/03/2025, 21/05/2025 | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Fecha de Inicio: | 09/12/2024 | |
| | FECHA DE FIN: | 08/02/2025 | |
| | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 07/07/2025 | |
| | Duración: | CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DIAS | |

**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

| Tipo de modificación | No | Tiempo | Fecha inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| Suspensión | 1 | 17 días | 28/12/2024 | 13/01/2025 |
| Suspensión | 2 | 5 días | 22/02/2025 | 26/03/2025 |
| Prórroga No 1 de la Suspensión 2 | 1 | 12 días | 27/02/2025 | 10/03/2025 |
| Prorrogas | 1 | 48 días | 13/03/2025 | 29/04/2025 |
| Suspensión | 3 | 8 días | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
| Prórroga No 1 de la Suspensión 3 | 1 | 7 días | 06/05/2025 | 12/05/2025 |
| Prórroga No 2 de la Suspensión 3 | 1 | 7 días | 13/05/2025 | 19/05/2025 |
| Prorrogas | 2 | 47 días | 22/05/2025 | 07/07/2025 |
| **Tipo de modificación** | **No** | **Fecha de la adición** | **Valor adicionado** | **Valor total del contrato** |
| Adiciones | 1 | 11/03/2025 | $279.008.027,73 | $630.039.463,73 |
| Adiciones | 2 | 20/03/2025 | $191.212.751,56 | $821.252.215,29 |
| **Otras modificaciones** | **No** | **Fecha de la modificación** | **Observaciones** | |
| Reinicio | 1 | 14/01/2025 | N/A | |
| Reinicio | 2 | 11/03/2025 | N/A | |
| Reinicio | 3 | 20/05/2025 | N/A | |

**GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Aseguradora | Amparo | No. Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | Cumplimiento | 100054511-7 | 09/12/2024 | 29/10/2025 | $164.250.503,06 |
| | Pago de Salarios, prestaciones e Indemnizaciones | 100054511-7 | 09/12/2024 | 29/04/2028 | $82.125.251,53 |
| | calidad del servicio | 100054511-7 | 09/12/2024 | 29/04/2030 | $164.250.503,06 |
| | Responsabilidad Civil Extracontractual | 100014702-8 | 09/12/2024 | 29/04/2025 | $284.700.000,00 |

**FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS**: 11/06/2025, 19/06/2025

**CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

Que, el día 09 de diciembre de 2024 se inició la ejecución del Contrato antes identificado estableciéndose con un plazo inicial de dos (2) meses, sin embargo, el contrato ha tenido 2 prorrogas por lo que se encuentra vigente.

Que el 04 de julio de 2025, el contratista OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS mediante oficio OCC-MTTO188-078-2024 "SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO 188 DE 2024", se permite solicitar la suspensión por ocho (08) días calendario del contrato de obra No 188 de 2024 a partir del 07 de julio del 2025 hasta el día 14 de julio del 2025, considerando que desde el día 20 de mayo del 2025 fecha del reinicio No 3 e inicio de la prórroga No 2, se han presentado condiciones climáticas desfavorables para el desarrollo de las actividades de mantenimiento presentado lluvias que han afectado aproximadamente un 35,41% del plazo de ejecución.

Que, el contrato de obra pública No 188 del 01 de noviembre de 2024 sobre los cual el contrato consultoría bajo la modalidad de Interventoría No 190 del 01 de noviembre de 2024 ejerce el seguimiento y control, se suspende por ocho (08) días a partir del 07

de julio del 2025 hasta el día 14 de julio del 2025 o hasta cuando las causas que motivaron la suspensión de dicho contrato de obra se den por superadas.

Que el supervisor, una vez verificadas las situaciones presentadas por los contratistas encuentra viable la solicitud y en consecuencia aprueba la suspensión del contrato de interventoría No 190 de 2024 desde el 07 de julio del 2025 hasta el día 14 de julio del 2025 teniendo en cuenta el pronóstico del IDEAM, manifiesta que van a cesar las lluvias en el departamento de Santander, el cual pertenece a la región Andina a mitad de julio del 2025

Consecuentemente con las anteriores consideraciones que sirven de motivación al presente acto, los intervinientes

Que, no obstante, se requiere mantener la vigencia del presente contrato de interventoría, toda vez que se hace necesario adelantar labores de seguimiento y vigilancia dentro del mismo objetivo, una vez se reinicie el citado contrato de obra.

En consecuencia, las partes:

**ACUERDAN**

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

**PRIMERO:** Suspender temporalmente la ejecución del Contrato No 190 de 2024 para el grupo interventor que ejerce supervisión al contrato 188 de 2024, por el término de ocho (08) días calendario, contados a partir del día 7 de julio del 2025 hasta el día 14 de julio del 2025 y/o hasta que los motivos que dieron origen a la suspensión sean superados.

**SEGUNDO:** Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Interventor suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

**TERCERO:** El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo.

Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

**CUARTO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

**QUINTO:** Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los siete (07) días del mes de julio de 2025 con los que en ella intervinieron.

**CARLOS AUGUSTO REYES MORALES**
HCR ~~INGENIEROS SAS~~
Interventor

**ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS**
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

**MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

*Proyectó Aspectos Jurídicos: Abg. Cristian Fabian Lopez Vega - CPS No. 2108-2025*
*Contratista Oficina Alumbrado Público*

*Proyectó Aspectos Técnicos: Ing. Javier Barajas Castro - CPS No. 995-2025*
*Contratista Oficina Alumbrado Público*

CTO-HCR-190-2024-TC-00003256

Bucaramanga, 04 julio de 2025.

Señores:
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
ING MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura

**ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA**
ING ANDERSON ERNESTO BALLESTREROS CARDENAS
Coordinador

**REFERENCIA:** Contrato de consultoría bajo la modalidad de interventoría No 190 de 2024 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**

**ASUNTO:** CONCEPTO DE VIABILIDAD SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN No 4 DEL CONTRATO DE OBRA No 188 DE 2024 Y SOLICITUD DE SUSPENSION No 4 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No 190 DE 2024

Cordial saludo

Por medio del presente la empresa ***HCR INGENIEROS S.A.S.***, interventor del contrato de obra No 188 de 2024, cuyo objeto es: "***MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2***" en cumplimiento de nuestra obligación de informar y conceptuar, me permito colocar a su conocimiento solicitud allegada a nuestro correo electrónico de la empresa ejecutora, con fecha de 04 julio de 2025, donde manifiesta la necesidad de suspender el contrato de obra.

Para la interventoría es importante dar claridad que esta necesidad de suspender el contrato de obra, evaluando los siguientes argumentos presentados por la empresa contratista con el fin de respaldar la solicitud de suspensión de OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS, considerando que estos son de naturaleza administrativa y dependen de la voluntad de terceros.

En concordancia con lo dicho en los párrafos anteriores, me permito presentar lo pertinente del mencionado oficio.

*"...sic...*

***ASUNTO:*** *SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO 188 DE 2024*


*Cordial saludo,*


*Por medio de la presente, nos permitimos solicitar la suspensión del contrato 188 de 2024 cuyo objeto es MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2; considerando las condiciones climáticas desfavorables para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de redes eléctricas presentadas en el mes de mayo, junio del 2025 y los días de ejecución de julio del 2025 teniendo en cuenta que se ha presentado lluvias en 17 días desde el reinicio de actividades del presente contrato lo que equivale al 35,41% del plazo de ejecución.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, manifestamos nuestra preocupación ante la disminución de ejecución de los reportes asignados en las ordenes de trabajo proyectas y suministradas por la oficina de Alumbrado Público, ya que las redes eléctricas energizadas no se pueden intervenir una vez cesa la lluvia, sino que se debe realizar una pausa o espera de actividades para que las líneas eléctrica se sequen o disminuya la humedad con el fin de cumplir el protocolo de seguridad establecido en el reglamento técnico RETIE*


CTO-HCR-190-2024-TC-00003256

*Así las cosas, presentamos el pronóstico del clima del IDEAM para el mes de julio en la ciudad de Bucaramanga*




*Y de acuerdo con el* https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/santander/bucaramanga?page=month&month=July



CTO-HCR-190-2024-TC-00003256

*Se evidencia una disminución de los mm en el pronóstico de lluvias a partir del 15 de julio del 2025 nos permitimos solicitar la suspensión del contrato de obra a partir del 07 de julio del 2025 hasta el 14 de julio del 2025, con la finalidad de garantizar y mejorar los rendimientos de las actividades de mantenimiento de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga.*

*Sin otro particular"*

La interventoría conceptúa que lo expuesto y los anexos que soportan la solicitud del contratista de obra, consideramos que es viable la suspensión No 4 por 8 días del contrato de obra No 188 de 2024 teniendo en cuenta que son situaciones de un caso fortuito teniendo en cuenta las lluvias presentada los dias 20 de mayo del 2025, 21 de mayo del 2025, 29 de mayo del 2025, 30 de mayo del 2025, 05 de junio del 2025, 11 de junio del 2025, 12 de junio del 2025, 15 de junio del 2025, 17 de junio del 2025, 21 de junio del 2025, 23 de junio del 2025, 24 de junio del 2025, 27 de junio del 2025, 28 de junio del 2025, 01 de julio del 2025, 02 de julio del 2025 y 04 de julio de 2025, que ha impedido la ejecución de actividades de las cuadrillas del grupo 2 a cargo de OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS sobre líneas energizadas, con el fin de salvaguardar la integridad del personal técnico del contratista e interventoría que ejecutan el alcance del proyecto y en cumplimiento de la normativa RETIE

Teniendo en cuenta los considerandos descritos y que se requiere mantener la vigencia del contrato en referencia para supervisar el contrato de obra No 188 de 2024, se solicita la suspensión por 11 días del contrato interventoría No 190 de 2024 cuyo objeto es "***INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA***", que supervisa el contrato en mencion toda vez que se hace necesario adelantar labores de seguimiento y vigilancia dentro del mismo objetivo, una vez se reinicie el citado contrato de obra.

Sin otro particular

**ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES**
**R/L HCR INGENIEROS S.A.S.**
*Elaboro: Ing. Robin Bonilla / Residente Interventoría.*
*Reviso: Ing. Carlos Reyes / Director Interventoría.*
*Aprobó: Ing. Carlos Reyes, RL.*
*Archivo: HCR INGENIEROS S.A.S*

COPIA CONTROLADA