INFORME DE INTERVENTORÍA.

La interventoría con oficio del lunes 10 de febrero de 2025 le comunica al supervisor del contrato de obra **No. 27005042024,** que en visita al trabajo que viene desarrollándose en el CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSÉ DE ISTMINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA EN LA DIRECCIÓN CALLE 10 NO. 9 – 65, se analiza que a partir de la instalación de la cubierta en aluminio tipo sándwich deck, y el debido tratamiento que se le realizo a la estructura metálica para cubierta (perfiles), limpieza, lijado y pintura esmaltada, la cubierta expone una muy buena presentación, lo cual nos permite solicitarle a la entidad si considera y estudiar la posibilidad de reducir la instalación del ítem CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) en el interior de las aulas educativas y demás espacios cerrados, todo esto se plantea con el objetivo de obtener un pecho presupuestal que nos permita desarrollar otras actividades, y analizar instalación de CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN solo en pasillos y salón múltiple. De manera que los recursos que se recuperen de esta actividad se puedan destinar a instalaciones eléctricas, alfajías, pintura para marcos, puertas, ventanas y otras actividades fijadas en el contrato que requieren ejecución y así poder entregarle un buen producto a la entidad. Por ende, le solicitamos a supervisión revisar y dar su respectiva aprobación.

NÚMERO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	No 27005262024
OBJETO:	**REALIZAR INTERVENTORÍA AL CTO**. de adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en el centro de desarrollo infantil san José de Istmina ubicado en el municipio de Istmina en la dirección calle 10 no. 9 - 65 y en el centro de desarrollo infantil mis primeros pasos ubicado en el municipio cantón de san pablo barrio divino niño, infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia ubicadas en el departamento del chocó.
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**78.604.402**,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES

FECHA DE INICIO	21 de noviembre del 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2024
ADICION EN TIEMPO	31 de diciembre del 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	28 de FEBRERO del 2025
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BERNAB S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ
SUPERVISOR	YEFFERSON VALENCIA

NOTA: anexamos imágenes fotográficas de la cubierta en ambiente exterior y en el interior del CDI. Mostrando un buen acabado, situación que nos permite no instalar el cielo falso en PVC en el interior de las aulas educativas conllevando a utilizar el excedente de recurso en otras actividades.





Aulas educativas




Imágenes de cubierta en salón múltiple y pasillo.




Por parte de la interventoría, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BERNAB SAS **esperamos su pronta respuesta para aprobación**

BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BERNAB SAS
NIT: 901414040-0
DIRECCIÓN: B/ minuto de Dios
CIUDAD: QUIBDO
TELÉFONO: FAX: 310 597 0956
CORREO ELECTRÓNICO: bernabe1702@yahoo.com