FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVO DE LA COORDIN.	**Fecha del informe:**	4/07/2025
Unidad responsable:		**Contrato No.**	12-COM015DE2025
Supervisor (es):	JOSE LUIS MACIAS ARTEAGA	**Fecha de suscripción:**	30/12/2024
		Valor total:	$ 353.884.670,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	122DIAS
Contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S.	**Fecha de terminacion:**	30/04/2025
Nit:	800165866-1	**Lugar de ejecución:**	Neiva
Modalidad de Selección	CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	99,15
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En ejecucion

Objeto de contratación:

"El suministro e instalación, puesta en funcionamiento de equipos de aires acondicionados y desmonte de equipo actual a todo costo, con destino a los despachos judiciales del Distrito Judicial de Neiva, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administrración Judicial de Neiva."

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	1/01/2025
Plazo inicial:	120
Fecha vencimiento inicial:	30/04/2025
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 353.884.670,00			**Valor Total:**	$ 353.884.670,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 98.586.565,52

Forma de Pago: Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
50,97	180.386.612	Factura No.FV6406 de fecha 5/03/20252 por un valor de **$19.885.111,oo** , suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6407 de fecha 5/03/2025 por valor de **$65.370.638,oo** por suministro e instalacion de 14 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6408 de fecha 5 de marzo de 2025 por valor de **$95.130.963,oo** por suministro e instalacfión de 21 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas **$180.386.612,oo**
72,14	74.911.492,48	Factura No.FV6488 de fecha 30/05/2025 por un valor de **$9.530.998,oo**, suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6489 de fecha 30/05/2025 por valor de **$35.191.156,oo** por suministro e instalacion de 8 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6490 de fecha 30/05/2025 por valor de **$30.189.338.48** por suministro e instalacfión de 4 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas **$74.911.492,48**
99,15	95.573.811,00	Factura No.FV6519 de fecha 27/06/2025 por un valor de **$14.811.080,oo**, suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6520 de fecha 27/06/2025 por valor de **$20.517.365,oo** por suministro e instalacion de 4 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6521 de fecha 27/06/2025 por valor de **$60.245.366,oo** por suministro e instalacfión de 14 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas **$95.573.811,oo**
TOTAL	**255.298.104,48**	

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
72141315	17-mar-25	65.370.638			
72182526	17-mar-25	95.130.863			
72232425	17-mar-25	19.885.111			

AVANCE DE EJECUCIÓN			
3/06/2025	**210 días**	**99,15**	**Instalación de 20 unidades de aires acondicionados y unos desmontes dentro del avance del contrato 12-COM015DE2024**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	
4/07/2025	Factura No.FV6519 de fecha 27/06/2025 por un valor de $14.811.080,oo, suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6520 de fecha 27/06/2025 por valor de $20.517.365,oo por suministro e instalacion de 4 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6521 de fecha 27/06/2025 por valor de $60.245.366,oo por suministro e instalacfión de 14 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas $95.573.811,oo

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR							
El contrato se está ejecutando normalmente?			**El contrato presenta retraso?**			**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**	
SI	X	NO ☐	SI ☐	NO	X	SI	X NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Factura No.FV6519 de fecha 27/06/2025 por un valor de $14.811.080,oo, suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6520 de fecha 27/06/2025 por valor de $20.517.365,oo por suministro e instalacion de 4 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6521 de fecha 27/06/2025 por valor de $60.245.366,oo por suministro e instalacfión de 14 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas $95.573.811,oo hace parte de este informe relación de pagos de seguridad social con la planilla 9487604767 fecha de pago 19/06/2025 del mes de mayo / junio de 2025, - aportes parafiscales mediante Certificación de fecha, 27/06/2025 reportes de mantenimientos y orden de trabajo.

Resumen pendientes del contratista:

NA

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR