NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	MES DE JUNIO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	37 del 08 de julio de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

RUTA 64ST02 RAMAL A GUANE PR00+0000 – PR03+0385, RUTA 6402 CRUCE RAMAL A GUANE SAN GIL PR 55+0100 – PR 82+0430, RUTA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) – ONZAGA PR 00+0000 – PR 78+0000 Y LIMITES CON BOYACA – ONZAGA PR 06+0953 – PR 32+0000.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 131.343 KILÓMETROS

El presente informe se elabora con relación al contrato de consultoría No. 2002 de 2024 que tiene por objeto la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3."

En razón de lo anterior la información pertinente se presenta en el numeral 2 del presente documento.

1. CONTRATO DE OBRA No.

No se diligencia lo correspondiente al numeral 1, teniendo en cuenta que el proyecto no contempla la ejecución de contrato de obra.

Hacen parte del proyecto los siguientes contratos de servicio de mantenimiento rutinario: No. 1472-2024, No. 1473-2024, No. 1487-20243 y No. 1488-2024, cuya supervisión está a cargo del Administrador Vial, en este caso el CONSORCIO P&S a través del contrato de consultoría No. 2002 de 2024.

Lo anterior se fundamenta en lo estipulado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SUPERVISIÓN, de los antes mencionados contratos en la que se estipula:

"*La coordinación, supervisión y vigilancia de la ejecución del presente Contrato, estará a cargo del ADMINISTRADOR VIAL o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo coordinar lo atinente a la ejecución de este. Será responsable de verificar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el presente contrato. Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por el INVIAS, a través del supervisor del contrato. El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con las actividades y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista serán expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. Serán funciones del supervisor asegurar para el INVIAS, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los aspectos técnicos y administrativos del mismo.*"

De conformidad con lo arriba señalado, el informe de supervisión para los contratos de servicio de mantenimiento rutinario está a cargo del administrador vial, quién elabora y presenta el respectivo informe de supervisión para cada uno de los contratos a cargo.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:			
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:			
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo xx, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE I CONSULTORIA NO.	2002DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO P&S.	NIT:	901.330.641-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SEMPAF INGENIERIA S.A.S con NIT 901.117.308-5, con un porcentaje de participación del 80%, y ALVARO PASAJE SALCEDO con cedula 5.209.801, con un porcentaje de participación del 20%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	08/07/2024	2024S-VBOG-044641	SIGLA UNIDAD EJECUTORA **DTSAN**
VALOR INICIAL:	$4.050.284.952		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$4.050.284.952
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
568724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.405.284.328,00	1.120.415.683,41	284.868.644,59
TOTAL					1.120.415.683,41	284.868.644,59

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 _	$ 52.316.322,00	$ 9.940.101,00	$0,00	$ 62.256.426,00
Acta Mensual de Costos No.2 _	$ 93.125.834,00	$ 17.693.908,00	$0,00	$ 110.819.742,00
Acta Mensual de Costos No.3 _	$ 82.888.318,00	$ 15.748.780,00	$0,00	$ 98.637.098,00
Acta Mensual de Costos No.4 _	$ 74.647.072,00	$ 14.182.944,00	$0,00	$ 88.830.016,00
Acta Mensual de Costos No.5 _	$ 71.507.404,00	$ 13.586.406,76	$0,00	$ 85.093.810,76
Acta Mensual de	$ 81.024.200,00	$ 15.394.598,00	$0,00	$ 96.418.798,00

Costos No.6 _				
Acta Mensual de Costos No.7 _	$ 75.406.800,00	$ 14.327.292,00	$0,00	$ 89.734.092,00
Acta Mensual de Costos No.8 _	$ 86.320.229,00	$ 16.400.843,51	$0,00	$ 102.721.072,51
Acta Mensual de Costos No.9 _	$ 84.048.400,00	$ 15.969.196,51	$0,00	$ 100.017.596,51
Acta Mensual de Costos No.10 _	$ 87.060.200,00	$ 16.541.438,00	$0,00	$ 103.601.638,00
Acta Mensual de Costos No.11 _	$ 77.116.606,00	$ 14.652.155,14	$0,00	$ 91.768.761,14
Acta Mensual de Costos No.12 _	$ 76.064.400,00	$ 14.452.236,00	$0,00	$ 90.516.636,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De conformidad con el valor facturado acumulado para la fecha de corte del presente informe, el contrato reporta un avance de 27.66%.:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 33.01%
Total inversión ejecutada: $ 27.66%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
03/01/2025	1
22/01/2025	2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO A ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	405.028.495,20	41-44-101284001 Anexo No. 1	14-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	810.056.990,40	41-44-101284001 Anexo No. 1	14-06-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	1.215.085.485,60	41-44-101284001 Anexo No. 1	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
0090	03/06/2025	VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Entrega de Actas 12 Mantenimiento Rutinario. Mayo de 2025.
0091	17/06/2025	VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Entrega de Informe Técnico Semestral Enero – Junio de 2025.
0093	05/06/2025	VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Radicación Acta de Costos No.11 correspondiente al contrato de referencia para el periodo de abril de 2025.
0095	17/06/2025	VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Entrega de Informe Embellecimiento y Ornato de Vías, Junio 2025 AMV Grupo 2 Santander.
0096	27/06/2025	VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Entrega de Informe de Accidentalidad, Mayo de 2025.
0097	27/06/2025	CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN	Entrega de Informe de Accidentalidad, Mayo de 2025.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Para el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes técnicos en la ejecución del contrato de consultoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de tipo jurídico en la ejecución del contrato.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes administrativos ni financieros.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No aplica por tratarse de un contrato de consultoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se llevó a cabo visita a la zona del proyecto por parte del Supervisor con el fin de hacer seguimiento al contrato de consultoría y contratos de mantenimiento rutinario.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo del presente informe, se adelantó el trámite del acta mensual de costos No. 11. De igual manera se adelantó el trámite de aprobación del acta de recibo parcial de mantenimiento rutinario No. 12 de los contratos de mantenimiento rutinario a cargo del administrador vial.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contrato de consultoría se desarrolla de acuerdo con lo planeado, por lo tanto, no se hacen recomendaciones sobre acciones de mejora.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND
Profesional Especializado 2028 Grado 20.