DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría) *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVÍAS, SISTEMA MONTO AGOTABLE, DIRECCION TERRITORIAL VALLE.*
Periodo:	Abril -2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor contrato de Interventoría	RESOLUCIÓN NÚMERO 10 DEL 25 DE FEBRERO DE 2025

Respetado Ingeniero.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR PRIORIZACION INICIAL:

MUNICIPIO	TRAMO	REFERENCIA LUGAR DE INICIO	REFERENCIA LUGAR DE TERMINACIÓN
Cali	Pichindé – La Leonera	PR 00+000 Puesto de salud Pichindé	PR 05+430 Biblioteca Publica Centro Cultural La Leonera
Cali	Felidia – San Bernardo	PR 00+000 A 200 m de la Iglesia Señora de los Remedios	PR 07+410 Parque San Bernardo
Toro	Toro – El Cedro	PR 00+000 Quebrada Guarango	PR 20+500 Corregimiento Quebradagrande
La Unión	La Unión - La	PR 00+000	PR 08+350 Box
	Despensa	Quebrada Paso Ancho	Culvert Paso de quebrada

Sevilla	Sevilla - Cumbarco - Rio Barragán	PR 00+000 Cra 43 con Calle 46 Crucero Cominares	PR 26+000 Cra 4 con Calle 1 en Cumbarco
Tuluá	La Marina - San Lorenzo	PR 00+000 Inicio a 200 metros de Parque del Comercio	PR 09+060 Fin en iglesia de San Lorenzo
Buga	La Magdalena - Janeiro	PR 00+000 Iglesia La Magdalena	PR 04+600 Centro poblado de Janeiro
Palmira	Toche - Combia	PR 00+000 Iglesia Santa Lucia	PR 13+650 Entrada a Combia

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 95 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CTO OBRA No. 3151 – 2024		
CONTRATISTA:	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	NIT:	78.032.075
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	*"ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"*		
FECHA DE INICIO:	23/08/2024	Radicado No. 2024S-VVAL-058550	INVIAS DT VALLE
VALOR INICIAL:	$ 703,800,188.00		
VALOR ADICIONES:	$ 61,199,812.00		
ADICIÓN 1:	$ 61,199,812.00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 765,000,000.00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 MESES		

PRÓRROGA 1:	4 MESES (DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025)
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31/12/2024
Suspensión 1 y Ampliación 1 a suspensión 1	04/03/2025 – 23/04/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL:	20/06/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
743324	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 765,000,000.00	$ 72,152,396.60	$ 692,847,603.40
TOTAL				$ 765,000,000.00	$ 72,152,396.60	$ 692,847,603.40

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 52,133,697.00	$ 76,195.40	N/A	$ 52,209,892.40
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 19,913,400.00	$ 29,104.20	N/A	$ 19,942,504.20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	129.058.500,00	188.623,96	N/A	129.247.123,96

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a abril de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 758.710.606,80	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 402.257.488,75	53,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 129.058.500,00	26,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 129.058.500,00	26,51%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 53,02%:
Meta física ejecutada 26,51%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
04/03/2025	1	…	04/03/2025 -03/04/2025	04/04/2025
04/04/2025		1	04/04/2025 – 23/04/2025	24/04/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	-		

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1. Contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Radicado No. 2025S-VVAL-016056
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento No. 96-44-101191280 ANEXO 1				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 76.500.000,00	96-44-101191280 ANEXO 6	13/08/2024	01/12/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 153.000.000,00	39-44-101163721 ANEXO 6	13/08/2024	30/04/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 153.000.000,00	39-44-101163721 ANEXO 6	Vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Recibo y entrega final del contrato	

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260,000,000.00	96-40-101067643 ANEXO 4	13/08/2024	30/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2958-2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES S.A.S	NIT:	901245617-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVÍAS, SISTEMA MONTO AGOTABLE, DIRECCION TERRITORIAL VALLE"*		
FECHA DE INICIO:	23/08/2024	Radicado No. 2024S-VVAL-058488	INVIAS DT VALLE
VALOR INICIAL:	$ 58,667,680.43		
VALOR ADICIONES:	$ 26,332,319.57		
ADICIÓN 1:	$ 26,332,319.57		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 85,000,000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 MESES Y OCHO DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 MESES		
PRÓRROGA 1:	4 MESES (DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025)		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
Suspensión 1 y Ampliación 1 a suspensión 1	04/03/2025 – 23/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL:	20/06/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722024	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 85,000.000.00	$ 38,715,460.00	$ 46,284,540.00
TOTAL				$ 85,000.000.00	$ 38,715,460.00	$ 46,284,540.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	**Valor Acta sin IVA**	**Valor IVA**	**Valor Amortizado**	**Valor Facturado**
Acta de Costos 1	$ -	$ -	N/A	$ -
Acta de Costos 2	$ 8.580.000,00	$ 1.630.200,00	N/A	$ 10.210.200,00
Acta de Costos 3	$ 6.858.000,00	$ 1.303.020,00	N/A	$ 8.161.020,00
Acta de Costos 4	$ 8.548.000,00	$ 1.624.120,00	N/A	$ 10.172.120,00
Acta de Costos 5	$ 8.548.000,00	$ 1.624.120,00	N/A	$ 10.172.120,00
Acta de Costos 6	$ 8.108.000,00	$ 1.540.520,00	N/A	$ 9.648.520,00
Acta de Costos 7	$ -	$ -	N/A	$ -
Acta de Costos 8	$ -	$ -	N/A	$ -
Acta de Costos 9	$ 5.580.000,00	$ 1.060.200,00	N/A	$ 6.640.200,00
TOTALES	**$ 46.222.000,00**	**$ 8.782.180,00**	**$ -**	**$ 55.004.180,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoria para el período presente periodo el contrato reporta un avance financiero del 64,71%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 64,71%
Total inversión ejecutada: 64,71%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
04/03/2025	1	…	04/03/2025 -03/04/2025	04/04/2025
04/04/2025		1	04/04/2025 – 23/04/2025	24/04/2025

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	-		

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1 del contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Radicado No. 2025S-VVAL-013828.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 8,500,000.00	11-44-101231692 ANEXO 4	23/08/2024	30/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 17,000.000.00	11-44-101231692 ANEXO 4	23/08/2024	30/04/2028
Calidad del servicio	$ 25,500,000.00	11-44-101231692 ANEXO 4	Vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Recibo y entrega final del contrato.	

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 260,000,000.00	11-40-101066221 ANEXO 3	23/08/2024	30/04/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Los inconvenientes surgidos durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría están detalladamente relacionados en los informes mensuales de interventoría. Dichos informes han sido presentados por la interventoría mes a mes, en el marco del desarrollo del contrato correspondiente, y contienen la descripción precisa de cada uno de los problemas identificados, así como las recomendaciones y acciones correctivas propuestas para mitigar su impacto en el avance del proyecto.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista ha dado cumplimiento parcial a los requerimientos y observaciones realizadas por esta interventoría. Aunque el contrato actual ha avanzado, las condiciones climáticas y logísticas impiden completar los trabajos en el tiempo previsto, dejando recursos disponibles para atender estas necesidades. La declaratoria de emergencia nacional prioriza la intervención en infraestructura crítica, incluyendo vías terciarias.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el presente periodo presentó la necesidad de realizar la ampliación a la suspensión No.1

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ninguno.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones de servicios por cuanto no se dio la necesidad.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En cumplimiento a las disposiciones de Ley inherentes a ejercicio de las funciones como supervisor, se adelantaron labores verificando que se cumplan el objeto de la interventoría dentro del plazo contractual y acorde a las especificaciones de construcción.

Por solicitud del contratista y aprobación de la interventoria, se tramita el Acta de ampliación 1 la suspensión 1 a los contratos fijando como fecha de reinicio el 24 de abril de 2025.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Mantener una comunicación constante y clara con todos los actores involucrados en el proyecto.

Fomentar la colaboración entre el contratista, el interventor y la entidad contratante con el fin de gestionar el cumplimiento del contrato dentro de los plazos establecidos

Cordialmente,

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Territorial Valle.