	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ALCANCE AL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA **4/09/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. **2630 DE 2023** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONSULTOR: CONSORCIO IC 2023

PROYECTO: PROGRAMA DE ADMINISTRACIONES VIALES

FECHA DE INICIO: 16/08/2023 (Indicar dia. mes y año)

PLAZO INICIAL: 4 (Plazo en meses) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 20/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 485.133.762,00 **VALOR ACUMULADO:** $ 735.507.392,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 2755 DE 2023, 2867 DE 2023, 2866 DE 2023, 2868 DE 2023, 2870 DE 2023, 2873 DE 2023 Y 2890 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CTA :COOPTRAMALAGA, COOPTRAROVI, COOPTRAMON, COOPTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
2630 DE 2023	28/07/2023	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 485.133.762,00	$ 485.133.762,00
PRÓRROGA No. 1	15/12/2023	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ 485.133.762,00
ADICIONAL No. 1	21/12/2023	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 177.882.380,00	$ 663.016.142,00
PRÓRROGA No. 2	27/12/2023	HASTA 29 DE FEBRERO DE 2024		$ 663.016.142,00
ADICIÓN No.2 Y PRÓRROGA No. 3	27/02/2024	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024	$ 72.491.250,00	$ 735.507.392,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NO APLICA					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

CONTRATO 2755 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía LA PALMERA - MÁLAGA, en el sector comprendido entre el PR0+0000 (La Palmera) y el PR36+0000 (Málaga) ; la longitud atendida fue de 36 KM.

CONTRATO 2867 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía LA PALMERA - MÁLAGA, en el sector comprendido entre el PR36+0000 (Málaga) - PR69+0000 (El Volcán) Y 55STA VARIANTE DE CONCEPCIÓN; la longitud atendida fue de 32,210 KM

CONTRATO 2866 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía LA PALMERA - MÁLAGA, en el sector comprendido entre el PR69+0000 (El Volcán) - PR102+0000 (Presidente); la longitud atendida fue de 34 KM

CONTRATO 2868 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR0+0000 (Málaga) - PR30+0000 (Pangote) ; la longitud atendida fue de 30 KM

CONTRATO 2870 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR30+0000 (Pangote) a PR63+0000 (Guaca); la longitud atendida fue de 33 KM

CONTRATO 2873 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR63+0000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope).; la longitud atendida fue de 31 KM

CONTRATO 2890 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos); la longitud atendida fue de 30 KM

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Los contratistas realizan actividades de mantenimiento rutinario, tales como limpieza de obras de arte, rocería y desmonte manual, limpieza manual de cunetas, limpieza de encoles y descoles, mantenimiento de puentes, limpieza de señales y mojones, despeje de derrumbes, pintura de mojones, limpieza manual de zanjas de coronación, limpieza de la calzada, actividades de bacheo y parcheo en tramos de vía pavimentados, siembra de árboles, poda, corte y retiro de ároles, retiro de derrumbes.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Los sitios críticos fueron durante el período del presente contrato señalizados por parte de las micro-empresas asociativas de trabajo en la Ruta Nacional 55ST02 - Vía Málaga - los Curos, fueron los siguinetes: PR8+210; PR9+400; PR10+240; PR10+485; PR10+555; PR11+450; PR14+200; PR26+479; PR29+390; PR29+720; PR30+583; PR32+750; PR33+830; PR51+170; PR53+680; PR54+000; PR83+400; PR87+540; PR87+700; PR108+550.

Los sitios críticos señalizados por la empresas asociativas de trabajo en la vía Palmera - Presidente : PR4+0500; PR7+0300; PR9+0000; PR62+0000

Se aclara que durante la vigencia del contrato de administración vial, se mantuvo señalizada y controlada las vías a su cargo, con elementos de seguridad vial de acuerdo a lo establecido en el manual de señalización vigente, así como las emergencias presentadas en desarrollo del presente contrato.

Durante el plazo de ejecución del contrato de administración vial, se señalizó de manera continua los numerosos sitios críticos en las vías a cargo, siendo los más relevantes los siguientes :

Vía Málaga - Los Curos

Sitio Crítico PR14+220 : Perdida de carril izquierdo, afectado por desplazamiento de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada. Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR28+980 : Movimiento en masa. Sector recientemente intervenido para mitigar el comportamiento de la pérdida parcial de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada. En el mes pasado se interbvino nuevamente con la actividad de conformación de la calzada. A la fecha presenta paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR30+535 : afectado por desplazamiento de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada. Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR32+820 : se presenta movimiento reptacional con deslizamiento de talud superior que causa cierre permanente de la vía. Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR33+000 : se presenta movimiento reptacional con colapso de los caissons y muro de contención, que afecta la banca hasta en un 70% . Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR54+400 : colapso de anclajes y concreto lanzado en talud estabilizado en el año 2015.

Sitio Crítico PR107+450 : se presenta deslizamiento de talud superior, por posible presencia de aguas en la parte alta del talud, que en ocasiones de lluvia causa cierre permanente de la vía.

Sitio Critrico PR111+0000: Talud superior. Se presenta proceso erosivo progresivo en una longitud aprox de 220 metros que causa deslave permanente de arena impidiendo el paso de los vehículos.

Sitio Critrico PR111+300: Se instaló puente provisional por pérdida total de la banca.

Vía La Palmera - Presidente

Sitio Crítico PR5+315 a PR5+973 : se presenta caida permanente de rocas.

Sitio Crítico PR7+459 a PR8+060 : pérdida parcial de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada con paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR42+1000 : Puente El Término. Se instaló puente metálico provisional por avalancha arrasó puente. Actualmente paso a un solo carril.

Sitio Crítico PR53+300 a PR55+0000 : Sector conocido como de la Gobernación. Se presenta pérdida parcial de la banca por inestabilidad geológica.

Sitio Crítico PR58+300 : Pérdida parcial de la banca, con paso restringido a un solo carril.

Sitio Crítico PR60+670 : Hundimiento con escalonamiento en los extremos, con paso a un solo carril.

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2755 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (23/09/2023 a 30/09/2023)	Día	8	$ 1.604.747,73	$ 12.837.982,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Octubre de 2023)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Día	26	$ 1.604.747,73	$ 41.723.441,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Día	27	$ 1.604.747,73	$ 43.328.189,00
7	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
8/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (01/05/2024 a 05/05/2024)	Día	5	$ 1.604.747,73	$ 8.023.739,00
*					
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 293.415.000,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 5.068.079,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 298.483.079,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 298.483.079,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2867 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (29/09/2023 a 31/10/2023)	Día	32	$ 1.330.084,10	$ 42.562.691,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 39.902.523,00	$ 39.902.523,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 39.902.523,00	$ 39.902.523,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Día	26	$ 1.330.084,10	$ 34.582.187,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Día	27	$ 1.330.084,10	$ 35.912.271,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 39.902.523,00	$ 39.902.523,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Día	8	$ 1.330.084,10	$ 10.640.673,00
*					
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 239.272.500,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.132.891,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 243.405.391,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 243.405.391,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2866 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Día	33	$ 1.262.011,60	$ 41.646.383,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 37.860.348,00	$ 37.860.348,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 37.217.500,00	$ 37.217.500,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Día	26	$ 1.262.011,60	$ 32.812.302,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Día	27	$ 1.262.011,60	$ 34.074.313,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 37.860.348,00	$ 37.860.348,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Día	8	$ 1.262.011,60	$ 10.096.093,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 228.267.334,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 3.942.801,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 232.210.135,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 232.210.135,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2868 DE 2024					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (29/09/2023 a 31/10/2023)	Días	32	$ 1.315.672,73	$ 42.101.527,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 39.470.182,00	$ 39.470.182,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 39.470.182,00	$ 39.470.182,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.315.672,73	$ 34.207.491,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.315.672,73	$ 35.523.164,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 39.470.182,00	$ 39.470.182,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.315.672,73	$ 10.525.382,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 236.680.001,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.088.110,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 240.768.111,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 240.768.111,00**

FECHA: **4/09/2024** (Día / Mes / Año)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2870 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Días	33	$ 1.519.975,00	$ 50.159.175,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 45.599.250,00	$ 45.599.250,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 45.599.250,00	$ 45.599.250,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.519.975,00	$ 39.519.350,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.519.975,00	$ 41.039.325,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 45.599.250,00	$ 45.599.250,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.519.975,00	$ 12.159.800,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 274.926.666,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.748.734,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 279.675.400,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 279.675.400,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2873 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Días	33	$ 1.354.668,17	$ 44.704.050,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 40.640.045,00	$ 40.640.045,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 40.640.045,00	$ 40.640.045,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.354.668,17	$ 35.221.372,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.354.668,17	$ 36.576.041,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 40.640.045,00	$ 40.640.045,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.354.668,17	$ 10.837.345,00
*					
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 245.026.666,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.232.277,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 249.258.943,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 249.258.943,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2873 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Días	33	$ 1.280.068,17	$ 42.242.250,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 38.402.045,00	$ 38.402.045,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 38.402.045,00	$ 38.402.045,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.280.068,17	$ 33.281.772,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.280.068,17	$ 34.561.841,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 38.402.045,00	$ 38.402.045,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.280.068,17	$ 10.240.545,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 231.533.334,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 3.999.211,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 235.532.545,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 235.532.545,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

NOTA ACLARATORIA:

La información consignada en DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE ACTIVIDADES Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, corresponde a las condiciones de facturación con corte el 20 de abril de 2024, atendiendo a que los contratos de mantenimiento rutinario continuan su ejecución hasta el 08 de mayo de 2024, en tiempo posterior a la terminación del plazo de ejecución del contrato de administración vial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE DESTACAN: VIGILANCIA DE LAS VIAS A CARGO, COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE LAS VIAS A CARGO, INFORMACION OPORTUNA AL INVIAS SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS VIAS A CARGO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES DE ACCIDENTALIDAD Y DE INFORMES SEMESTRALES DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO CON CRITERIO TECNICO. LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE REALIZARON DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO DE 2023 Y EL 20 DE ABRIL DE 2024.

ANTICIPO

Valor total concedido: NO APLICA
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: NO APLICA
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO : NO APLICA

El contrato No. 2630 de 2023 no contempló dentro de las obligaciones pactadas, la entrega de valor de anticipo al consultor.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: $ 618.073.438,00
Valor IVA: $ 117.433.952,80
Valor total ejecutado del contrato: $ 735.507.390,80

Factor Multiplicador: 2,4

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	(16/08/2023 - 31/08/2023)	$ 38.065.000,00	$ 7.232.350,00	$ 45.297.350,00
2	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 82.488.220,00	$ 15.672.761,80	$ 98.160.981,80
3	OCTUBRE DE 2023	$ 82.614.774,00	$ 15.696.807,00	$ 98.311.581,00
4	NOVIEMBRE DE 2023	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 78.809.892,00	$ 14.973.879,00	$ 93.783.771,00
6	ENERO DE 2024	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00
7	FEBRERO DE 2024	$ 76.130.000,00	$ 14.464.700,00	$ 90.594.700,00
8	MARZO DE 2024	$ 62.264.466,00	$ 11.830.249,00	$ 74.094.715,00
9	ABRIL DE 2024	$ 44.141.086,00	$ 8.386.806,00	$ 52.527.892,00
TOTALES		**$ 618.073.438,00**	**$ 117.433.952,80**	**$ 735.507.390,80**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

No aplica por tratarse de un contrato de administración vial

NO APLICA

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El consultor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Se anexa a la presente acta el Plan de Cargas Final actualizado

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica por tratarse de un contrato de administración vial

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, el Consultor manifiesta que aprueba:

No se tienen otras actividades que sean objeto de entrega y recibo

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

El Supervisor del Contrato No 2630 de 2023, deja constancia de que el CONSORCIO IC 2023, cumplió con el objeto del contrato de Administración de Mantenimiento Vial.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO**
Representante Legal o Apoderado
Consultor - CONSORCIO IC 2023
Matrícula Profesional No.: 19202-70491 CAU

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor Contrato No.2630 DE 2023
Matrícula Profesional No.: 15219 - 30424 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.