I. INFORMACIÓN GENERAL	
Número y año del contrato	351 DE 2025
Nº de expediente ORFEO	20251301712007638E
Nombre del contratista	DETEXIM TECHNOLOGY SAS
Nombre del supervisor	EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA
Nº del informe (indique el número de pago pactado en el contrato o si abarca varios pagos indicar como número de informe los números de los pagos)	1 DE 3
Nº de documento de identificación del contratista	901.159.179-1
Porcentaje de ejecución actual del contrato expresado en porcentaje desde el 1 % y hasta el 100%	45,20%
Objeto del contrato	(SG-257) PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS UBICADOS EN LA SEDE PUENTE ARANDA DEL IDEAM UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

II. DESARROLLO DEL INFORME			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
Nº de la obligación	**Debe a continuación relacionar en el informe la totalidad de las obligaciones específicas contenidas en el contrato.** **No omita ninguna de las obligaciones específicas de contrato no importa si en el periodo o hito a cobrar aún no se haya ejecutado actividad sobre ese particular.**	**A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida cada una de la obligación contractual, para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas que sean necesarias.** **En caso en que en el periodo de pago que se describe aún no se haya ejecutado alguna de las obligaciones específicas debe indicarse que pertenece a una obligación para otro pago.**	**Medio de verificación**
1	Cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en anexo técnico, realizando el mantenimiento preventivo y	Para este periodo se realizó la primera visita requerida por la supervisión para el mantenimiento preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la SEDE DE PUENTE	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada

	eventualmente correctivo y suministro de repuestos a los sistemas de detección y extinción de incendios en el Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM.	ARANDA, a través de la visita realizada el 03 de junio se dejaron las siguientes anotaciones: - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la SEDE DE PUENTE ARANDA. / CONCLUSIONES: *Piso 1: Se realiza mantenimiento preventivo detección incendio IDEAM se encuentra el panel sin alarmas en estado normal de funcionamiento al revisar la fuente auxiliar nos encontramos con la batería en mal estado sulfata y deformada se requiere cambio de batería la fuente auxiliar también presenta un ruido en uno de los relés. La estación manual de la entrada principal no está en funcionamiento ya que al ser activada no nos alarma el panel, pero tampoco el panel presenta falla de la estación manual.* *Piso 2: Se realiza mantenimiento de detección piso 2 en estado normal de funcionamiento.* *Piso 3: Sistema de detección en funcionamiento normal.*	en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
2	Contar con la infraestructura técnica y administrativa para el cumplimiento del contrato, lo cual incluye el personal idóneo para el mantenimiento, de conformidad con los requisitos técnicos, y garantizar su permanencia durante el plazo de ejecución del contrato y la garantía.	El contratista garantizó mano de obra capacitada, calificada, confiable y directamente empleada, a través del técnico EDWIN EDUARDO GOYENECHE VIVIESCAS, el cual estuvo supervisado por el Ingeniero Electrónico **JAVIER RICARDO ROCHA HERNANDEZ**, matrícula CN206-92371, quien acredita experiencia especifica por un término de once (11) años y seis (6) meses de experiencia en el **mantenimiento o instalación de Sistemas de Detección y Extinción de Incendios.**	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
3	Dar cumplimiento a las orientaciones emitidas por el supervisor del contrato para el cumplimiento del mismo.	El contratista dio cumplimiento a las orientaciones emitidas por la supervisión del contrato para la primera visita del mantenimiento preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la SEDE DE	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44

		PUENTE ARANDA, realizada el 03 de junio.	Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
4	Reponer los elementos que suministren e instalen en condiciones defectuosas o de mala calidad dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la comunicación o notificación que para el efecto realice el supervisor del contrato.	Para este periodo se realizó la primera visita requerida por la supervisión para el mantenimiento preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la SEDE DE PUENTE ARANDA, realizada el 03 de junio, donde no hubo necesidad de reponer elementos suministrados e instalados, toda vez que los mismos fueron nuevos y de primera calidad.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
5	Entregar al supervisor del contrato la respectiva remisión del servicio prestado, discriminando los elementos entregados e instalados con sus respectivos valores.	El contratista entregó el Informe de la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025. Así como, la Cotización No. C-1-315, donde discriminando los elementos entregados e instalados con sus respectivos valores.	Cotización No. C-1-315 - Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
6	Garantizar que los elementos a entregar no afecten el funcionamiento, o produzcan daños a las instalaciones de los sistemas de detección y extinción de incendios del Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM.	El contratista garantizó que los elementos entregados e instalados no afectaran el funcionamiento del SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
7	Dotar al personal que realice el mantenimiento con los elementos de seguridad industrial requerida para el desarrollo de su trabajo.	El contratista otorgó al técnico EDWIN EDUARDO GOYENECHE VIVIESCAS, y el Ingeniero Electrónico **JAVIER RICARDO ROCHA HERNANDEZ**, matrícula CN206-92371, los elementos de seguridad industrial requerida para el desarrollo de su trabajo.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433

8	Garantizar el manejo reservado de toda la información misional del IDEAM sobre la cual tenga conocimiento en razón de la labor contratada.	El contratista garantizó el manejo reservado de toda la información misional del IDEAM al momento de realizar la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
9	Presentar al supervisor del contrato, cuando este lo requiera, informes parciales, así como un informe final a la terminación del contrato donde se plasme el trabajo ejecutado, el cual debe incluir una copia en archivo digital y registro fotográfico.	El contratista entregó el Informe de la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025, el cual incluyó registro fotográfico.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
10	Dejar limpio al final de la jornada laboral los sitios donde se lleve a cabo el trabajo, libres de equipos, materiales sobrantes y escombros.	El contratista al finalizar la jornada laboral dejó limpio los sitios donde llevo a cabo el trabajo, libres de equipos, materiales sobrantes y escombros.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
11	Poner a disposición del IDEAM una línea telefónica móvil o celular para la atención de la prestación del servicio, la cual deberá estar disponible las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana durante la ejecución del contrato y durante el tiempo que dure la garantía del mantenimiento correctivo.	El contratista dispuso de una línea telefónica celular 3012526061 para la atención de la prestación del servicio, la cual deberá estar disponible las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana durante la ejecución del contrato y durante el tiempo que dure la garantía del mantenimiento correctivo.	Telefónicamente.

12	Presentar los reportes de servicio, bajo las condiciones y oportunidad que indique el supervisor del contrato.	El contratista presentó el Informe de la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025, bajo las condiciones y oportunidad que se indicó desde la supervisión del contrato.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
13	Asumir los costos necesarios para cumplir con la prestación de los servicios, incluyendo el transporte y las pruebas técnicas que se requieran para el funcionamiento de los sistemas de detección y extinción de incendios.	El contratista asumió los costos necesarios para cumplir con la prestación de los servicios, incluyendo el transporte y las pruebas técnicas que se requieran para el funcionamiento del SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
14	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier novedad e irregularidad que advierta en el desarrollo del mismo.	No se presentaron novedades e irregularidades por parte de DETEXIM TECHNOLOGY SAS en el desarrollo de la ejecución de la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	N/A
15	Cumplir con los horarios de atención, incluyendo aspectos logísticos, procedimientos y formalización para la instalación de los elementos en los sitios destinados para tal fin, de conformidad con las orientaciones que imparta el supervisor del contrato.	El contratista cumplió con los horarios de atención, aspectos logísticos, procedimientos y formalización para la instalación de los elementos en los sitios destinados para tal fin, de conformidad con las orientaciones que estableció la supervisión del contrato en la ejecución de la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
16	Entregar los repuestos cambiados de los sistemas de detección y	Los repuestos cambiados corresponden a elementos de consumo por lo que no genera ingreso almacén.	N/A

	extinción de incendios al Almacén Central del IDEAM, mediante acta de entrega y recibo a satisfacción.		
17	Garantizar que todos los repuestos utilizados en el mantenimiento sean nuevos y originales. Todos los repuestos deben ser de buena calidad, no remanufacturados, de marcas reconocidas en el mercado y además deben ser cotizados y facturados a precios comerciales.	El contratista garantizó que todos los repuestos utilizados en el mantenimiento fueran nuevos y originales. Todos los repuestos fueron de buena calidad, no remanufacturados, de marcas reconocidas en el mercado y debidamente cotizados y facturados a precios comerciales.	Cotización No. C-1-315 - Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
18	Asumir los costos generados por acciones que generen daño a los sistemas de detección y extinción de incendios, con ocasión del mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo del mismo.	No se presentaron acciones que generen daño por parte de DETEXIM TECHNOLOGY SAS en el desarrollo de la ejecución de la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	N/A
19	Realizar por su cuenta el pago oportuno de los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliaciones y cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) a los empleados destinados para las actividades del presente proceso.	El contratista realizó por su cuenta el pago oportuno de los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliaciones y cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) a los empleados destinados para las actividades del presente proceso, y aportó certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 17 de junio de 2025.	Certificación del pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 17 de junio de 2025.
20	Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.	No hubo reclamaciones con ocasión a la ejecución contractual.	N/A
21	Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.	El contratista acató y cumplió las instrucciones impartidas por la supervisión para la ejecución de la primera visita de Mantenimiento Preventivo al SISTEMA DE DETECCIÓN	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la

		Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
22	Publicar el informe de ejecución en el formato N° A-GF-F047, debidamente firmado por las partes en la plataforma Secop II de acuerdo con la guía de publicación emitida por la oficina jurídica.	Para este periodo se elaboró el informe de ejecución en el Formato indicado por el Instituto, y se procedió a publicar en la plataforma SECOP II.	Virtual
23	Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.	No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación.	N/A

III. OBLIGACIONES GENERALES			
Nº de la obligación	**Debe a continuación describir la obligación que conforme al contrato se está desarrollando en el respectivo mes del informe. (Debe corresponder al texto del contrato de la "CLÁUSULA DE OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA")**	**A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva obligación contractual.**	**Medio de verificación**
1	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente contratación y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Se cumplió con las actuaciones derivadas de la presente contratación y ejecución del contrato 351 de 2025.	Virtual
2	Ejecutar el objeto del contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025.	Virtual
3	Cumplir con: el objeto del contrato, las especificaciones técnicas mínimas descritas en los estudios previos, documentos previos, ficha técnica de existir, invitación pública o pliego de condiciones, según aplique, así como la propuesta presentada; los cuales hacen parte integral del contrato. Igualmente, debe responder por la calidad del objeto contractual.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025.	Virtual

4	Entregar los bienes o servicios contratados en la forma estipulada en los estudios previos, documentos previo y demás documentos que lo componen, esto, dentro de los plazos descritos en los cronogramas, de llegar a existir, o en el plazo de ejecución.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025, realizando la primera visita de mantenimiento en el mes de mayo y junio 2025.	Virtual
5	Preparar, así como presentar los informes sobre las actividades desarrolladas que le sean solicitados, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el supervisor del contrato, si se hace necesario. Igualmente, debe asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. De la misma forma, acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	Para este periodo el contratista presentó el Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C, y a través de la visita realizada el 03 de junio se dejaron las siguientes anotaciones: - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la SEDE DE PUENTE ARANDA. / CONCLUSIONES: *Piso 1: Se realiza mantenimiento preventivo detección incendio IDEAM se encuentra el panel sin alarmas en estado normal de funcionamiento al revisar la fuente auxiliar nos encontramos con la batería en mal estado sulfata y deformada se requiere cambio de batería la fuente auxiliar también presenta un ruido en uno de los relés. La estación manual de la entrada principal no está en funcionamiento ya que al ser activada no nos alarma el panel, pero tampoco el panel presenta falla de la estación manual.* *Piso 2: Se realiza mantenimiento de detección piso 2 en estado normal de funcionamiento.* *Piso 3: Sistema de detección en funcionamiento normal.*	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025 – Radicado mediante Orfeo No. 20252060117433
6	Atender los requerimientos que efectúe la entidad relacionados con la prestación del servicio. De la misma forma debe realizar los actos necesarios, así como tomar las	Se cumplió atendiendo los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato 351 de 2025 en cuanto a la primera visita de	Virtual

	medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.	mantenimiento en el mes de mayo y junio 2025.	
7	Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	Se cumplió con la presentación de la Factura Electrónica de Venta No. FVE 898 y demás documentos necesarios para el pago.	Virtual / Factura Electrónica de Venta No. FVE 898
8	Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su naturaleza lo estima la entidad.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025, manteniendo la confidencialidad en el manejo de la información.	Virtual
9	Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025, entregando los documentos respectivos en el marco de las obligaciones contractuales.	Virtual
10	Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025, remitiendo reportes técnicos de todas y cada una de las visitas requeridas por la supervisión para el mantenimiento preventivo y correctivo del SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12 No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C.	Virtual
11	Tener en cuenta cuando aplique las medidas sanitarias y de bioseguridad instauradas por el gobierno nacional, así como cumplir el protocolo de bioseguridad de la Entidad para las actividades que impliquen trabajo presencial en el lugar de ejecución, así como el suministro de todos los elementos que se requieran para llevar a cabo dichas actividades, sin costo alguno para la Entidad.	No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación.	N/A
12	Constituir, cuando aplique, la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual y las demás garantías en los términos establecidos en el contrato, así como mantenerla vigente durante la vigencia del contrato.	Se constituyeron las siguientes garantías para dar inicio al presente contrato a través de las Pólizas No 21-46-101115775 del 20 de mayo de 2025 y 21-54-101015344 del 20 de mayo de 2025: Amparo | Valor | Cubrimiento Hasta Cumplimiento | $ 5,973,827.00 | 30/06/2026	Virtual

		<table><tr><td>Salario y Prestaciones</td><td>$ 1,493,456.75</td><td>31/12/2028</td></tr><tr><td>Calidad Servicios</td><td>$ 5,973,827.00</td><td>30/06/2026</td></tr><tr><td>Calidad y Correcto funcionamiento</td><td>$ 5,973,827.00</td><td>30/06/2026</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>$284.700.000,00</td><td>31/12/2025</td></tr></table>	
13	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025 actuando con lealtad y buena fe.	Virtual
14	Informar oportunamente durante la ejecución del contrato al supervisor de éste, las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias, en atención a los seguros contratados o al régimen tributario del contratista.	No se presentó variaciones tributarias de DETEXIM TECHNOLOGY SAS.	N/A
15	Acreditar mediante certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal de la sociedad o el representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente de la debida ejecución del contrato.	Se cumplió con la certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 17 de junio de 2025.	Virtual
16	Asumir, cuando aplique, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas; como las demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.	No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación.	N/A
17	Reparar los daños e indemnizar por los perjuicios que cause a la Entidad, debido al incumplimiento del contrato.	No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación.	N/A
18	Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita Colombia Compra Eficiente.	Se cumplió con los lineamientos sobre el manejo de la plataforma SECOP II.	Virtual
19	Suscribir el contrato derivado del proceso de selección en la fecha que	Se cumplió con la suscripción del contrato a través de la plataforma SECOP II	Virtual

	se le indique, a través de la plataforma SECOP II.		
20	Subir a la plataforma transaccional SECOP II, la(s) póliza(s) que se solicite(n) contractualmente en el término establecido por la entidad.	Se cumplió con el cargue de las pólizas solicitadas contractualmente en la plataforma SECOP II.	Virtual
21	Suscribir oportunamente con el supervisor del contrato las modificaciones contractuales a las que hubiera lugar, así mismo el acta de liquidación una vez finalizado el contrato y dentro de los términos establecidos por la ley.	No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación.	N/A
22	Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato o por el ordenador del gasto.	No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación.	N/A
23	Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025.	Virtual
24	Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por el IDEAM que se relacionen con el objeto del contrato.	Se dio cumplimiento a todos los procesos, lineamientos y políticas establecidas por el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.	Virtual
25	Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución de las obligaciones contractuales.	Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 351 de 2025 actuando con lealtad y buena fe.	Virtual
26	Declarar la potencial materialización de conflicto de interés cuando se presente alguna situación que genere riesgo a viciar la objetividad de su apoyo en el impulso de los procesos o respuestas o conceptos que deban ser presentados por su parte, cuando aplique.	No se presenta ninguna situación que genere riesgo a viciar la objetividad del apoyo o impulso de procesos.	N/A

IV. PRODUCTOS (Sólo si fueron pactados en el contrato)		
No. del product	**Nombre de los productos del mes a ejecutar (Debe corresponder a la cláusula de "ENTREGAS Y/O PRODUCTOS" del respectivo contrato). Incluya las casillas que sean necesarias.**	**Fecha de entrega**
1	Informe de Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SISTEMA BOSCH 7024 ubicado en la sede del Instituto ubicada en la Calle 12	03/06/2025

	No. 42B - 44 Puente Aranda - Bogotá D.C de fecha 03/06/2025	

V. ANEXOS DEL INFORME **(Sólo si se requieren de acuerdo a las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc.) Incluya las casillas que sean necesarias.**		
Nº del Anexo	**Nombre del anexo**	**Forma de entrega (Física o digital)**

I. FIRMAS
Visto bueno del supervisor del contrato
EDILIA ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos

EAPB 08072025

- Para la presentación de la cuenta al Grupo de Contabilidad debe anexarse pantallazo de la publicación del informe de las obligaciones contractuales en la plataforma Secop II en el ítem de ejecución del contrato.

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción
01	02/01/2024	Creación del formato
02	25/03/2025	Se excluye consulta de antecedentes para todos los pagos

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

	Fecha de Elaboración
	6/3/2025 9:23:01 AM

Citada por:	
Empresa:	DETEXIM TECHNOLOGY SAS
Nit.:	901.159.179-1
Direccion:	CL 9C 69 96
Ciudad:	Bogota D.C
Telefono:	3012526061
E-mail:	admin@detexim.com
Web:	https://www.detexim.com/
Preside:	
Cliente:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA , METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM - SEDE PUENTE ARANDA
Descripción:	
Actividado:	IPM SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Emitido por:	
Resposable	**DETEXIM TECHNOLOGY SAS**
EDWIN EDUARDO GOYENECHE VIVIESCAS	
	
Firma Del Responsable	

Documento de uso exclusivo de ; se prohibe, sin la autorización escrita de los titulares, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. Comprometidos con el Medio Ambiente!

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

Actividades Realizadas Durante el Mantenimiento

EL PANEL

• Revisión y corrección de los circuitos de entrada y de salida, electrónica y mecánicamente.
• Revisión de la fuente de potencia para el panel, inspección física y medida de voltaje de las baterías de respaldo, localizada en el mismo panel.
• Reprogramación.
• Revisión de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra.

CENTRALES

• Verificación de Unidad de control normal
• Verificación de Indicador de maestro
• Verificación de Indicador maestro de falla en zona

UNIDADES DE CONTROL

• Verificación de Botón de reconocimiento (apagado de la alarma de falla).
• Verificación de Botón de reinicio o reposicionador del sistema (reset).
• Verificación de Interruptor de boqueo (para evitar la operación del sistema de extinción).

DETECTORES DE HUMO (FOTOELECTRICOS – TERMICOS)

• Limpieza general
• Remover las cabezas de detección para someterlos a una limpieza con aire a baja presión con un soplador industrial en las partes electrónicas accesibles.
• Ajustes de borneras
• Probar el voltaje umbral y calibración de los detectores. Pruebas de funcionamiento
• Verificación el óptimo estado de funcionamiento de estos.
• Reprogramación.

DISPOSITIVOS DE ALARMA

• Limpieza general de las estaciones manuales (de descarga, de aborto y de Alarma), como la de las alarmas de (campana, visual y sonora).
• Verificación y prueba del funcionamiento de las cornetas de luz y sonido Verificación y prueba del funcionamiento de las estaciones manuales.

MODULOS DE MONITOREO Y CONTROL

• Verificación de conexiones.
• Comprobación de funcionamiento.
• Verificación y corrección de Circuitos EOLR de supervisión.

UNIDADES DE AUDIO EVACUACION

• Verificación de funcionamiento de los amplificadores.
• Prueba de funcionamiento de la unidad de voceo.
• Análisis y verificación de señales de control.
• Prueba de funcionamiento de las particiones del sistema.

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	PANEL ALARMA DE INCENDIO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto ups	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	BATERIA DEL PANEL # 1	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de ups	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	BATERIA DEL PANEL # 2	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de UPS	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	FUENTE AUXILIAR DE VOLTAJE	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de UPS	
Estado:	Operando Parcialmente	
Observaciones:	La fuente se encuentra funcionando tiene su voltaje hace normal pero tiene falla de batería la batería se encuentra en mal estado y tiene un ruido la la fuente que es un cliqueo que tocaría entrar a revisar los rieles	

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	BATERIA DEL PANEL # 1	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de UPS	
Estado:	Sin Operacion	
Observaciones:	La batería se encuentra en mal estado y sin voltaje ⚡ se necesita cambiar	

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	PANEL ALARMA DE INCENDIO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 1 Área de monitoreo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	38	
Ubicación:	Piso 1 Área de monitoreo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo entrada principal	
Estado:	Operando Parcialmente	
Observaciones:	La estación manual al abrirse no se alarma no presenta ningún cambio en el panel tengo los nags desconectados pero no produce ningún cambio en el sistema	

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo entrada principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	37	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principal entrada	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	40	
Ubicación:	Piso 1 Piso 1 baño damasPiso 1 baño damas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	35	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo baños	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	36	
Ubicación:	Piso 1 Baño hombres	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	34	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo escaleras de emergencia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principal laboratorios	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 16		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principal laboratorio	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 17		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	29	
Ubicación:	Piso 1 Análisis nkt y grasas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 18		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	30	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo entrada insumos	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 19		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 1 Laboratorio	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 20		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo laboratorios	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 21		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	21	
Ubicación:	Piso 1 Mesas de trabajo volumetría	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 22		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	17	
Ubicación:	Piso 1 Mesas de trabajo volumetría	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 23		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	24	
Ubicación:	Piso 1 Sala primeros auxilios	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 24		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	22	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de balanzas 1	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

DETEXIM TECHNOLOGY S.A.S	**FORMATO REPORTE DE CAMPO** **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO** **DETEXIM TECHNOLOGY SAS**	**ID:**	INF-0764-09:23:01
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 25		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	23	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de balanzas 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

Conclusiones
Se realiza mantenimiento preventivo detección incendio ideam se encuentra el panel sin alarmas en estado normal de funcionamiento al revisar la fuente auxiliar nos encontramos con la batería en mal estado sulfata y deformada se requiere cambio de batería la fuente auxiliar también presenta un ruido en uno de los relés. La estación manual de la entrada principal no está en funcionamiento ya que al ser activada no nos alarma el panel pero tampoco el panel presenta falla de la estación manual

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

	Fecha de Elaboración
	6/3/2025 2:12:56 PM

Citada por:	
Empresa:	DETEXIM TECHNOLOGY SAS
Nit.:	901.159.179-1
Direccion:	CL 9C 69 96
Ciudad:	Bogota D.C
Telefono:	3012526061
E-mail:	admin@detexim.com
Web:	https://www.detexim.com/
Preside:	
Cliente:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA , METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM - SEDE PUENTE ARANDA
Descripción:	
Actividado:	IPM SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Emitido por:	
Resposable	**DETEXIM TECHNOLOGY SAS**
EDWIN EDUARDO GOYENECHE VIVIESCAS	
	
Firma Del Responsable	

Documento de uso exclusivo de A.S, se prohibe, sin la autorización escrita de los titulares, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. Comprometidos con el Medio Ambiente!

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

Actividades Realizadas Durante el Mantenimiento

EL PANEL

• Revisión y corrección de los circuitos de entrada y de salida, electrónica y mecánicamente.
• Revisión de la fuente de potencia para el panel, inspección física y medida de voltaje de las baterías de respaldo, localizada en el mismo panel.
• Reprogramación.
• Revisión de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra.

CENTRALES

• Verificación de Unidad de control normal
• Verificación de Indicador de maestro
• Verificación de Indicador maestro de falla en zona

UNIDADES DE CONTROL

• Verificación de Botón de reconocimiento (apagado de la alarma de falla).
• Verificación de Botón de reinicio o reposicionador del sistema (reset).
• Verificación de Interruptor de boqueo (para evitar la operación del sistema de extinción).

DETECTORES DE HUMO (FOTOELECTRICOS – TERMICOS)

• Limpieza general
• Remover las cabezas de detección para someterlos a una limpieza con aire a baja presión con un soplador industrial en las partes electrónicas accesibles.
• Ajustes de borneras
• Probar el voltaje umbral y calibración de los detectores. Pruebas de funcionamiento
• Verificación el óptimo estado de funcionamiento de estos.
• Reprogramación.

DISPOSITIVOS DE ALARMA

• Limpieza general de las estaciones manuales (de descarga, de aborto y de Alarma), como la de las alarmas de (campana, visual y sonora).
• Verificación y prueba del funcionamiento de las cornetas de luz y sonido Verificación y prueba del funcionamiento de las estaciones manuales.

MODULOS DE MONITOREO Y CONTROL

• Verificación de conexiones.
• Comprobación de funcionamiento.
• Verificación y corrección de Circuitos EOLR de supervisión.

UNIDADES DE AUDIO EVACUACION

• Verificación de funcionamiento de los amplificadores.
• Prueba de funcionamiento de la unidad de voceo.
• Análisis y verificación de señales de control.
• Prueba de funcionamiento de las particiones del sistema.


	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	25	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de logística	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	28	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto insumos	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	16	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto almacén	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	15	
Ubicación:	Piso 1 Área de lavado laboratorios	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	14	
Ubicación:	Piso 1 Mesa de trabajo procesamiento de muestras	
Estado:	Operando Parcialmente	
Observaciones:	El dispositivo se encuentra tapado con el protector ya que presenta activaciones constantes se recomienda el cambio por uno de temperatura	

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	18	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de volumetría	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

DETEXIM	**FORMATO REPORTE DE CAMPO** **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO** **DETEXIM TECHNOLOGY SAS**	**ID:**	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	13	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo laboratorios fondo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	11	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de secado	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE MULTICRITERIO	
Direccion:	12	
Ubicación:	Piso 1 Área de sedimentosÁrea de sedimentos	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	10	
Ubicación:	Piso 1 Tamizaje	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	19	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de absorción atómica	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	20	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto cromatografía iónica	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	42	
Ubicación:	Piso 2 Cuarto de hidrobiología	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	64	
Ubicación:	Piso 2 Baño hombres	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	62	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo piso 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 16		
Descripción		Imagen
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo principal piso 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 17		
Descripción		Imagen
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo principal piso 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 18		
Descripción		Imagen
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	63	
Ubicación:	Piso 2 Baño damas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 19		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	60	
Ubicación:	Piso 2 Cuarto de residuos	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 20		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	58	
Ubicación:	Piso 2 Mesas de trabajo laboratorio de preanalítica	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 21		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	59	
Ubicación:	Piso 2 P entrada laboratorio preanalítica	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		


	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 22		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE MULTICRITERIO	
Direccion:	56	
Ubicación:	Piso 2 Área laboratorio preanalítico	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 23		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	57	
Ubicación:	Piso 2 Área laboratorio preanalítico	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 24		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo laboratorio preanalítico	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0765-14:12:56
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 25		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo laboratorio preanalítico	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

Conclusiones
El sistema de detección se encuentra en estado de funcionamiento normal

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0766-16:11:34
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

	Fecha de Elaboración
	6/3/2025 4:11:34 PM

Citada por:	
Empresa:	**DETEXIM TECHNOLOGY SAS**
Nit.:	**901.159.179-1**
Direccion:	**CL 9C 69 96**
Ciudad:	Bogota D.C
Telefono:	3012526061
E-mail:	**admin@detexim.com**
Web:	**https://www.detexim.com/**
Preside:	
Cliente:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA , METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM - SEDE PUENTE ARANDA
Descripción:	
Actividado:	IPM SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Emitido por:	
Resposable	**DETEXIM TECHNOLOGY SAS**
EDWIN EDUARDO GOYENECHE VIVIESCAS	
	
Firma Del Responsable	

Documento de uso exclusivo de [illegible] se prohibe, sin la autorización escrita de los titulares, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.
Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario. Comprometidos con el Medio Ambiente!

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0766-16:11:34
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

Actividades Realizadas Durante el Mantenimiento

EL PANEL

• Revisión y corrección de los circuitos de entrada y de salida, electrónica y mecánicamente.
• Revisión de la fuente de potencia para el panel, inspección física y medida de voltaje de las baterías de respaldo, localizada en el mismo panel.
• Reprogramación.
• Revisión de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra.

CENTRALES

• Verificación de Unidad de control normal
• Verificación de Indicador de maestro
• Verificación de Indicador maestro de falla en zona

UNIDADES DE CONTROL

• Verificación de Botón de reconocimiento (apagado de la alarma de falla).
• Verificación de Botón de reinicio o reposicionador del sistema (reset).
• Verificación de Interruptor de boqueo (para evitar la operación del sistema de extinción).

DETECTORES DE HUMO (FOTOELECTRICOS – TERMICOS)

• Limpieza general
• Remover las cabezas de detección para someterlos a una limpieza con aire a baja presión con un soplador industrial en las partes electrónicas accesibles.
• Ajustes de borneras
• Probar el voltaje umbral y calibración de los detectores. Pruebas de funcionamiento
• Verificación el óptimo estado de funcionamiento de estos.
• Reprogramación.

DISPOSITIVOS DE ALARMA

• Limpieza general de las estaciones manuales (de descarga, de aborto y de Alarma), como la de las alarmas de (campana, visual y sonora).
• Verificación y prueba del funcionamiento de las cornetas de luz y sonido Verificación y prueba del funcionamiento de las estaciones manuales.

MODULOS DE MONITOREO Y CONTROL

• Verificación de conexiones.
• Comprobación de funcionamiento.
• Verificación y corrección de Circuitos EOLR de supervisión.

UNIDADES DE AUDIO EVACUACION

• Verificación de funcionamiento de los amplificadores.
• Prueba de funcionamiento de la unidad de voceo.
• Análisis y verificación de señales de control.
• Prueba de funcionamiento de las particiones del sistema.

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0766-16:11:34
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	55	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo laboratorios preanalíticos	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE MULTICRITERIO	
Direccion:	53	
Ubicación:	Piso 2 Área de lavado laboratorio preanalítico	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE MULTICRITERIO	
Direccion:	54	
Ubicación:	Piso 2 Área de lavado laboratorio preanalítico	
Estado:	Operando Parcialmente	
Observaciones:	El dispositivo se encuentra con el protector ya que está en una área donde se activa por mucho vapor se recomienda cambio por detector de temperatura	

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	51	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo laboratorio preanalítico	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	49	
Ubicación:	Piso 2 Balanzas preanalítico 1	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	50	
Ubicación:	Piso 2 Balanzas preanalítico 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0766-16:11:34
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	48	
Ubicación:	Piso 2 Cuarto de carbono y nitrógeno total	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	47	
Ubicación:	Piso 2 Laboratorio preanalítico cuarto de espectroscopia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 2 P pasillo preanalítico fondo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0766-16:11:34
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo preanalítico fondo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	46	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo preanalítico fondo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	43	
Ubicación:	Piso 2 Cuarto de cromatografía	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0766-16:11:34
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	65	
Ubicación:	Piso 2 Metales icp	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	44	
Ubicación:	Piso 2 Microbiología	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	45	
Ubicación:	Piso 2 Microbiología 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

DETEXIM TECHNOLOGY S.A.S	**FORMATO REPORTE DE CAMPO** **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO** **DETEXIM TECHNOLOGY SAS**	**ID:**	INF-0766-16:11:34
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

Conclusiones
Se realiza mantenimiento de detección piso 2 en estado normal de funcionamiento

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

	Fecha de Elaboración
	6/4/2025 10:56:52 AM

Citada por:	
Empresa:	DETEXIM TECHNOLOGY SAS
Nit.:	901.159.179-1
Direccion:	CL 9C 69 96
Ciudad:	Bogota D.C
Telefono:	3012526061
E-mail:	admin@detexim.com
Web:	https://www.detexim.com/
Preside:	
Cliente:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA , METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM - SEDE PUENTE ARANDA
Descripción:	
Actividad:	IPM SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

	Emitido por:
	Responsable DETEXIM TECHNOLOGY S.A.S:
	EDWIN EDUARDO GOYENECHE VIVIESCAS
	 **Firma Del Responsable**

Documento de uso exclusivo de ING DETEXIM TECHNOLOGY S.A.S, se prohíbe, sin la autorización escrita de los titulares, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento. Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. Comprometidos con el Medio Ambiente!

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

Actividades Realizadas Durante el Mantenimiento

EL PANEL

• Revisión y corrección de los circuitos de entrada y de salida, electrónica y mecánicamente.
• Revisión de la fuente de potencia para el panel, inspección física y medida de voltaje de las baterías de respaldo, localizada en el mismo panel.
• Reprogramación.
• Revisión de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra.

CENTRALES

• Verificación de Unidad de control normal
• Verificación de Indicador de maestro
• Verificación de Indicador maestro de falla en zona

UNIDADES DE CONTROL

• Verificación de Botón de reconocimiento (apagado de la alarma de falla).
• Verificación de Botón de reinicio o reposicionador del sistema (reset).
• Verificación de Interruptor de boqueo (para evitar la operación del sistema de extinción).

DETECTORES DE HUMO (FOTOELECTRICOS – TERMICOS)

• Limpieza general
• Remover las cabezas de detección para someterlos a una limpieza con aire a baja presión con un soplador industrial en las partes electrónicas accesibles.
• Ajustes de borneras
• Probar el voltaje umbral y calibración de los detectores. Pruebas de funcionamiento
• Verificación el óptimo estado de funcionamiento de estos.
• Reprogramación.

DISPOSITIVOS DE ALARMA

• Limpieza general de las estaciones manuales (de descarga, de aborto y de Alarma), como la de las alarmas de (campana, visual y sonora).
• Verificación y prueba del funcionamiento de las cornetas de luz y sonido Verificación y prueba del funcionamiento de las estaciones manuales.

MODULOS DE MONITOREO Y CONTROL

• Verificación de conexiones.
• Comprobación de funcionamiento.
• Verificación y corrección de Circuitos EOLR de supervisión.

UNIDADES DE AUDIO EVACUACION

• Verificación de funcionamiento de los amplificadores.
• Prueba de funcionamiento de la unidad de voceo.
• Análisis y verificación de señales de control.
• Prueba de funcionamiento de las particiones del sistema.

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE MULTICRITERIO	
Direccion:	79	
Ubicación:	Piso 3 Cafetería	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE MULTICRITERIO	
Direccion:	78	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo cafetería	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo principal área administrativa	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo área administrativa	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	77	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo principal área administrativa	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	76	
Ubicación:	Piso 3 Área administrativa ruta de evacuación	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	75	
Ubicación:	Piso 3 Sala de juntas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	72	
Ubicación:	Piso 3 Mesas de trabajo administrativo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 3 Área de trabajo administrativo zona común	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 3 Área de trabajo administrativo zona común	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	70	
Ubicación:	Piso 3 Mesas de trabajo administrativo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	68	
Ubicación:	Piso 3 Mesas de trabajo administrativo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DETEXIM TECHNOLOGY SAS	ID:	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	69	
Ubicación:	Piso 3 Mesas de trabajo administrativo Mesas de trabajo administrativo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 3 Sala de conferencias	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 3 Sala de conferencias	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

DETEXIM TECHNOLOGY SAS	**FORMATO REPORTE DE CAMPO** **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO** **DETEXIM TECHNOLOGY SAS**	**ID:**	INF-0768-10:56:52
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

Conclusiones
Sistema de detección en funcionamiento normal



DETEXIM TECHNOLOGY SAS
NIT 901.159.179-1
Calle 9C 69-96
Tel: (3014891418)
3014891418 - Ext.
3014891418
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-315

Para	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Nit	830.000.602-5
Contacto	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AM
Dirección	CL 25 D 96 B 70
Ciudad/Tel.	Bogotá / 3527160
Fecha	2025-06-17

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
1	HIJ001	Servicio de mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo al Sistema de Detección y Extinción de Incendios Sistema Bosch panel 7024 con anunciador remoto; incluye: Limpieza y medidas de voltajes de panel principal, sensores de humo, estaciones manuales, sirenas estroboscópicas, fuentes, gabinetes, interfaces de señales secas	3,350,900.00	1.00	3,987,571.00
2	HIJ001	Bolsa de repuestos - Batería 12V 7 AH	160,400.00	2.00	381,752.00
3	HIJ001	Bolsa de repuestos - Estación manual	870,200.00	1.00	1,035,538.00
4	HIJ001	Bolsa de repuestos - Sensor óptico	719,200.00	2.00	1,711,696.00
5	HIJ001	Suministro e instalación de fuente auxiliar	2,074,137.81	1.00	2,468,223.99
6	HIJ001	Revisión de cableado de equipos de notificación	3,290,100.00	1.00	3,915,219.00

Total Bruto	11,344,537.81
Subtotal	11,344,537.81
IVA 19%	2,155,462.18
Total a Pagar	13,499,999.99

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de julio de 2025, a las 12:17:54, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9011591791
Código de Verificación	901159179125070812175 4

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 275505281

PIB
12:20:05

Bogotá DC, 08 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona DETEXIM TECHNOLOGY SAS identificado(a) con NIT número 9011591791:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:18:48 PM horas del 08/07/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1030567646**
Apellidos y Nombres: **PRIETO SUAREZ IVONNE KATHERINE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/07/2025 12:19:09 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1030567646** y Nombre: **IVONNE KATHERINE PRIETO SUAREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **119327619** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1030567646 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/05/2025 05:42 PM

Código Verificación: **US1KR8W3HZ**

Válida hasta: **05/08/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC