	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	07/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	08/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	01/06/2025	**AL:**	30/06/2025
CONTRATO Nº	023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.	**CONTRATISTA**	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		
OBJETO	REALIZAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº5 Y EL CERRO.				
FECHA DE INICIO	23/05/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	23/07/2025		

VALOR INICIAL	$ 129.999.985,56	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCION (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 129.999.985,56

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 30 DE ABRIL DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO.18-44-101106100 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	MEZCLADOR ELECTRICA DE 1.0 BTOS	1	ING. RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	
				ESCALERA EN ALUMINIO DE 12 PASOS	1	RESIDENTE SISO	1	100	100	SI	
				EXTENSION ELECTRICA POR 30 MTS	1	INGENIERO COORDINADOR	1		100	SI	Este personal de acuerdo al comunicado de fecha del
				PEINILLA METALICA	1	MAESTRO DE OBRA	1		100	SI	
				PALA METALICAS REDONDAS	4	OFICILA DE OBRA	2		100	SI	
				PICA METALICA	4	AYUDANTE DE OBRA	1		100	SI	
				HERRAMIENTA DE MANO (CAJA)	1	ORNAMENTADOR	1		100	SI	
				BARRA METALICA	2						
				PALIN METALICO	2						
				AHOLLADORA METALICA	2						
				TALADRO PERCUTOR	1						
				EQUIPO DE SOLDADURA	1						
				PLANTA ELECTRICA	1						
				BOMBA SUMERGIBLE	1						
				COMPRESOR	1						
						TOTAL	8				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	71,11%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (fecha final de la semana)	0,014%	**85,09%**	**12,00%**	**73,09%**
Semana 2 (fecha final de la semana)	13,00%			
Semana 3 (fecha final de la semana)	32,10%			
Semana 4 (fecha final de la semana)	13,00%			
Semana 5 (fecha final de la semana)	13,98%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO












GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		49,000%
	EJECUTADO		71,000%
2.MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		90,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ESTRUCTURAS	PROGRAMADO		75,00%
	EJECUTADO		89,00%
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		93,00%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		2,00%
	EJECUTADO		0,00%
3. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3. URBANISMO	PROGRAMADO		0,00%

	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	50,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	62	39	23

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

TECNICO:
1. Mediante el presente se informa a la supervisión el estado actual de la obra, donde se evidencia un avance significativ de las actividades en desarrollo.

Actividades:

□Se realiza la fundida de los muros del tanque septico
□Se realiza el armado del acero de refuerzo de la palca superior del tanque de refuerzo
□Se realiza la fundida de la palca superior del tanque septico
□Se pinta la cercha metalica que atraviesa la quebrada la Leona
□Se realiza la instalacion de la cercha metalica que atraviesa la quebrada la Leona
□Se realiza la fundida de las tapas de las cajas de inspeccion
□Se realiza figurda de acero de refuerzo para pozo eyector.

SST:

1. En esta semana se presento un incidentes trabajo, se realizo el respectivo tramite ante la arl, se atendio al trabajador el cual no sufrio ninguna afectacion de consideracion.

2.Se informa a la supervisión del contrato las actividades realizadas en lo que se lleva de trabajo en obra, son:

Actividades:
□Entregaron de EPPS, elementos de protección personal
□Se realizo la señalización general de obra.
□Se realizo charlas al personal de obra.
□Análisis de trabajos seguros en las actividades realizadas

AMBIENTAL:

1. Se informa a la supervisión del contrato que se tienen identificados los gestores para la disposición de residuos de la excavaciones y demolición, pero a la fecha no se ha realizado esta actividad, ya que parte del material se reutilizará en el proyecto. A la fecha no se han realizado intervenciones de obra que comprometan el ámbito ambiental.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 129.999.985,56	$ 129.999.985,56	$ 110.616.987,71	85,090%	$ 19.382.997,85	15%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 129.999.985,56	$ 129.999.985,56				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 129.999.985,56	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 129.999.985,56	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI	SI	SI	
ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI	SI	SI	
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL	SI		SI	SI	SI	
DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI		SI	SI	SI	
ACTAS DE VECINDAD	SI		SI	SI	SI	
BALANCE ADICION	NO		SI	SI	SI	SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA ADICION DEL CONTRATO, PENDIENTE APROBACION POR PARTE DEL DEFIN

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda agilizar las labores dado que a pesar de llevar un gran avance en obra, aun no se hace prueba de la nueva red instalata ni coneccion de la red actual al implementado con el proyecto; asi mismo, agilizar la busqueda de la tuberia (manguera) para conectar a la red de la UMA.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

CONDICIONES CLIMATICAS LLUVIAS CONTUNUAS DURANTE HORAS DE LA NOCHE AFECTANDO LAS EXCAVACIONES Y SATURANDO ESTAS CON ABUNDANTES DEPOSITOS DE AGUAS.

ELABORO:

C.V. VANEGAS JAVIER
Supervisor

REVISO:

Martha Lucia Ortiz N.

Ing. H&S MARTHA LIUCIA ORTIZ
Residente de Obra

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Fundida de muros tanque septico



Fundida de muros tanque septico



Amarre de acero para tapa tanque septico



Fundida de placa superior tanque septico

			
Fundida de placa superior tanque septico	Pintura de cerecha metalica	Colocacion de platinas de fijacion cercha metalica	Fijacioin de cercha metalica
			
Instalacion de cercha metalica	Armado tapas cajas de inspeccion	Fundida de tapas cajas de inspeccion	Fundida de tapas cajas de inspeccion

VEICCON ingeniería con responsabilidad	**INFORME DE GESTION MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PERSONAL DE SST**

MEDELLIN, 26 DE JUNIO DEL 2025

INFORME DE DESEMPEÑO DE PROCESOS

INFORME DE AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1. DATOS GENERALES			
EMPRESA	VEICCON SAS		
OBJETIVO	Labores presentadas de seguridad y salud en el trabajo en la obra		
RESPONSABLE DEL INFORME	SINDY KATERINE FLOREZ GALINDO		
CARGO	RESSIDENTE DE SST		
SEMANA QUE COMPRENDE EL INFORME	SEMANA 5		
PERIODO	**FECHA DE INICIO DE INFORME**	**FECHA FINAL DE INFORME**	**TIEMPO TOTAL DEL INFORME**
	20 DE JUNIO DEL 2025	26 DE JUNIO DEL 2025	7 DIAS
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	26 DE JUNIO DEL 2025		

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE SST EN LA OBRA

1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA 5:

A continuación, veremos las actividades realizadas de la semana 5 de seguridad y salud en el trabajo en la obra que se esta ejecutando en la fuerza aérea.

2. CHARLAS SEMANALES

Estas charlas semanales se brindan con el fin de explicar a los trabajadores de riesgos y peligros que se puedan ir presentando en la obra y su cuidado, de esta se deja evidencia física de firmas.

3. AUSENTISMO

En lo ejecutado de esta semana laborada no se presenta ningún ausentismo en la obra por ningún motivo.

4. ACCIDENTES LABORAL

En esta semana de labor no se presentan ni incidentes, ni accidentes laborales todo a esto en perfectas condiciones.

5. USO DE EPP (ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)

Los empleados cumplen a cabalidad con el adecuado uso de sus elementos de protección personal en cualquier tarea que se encuentren realizando, en la cual hacen uso de herramientas manuales las cuales han sido utilizadas en lo transcurrido de la semana de trabajo como:

- Pico
- Pala
- Barra

Solo han sido utilizadas esta semana ya que han estado realizando mezcla para le hecha de las cajas y pisos de estas con la trampa de grasa.





6. ORDEN Y ASEO

Se realiza una jornada de orden y aseo, donde se hace limpieza de:

- El campamento
- Garita de entrada donde se guarda material.
- Zona de la obra donde están ubicadas las cajas y cerca a la quebrada.

Donde se recoge todas las bolsas del cemento en un costal y en otro las botellas de agua, se organiza la herramienta en el campamento se barre y deja todo en su debido lugar los residuos ordinarios se disponen en la caneca negra del punto ecológico ubicado en la caseta de los soldados.

VEICCON ingeniería con responsabilidad	**INFORME DE GESTION MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PERSONAL DE SST**





No se ha presentado novedades de gravedad o alguna tarea que sea de alto riesgo hasta el momento, todo a fluido con normalidad, solo un poco de lluvia por la cual ha tocado parar labores de la obra para que los trabajadores busquen resguardo en el campamento mientras cesa las lluvias y evitar que se enfermen o caerse en labor de sus funciones.

Entrega:

_____

Entrega: Sindy Katerine Florez Galindo
Residente de SST
Empresa contratista

VEICCON	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: VEI-SS-FO-08
		VERSIÓN: 01
		PAG 1 DE 1
		julio 2023

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Rionegro Antioquio	Fuerzo aereo	10	06	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Riesgos y peligros
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Miguel Angel Amaya Amaya	1'057184834.	oficial	
2	Martin elias castro Pechica	1062066899	Auxiliar	
3	Marlon Sirivn cuervo G	4053 865632	Oficial	
4	[illegible]	1E0XE904	OEd	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Sindy Florez	Firma

VEICCON ingeniería con responsabilidad	**INFORME DE GESTION MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PERSONAL DE SST**

MEDELLIN, 03 DE JULIO DEL 2025

INFORME DE DESEMPEÑO DE PROCESOS

INFORME DE AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1. DATOS GENERALES			
EMPRESA	VEICCON SAS		
OBJETIVO	Labores presentadas de seguridad y salud en el trabajo en la obra		
RESPONSABLE DEL INFORME	SINDY KATERINE FLOREZ GALINDO		
CARGO	RESSIDENTE DE SST		
SEMANA QUE COMPRENDE EL INFORME	SEMANA 6		
PERIODO	**FECHA DE INICIO DE INFORME**	**FECHA FINAL DE INFORME**	**TIEMPO TOTAL DEL INFORME**
	26 DE JUNIO DEL 2025	03 DE Julio DEL 2025	7 DIAS
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	03 DE julio DEL 2025		

VEICCON ingeniería con responsabilidad	**INFORME DE GESTION MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PERSONAL DE SST**

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE SST EN LA OBRA

1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA 6:

A continuación, veremos las actividades realizadas de la semana 6 de seguridad y salud en el trabajo en la obra que se esta ejecutando en la fuerza aérea.

2. CHARLAS SEMANALES

Estas charlas semanales se brindan con el fin de explicar a los trabajadores de riesgos y peligros que se puedan ir presentando en la obra y su cuidado, de esta se deja evidencia física de firmas.

3. AUSENTISMO

En lo ejecutado de esta semana laborada se presenta el ausentismo del empleado Martin Elías Castro Pacheco ayudante de obra, por motivos de incidente laboral, el cual fue incapacitada por motivos de esguince y torcedura de tobillo derecho, los días 1,2,3 y 4 de julio del 2025, en el cual se tomaron las medidas pertinentes y atención al empleado.

4. INCIDENTES O ACCIDENTES LABORAL

Se presenta un incidente laboral en obra, el cual es propia de trabajo deja una incapacidad de 4 días, Se les realizo seguimiento y reporte en la ARL.
El empleado se cae y le ocasiona un esguince y torcedura de tobillo derecho, el cual no es de gravedad.

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES OCURRIDOS EN EL FRENTE DE TRABAJO

FECHA DEL ACCIDENTE LABORAL	TIPO DE INCIDENTE O ACCIDENTE LABORAL (GRAVE-LEVE)	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAGNÓSTICO	DIAS DE INCAPACIDAD	CEDE
01/07/2025	Propias del trabajo	Martin Elías Castro Pacheco	Esguince y torcedura de tobillo derecho	4	Rio Negro Antioquia

Se anexa documentación de la atención del empleado en el centro medico.

5. USO DE EPP (ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)

Los empleados cumplen a cabalidad con el adecuado uso de sus elementos de protección personal en cualquier tarea que se encuentren realizando, en la cual hacen uso de herramientas manuales las cuales han sido utilizadas en lo transcurrido de la semana de trabajo como:

- Pico
- Pala
- Barra
- Serrucho

Solo han sido utilizadas esta semana ya que han estado realizando mezcla para le hecha de las cajas y sus respectivas tapas, pisos de estas con la trampa de grasa.





Fuera del incidente laboral no se a presentado ninguna otra novedad especial en la obra o tarea de alto riesgo, todo concurre con normalidad con presencia de la ingeniera sanitaria residente, el ingeniero civil encargado y la residente de seguridad y salud en el trabajo.

Entrega:



_____
Entrega: Sindy Katerine Florez Galindo
Residente de SST
Empresa contratista

ANEXOS

VEICCON	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: VEI-SS-FO-08
		VERSIÓN: 01
		PAG 1 DE 1
		julio 2023

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Rionegro. Antioquia	Fuerza aerea #5	27	06	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Se brindo Charla al personal de obra como reportar un incidente o accidente laboral adecuadamente.
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	[illegible]	1506[illegible]909	OFICIAL	
2	[illegible] Silva CASTRO C.	1037 865 677	OFICIAL	
3	[illegible] Espitel	80 856 624	Ing Residente	
4	Miguel Angel Amaya. Amaya.	1'057 184 834.	Oficial	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre:	Firma
Sindy Flores Galindo	

VEICCON	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: VEI-SS-FO-08
		VERSIÓN: 01
		PAG 1 DE 1
		julio 2023

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Rionegro. Antioquia	Fuerza aerea #5	27	06	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Se brindo Charla al personal de obra como reportar un incidente o accidente laboral adecuadamente.
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	[illegible]	1506[illegible]909	OFICIAL	
2	[illegible] Silva CASTRO C.	1037 865 677	OFICIAL	
3	[illegible] Espitel	80 856 624	Ing Residente	
4	Miguel Angel Amaya. Amaya.	1'057 184 834.	Oficial	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre:	Firma
Sindy Flores Galindo	