CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		25	06	2025	9:00 AM	11:30 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	X Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

X Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 775 DE 2023 **PROYECTO N°: 2022005500069**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES P&D

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	RL CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO PUENTES P&D
LEONARDO ANDRES BORDA IPUS	DIR. DE OBRA	CONSORCIO PUENTES P&D
NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	RL INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO
JUAN PABLO BARRERA CÁRDENAS	DIR. DE INTERVENTORÍA Y ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		25	06	2025	9:00 AM	11:30 AM

GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTORA OPERATIVA DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

III. OBJETIVO

El presente comité técnico tiene como objetivo analizar y documentar de manera técnica y objetiva las causas asociadas a las precipitaciones extraordinarias y crecientes súbitas ocurridas en la zona de intervención del proyecto, evaluando su impacto directo en la ejecución de las actividades contractuales. Lo anterior con el fin de sustentar formalmente la solicitud de prórroga al proyecto BPIN 2022005500069.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A	N/A	N/A
2			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo el día 25 de julio de 2025 a las 9:00PM se da inicio al presente comité, el cual tiene como finalidad socializar los inconvenientes presentados en el sitio de ejecución del proyecto BPIN **2022005500069**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" Contemplando los siguientes aspectos:

Los plazos de ejecución del contrato y del proyecto que lo conforman son los siguientes:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2026

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		25	06	2025	9:00 AM	11:30 AM

20	Meses	0	Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO			
FECHA DE INICIACIÓN:			08/04/2025
PRORROGA:			N/A
SUSPENSIÓN:			N/A
TIEMPO:			N/A
REINICIO:			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			07/07/2025
3	Meses	0	Días

Abierta la sesión, se establece como punto único de análisis la evaluación de las afectaciones climáticas presentadas durante la ejecución del proyecto, en los meses de abril, mayo y lo corrido del mes de junio del presente año, las cuales han impactado negativamente el desarrollo del cronograma de ejecución.

Intervención del Representante Legal del Contratista:

El Ingeniero **Daniel Vanegas Velásquez**, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO PUENTES P&D**, manifiesta su profunda preocupación frente a los eventos climáticos extremos que se han venido presentando durante los meses anteriormente mencionados, específicamente precipitaciones intensas y crecientes súbitas del **Río Guayabero**, donde confluye el **Caño Rosaleño**.

Estas condiciones han generado interrupciones sustanciales en el desarrollo de las actividades de obra, dado que:

- Las crecientes súbitas han inundado las zonas de trabajo, impidiendo el acceso seguro al área de intervención.
- Se ha vuelto inviable el ingreso y operación de maquinaria pesada, así como del personal técnico y operativo, debido al riesgo inminente a la integridad física del equipo humano y la seguridad del equipo técnico.
- Lo anterior ha producido retrasos que impactan directamente el cumplimiento del cronograma inicial acordado contractualmente.

El contratista destaca que estas situaciones constituyen eventos imprevisibles y de fuerza mayor, por lo cual solicita que este comité considere las afectaciones

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		25	06	2025	9:00 AM	11:30 AM

documentadas como fundamento para una próxima solicitud formal de prórroga contractual, de acuerdo con las disposiciones contractuales vigentes y las normas aplicables en materia de contratación pública.

la interventoría estudio y analizo cada uno de los puntos expuestos, siendo también participes de la situación vivida y la afectación que hubo por el clima, con lo cual se afectó directamente el desarrollo de las actividades programadas y restantes de la ejecución del contrato.

Por consiguiente, ve viable y da aval a la solicitud realizada por el contratista de obra, se corre traslado a la entidad contratante para que sea estudiada analizada y posterior avalada con el fin de llevar a cabo las actividades faltantes y dar cumplimiento con el objeto del proyecto dentro del contrato de referencia.

Los plazos de ejecución según PRORROGA No. 1 son los siguientes:

- Cronología del **contrato de obra 775 de 2023**:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2026
20 Meses	Días

- Cronología del proyecto de obra con **BPIN 2022005500069:**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	08 de abril de 2025
PRORROGA:	08 de julio de 2025
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	Un (1) mes
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		25	06	2025	9:00 AM	11:30 AM

4	Meses	Días

5. CIERRE

No siendo otro el objeto del presente comité, se levanta la sesión a las [11:30 AM], dejando constancia de la aprobación de los ajustes a los estudios técnicos aquí detallados.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			
3			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	
LEONARDO ANDRES BORDA IPUS	
NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	
JUAN PABLO BARRERA CÁRDENAS	
GINA TATIANA ELAICA NIETO	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co