CONSORCIO LURUACO

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| Versión 001 | |
|---|---|
| Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 27 DE JUNIO DE 2025 | PERIODO No. | 16 | DEL | 20/06/2025 | AL | 26/06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 497 DE 2024 | CONTRATO No.: | 492 DE 2024 |
| PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | OCHO (8) MESES | PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | OCHO (8) MESES |
| PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN: | | PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN: | |
| FECHA DE INICIACIÓN | MARZO 7 DE 2025 | FECHA DE INICIACIÓN | MARZO 7 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | NOVIEMBRE 6 DE 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | NOVIEMBRE 6 DE 2025 |
| PLAZO ADICIONAL: | | PLAZO ADICIONAL: | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 245 | PLAZO ACTUALIZADO: | 245 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 111 EQUIVALE AL 45,31% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 111 EQUIVALE AL 45,31% |
| VALOR INICIAL : | $ 537.000.000,00 | VALOR INICIAL : | $ 6.198.582.045,25 |
| VALOR ADICION(ES): | | VALOR ADICION(ES): | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 537.000.000,00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 6.198.582.045,25 |
| VALOR PAGADO: | | VALOR PAGADO: | $ 1.094.235.094,20 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 537.000.000,00 | VALOR POR PAGAR: | $ 5.104.346.951,05 |
| SUPERVISOR CRA: | WLADIMIR OROZCO LOZANO | INTERVENTOR: | CONSORCIO LURUACO |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

## 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** | 7/03/2025 | | |
| **1** | **CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN** | | | |
| 1.1 | Localización, Trazado y Replanteo | 5/04/2025 | | |
| 1.2 | Limpieza para recuperación ambiental | 9/07/2025 | | |
| 1.3 | Retiro y Disposición Final de Residuos | 14/07/2025 | | |
| **2** | **CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO** | | | |
| 2.1 | Localización, Trazado y Replanteo | 21/03/2025 | 10/03/2025 | |
| 2.2 | Limpieza para recuperación ambiental | 20/05/2025 | 10/04/2025 | |
| 2.3 | Retiro y Disposición Final de Residuos | 25/05/2025 | 1/05/2025 | |
| **3** | **CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA** | | | |
| 3.1 | Localización, Trazado y Replanteo | 21/03/2025 | 17/03/2025 | |
| 3.2 | Limpieza para recuperación ambiental | 27/06/2025 | | |
| 3.3 | Retiro y Disposición Final de Residuos | 2/07/2025 | 6/06/2025 | |
| **4** | **CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR** | | | |
| 4.1 | Localización, Trazado y Replanteo | 5/04/2025 | 19/03/2025 | |
| 4.2 | Limpieza para recuperación ambiental | 2/11/2025 | | |
| 4.3 | Retiro y Disposición Final de Residuos | 7/11/2025 | | |
| **5** | **CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL** | | | |
| 5.1 | Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno | 7/11/2025 | | |
| 5.2 | Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna | 7/11/2025 | | |
| 5.3 | Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores | 7/11/2025 | | |
| 5.4 | Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental | 7/11/2025 | | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS** | 7/11/2025 | | |
| Plazo del proyecto en días | | 245 | | |

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 2.915.997.110,68 | 47,04% | 12,25% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 3.675.139.294,63 | 59,29% | |

## 3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

## 4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| NA | | |

## 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

**6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.**

| CONSORCIO LURUACO | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 27 DE JUNIO DE 2025 | PERIODO No. | 16 | DEL | 20/06/2025 | AL | 26/06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA**

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión e inspección de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos.

**6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA**

Viernes 20 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+960 hasta la K0+920 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. Finaliza las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se presentan lluvias en horas de la mañana desde las 8:30 a.m. hasta las 10:00 a.m de igual forma se realizan las actividades con normalidad.

Sábado 21 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+920 hasta la K0+880 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 22 de junio. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 23 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+880 hasta la K0+840 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 24 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+840 hasta la K0+800 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 25 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+800 hasta la K0+770 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 26 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+770 hasta la K0+740 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron controles topográficos de forma conjunta en el Caño El Porvenir entre las abscisas K0+960 al K0+740.

**En resumen, el contratista alcanzó un avance del 59,29%, superando el avance programado en un 12,25% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir**

**7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K0+960 A K0+740



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K0+960 A K0+740



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K0+960 A K0+740



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K0+960 A K0+740



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K0+960 A K0+740



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K0+960 A K0+740



CARGUE DE SEDIMENTOS



CARGUE DE SEDIMENTOS

**FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)**
**NOMBRE:** HERNANDO SANDOVAL RUIZ