	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PCYC-154
		Versión: 0
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha de Aprobación: 18/03/2015

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 2 Y PARCIAL

Fecha:	**9**	**JULIO**	**2025**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA Nº	**LP-001-2024**
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA
CONTRATISTA:	RAING PROYECTOS S.A.S - 901.640.929-0
INTERVENTOR:	WILMAR LOZANO MOSQUERA - 1.077.427.408-8
VALOR DE CONTRATO:	2.434.727.782,00

CDP :	00793-2024 - 590-2025	RP:	01694-2024 - 00680-2025
Duración del contrato:	NUEVE (09) MESES		

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	**PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
Por parte del Contratista	**LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA / REPRESENTANTE LEGAL**
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	**ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD %**	**JUSTIFICACION / OBSERVACION**
PRELIMINARES		
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (Incluye retiro disposicion final)	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
TERRAPLENES	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
SUBBASE GRANULAR CLASE C	21,80%	Esta actividad del contrato va en un 28%
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR=3.8 Mpa (Incluye acero transferencia longitudinal y transversal y	21,66%	Esta actividad del contrato va en un 21,66%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
LINEA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
Localización, trazado y replanteo con comision topografica	46,88%	Esta actividad del contrato va en un 46,88%
Mejoramiento de subrasante con afirmado	94,33%	Esta actividad del contrato va en un 94,33%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%
Etapa I (Ajuste y apropiación, incluye IVA)	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%

PARA SERVICIO/OBRA	**PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%**	**RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %**
Cumplimiento del contrato	NA	NA
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion laboral	NA	NA
Estabilidad y calidad de la obra	NA	NA
Responsabilidad civil estracontractual	NA	NA
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	**Fecha Entrega**	**Responsable**
Presenta informe	SEGÚN ACTAS PRESENTADAS	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Concepto	Valor	**Concepto** (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	2.353.072.598	FECHA DE INICIO	26/11/2024	
Valor Adiciones	81.655.185	PAGO ETAPA 1		53.584.541,00
Valor total contrato:	2.434.727.783,00			
Valor pagado	53.584.541,00			
Valor causado que no se ha pagado	714.342.973,00			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	53.584.541			
	32%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	767.927.514			
	68%			
Valor saldo por ejecutar	1.666.800.269			53.584.541

OBSERVACIONES: Pago parcial 1 30% etapa II del contrato de obra LP-001-2024 y Presenta Seguridad social al dia.

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO			
Certifico que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas dentro del contrato LP-001-2024			
Fecha Proxima Reunion			
Para constancia se firma:	9	JULIO	2025

PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URIETA
Secretario de Insfraestructura
Supervisor

LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA
Contratista