| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400043591 | 19 | BOGOTA | 24 /2 /2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 20 /1 /2025 | 00:00 Horas del 30 /4 /2030 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELÉFONO | 4034385 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT | 800.096.734 - 1 |
| DIRECCIÓN | CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT | 800.096.734 - 1 |
| DIRECCIÓN | CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |

ANEXOS ANTERIORES, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS COTNINUAN VIGENTES.

ANEXO 17:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 5, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 16:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2 Y ACTA DE REINICION No. 2, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 20 DE ENERO DE 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 15:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL ANTICIPO COMO ESTABA INICIALMENTE EN LA POLIZA QUEDANDO EN $14.096.616.549. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 14:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 4 CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA A UNA SUMA DE $ 50.688.721.830PESOS Y ADICIONALMENTE SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION NUEVA FECHA DE}FINALIZACION ESTIMADA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 13:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 3 DEL 03 DE JULIO DE 2024, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 12:

SEGUN PRORROGA No.02 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO No.LP-SPM-015-2022, SE PRORROGA EL TERMINO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 11:

DANDO ALCANCE AL ANEXO No.10, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No.1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO No.LP-SPM-015-2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 10:

SEGUN ACTA DE SUSPENSION No.1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO No.LP-SPM-015-2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA .

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN COMUNICACION DEL ASEGURADO SE ACLARA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SIENDO DESDE 31 12 2023 HASTA 31 12 2028. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

ANEXO 8:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN ANEGO DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 7:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO DEL 01 11 2022
PLAZO CONTRACTUAL DESDE EL 01 11 2022 HASTA EL 31 12 2022
PLAZO DE LIQUIDACION 6 MESES

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400043591 | 19 | BOGOTA | 24 /2 /2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 20 /1 /2025 | 00:00 Horas del 30 /4 /2030 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELÉFONO | 4034385 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT | 800.096.734 - 1 |
| DIRECCIÓN | CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT | 800.096.734 - 1 |
| DIRECCIÓN | CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DONDE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
PAGO DE SALARIOS FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 01 2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVESION DEL ANTICIPO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028
CALIDAD DE LA REVISION ASJUSTES Y O ACTUALIZACION Y O MODIFICACION y O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DONDE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
PAGO DE SALARIOS FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 01 2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVESION DEL ANTICIPO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA ASEGURADO BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

TOMADOR: CONSORCIO MONTAJES RURAL INTEGRADO POR:

*NIO GRUPP S.A.S. NIT 901.502.864-1 PART 25%
*MONTEVERDE INGENIEROS S.A.S. NIT 901.229.947-2 PART 45%
*4L INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.144.628-1 PART 25%
*LT BUILDINGS S.A.S. NIT 900.371.384-9 PART 5%

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CONTRATO INICIAL SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - cONVENIO N° 1966-2021".

********** **FIN PÓLIZA** **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 26/03/2025 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN FEBRERO 24 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400043591, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT : 901.630.343 - 2
Asegurado : MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT : 800.096.734 - 1

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Febrero de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.
**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183849 | BOGOTA | 11 | | 15 | 400043590 | 15 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS Horas | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 11 / 3 / 2025 | 11 / 3 / 2025 | 00:00 | 30 / 4 / 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELÉFONO | 4034385 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 | TELÉFONO | 4034385 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 2.534.436.091,50 | 2,534,436,091.50 | 2.534.436.091,50 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 633.609.022,87 | 1,267,218,045.75 | 1.267.218.045,75 | 0,00 |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 633.609.022,87 | 1,267,218,045.75 | 1.267.218.045,75 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 633.609.022,87 | 1,267,218,045.75 | 1.267.218.045,75 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 633.609.022,87 | 1,267,218,045.75 | 1.267.218.045,75 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 633.609.022,87 | 1,267,218,045.75 | 1.267.218.045,75 | 0,00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | Día - Mes - Año 10/04/2025 | 901630343 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 2.534.436.091,50 | DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CEN |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 40168 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**



Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
NRODRIGUEZG

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400043590 | 15 | BOGOTA | Día - Mes - Año 11 3 2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 11 3 2025 | 00:00 | 30 4 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELÉFONO | 4034385 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 | TELÉFONO | 4034385 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

ANEXO 15:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA EN REFERENCIA ES DESDE EL 01 11 2022 HASTA EL 30 04 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 14:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 5, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 13:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 2 Y ACTA DE REINICIO No. 2, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA TERMINACION EL 20 DE ENERO DE 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 12:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 4 CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA A UNA SUMA DE $ 50.688.721.830PESOS Y ADICIONALMENTE SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION NUEVA FECHA DE}FINALIZACION ESTIMADA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA INICIAL DEL PRESENTE ANEXO ES DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 11:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 3 DEL 03 DE JULIO DE 2024, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 10:

SEGUN PRORROGA No.02 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO No.LP-SPM-015-2022, SE PRORROGA EL TERMINO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 9:

DANDO ALCANCE AL ANEXO No.10, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No.1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO No.LP-SPM-015-2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

SEGUN ACTA DE SUSPENSION No.1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO No.LP-SPM-015-2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA .

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400043590 | 15 | BOGOTA | Día - Mes - Año 11 3 2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 11 3 2025 | 00:00 | 30 4 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELÉFONO | 4034385 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 | TELÉFONO | 4034385 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN ANEGO DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DE VALOR ASEGURADO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION.

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DONDE SE ACLARA LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA ASI:

LA PRESENTE POLIZA TIENE FECHA DE INICIO DEL 16/09/2022.

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815-2 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

LA PRESENTE POLIZA AMPARA:
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
COBERTURA EXPRESA DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL
COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA ASEGURADO BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400043590 | 15 | BOGOTA | Día - Mes - Año 11 3 2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 11 3 2025 | 00:00 | 30 4 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELÉFONO | 4034385 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT | 901.630.343 - 2 | TELÉFONO | 4034385 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

TOMADOR: CONSORCIO MONTAJES RURAL INTEGRADO POR:

*NIO GRUPP S.A.S. NIT 901.502.864-1 PART 25%
*MONTEVERDE INGENIEROS S.A.S. NIT 901.229.947-2 PART 45%
*4L INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.144.628-1 PART 25%
*LT BUILDINGS S.A.S. NIT 900.371.384-9 PART 5%

LA PRESNETE POLIZA CUBRE:
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE EVENTO: 586.598.493,00 VIGENCIA: 1,173,196,987.00 SUMA ASEGURADA: 1.173.196.987,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES EVENTO: 586.598.493,00 VIGENCIA: 1,173,196,987.00 SUMA ASEGURADA: 1.173.196.987,00
AMPARO PATRONAL EVENTO: 586.598.493,00 VIGENCIA: 1,173,196,987.00 SUMA ASEGURADA: 1.173.196.987,00

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CONTRATO INICIAL SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021".

********** **FIN PÓLIZA** **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400043590 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 10/04/2025 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 11 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### 4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A continuación, se presenta el seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra:

**MEPI-MN1-IN-15-FR-14**
**CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

FECHA 27/03/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-SPM-015-2022 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL

**FECHA DE INICIO:** 1/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 2 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 974 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

## 1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X N ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: nov-22

**OBSERVACIONES:**

## 2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: X FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: X FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍ SI ____ NO X

**OBSERVACIONES:**

## 3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: 3/08/2023

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **45** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 45

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

## 4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de No Conformidades reportadas en el mes:** | 0 | **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** | 0 |
| **No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** | 7 | **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** | 4 |
| **No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** | 3 | | |

**OBSERVACIONES:**

SE PRESENTARON FISURAS EN VARIOS ABCISAS EN LA PRIMERA CAPA DE ASFALTO. EL CONTRATISTA REALIZO LA CORRECCION

## 5. QUEJAS Y RECLAMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** | 0 | **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** | 0 |
| **No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** | 0 | **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** | 0 |
| **No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** | 0 | **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** | 0 |

**OBSERVACIONES:**

En este periodo evaluado no se han registrado quejas ni reclamos por parte de la comunidad de la zona.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | **0,13%** | AVANCE EN LA EJECUCION VS PROGRAMACION A CORTE DE 20 FEBRERO DE 2025. |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION TOTAL MODELO SET650RX | SOKKIA | 103058 | 8/01/2025 | 12131 - 8/01/2025 | 8/07/2025 | |
| 2 | NIVEL | TOPCON AT B4A | WP146112 | 8/01/2025 | 12130 - 8/01/2025 | 8/07/2025 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
**Nombre: JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152745 COR

Firma
**Nombre: CARLOS OVIEDO DE LA VEGA**
Profesional de Calidad de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-400535 COR

Firma
**Nombre: GUILLERMO JOSÉ GUTIERREZ PEÑA**
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202131042COR

Firma
**Nombre: ROY DAVID IRIARTE PICO**
Profesional de Calidad de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

Nit. 800.066.243-9

1/2

CERT No 12130

# SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECANICO Y ELECTRONICO

## CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

FECHA: 01 OCTUBRE 2016 CODIGO : GAMA-MTO-003 VERSION 003

BOGOTA D.C. 08/01/2025 FECHA DE VENCIMIENTO 08/07/2025

EMPRESA KELY GUERRERO

DIRECCION CALLE 14 # 11A-05 CIUDAD CIENAGA DE ORO -CORDOBA

INSTRUMENTO NIVEL MARCA TOPCON

MODELO AT-B4A SERIE No WP146112

PRECISION ANGULAR PRECISION EN DISTANCIA 2.0mm

| 1. INSPECCION OPTOMECANICA | CORRECCION | AJUSTE | CALIBRACION | REPARACION | REEMPLAZO | INSPECCION | CUMPLE SI/NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 TRIPODE | | | | | | | X |
| 1.2 BASE NIVELANTE | | | X | | | X | |
| 1.3 NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS | X | | | | | | |
| 1.4 VERTICALIDAD | | | | | | | N.A |
| 1.5 OPTICA GENERAL (LENTES Y PRISMAS) | | | | | | X | |
| 1.6 EJE VERTICAL Y HORIZONTAL | | | | | | | X |
| 1.7 FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES | | | | | | | X |
| 1.8 PLOMADA OPTICA | | | | | | | X |

| 2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR (COLIMADOR 02 MARCA RUIDE, SERIE 0301. | CORRECCION | AJUSTE | CALIBRACION | REPARACION | REEMPLAZO | INSPECCION | CUMPLE SI/NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 COMPENSADOR OPTOMECANICO | | | | | | | N.A |
| 2.2 COMPENSADOR ELECTRONICO | | | | | | | N.A |
| 2.3 COLIMACION VERTICAL | | | | | | | N.A |
| 2.4 COLIMACION HORIZONTAL | | | | | | | N.A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION 1 (VERTICAL) | -- | GRADOS | -- | MIN | -- | SEG |
| POSICION2 (VERTICAL) | -- | GRADOS | -- | MIN | -- | SEG |
| ERROR DETECTADO | -- | GRADOS | -- | MIN | -- | SEG |
| POSICION 1 (HORIZONTAL) | -- | GRADOS | -- | MIN | -- | SEG |
| POSICION 2 (HORIZONTAL) | -- | GRADOS | -- | MIN | -- | SEG |
| ERROR DETECTADO | -- | GRADOS | -- | MIN | -- | SEG |

Powered by CamScanner


GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

CERT No 12

| 3 INSPECCION DE CONTROL DE DIFERENCIA NIVEL (COLIMADOR MARCA CARL ZEISS PRESICION 0.02 " Y SOBRE LINEA BASE 50 M | CORRECTIVO | CUMPLE | CUMPLIMIENTO | REGULAR | INSATISFACTORIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 SISTEMA PENDULAR (AUTOMATICO) | | | | | | X |
| 3.2 SISTEMA DE COLIMACION (MECANICO) | | | | | | N.A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1042.1 | MM | B2 | 1041.1 | MM |
| A2 | 1042.0 | MM | B1 | 1041.0 | MM |
| A1-A2 | .1 | MM | B2-B1 | .1 | MM |

ERROR DETECTADO 1 MM




| 4. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE 319.678 M (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 15 GRADOS, PRESION ATMOSFERICA 560 MM/HG, CONSTANTE PRISMA -30 | CORRECTIVO | CUMPLE | CUMPLIMIENTO | REGULAR | INSATISFACTORIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 PRISMAS | | | | | | N.A |
| 4.2 NIVEL ESFERICO BASTON | | | | | | N.A |
| 4.3 BASTON | | | | | | .NA |
| 4.4 MEDIDA DISTANCIA | | | | | | N.A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 CONSTANTE DEL PPM | ADECUADA | N.A | INADECUADA | .NA |
| 4.6 CONSTANTE DEL PRISMA | ADECUADA | .NA | INADECUADA | N.A |

| 5. CONTROLES Y VISUALIZACION ELECTRONICA | CORRECTIVO | CUMPLE | CUMPLIMIENTO | REGULAR | INSATISFACTORIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 TECLADO | | | | | | N.A |
| 5.2 DISPLAY | | | | | | .NA |
| 5.3 ACCESO MEMORIA | | | | | | .NA |
| 5.4 BATERIA | | | | | | N.A |
| 5.5 COMUNICACION DISPOSITIVO EXTERNO | | | | | | N.A |

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO HAN SIDO CORREGIDOS PARA SATISFACER LOS PARAMETROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

ING. LEONIDAS REYES CASTELBLANCO
DIRECTOR TECNICO

CARRERA 6 No 46 -09 - TELS. 2 452 089 - 2 872 080 - 2 872 497 - FAX 2 872 497 - asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com BOGOTA D.C

Powered by CamScanner

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

Nit. 800.066.243-9

1/2

CERT No 12131

# SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECANICO Y ELECTRONICO

## CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

FECHA: 01 OCTUBRE 2016 CODIGO : GAMA-MTO-003 VERSION 003

BOGOTA D.C. 08/01/2025 FECHA DE VENCIMIENTO 08/07/2025

EMPRESA KELY GUERRERO

DIRECCION CALLE 14 # 11A-05 CIUDAD CIENAGA DE ORO -CORDOBA

INSTRUMENTO ESTACION MARCA SOKKIA

MODELO SET 650RX SERIE No 103058

PRECISION ANGULAR PRECISION EN DISTANCIA

| 1. INSPECCION OPTOMECANICA | CORRECCIONES | AJUSTE | CORRECCIONES | REPARACIONES | REMPLAZO | INSPECCION | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 TRIPODE | | | | | | | X |
| 1.2 BASE NIVELANTE | X | | | | | | |
| 1.3 NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS | | | | | | | |
| 1.4 VERTICALIDAD | | | | | | | N.A |
| 1.5 OPTICA GENERAL (LENTES Y PRISMAS) | | | | | | X | |
| 1.6 EJE VERTICAL Y HORIZONTAL | | | | | | | |
| 1.7 FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES | | | | | | | |
| 1.8 PLOMADA OPTICA | X | | | | | | |

| 2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR (COLIMADOR 02 MARCA RUIDE, SERIE 0301. | CORRECCIONES | AJUSTE | CORRECCIONES | REPARACIONES | REMPLAZO | INSPECCION | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 COMPENSADOR OPTOMECANICO | | | | | | | N.A |
| 2.2 COMPENSADOR ELECTRONICO | | | | | | | N.A |
| 2.3 COLIMACION VERTICAL | X | | | | | | |
| 2.4 COLIMACION HORIZONTAL | X | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION 1 (VERTICAL) | 90 | GRADOS | 0 | MIN | 0 | SEG |
| POSICION2 (VERTICAL) | 270 | GRADOS | 0 | MIN | 26 | SEG |
| ERROR DETECTADO | 0 | GRADOS | 0 | MIN | 26 | SEG |
| POSICION 1 (HORIZONTAL) | 0 | GRADOS | 0 | MIN | 0 | SEG |
| POSICION 2 (HORIZONTAL) | 180 | GRADOS | 0 | MIN | 09 | SEG |
| ERROR DETECTADO | 0 | GRADOS | 0 | MIN | 09 | SEG |

Powered by CamScanner


GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

CERT No 12131

| 3 INSPECCION DE CONTROL DE DIFERENCIA NIVEL (COLIMADOR MARCA CARL ZEISS PRESICION 0.02 " Y SOBRE LINEA BASE 50 M | CORRECCION | CHOQUE | CORROSION | DESGASTE | DEFECTO | FUNCIONA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 SISTEMA PENDULAR (AUTOMATICO) | | | | | | N.A |
| 3.2 SISTEMA DE COLIMACION (MECANICO) | | | | | | N.A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | .NA | MM | B2 | .NA | MM |
| A2 | | MM | B1 | | MM |
| A1-A2 | 0 | MM | B2-B1 | 0 | MM |

ERROR DETECTADO N.A MM




| 4. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE 319.678 M (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 15 GRADOS, PRESION ATMOSFERICA 560 MM/HG, CONSTANTE PRISMA -30 | CORRECCION | CHOQUE | CORROSION | DESGASTE | DEFECTO | FUNCIONA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 PRISMAS | | | | | | N.A |
| 4.2 NIVEL ESFERICO BASTON | | | | | | N.A |
| 4.3 BASTON | | | | | | .NA |
| 4.4 MEDIDA DISTANCIA | | | | | | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 CONSTANTE DEL PPM | ADECUADA | X | INADECUADA | |
| 4.6 CONSTANTE DEL PRISMA | ADECUADA | X | INADECUADA | |

| 5. CONTROLES Y VISUALIZACION ELECTRONICA | CORRECCION | CHOQUE | CORROSION | DESGASTE | DEFECTO | FUNCIONA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 TECLADO | | | | | | X |
| 5.2 DISPLAY | | | | | | X |
| 5.3 ACCESO MEMORIA | | | | | | X |
| 5.4 BATERIA | | | | | | X |
| 5.5 COMUNICACION DISPOSITIVO EXTERNO | | | | | | X |

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO HAN SIDO CORREGIDOS PARA SATISFACER LOS PARAMETROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

ING. LEONIDAS REYES CASTELBLANCO
DIRECTOR TECNICO

CARRERA 6 No 46 -09 - TELS. 2 452 089 - 2 872 080 - 2 872 497 - FAX 2 872 497 - asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com BOGOTA D.C

Powered by CamScanner

### 4.9. Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se presentan los siguientes documentos:

**SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

La cuenta fiducia está establecida en la entidad bancaria Banco Popular bajo el nombre **P.A. ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL – FIDUCIARIA POPULAR S.A**. identificado con el NIT 830.053.691-8, número de cuenta **220-682-19014-5**, de tipo Ahorros, con fecha de apertura el 18 de noviembre de 2022. El desembolso se aprobó por parte de la Tesorería municipal a la cuenta Fiducia mediante la orden de pago No. 22007432 del 28/12/2022, sin embargo, el día 3 de febrero de 2023 fue desembolsado a la cuenta fiducia del banco Popular el valor del anticipo por parte del Municipio previa orden firmada en conjunto Tesorería Municipal e Interventoría.

El contratista presentó para revisión de la interventoría una modificación al Plan de Inversión del Anticipo Justificado en que la fecha de giro de los recursos por parte de la entidad contratante fue realizada el día 03 de febrero de 2023. Se adjunta al presente el formato correspondiente actualizado.

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 (FEBRERO-2023) | VR. MES 2 (MARZO-2023) | VR. MES 3 (ABRIL-2023) | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 1.792.648.140,00 | $ 2.792.648.140,00 | $ 2.522.267.532,00 | $ 7.107.563.812,00 | 50,42% |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1.409.661.655,00 | $ - | $ - | $ 1.409.661.655,00 | 10,00% |
| 3 | TRANSPORTES | $ 1.293.532.357,00 | $ 1.293.532.357,00 | $ 1.582.664.713,00 | $ 4.169.729.427,00 | 29,58% |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 469.887.219,00 | $ 469.887.218,00 | $ 469.887.218,00 | $ 1.409.661.655,00 | 10,00% |
| | TOTAL | $ 4.965.729.371,00 | $ 4.556.067.715,00 | $ 4.574.819.463,00 | $ 14.096.616.549,00 | 100,00% |

El desembolso de los recursos del anticipo desde la cuenta de ahorros de Fidupopular a las cuentas de los proveedores del Consorcio Montajes Rural se realizaron mediante la autorización de siete (7) órdenes de giro, las cuales se describen a continuación:

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES (C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 7,107,563,812.00 | $ 0.00 | $ 1,697,491,700.00 | $ 1,697,491,700.00 | $ 5,410,072,112.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,409,661,655.00 | $ 0.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 9,661,655.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 4,169,729,427.00 | $ 0.00 | $ 1,292,204,709.00 | $ 1,292,204,709.00 | $ 2,877,524,718.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 1,409,661,655.00 | $ 0.00 | | $ 0.00 | $ 1,409,661,655.00 |
| | **TOTALES** | **$14,096,616,549.00** | **$ 0.00** | **$ 4,389,696,409.00** | **$ 4,389,696,409.00** | **$ 9,706,920,140.00** |
| | | | | | | |
| 1 | MATERIALES | $ 7,107,563,812.00 | $ 1,697,491,700.00 | $ 20,252,049.00 | $ 1,717,743,749.00 | $ 5,389,820,063.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,409,661,655.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 9,661,655.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 4,169,729,427.00 | $ 1,292,204,709.00 | $ 0.00 | $ 1,292,204,709.00 | $ 2,877,524,718.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 1,409,661,655.00 | $ 0.00 | $ 259,937,101.00 | $ 259,937,101.00 | $ 1,149,724,554.00 |
| | **TOTALES** | **$ 14,096,616,549.00** | **$ 4,389,696,409.00** | **$ 280,189,150.00** | **$ 4,669,885,559.00** | **$ 9,426,730,990.00** |
| | | | | | | |
| 1 | MATERIALES | $ 7,107,563,812.00 | $ 1,717,743,749.00 | $ 1,780,040,542.00 | $ 3,497,784,291.00 | $ 3,609,779,521.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,409,661,655.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 9,661,655.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 4,169,729,427.00 | $ 1,292,204,709.00 | $ 2,710,603,641.00 | $ 4,002,808,350.00 | $ 166,921,077.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 1,409,661,655.00 | $ 259,835,101.00 | | $ 259,835,101.00 | $ 1,149,826,554.00 |
| | **TOTALES** | **$ 14,096,616,549.00** | **$ 4,669,783,559.00** | **$ 4,490,644,183.00** | **$ 9,160,427,742.00** | **$ 4,936,188,807.00** |
| | | | | | | |

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES (C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 4,968,059,691.00 | $ 3,497,784,291.00 | $ 1,470,275,400.00 | $ 4,968,059,691.00 | $ 0.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,400,000,000.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 0.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 7,042,875,080.00 | $ 4,002,808,350.00 | $ 3,040,066,730.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 685,681,778.00 | $ 259,835,101.00 | | $ 259,835,101.00 | $ 425,846,677.00 |
| | **TOTALES** | **$ 14,096,616,549.00** | **$ 9,160,427,742.00** | **$ 4,510,342,130.00** | **$ 13,670,769,872.00** | **$ 425,846,677.00** |
| | | | | | | |
| 1 | MATERIALES | $ 4,968,059,691.00 | $ 4,968,059,691.00 | | $ 4,968,059,691.00 | $ 0.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,400,000,000.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,400,000,000.00 | $ 0.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 7,042,875,080.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 685,681,778.00 | $ 259,835,101.00 | $ 233,649,122.00 | $ 493,484,223.00 | $ 192,197,555.00 |
| | **TOTALES** | **$ 14,096,616,549.00** | **$ 13,670,769,872.00** | **$ 233,649,122.00** | **$ 13,904,418,994.00** | **$ 192,197,555.00** |
| | | | | | | |
| 1 | MATERIALES | $ 4,968,059,691.00 | $ 4,968,059,691.00 | $ 0.00 | $ 4,968,059,691.00 | $ 0.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,365,000,000.00 | $ 1,365,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,365,000,000.00 | $ 0.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 7,042,875,080.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 720,681,778.00 | $ 493,484,223.00 | $ 103,041,710.00 | $ 596,525,933.00 | $ 124,155,845.00 |
| | **TOTALES** | **$ 14,096,616,549.00** | **$ 13,869,418,994.00** | **$ 103,041,710.00** | **$ 13,972,460,704.00** | **$ 124,155,845.00** |
| | | | | | | |
| 1 | MATERIALES | $ 4,968,059,691.00 | $ 4,968,059,691.00 | | $ 4,968,059,691.00 | $ 0.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,365,000,000.00 | $ 1,365,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,365,000,000.00 | $ 0.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 7,042,875,080.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 720,681,778.00 | $ 596,525,933.00 | $ 122,936,348.00 | $ 719,462,281.00 | $ 1,219,497.00 |
| | **TOTALES** | **$ 14,096,616,549.00** | **$ 13,972,460,704.00** | **$ 122,936,348.00** | **$ 14,095,397,052.00** | **$ 1,219,497.00** |

Del valor total de los recursos girados por anticipo del 30%, finalmente restó un saldo por valor $ 1,219,497.00, que de acuerdo con el informe presentado por Fidupopular fueron reintegrados a la cuenta del convenio interadministrativo, por lo cual el valor total de los recursos de anticipo utilizados fue de $ 14,095,397,052.00 correspondiente al 29.997% del valor del contrato de obra. Se adjunta informe final de la fiduciaria.

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO Y CUENTA FIDUCIA

### CUENTA CORRIENTE CONVENIO

El Municipio de Montería a través de la oficina de Tesorería en conjunto con la Interventoría a través de comunicados dirigidos al banco de Bogotá autorizan realizar la devolución de los rendimientos financieros generados en cada periodo mediante una transferencia por la plataforma SEBRA a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899999090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

A continuación, se reportan los rendimientos devueltos a la fecha

| PERIODO | OFICIO | VALOR RENDIMIENTO |
|---|---|---|
| Diciembre /2021 A Febrero /2023 | TGM-121-2023 | $ 132,074,518.00 |

| PERIODO | OFICIO | VALOR RENDIMIENTO |
|---|---|---|
| Marzo /2023 A Abril /2023 | TGM-227-2023 | $ 12,251,931.00 |
| Mayo /2023 A Junio /2023 | TGM-337-2023 | $12,378,614.00 |
| Julio /2023 | TGM-491-2023 | $ 6,087,210.00 |
| Agosto /2023 | TGM-557-2023 | $ 6,289,729.00 |
| Septiembre /2023 | TGM-597-2023 | $ 6,290,117.00 |
| Octubre /2023 | TGM-691-2023 | $ 6,087,597.00 |
| Noviembre /2023 | TGM-796-2023 | $ 6,290,013.00 |
| Diciembre /2023 A Enero /2024 | TGM-071-2024 | $ 8,805,502.00 |
| Febrero /2024 A Marzo /2024 | TGM-152-2024 | $ 7,104,090.00 |
| Abril /2024 | TGM-378-2024 | $ 3,669,923.00 |
| Mayo /2024 | TGM-348-2024 | $ 3,551,278.00 |
| Junio-2024 | TGM-1403-2024 | $ 3,042,378.00 |
| Julio-2024 | TGM-1473-2024 | $ 2,767,740.00 |
| Agosto 2024 | TGM-1591-2024 | $ 2,572,762.00 |
| Septiembre 2024 | TGM-1772-2024 | $ 2,387,616.00 |
| Octubre 2024 | TGM-1836-2024 | $ 1,773,905.00 |
| Noviembre 2024 | TGM-1912-2024 | $ 1,466,762.00 |
| Diciembre 2024 | TGM-0013-2025 | $ 1,419,098.00 |
| Enero 2025 | TGM-0089-2025 | $ 1,466,413.00 |
| Febrero 2025 | TGM-0119-2025 | $ 1,466,608.00 |
| **ACUMULADO A 28 DE FEBRERO 2025** | | **$ 229,243,804.00** |

Los rendimientos financieros generados durante el mes de MARZO de 2025 se hará su reintegro a la dirección nacional del tesoro durante el mes de ABRIL de 2025 una vez el Municipio reciba los extractos bancarios y se realice la gestión correspondiente.

**CUENTA DE AHORRO ANTICIPO**

En cuanto a los rendimientos generados por los recursos en la CUENTA DE AHORRO ANTICIPO FIDUCIARIO, la devolución se realizó conforme a lo indicado por la Cláusula 6 del contrato, transfiriéndose a corte de 30 de diciembre de 2023 el valor acumulado de $ 132,858,503.81. Estos se transfirieron mediante la aplicación Sebra a la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899.999.090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

**MEPI-MN-IN-2-FR-1**
**CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA **17/08/2023**
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **ALCALDÍA DE MONTERIA** **CÓRDOBA**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** **4**
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

## DATOS GENERALES

**CONTRATO DE OBRA No.** **LP-SPM-015-2022** (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021"**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** **974 DE 2022** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

**JUSTIFICACIÓN:**

Se realiza la presente modificación al Plan de inversión No. 3 del anticipo, dado que las cantidades y fechas programadas de inversión han sido modificadas de acuerdo al inicio de la etapa 2 de construcción y los avances de obra ejecutados. El item No 2 ya no requiere más utilización, por ende se pasa el valor al item 4.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 (MARZO-2023) | VR. MES 2 (MAYO-2023) | VR. MES 3 (JULIO-2023) | VR MES 4 (AGOSTO-2023) | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 1,697,491,700.00 | $ 1,800,292,591.00 | $ 1,470,275,400.00 | | $ 4,968,059,691.00 | 35.24% |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,365,000,000.00 | $ - | $ - | | $ 1,365,000,000.00 | 9.68% |
| 3 | TRANSPORTES | $ 1,292,204,709.00 | $ 2,710,603,641.00 | $ 3,040,066,730.00 | | $ 7,042,875,080.00 | 49.96% |
| 4 | MANO DE OBRA | | $ 259,835,101.00 | $ 233,649,122.00 | $ 227,197,555.00 | $ 720,681,778.00 | 5.11% |
| | **TOTAL** | **$ 4,354,696,409.00** | **$ 4,770,731,333.00** | **$ 4,743,991,252.00** | **$ 227,197,555.00** | **$ 14,096,616,549.00** | **100.00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma: CLAUDIA CORREA M
Nombre: **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**MEPI-MN-IN-2-FR-2**
**CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 30/12/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 10 **MES:** dic-23 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-SPM-015-2022 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 31208 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 220-682-19014-5 **BANCO** POPULAR SUCURSAL: BOGOTÁ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 29.997% **%**
**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 14,095,397,052.00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 974 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | $ - | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES (C) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 4,968,059,691.00 | $ 4,968,059,691.00 | | $ 4,968,059,691.00 | $ 0.00 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA) | $ 1,365,000,000.00 | $ 1,365,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,365,000,000.00 | $ 0.00 |
| 3 | TRANSPORTES | $ 7,042,875,080.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 | $ 7,042,875,080.00 | $ 0.00 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 720,681,778.00 | $ 719,462,281.00 | $ 0.00 | $ 719,462,281.00 | $ 1,219,497.00 |
| | | $ 14,096,616,549.00 | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 14,096,616,549.00** | **$ 14,095,397,052.00** | **$ 0.00** | **$ 14,095,397,052.00** | **$ 1,219,497.00** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (SEPTIEMBRE 2023) :** $ 60,312.32
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 132,265,491.36
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

### RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBRA GG7728 | $ 29,712,530.40 | $ 0.00 | feb-23 | 10/03/2023 | $ 29,712,530.40 |
| SEBRA GG11127 | $ 34,049,940.11 | $ 0.00 | mar-23 | 14/03/2023 | $ 63,762,470.51 |
| SEBRA GG | $ 23,720,974.95 | $ 0.00 | abr-23 | 24/05/2023 | $ 87,483,445.46 |
| SEBRA GG | $ 24,513,589.97 | $ 0.00 | may-23 | 15/06/2023 | $ 111,997,035.43 |
| SEBRA GG | $ 12,072,642.20 | $ 0.00 | jun-23 | 24/07/2023 | $ 124,069,677.63 |
| SEBRA GG | $ 8,135,501.41 | $ 0.00 | jul-23 | 14/08/2023 | $ 132,205,179.04 |
| SEBRA GG | $ 0.00 | $ 0.00 | ago-23 | 20/09/2023 | $ 132,205,179.04 |
| SEBRA GG | $ 60,312.32 | $ 0.00 | sep-23 | 20/10/2023 | $ 132,265,491.36 |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

Se cierran los informes de inversiónd e anticipo, adjuntando al presente el informe final de la fiducia Popular. El saldo de $1,219,497.00 se realizó la devolución correspondiente a la cuenta del convenio interadministrativo

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |

FECHA: 30/12/2023 (Día / Mes / Año)

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202094900ATL

Firma:
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


- **Seguimiento Programa de Obra**

A continuación, se presenta el programa de obra vigente revisado y aprobado por interventoría.

# PROGRAMA DE OBRA
# CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | tri 4, 2022 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **EXPLANACIONES** | | | | | |
| 2 | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | 343.88 días | mié 5/04/23 | dom 30/03/25 | 22CC+3 días | |
| 3 | | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | 263.63 días | mié 5/04/23 | dom 30/03/25 | 22CC+3 días | |
| 4 | | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 613 días | mar 7/03/23 | sáb 12/04/25 | 6CC+1 día | |
| 5 | | TERRAPLENES | 562.25 días | jue 16/03/23 | sáb 26/04/25 | 4CC+8 días | |
| 6 | | REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE | 274.13 días | mar 7/03/23 | mar 30/04/24 | | |
| 7 | | PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | 471.88 días | jue 23/03/23 | mar 29/04/25 | 4CC+15 días | |
| 8 | | SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL | 221.25 días | lun 1/05/23 | mar 30/04/24 | 7CC | |
| 9 | | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA | 140.38 días | vie 17/03/23 | dom 30/06/24 | 4CC+9 días | |
| 10 | | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO | 96.5 días | mié 14/06/23 | dom 30/06/24 | 4CC+90 días | |
| 11 | | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA | 112.88 días | mié 21/06/23 | lun 24/06/24 | 4CC+96 días | |
| 12 | | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO | 43.25 días | mar 13/06/23 | sáb 29/07/23 | 4CC+89 días | |
| 13 | | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN | 188.13 días | mar 9/04/24 | jue 31/10/24 | 20CC+8 días | |
| 14 | | PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA VEGETAL | 262.75 días | mar 16/07/24 | mié 30/04/25 | 20CC+98 días | |
| 15 | | **AFIRMADO, SUBBASES Y BASES** | | | | | |

Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5




| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | tri 4, 2022 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | 365.75 días | vie 1/03/24 | sáb 5/04/25 | 5CC+75 días | |
| 17 | | BASE GRANULAR CLASE B | 355.13 días | mié 20/03/24 | sáb 12/04/25 | 16CC+17 días | |
| 18 | | **PAVIMENTOS ASFALTICOS** | | | | | |
| 19 | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 | 360.5 días | lun 25/03/24 | jue 24/04/25 | 17CC+5 días | |
| 20 | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 | 358.5 días | sáb 30/03/24 | lun 28/04/25 | 19CC+5 días | |
| 21 | | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | |
| 22 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 421.88 días | mié 15/03/23 | dom 30/03/25 | | |
| 23 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. | 592.75 días | lun 27/03/23 | mié 30/04/25 | 28CC-18 días | |
| 24 | | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) | 411.13 días | mié 22/03/23 | mar 22/04/25 | 22CC+7 días | |
| 25 | | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 26 | | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 27 | | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | 421.38 días | lun 3/04/23 | jue 17/04/25 | 24CC+10 días | |
| 28 | | CONCRETO RESISTENCIA f'c = 280 Kg/cm2 (C) | 560.13 días | sáb 15/04/23 | dom 27/04/25 | 27CC+12 días | |
| 29 | | DRENES 4" | 613 días | sáb 15/04/23 | dom 20/04/25 | 28CC | |
| 30 | | BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR | 149.63 días | lun 19/02/24 | sáb 31/08/24 | 23CC+300 días | |
| 31 | | GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO | 542.13 días | mar 2/05/23 | mié 30/04/25 | 28CC+15 días | |
| 32 | | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | 546.25 días | mar 2/05/23 | mié 30/04/25 | 28CC+15 días | |
| 33 | | SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT - CINTA | 345.88 días | mar 25/04/23 | dom 20/04/25 | 28CC | |
| 34 | | **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD** | | | | | |

Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5




| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | tri 4, 2022 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. | 52.13 días | mié 5/03/25 | mié 30/04/25 | 20CC+60 días | |
| 36 | | TACHA REFLECTIVA | 26 días | mar 1/04/25 | mar 29/04/25 | 35CC+25 días | |
| 37 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 ) CM | 20.25 días | mié 9/04/25 | mié 30/04/25 | 20CC+70 días | |
| 38 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.20X0.40 M) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 39 | | POSTE DE REFERENCIA. | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 40 | | SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m) DOBLE LÁMINA | 27 días | mar 1/04/25 | mié 30/04/25 | 20CC+85 días | |
| 41 | | **TRANSPORTE** | | | | | |
| 42 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M). | 573.13 días | mar 7/03/23 | mié 30/04/25 | 4CC | |
| 43 | | **PUENTE** | | | | | |
| 44 | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 45 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 46 | | CONCRETO RESISTENCIA f'c = 280 Kg/cm2 (C) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 47 | | CONCRETO RESISTENCIA f'c = 210 Kg/cm2 (D) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |

Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5



| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | tri 4, 2022 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 49 | | APOYO ELASTOMÉRICO (NEOPRENO) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 50 | | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 51 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 52 | | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 53 | | DRENES 4" | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 54 | | BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 55 | | GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 56 | | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 57 | | Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 0,6 m (concreto clase D incluye refuerzo) | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 58 | | PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA | 0 días | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | | |
| 59 | | **APUS NO PREVISTOS** | | | | | |
| 60 | | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | 0 días | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | 19FC-25 días | |
| 61 | | CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | 0 días | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | 19FC-25 días | |
| 62 | | PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO I | 112.88 días | jue 23/03/23 | dom 31/03/24 | 5CC+6 días | |


Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5




| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | | PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA - APROVECHAMIENTO FORESTAL | 51.38 días | mar 18/04/23 | mar 30/07/24 | 5CC+30 días |
| 64 | | RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLIYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | 417.75 días | dom 1/10/23 | mar 31/12/24 | |
| 65 | | SIEMBRA DE ARBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1M-1.5M) | 27.75 días | mar 1/04/25 | mié 30/04/25 | |
| 66 | | MANTENIMIENTO SIEMBRA DE ARBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORETAL INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1-1.5M) 10% SIEMBRA COMPENSACIÓN AMBIENTAL | 27.75 días? | mar 1/04/25 | mié 30/04/25 | |
| 67 | | CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE | | | | |
| 68 | | **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS** | 1.13 días | vie 1/11/24 | vie 1/11/24 | |
| 69 | | **CARACTERIZACION VIAL** | 9.38 días | dom 20/04/25 | mar 29/04/25 | 19FC-25 días |
| 70 | | **REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)** | 83.75 días | mar 1/11/22 | mar 31/01/23 | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |

tri 4, 2022
oct


Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5







Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |





Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |





Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |





Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |





Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |





Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |





Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |





Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |




Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |




Proyecto: REPROGRAMACION No 10
Fecha: mié 22/01/25
Prórroga 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | | Informe de resumen manual | |
| División | | Resumen manual | |
| Hito | | solo el comienzo | |
| Resumen | | solo fin | |
| Resumen del proyecto | | Tareas externas | |
| Tarea inactiva | | Hito externo | |
| Hito inactivo | | Fecha límite | |
| Resumen inactivo | | Progreso | |
| Tarea manual | | Progreso manual | |
| solo duración | | | |

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

A continuación, se presenta el **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES** y el **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES** del contratista de obra, revisado y aprobado por interventoría.

# MEPI-MN-IN-6-FR-1
# CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO SIGNAL SUBPROCESOS PUESTOS DE APOYO INSTITUCIONAL DE TRANSPORTE
MANUAL SUBSISTEMA INTEGRAL VIAL
**PROYECCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CODIGO | MEPLAN1-INVEFR-1 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| FECHA | |

FECHA: 20/01/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES - MUNICIPIO DE MONTERÍA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PROGRAMA DE INVERSIONES**
**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No** 1

10 (Se debe llenar en forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** LP-SPRA-015-2022 derivado del convenio No. 1966 -2021

**OBJETO**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURALES

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** 974-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE SUSPENSION
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (O+A+B):

**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
(Si marca siguiente periodo principal)
(Incluye el mes actual) **1/11/2022**
(Incluye la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **29/12/2024**
(Diario, mensual, anual) **$ 46,988,721,853.00**
**$ 90,688,721,853.00**

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
FECHA DE REVALUACION
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

**HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025**
(Si marca según se arrastre de suspensiones)
**2 060 42 025**
(Indicativo las suspensiones que corresponden al mes)
**1 561 12 025**
(Indique días mes año)
**$ 3,700,000,000.00**

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA $$ mes de ejecución<br>(1) VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (2) % OBRA PROGRAMADA | (3) EJECUCIÓN ( VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA $$ No. mes ejecución<br>VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA $$ No. mes ejecución | % Ejecución $ Vr mes / $ Vr total obra<br>% Ejecución | 1<br>nov-22 | 2<br>dic-22 | 3<br>ene-23 | 4<br>feb-23 | 5<br>mar-23 | 6<br>abr-23 | 7<br>may-23 | 8<br>jun-23 | 9<br>jul-23 | 10<br>ago-23 | 11<br>sep-23 | 12<br>oct-23 | 13<br>nov-23 | 14<br>dic-23 | 15<br>ene-24 | 16<br>feb-24 | 17<br>mar-24 | 18<br>abr-24 | 19<br>may-24 | 20<br>jun-24 | 21<br>jul-24 | 22<br>ago-24 | 23<br>sep-24 | 24<br>oct-24 | 25<br>nov-24 | 26<br>dic-24 | 27<br>ene-25 | 28<br>feb-25 | 29<br>mar-25 | 30<br>abr-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPLANACIONES | $5,286,407,000.00 | 11.26% | $1,005,915,000.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.66% | 2.25% | 3.36% | 6.00% | 13.74% | 16.21% | 12.17% | 6.53% | 3.54% | 5.58% | 2.53% | 3.40% | 2.01% | 3.35% | 2.30% | 1.94% | 3.12% | 0.04% | 0.00% | 0.17% | 0.10% | 1.63% | 0.01% | 2.11% | 2.06% | 1.68% |
| | | | | $ P | | | | | $196,646,160.00 | $238,966,944.00 | $356,950,953.60 | $635,961,960.00 | $1,455,600,000.00 | $1,717,600,000.00 | $1,289,600,000.00 | $691,600,000.00 | $375,000,000.00 | $591,600,000.00 | $244,000,000.00 | $361,600,000.00 | $213,000,000.00 | $205,600,000.00 | $165,000,000.00 | $4,000,000.00 | $0.00 | $18,000,000.00 | $172,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $178,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $178,000,000.00 |
| | $1,485,956,104.00 | 2266% | $1,005,915,000.00 | $ E | | | | | $194,540,160.00 | $236,966,944.00 | $356,950,953.60 | $635,961,960.00 | $1,455,600,000.00 | $1,717,600,000.00 | $1,289,600,000.00 | $691,600,000.00 | $375,000,000.00 | $591,600,000.00 | $244,000,000.00 | $361,600,000.00 | $213,000,000.00 | $205,600,000.00 | $165,000,000.00 | $4,000,000.00 | $0.00 | $18,000,000.00 | $172,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $178,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $178,000,000.00 |
| | | | | % E | | | | | 1.66% | 2.25% | 3.36% | 6.00% | 13.74% | 16.21% | 12.17% | 6.53% | 3.54% | 5.58% | 2.53% | 3.40% | 2.01% | 3.35% | 2.30% | 1.94% | 3.12% | 0.04% | 0.00% | 0.17% | 0.10% | 1.63% | 0.01% | 2.11% | 2.06% | 1.68% |
| AFIRMADO, SUBBASES Y BASES | $10,465,913,320.00 | 22.27% | $2,331,600,000.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.50% | 9.00% | 10.00% | 20.10% | 1.00% | 7.00% | 7.00% | 8.72% | 8.40% | 5.68% | 0.00% | 6.01% | 2.92% | 0.00% |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 462,657,600.00 | $ 716,554,176.00 | $ 639,539,640.00 | $ 1,248,496,146.00 | $ 126,537,600.00 | $ 699,686,580.00 | $ 697,416,000.00 | $ 699,346,800.00 | $ 566,135,160.00 | $ 467,964,941.00 | $ - | $ 402,657,600.00 | $ 268,513,056.00 | $ 268,513,056.00 |
| | $1,995,457,440.00 | 1565% | $1,463,172,160.00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | $374,637,120.00 | $630,742,877.00 | $625,635,221.00 | $1,024,015,462.00 | $816,089,140.00 | $465,930,340.00 | $1,361,151,054.00 | $855,700,200.00 | $454,091,600.00 | $180,624,145.00 | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFALTICO | $13,350,391,640.00 | 28.37% | $3,786,600,000.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.80% | 0.70% | 0.70% | 3.46% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 33.34% | 32.58% |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 1,276,526,160.00 | $ 66,697,776.00 | $ 66,697,776.00 | $ 330,472,320.00 | $ 955,720,800.00 | $ - | $ - | $ 64,905,576.00 | $ 3,186,975,840.00 | $ 3,116,069,064.00 |
| | $1,017,474,960,110,000.00 | 1544% | $3,786,600,000.00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,276,526,160.00 | $66,697,776.00 | $66,697,776.00 | $330,472,320.00 | $955,720,800.00 | $64,905,576.00 | $3,186,975,840.00 | $3,116,069,064.00 | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $2,129,002,740.00 | 4.53% | $1,463,172,160.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 3.40% | 2.94% | 13.13% | 54.2% | 12.11% | 6.59% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 12.71% | 7.89% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 2.71% | 0.00% |
| | | | | $ P | | | | | $ 17,661,120.00 | $ 108,000,000.00 | $ 180,180,000.00 | $ 180,000,000.00 | $ 720,000,000.00 | $ 2,700,000,000.00 | $ 600,000,000.00 | $ 328,000,000.00 | $ 1,250,000,000.00 | $ - | $ - | $ 465,001,200.00 | $ 414,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ - | $ - | $ 155,000,000.00 | $ 135,000,000.00 | $ - |
| | $5,412,535,110,100.00 | 1066% | $4,774,100,000.00 | $ E | | | | | $ 17,661,120.00 | $ 108,000,000.00 | $ 180,180,000.00 | $ 180,000,000.00 | $ 720,000,000.00 | $ 2,700,000,000.00 | $ 600,000,000.00 | $ 328,000,000.00 | $ 1,250,000,000.00 | $ - | $ - | $ 465,001,200.00 | $ 414,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ - | $ - | $ 155,000,000.00 | $ 135,000,000.00 | $ - |
| | | | | % E | | | | | 0.03% | 2.00% | 3.40% | 2.85% | 13.68% | 54.1% | 12.08% | 6.54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | $360,934,560.00 | 0.69% | $0.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 321,403,351.56 |
| | $321,403,351.56 | 044% | $0.00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | $12,123,014,040.00 | 25.80% | $3,786,600,000.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.66% | 6.36% | 5.36% | 11.16% | 20.81% | 130% | 3.73% | 1.50% | 7.20% | 4.87% | 2.00% | 4.81% | 1.00% | 0.80% | 0.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% |
| | | | | $ P | | | | | $ 264,804,960.00 | $ 1,097,190,960.00 | $ 696,186,333.60 | $ 1,976,977,200.00 | $ 3,497,695,414.00 | $ 2,194,319,000.00 | $ 632,720,000.00 | $ 349,491,851.00 | $ 1,305,987,360.00 | $ 805,757,951.00 | $ 402,966,971.00 | $ 946,803,976.00 | $ 55,753,777.00 | $ 704,520,000.00 | $ 968,742.00 | $ 914,000.00 | $ 5,796,000.00 | $ 16,647,000.00 | $ 1,414,330.00 | $ 1,440,494.00 | $ 239,331,015.00 | $ - | $ 90,239,455.00 | $ - | $ 905,000,000.00 | $ - | $ 705,000,000.00 | $ 705,000,000.00 | $ 567,716,204.00 |
| | $16,611,193,240,000.00 | 3277% | $14,062,465,360.00 | $ E | | | | | $ 264,804,960.00 | $ 1,097,190,960.00 | $ 696,186,333.60 | $ 1,976,977,200.00 | $ 3,497,695,414.00 | $ 2,194,319,000.00 | $ 632,720,000.00 | $ 349,491,851.00 | $ 1,305,987,360.00 | $ 805,757,951.00 | $ 402,966,971.00 | $ 946,803,976.00 | $ 55,753,777.00 | $ 704,520,000.00 | $ 968,742.00 | $ 914,000.00 | $ 5,796,000.00 | $ 16,647,000.00 | $ 1,414,330.00 | $ 1,440,494.00 | $ 239,331,015.00 | $ - | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | 1.66% | 6.36% | 5.36% | 11.16% | 20.81% | 130% | 3.73% | 1.50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUENTE | $1,372,814,160.00 | 292% | $0.00 | % P | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | | | | $ P | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $0.00 | 000% | $0.00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS | $1,186,150,044.00 | 4.12% | $0.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 7.35% | 1.99% | 4.21% | 256% | 8.10% | -12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.21% | 6.16% | 3.21% | 3.21% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -19.24% | 7.69% | 0.00% | 7.76% | 0.00% | 6.27% |
| | | | | $ P | | | | | $ 166,149.00 | $ - | $ 95,123,999.00 | $ 25,697,700.00 | $ 547,095,600.00 | $ 331,032,000.00 | $ 105,300,719.00 | $ (157,950,000.00) | $ - | $ - | $ - | $ 41,554,103.00 | $ 105,163,720.00 | $ 41,554,103.00 | $ 41,554,103.00 | $ 78,860,100.00 | $ - | $ - | $ - | $ (248,999,850.00) | $ 99,599,940.00 | $ - | $ 100,599,940.00 | $ 100,599,940.00 | $ 81,072,306.00 |
| | $1,391,956,704,100.00 | 256% | $1,165,453,920.00 | $ E | | | | | $ 166,149.00 | $ - | $ 95,123,999.00 | $ 25,697,700.00 | $ 547,095,600.00 | $ 331,032,000.00 | $ 105,300,719.00 | $ (157,950,000.00) | $ - | $ - | $ - | $ 41,554,103.00 | $ 105,163,720.00 | $ 41,554,103.00 | $ 41,554,103.00 | $ 78,860,100.00 | $ - | $ - | $ - | $ (248,999,850.00) | $ 99,599,940.00 | $ - | $ 100,599,940.00 | $ 100,599,940.00 | $ 81,072,306.00 |
| | | | | % E | | | | | 0.15% | 0.00% | 7.35% | 1.99% | 4.21% | 256% | 8.10% | -12.15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERIZACIÓN VIAL | $70,304,000.00 | 004% | $0.00 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 35,304,000.00 |
| | $70,304,000,000.00 | 004% | $0.00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $60,943,570,000.00 | 013% | $0.00 | % P | 35.00% | 15.00% | 67.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | $ 15,310,955.00 | $ 45,931,745.00 | $ 53,230,455.00 | | | | | | | | | | | | | | $ (53,230,455.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| | $60,943,570,000.00 | 012% | $60,943,570,000.00 | $ E | $ 15,310,955.00 | $ 45,931,745.00 | $ 53,230,455.00 | | | | | | | | | | | | | | $ (53,230,455.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 35.00% | 15.00% | 67.46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA ( A ):** | **$46,988,721,853.00** | **100.00%** | **83.95%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADICIONAL 1** | **$3,700,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AJUSTE POR AHORROS Y MENORES** | **$4,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO ( A1 )** | **$50,688,721,853.00** | **100.00%** | **$ 42,431,282,267.60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSION OBRA PROGRAMADA MES | % | | 0.03% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.91% | 3.01% | 3.09% | 5.83% | 12.41% | 9.83% | 5.49% | 1.60% | 5.89% | 2.98% | 1.30% | 3.79% | 3.01% | 2.98% | 2.40% | 3.78% | 3.54% | 1.81% | 1.26% | 1.86% | 3.09% | 1.70% | 0.00% | 3.94% | 7.74% | 7.26% |
| | VALOR (Pesos) | | $15,310,955 | $45,931,745 | $53,230,455 | $0 | $462,807,254 | $1,452,543,027 | $1,561,511,028 | $2,953,573,952 | $6,292,151,437 | $4,979,821,012 | $2,781,222,857 | $810,090,276 | $2,985,955,443 | $1,447,420,161 | $660,725,070 | $1,919,691,917 | $1,279,563,284 | $1,216,532,388 | $1,215,413,955 | $1,739,135,490 | $917,815,111 | $640,257,360 | $950,203,512 | $1,540,811,232 | $860,600,879 | $1,348,465 | $1,948,649,071 | $3,924,452,436 | $3,681,672,103 |
| INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.23% | 1.14% | 3.95% | 7.04% | 12.87% | 25.08% | 34.71% | 40.20% | 41.79% | 47.68% | 50.90% | 51.90% | 55.69% | 59.10% | 61.68% | 64.08% | 67.83% | 71.37% | 73.18% | 74.45% | 76.40% | 79.48% | 81.19% | 81.19% | 84.99% | 92.74% | 100.00% |
| | VALOR (Pesos) | | $15,310,955 | $61,242,700 | $114,473,155 | $114,473,155 | $576,680,409 | $2,029,223,436 | $3,590,734,464 | $6,544,308,416 | $12,836,459,853 | $17,816,280,865 | $20,597,503,722 | $21,407,593,998 | $24,393,549,441 | $25,841,369,602 | $26,502,094,672 | $28,421,786,589 | $29,701,349,873 | $30,917,882,261 | $32,133,296,216 | $33,872,431,706 | $34,790,246,817 | $35,430,504,177 | $36,380,707,689 | $37,921,518,921 | $38,782,119,800 | $38,783,468,265 | $40,732,117,336 | $44,656,569,772 | $48,338,241,875 | $52,019,913,978 |
| INVERSION OBRA EJECUTADA MES | % | | 0.03% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.91% | 2.81% | 3.09% | 5.66% | 12.41% | 9.63% | 5.49% | 2.13% | 5.31% | 2.89% | 1.62% | 4.39% | 2.34% | 1.81% | 2.91% | 3.69% | 4.01% | 1.27% | 3.85% | 3.83% | 3.37% | 0.09% | | | | |
| | VALOR (Pesos) | | $15,310,955 | $45,931,745 | $53,230,455 | $0 | $462,807,254 | $1,422,349,127 | $1,561,511,028 | $2,860,061,952 | $6,292,151,437 | $4,870,855,012 | $2,770,669,057 | $1,078,515,057 | $2,689,937,225 | $1,446,343,501 | $819,361,681 | $2,223,460,025 | $1,186,276,019 | $918,172,164 | $1,473,145,511 | $1,864,810,894 | $2,317,731,720 | $1,799,866,519 | $1,939,803,572 | $1,707,187,120 | $1,707,187,120 | $47,787,202 | | | | |
| INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.23% | 1.14% | 3.95% | 7.04% | 12.69% | 25.10% | 34.73% | 40.21% | 42.34% | 47.65% | 50.90% | 52.12% | 56.50% | 58.84% | 60.66% | 63.58% | 67.28% | 71.29% | 73.05% | 76.70% | 80.23% | 83.60% | 83.69% | | | | |
| | VALOR (Pesos) | | $15,310,955 | $61,242,700 | $114,472,955 | $114,472,955 | $576,680,209 | $2,000,029,336 | $3,561,540,364 | $6,421,602,316 | $12,713,753,753 | $17,584,608,765 | $20,355,277,822 | $21,433,792,879 | $24,123,730,104 | $25,570,073,605 | $26,389,435,286 | $28,612,895,311 | $29,799,171,330 | $30,717,343,494 | $32,190,489,005 | $34,055,299,899 | $36,373,031,619 | $38,172,898,138 | $40,112,701,710 | $41,819,888,830 | $41,819,888,830 | $41,867,676,032 | | | | |

| TIPO DE DIBUJO | CONVENCIONES PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | | |
| TEXTOS | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE VÍAS RURALES
**PROYECCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CÓDIGO | MEPA-MN1-INVERS-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 20/01/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES - MUNICIPIO DE MONTERÍA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PROGRAMA DE INVERSIONES** I

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No** 10 (Se debe llenar en forma consecutiva la numeración)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No:** | LP-SPIA-015-2022 derivado del convenio No. 1966 -2021 | PLAZO INICIAL: | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** (Si mes es negro el plazo es principal) |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021 | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | **1/11/2022** (Indique el dia mes y año) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MONTAJES RURAL | FECHA DE SUSPENSIÓN: | **26/12/2024** (Indique la suspensión que corresponda con el contrato del acta) |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** | 974-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 | VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** | **$ 46,988,721,853.00** (Diligencie solamente cuando aplique) |
| | | VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(O+A+B):** | **$ 90,688,721,853.00** |

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO ACUMULADO: | **HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025** (Si mes es negro se prorroga en suspensiones) | |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | **3 MESES 0 DIAS** (Incluidas las suspensiones que figuren en el otrosí) | |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | **1 MES 12 DIAS** (Indique el otrosí) | |
| VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** | **$ 1,700,000,000.00** | |

1 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponderse con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Indique N/A, debe sumar el valor total del contrato

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL<br>VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| *OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS | $ 1,958,716,664.00<br>$ 0.00 | $ 0.00 | % |
| *CARACTERIZACION VIAL (NO MODIFICAR) | $ 26,364,000.00<br>$ 26,364,000.00 | $ 0.00 | % |
| *REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Pasa Hoja, Retiro y Estructuras de Drenaje) | $ 51,156,000.00<br>$ 51,156,000.00 | $ 0.00 | % |
| *N/A - - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 71,432,000.00<br>$ 71,432,000.00 | $ 0.00 | % |
| *TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 65,943,320.00<br>$ 65,943,320.00 | $ 65,943,320.00 | 100.00% |
| **VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )** | **$ 2,017,217,320.00** | **$ 65,943,320.00** | 74.96% |
| **VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )** | **$ 91,943,320.00** | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO O+A+B )** | **$ 46,954,721,853.00** | **$ 29,733,665,173.00** | 50.38% |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO O'+A'+B' )** | **$ 59,654,721,853.00** | **$ 29,733,665,173.00** | 63.68% |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES: El avance de ejecución acumulado relacionado en el mes de septiembre de 2024, corresponde al corte de la semana de ejecución de obra No. 99 de fecha 19 de septiembre de 2024, por esta razón se aprecia un leve atraso del 0.40%, porcentaje programado a ejecutar durante el periodo del 20 al 30 de septiembre de 2024.**

Aprueba Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE ESCOBAR MANSILLA

Representante legal o apoderado del Consorcista

Matrícula Profesional No.: 080209400ATL

Aprueba Firma

Nombre: GUILLERMO JOSÉ GUTIERREZ PEÑA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 22202-131042 COR

# MEPI-MN-IN-6-FR-2
# CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-M-INE-4648-19-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/03/2020 |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DEVIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 1.1 DE 1.1 (Acta de recibo parcial de obra o acta de recibo final de obra) — VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

CONTRATO No.: VE-CRM-IC-002-2022 (Nº del contrato No. 18-862-021) — OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – MACO MIL – CONVENIO Nº 18-862-021 — CONTRATISTA: CONSORCIO CUENCA RURAL — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 9.742-022 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 18

PLAZO INICIAL: (En días en letra sin incluir el día inicial.) 91 DÍAS 02 — FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2022 (Día mes año) — FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2022 (Debe ser la suspensión que se cree pasará a ser el inicial de la) — VALOR INICIAL (Inclu IVA) ($): $ 46.988.721.830,00 — VALOR ACUMULADO (e cluido IVA) ($ Y A-R$): $ 50.688.721.830,00

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En días en letra sin incluir el día inicial.) 91 DÍAS 02 (Día mes año) 28/12/2023 (Debe ser la suspensión que se cree pasará a ser el inicial de la) — (Dejar en cero si no hay prórroga aú) — PLAZO ACUMULADO: — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: — FECHA DE REANUDACIÓN: — VALOR ADICIONES (Incluid o IVA) ($): $ 170.000.000,00

30 ABRIL DE 2025 (En días en letra sin incluir el día inicial.) 30 DÍAS 02 (Día mes año) 30/04/2025 (Debe ser la suspensión que se cree pasará a ser el inicial de la) — $ 170.000.000,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GP.P ) | VALOR BASICAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO ( OBRA ACTUAL + LIQUIDACIÓN) PROGRAMADA | % Por grupo de partidas (% Valor de cada grupo sobre el valor básico) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUAL EJECUCIÓN OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIDAD OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Ejecutado a | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 |
| EXPLANACIONES | $5.230.407.801,00 | 11,36% | 22,59% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,66% | 2,25% | 3,56% | 6,08% | 13,73% | 16,20% | 12,16% | 6,59% | 3,59% | 5,56% | 2,59% | 3,40% | 2,07% | 3,33% | 2,30% | 1,66% | 3,12% | 0,04% | 0,00% | 0,11% | 0,10% | 1,66% | 0,01% | 2,11% | 3,36% | 0,10% |
| | | | | $ P | | | | | $ 904.944.160,00 | $ 955.765.945,00 | $ 955.955.043,00 | $ 955.947.760,00 | $ 937.744.650,00 | $ 839.209.230,00 | $ 839.208.230,00 | $ 795.150.880,00 | $ 498.199.207,00 | $ 857.201.250,00 | $ 393.951.223,00 | $ 395.361.911,00 | $ 57.946.280,00 | $ 582.295.230,47 | $ 284.056.346,47 | $ 232.297.600,47 | $ 95.000,00 | $ 96.295.000,00 | $ 71.496.000,00 | $ 97.679.000,00 | $ 97.679.000,00 | $ 97.679.000,00 | $ 97.679.000,00 | $ 97.679.000,00 |
| | $11.491.411.344,00 | 22,67% | $1.452.094.745,00 | $ E | | | | | $ 904.944.160,00 | $ 860.765.945,00 | $ 955.955.043,00 | $ 870.951.770,00 | $ 937.744.650,00 | $ 839.209.230,00 | $ 839.208.230,00 | $ 795.150.880,00 | $ 498.199.207,00 | $ 857.201.250,00 | $ 393.951.223,00 | $ 395.361.911,00 | $ 95.679.040,00 | $ 95.797.530,00 | $ 59.215.764,00 | $ 37.330.000,00 | $ 654.560.000,00 | $ 97.696.340,00 | $ 32.830.020,00 | $ 92.538.870,00 | $ 89.070.830,00 | $ 891.300,00 | $ 14.354.000,00 | $ 518.164.370,00 | $ 1.021.120.000,00 |
| | | | | % E | | | | | 1,66% | 2,25% | 3,56% | 6,18% | 13,73% | 16,20% | 12,16% | 8,84% | 1,91% | 5,56% | 1,59% | 3,66% | 0,44% | 1,91% | 3,77% | 0,24% | | | | | | | | |
| ARRIANDO, SUBBASES Y BASES | $10.465.913.306,00 | 22,07% | 15,66% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,79% | 9,07% | 10,08% | 20,10% | 1,63% | 7,08% | 7,05% | 6,72% | 8,40% | 5,66% | 0,00% | 8,07% | 2,92% | 0,00% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 955.957.916,00 | $ 716.964.372,00 | $ 934.934.995,00 | $ 1.868.696.146,00 | $ 151.857.166,00 | $ 659.662.360,00 | $ 651.416.666,00 | $ 625.349.555,00 | $ 664.116.185,00 | $ 447.438.647,00 | $ - | $ - | $ 83.857.753,00 | $ 271.857.359,00 |
| | $7.005.407.400,00 | 15,65% | $7.005.407.400,00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | $278.637.131,00 | $630.742.677,00 | $625.620.221,00 | $1.638.075.462,00 | $116.059.140,00 | $489.030.340,00 | $1.391.791.804,00 | $995.703.229,00 | $439.059.890,00 | $19.924.145,00 | $0,00 | $342.019.119,00 | $102.204.089,00 |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,74% | 7,66% | 10,44% | 20,56% | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFALTICO | $13.350.391.868,00 | 28,37% | 7,91% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,68% | 0,70% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 12,52% | 53,35% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.276.335.955,00 | $ 65.951.774,00 | $ 33.751.564,00 | $ 632.041.745,00 | $ - | $ - | $ - | $ 665.474.355,00 | $ 4.098.990.098,00 |
| | $7.674.991.900,00 | 15,14% | $3.996.026.040,00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1.276.335.955,00 | $0,00 | $65.951.774,00 | $33.751.564,00 | $632.041.745,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $2.139.002.346,00 | 4,05% | 10,59% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,11% | 34,31% | 2,82% | 13,04% | 5,39% | 12,04% | -0,59% | 24,86% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 126,41% | 7,64% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,45% | 0,46% | 0,00% | 3,65% | 0,00% | 0,00% | 3,02% | 1,10% | 2,21% |
| | | | | $ P | $ 1.716.114,00 | $ 180.016.096,00 | $ 180.178.670,00 | $ 180.230.164,00 | $ 709.962.219,00 | $ 351.311.073,00 | $ 955.464.943,00 | $ (3.287.623.000,00) | $ 1.353.280.539,00 | $ 1.696.799,00 | $ - | $ - | $ 498.681.000,00 | $ 414.659.144,00 | $ 6.995.766,00 | $ 6.995.766,00 | $ 23.471.775,00 | $ 384.995.953,00 | $ 24.672.529,00 | $ - | $ 1.574.160.644,00 | $ - | $ - | $ - | $ 194.390.459,00 | $ 60.553.997,00 | $ 139.196.000,00 |
| | $5.442.862.200,00 | 10,76% | $5.322.785.021,00 | $ E | $ 1.716.114,00 | $ 180.016.096,00 | $ 180.178.670,00 | $ 180.230.164,00 | $ 709.962.219,00 | $ 352.945.453,00 | $ 852.800.020,00 | $ (260.043.000,00) | $ 1.353.280.539,00 | $ - | $ - | $ 39.811.000,00 | $ 139.737.000,00 | $ 452.171.301,00 | $ 66.809.070,00 | $ 30.467.541,00 | $ 104.771.494,00 | $ 54.814.852,00 | $ 68.964.271,00 | $ - | $ (5.276.570,00) | $ (1,00) | $ - | $ - | $ - | $ 259.810.154,00 | $ 200.406.617,00 | |
| | | | | % E | 0,03% | 3,56% | 3,43% | 2,81% | 13,01% | 6,48% | 15,66% | -4,78% | 24,86% | 0,73% | 0,00% | 0,73% | 3,44% | 8,31% | 1,23% | 0,56% | 1,92% | 1,01% | 1,27% | 0,00% | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,77% | 3,68% | | | |
| SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | $200.004.360,00 | 0,76% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 231.460.359,00 |
| | $231.463.301,00 | 0,44% | $0,00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | $12.123.010.406,00 | 25,80% | 32,38% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,60% | 6,58% | 5,40% | 11,04% | 20,68% | 13,06% | 3,78% | 1,81% | 7,36% | 4,98% | 2,95% | 4,62% | 1,07% | 0,85% | 0,41% | 0,15% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 4,58% | 6,37% | 1,81% |
| | | | | $ P | $ 299.804.536,00 | $ 1.037.119.999,00 | $ 995.180.330,00 | $ 1.078.077.269,00 | $ 3.457.865.414,00 | $ 2.164.315.099,00 | $ 652.709.006,00 | $ 2.649.912.021,00 | $ 1.251.981.788,00 | $ 1.253.677.588,00 | $ 432.346.230,00 | $ 199.534.459,00 | $ 955.959.161,00 | $ 145.073.371,00 | $ 67.969.019,00 | $ 17.139.540,00 | $ 5.766.950,00 | $ 3.961.059,00 | $ - | $ 16.354.653,00 | $ - | $ 180.000.000,00 | $ - | $ 780.869.364,00 | $ 1.899.854.964,00 | $ 399.750.799,00 |
| | $16.074.218.805,00 | 32,15% | $16.164.000.207,00 | $ E | $ 299.804.536,00 | $ 1.037.119.999,00 | $ 995.180.330,00 | $ 1.078.077.269,00 | $ 3.457.865.414,00 | $ 2.164.315.099,00 | $ 652.709.006,00 | $ 2.649.912.021,00 | $ 1.251.981.788,00 | $ 1.253.677.588,00 | $ 432.346.230,00 | $ 199.534.459,00 | $ 955.959.161,00 | $ 145.073.371,00 | $ 67.969.019,00 | $ 17.139.540,00 | $ 5.766.950,00 | $ 3.961.059,00 | $ 1.414.000,00 | $ 1.440.048,00 | $ 2.053.310.915,00 | $ - | $ - | $ 1.680.166.064,00 | $ 151.340.923,00 | |
| | | | | % E | 1,60% | 6,58% | 5,40% | 11,04% | 20,68% | 13,06% | 3,78% | 7,36% | 4,98% | 3,64% | 5,71% | 0,34% | 0,04% | 0,08% | 0,01% | | | | | | | | | | | | |
| PUENTE | $1.372.814.952,00 | 2,92% | 0,00% | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $0,00 | 0,00% | $0,00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O CUMPLIMIENTARIAS | $1.535.110.941,00 | 4,12% | 2,40% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 7,33% | 1,68% | 42,17% | 25,52% | 6,10% | -12,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,21% | 8,18% | 3,21% | 3,21% | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -19,94% | 7,65% | 0,00% | 7,78% | 0,00% | 6,21% |
| | | | | $ P | $ 1.691.438,00 | $ - | $ 95.125.094,00 | $ 25.697.762,00 | $ 647.065.866,00 | $ 391.512.000,00 | $ 105.106.716,00 | $ (157.555.000,00) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 41.256.152,00 | $ 106.162.753,00 | $ 41.964.953,00 | $ 83.964.153,00 | $ 19.666.146,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.256.944,00 | $ - | $ (349.646.648,00) | $ 73.413.557,00 | $ 52.165.034,00 | $ 26.971.537,00 | $ - | $ 28.663.463,00 | $ 52.355.706,00 | |
| | $1.297.190.767,00 | 2,76% | $1.227.652.971,00 | $ E | $ 1.691.438,00 | $ - | $ 95.125.094,00 | $ 25.697.762,00 | $ 647.065.866,00 | $ 391.512.000,00 | $ 105.106.716,00 | $ (157.555.000,00) | $ - | $ - | $ - | $ 4.070.000,00 | $ 69.332.000,00 | $ 245.164.700,00 | $ (26.313.947,00) | $ 43.964.153,00 | $ 19.666.146,00 | $ 998.000,00 | $ (26.327.206,00) | $ - | $ (349.646.648,00) | $ 73.413.557,00 | $ 52.165.034,00 | $ 26.971.537,00 | $ - | $ 28.663.463,00 | $ 52.355.706,00 | |
| | | | | % E | 0,13% | 0,00% | 7,33% | 1,68% | 42,17% | 25,52% | 6,10% | -12,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 5,34% | 19,13% | -2,03% | 3,38% | 0,01% | | | | | | | | | | | |
| CARACTERIZACIÓN VIAL | $30.304.000,00 | 0,06% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 30.304.000,00 |
| | $30.304.000,00 | 0,06% | $0,00 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $40.942.329,00 | 0,15% | 0,15% | % P | 25,00% | 75,00% | 87,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 47,49% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | $ 10.210.990,00 | $ 40.631.740,00 | $ 53.250.465,00 | | | | | | | | | | | | | | $ (63.230.466,00) | | | | | | | | | | | | |
| | $40.942.329,00 | 0,15% | $60.942.329,00 | $ E | $ 10.210.990,00 | $ 40.631.740,00 | $ 53.250.465,00 | | | | | | | | | | | | | | $ (63.230.466,00) | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,02% | 0,09% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,13% | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA ( A ) | $46.988.721.830,00 | 100,00% | 99,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO ( A ) | $50.688.721.830,00 | 100,00% | $ 46.988.721.830,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-M-INE-4648-19-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/03/2020 |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DEVIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No: 11 DE 1 (Ultima acta = 1 = SI) — ACTA MAYOR No: 11 (Si es una acta adicional, debe ser una secuencia de la última acta de recibo parcial de obra) — VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

CONTRATO No: 1512 DE 2012 (Incluir No. # de convenio No. 18 de 2021)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – MAQUINA. –CONVENIO N° 18 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA RURAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1742 022 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR RVIAS 18

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En días en letra con fecha de terminación.) 91 días 22 (Días en letra con el mes) 28 de 123 días (Indicar la suspensión que a cada mes para cada vez el periodo del contrato) | PLAZO ACUMULADO: | 30 días, DE 28 28 (En días en letra con fecha de terminación con suspensión) 28 de 62 días 30 de 123 días (Incluir las suspensiones, la etapa inicial mas todas) 10 de 153 días (Indicar el total en días) |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | | FECHA DE REANUDACIÓN: | |
| VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): | $ 46,988,721,830.00 (Dejar en cero hasta que empiece) | VALOR ADICIONES (Incluido IVA): (B) | $ 370,000,000.00 |
| VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): | $ 50,688,721,830.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0.03% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.91% | 2.81% | 3.09% | 5.63% | 12.41% | 9.63% | 5.49% | 1.60% | 5.09% | 2.86% | 1.30% | 3.79% | 3.91% | 2.96% | 2.40% | 3.78% | 3.54% | 1.91% | 1.36% | 1.95% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 3.84% | 5.31% | 96.9% |
| | VALOR (Pesos) | $15,210,500 | $4,563,150 | $53,230,480 | $0 | $462,807,254 | $1,425,434,037 | $1,565,611,029 | $2,853,780,952 | $6,292,184,547 | $4,879,921,062 | $2,781,222,607 | $810,060,376 | $2,565,555,441 | $1,447,420,101 | $660,725,070 | $1,919,551,517 | $1,779,563,294 | $1,295,612,850 | $1,216,532,388 | $1,914,195,539 | $1,793,539,450 | $917,016,111 | $640,257,360 | $990,303,102 | $1,545,812,329 | $864,630,679 | $1,348,640 | $1,948,649,871 | $2,692,554,324 | $49,136,949,848 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.23% | 1.14% | 3.96% | 7.04% | 12.67% | 25.08% | 34.71% | 40.20% | 41.79% | 47.68% | 50.54% | 51.84% | 55.63% | 59.10% | 61.66% | 64.06% | 67.83% | 71.37% | 73.18% | 74.48% | 76.40% | 79.45% | 81.15% | 81.15% | 84.99% | 90.31% | 100.00% |
| | VALOR (Pesos) | $15,210,500 | $19,773,650 | $72,004,130 | $72,004,130 | $534,811,384 | $1,959,245,421 | $3,524,856,450 | $6,378,637,402 | $12,670,821,949 | $17,550,743,011 | $20,332,965,618 | $21,143,025,994 | $23,708,581,435 | $25,156,001,536 | $25,816,726,606 | $27,736,278,123 | $29,515,841,417 | $30,811,454,267 | $32,028,186,655 | $33,942,382,194 | $35,735,921,644 | $36,653,937,755 | $37,294,195,115 | $38,284,498,217 | $39,830,310,546 | $40,695,941,225 | $40,697,589,225 | $42,646,239,096 | $45,338,793,420 | $95,475,743,268 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0.03% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.91% | 2.81% | 3.09% | 5.69% | 12.41% | 9.63% | 5.48% | 2.13% | 5.31% | 2.85% | 1.62% | 4.39% | 2.34% | 1.81% | 2.91% | 3.69% | 4.97% | 1.27% | 3.69% | 3.53% | 3.37% | 0.09% | 0.03% | 5.54% | 1.31% | 0.0% |
| | VALOR (Pesos) | $15,210,500 | $4,563,150 | $53,230,480 | $0 | $462,807,254 | $1,423,961,431 | $1,565,777,638 | $2,880,101,408 | $6,290,390,010 | $4,879,896,942 | $2,776,690,089 | $1,070,915,068 | $2,689,937,238 | $1,444,343,501 | $811,931,691 | $2,223,460,025 | $1,186,276,019 | $910,172,164 | $1,473,149,911 | $1,848,019,894 | $2,317,131,720 | $642,827,009 | $1,890,865,149 | $1,739,809,797 | $1,707,671,020 | $47,707,202 | $14,054,450 | $2,810,963,191 | $662,769,282 | $0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.23% | 1.14% | 3.96% | 7.04% | 12.69% | 25.10% | 34.73% | 40.21% | 42.34% | 47.65% | 50.50% | 52.12% | 56.50% | 58.84% | 60.66% | 63.56% | 67.25% | 71.79% | 73.06% | 76.75% | 80.28% | 83.65% | 83.74% | 83.78% | 89.32% | 90.63% | 90.63% |
| | VALOR (Pesos) | $15,210,500 | $19,773,650 | $72,004,130 | $72,004,130 | $534,811,384 | $1,958,772,815 | $3,524,550,453 | $6,404,651,861 | $12,695,041,871 | $17,574,938,813 | $20,351,628,902 | $21,422,543,970 | $24,112,481,208 | $25,556,824,709 | $26,368,756,400 | $28,592,216,425 | $29,778,492,444 | $30,688,664,608 | $32,161,814,519 | $34,009,834,413 | $36,326,966,133 | $36,969,793,142 | $38,860,658,291 | $40,600,468,088 | $42,308,139,108 | $42,355,846,310 | $42,369,900,760 | $45,180,864,051 | $45,843,633,333 | $45,843,633,333 |

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | | EJ VAV |
| CURVAS | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con las relacionadas en la pequeña tabla anterior, incluido el IVA, de la cifra del valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| *OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS | $ 1,936,130,941.00 | $ 0.00 | % |
| | $ 0.00 | | |
| *CARACTERIZACION VIAL (NO MODIFICAR) | $ 20,304,000.00 | $ 0.00 | % |
| | $ 20,304,000.00 | | |
| *REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) | $ 51,128,000.00 | $ 51,128,000.00 | 100.00% |
| | $ 51,128,000.00 | | |
| *IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 9,714,320.00 | $ 9,714,320.00 | 100.00% |
| | $ 9,714,320.00 | | |
| *TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 60,842,320.00 | $ 60,842,320.00 | 100.00% |
| | $ 60,842,320.00 | | |
| **VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )** | **$ 2,017,277,261.00** | **$ 60,842,320.00** | 74.98% |
| **VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )** | **$ 81,146,320.00** | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A +B )** | **$ 46,988,721,830.00** | **$ 45,908,775,340.00** | 97.70% |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 50,688,721,458.00** | **$ 45,908,775,340.00** | 90.57% |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba. Firma:

Nombre: **RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: **082 020949 00 ATL**

Aprueba. Firma:

Nombre: **GUILLERMO JOSE GUTIERREZ PEÑA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-1 31042 CORDOBA

- **Actas de Comité de Obra**

Para este periodo se presentan a continuación una relación de las actas de comité que se han realizado en el proyecto.

**Relación de comités de obra:**

| FECHA | N° DE COMITÉ | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2022 | Comité de Obra N°01 | Contratista de Obra e Interventoría | Primera acta de comité del contrato – Estado del contrato |
| 9 Dic 2022 | Comité de Obra N°02 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Avance del contrato – Prórroga – Mantenimiento puntos críticos – Visita Especialistas - Propuesta de modificación valor Etapa 1 |
| 29 Dic 2022 | Comité de Obra N°03 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía | Intervención de puntos críticos – Propuesta de modificación valor Etapa 1 – Personal con dotación |
| 07 Mar 2023 | Comité de Obra N°04 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Avance del proyecto – Estado Etapa 1 – Inicio de obras programadas – Veeduría – Alza del valor de asfalto |
| 25 Abr 2023 | Comité de Obra N°05 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía | Estado del contrato - Ajustes del precio del asfalto - Opciones presupuestales para dar mayor alcance al contrato - socialización |
| 12 May 2023 | Comité de Obra N°06 | Contratista de Obra, Interventoría, INVIAS | Avance del contrato – Programación de obras de drenaje – Pedraplén – Liberación de tramos con terraplén – Ingreso personal nuevos frentes de obra – Nivelación y contra nivelación hasta el K 15+000 – Ambiental, Social y SST – Recomendaciones del Supervisor |
| 23 May 2023 | Comité de Obra N°07 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Avance del contrato – Fecha socialización del proyecto – Reclamos de Asfalto – Recursos del convenio |
| 20 Jun 2023 | Comité de Obra N°08 | Contratista de Obra, Interventoría | Avance del contrato – Programación de obras de drenaje – Pedraplén – Acabado en obras de drenaje – Evidencia de material vegetal mezclado con material de excavación – Toma de densidades – Terraplén – Elevación del PMT a categoría 2 – Acta de reunión N°030 (tema SST) – Gestión de residuos sólidos y ejecución de talas y podas |
| 27 Jun 2023 | Comité de Obra N°09 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía | Reclamación reajuste de precios (asfalto) – Avance del proyecto |
| 12 Jul 2023 | Comité de Obra N°10 | Contratista de Obra, Interventoría | Avance del contrato – Programación de obras de drenaje – Desencofrar y retirar formaleta de obras ejecutadas entre el K1+708 al K2+944 – Dejar zanjas abiertas expuestas a lluvias – Entrega de memorias de cálculos de fallos y tramos con pedraplén – Box K 1+390 – Solicitudes sin respuestas ambientales – Observaciones relacionadas a los programas PAGA – Cronograma de actividades de cultura vial – Información y divulgación al tema de pasacalles – Desvíos – Cajeos – Solicitud de documentos área calidad – Abrir frentes de terraplén |
| 14 Jul 2023 | Comité de Obra N°11 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía | Avances de obra – Reclamación – Ejecución de Box Culvert |
| 26 Jul 2023 | Comité de Obra N°12 | Contratista de Obra, Interventoría | Verificación de compromisos – Avance del proyecto – Ejecución de Box Culvert vs programación – SST – Tala de árboles – Capacitaciones ambientales – Comunicado CVS – Unidad sanitaria – Tema de calidad |
| 02 Ago 2023 | Comité de Obra N°13 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía | Avances de obra – Componentes Técnico, Financiero, Ambiental Calidad y Social – Compromisos acta anterior |

| FECHA | N° DE COMITÉ | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 25 Ago 2023 | Comité de Obra N°14 | Contratista de Obra, Interventoría | Avances de obra – Componentes Técnico, Financiero, Ambiental Calidad y Social – Tiempos de apertura de los Box Culvert – Acatar sugerencias por parte de la interventoría |
| 06 Sep 2023 | Comité de Obra N°15 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Recorrido de obra – Aspecto hidráulico – Plazo contractual y tiempo real para ejecución del proyecto – Reajuste / Reclamación hecha por el contratista – Reajuste de salarios, tarifas y costos directos de la interventoría – Componente ambiental. |
| 13 Sep 2023 | Comité de Obra N°16 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 27 Sep 2023 | Comité de Obra N°17 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| | Comité de Obra N°18 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Avance de obra – Balance de obra – Tema Social – Solicitud asignación de obligaciones ambientales del municipio hacia el contratista – Solicitud de ampliación de plazo del convenio y del contrato de obra derivado – Instalación de valla informativa – Inicio de la instalación de subbase, base granular y carpeta asfáltica |
| 30 Nov 2023 | Comité de Obra N°19 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 21 Dic 2023 | Comité de Obra N°20 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 17 Ene 2024 | Comité de Obra N°21 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 18 Ene 2024 | Comité de Obra N°22 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Avance de obra – Alcance actual – Solitud ajuste cláusula forma de pago por modificación valor Etapa #1 – Respuesta definitiva solicitud de ajuste del asfalto – Respuesta Auto N°16750 de 14 de Noviembre de 2023 – Ajuste de Apu´s para pagos de actividades ambientales - Otros |
| 19 Feb 2024 | Comité de Obra N°23 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 11 Mar 2024 | Comité de Obra N°24 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 16 Abr 2024 | Comité de Obra N°25 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 17 Abr 2024 | Comité de Obra N°26 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Avance de obra – Alternativa de instalar base granular por subbase granular – Temas Técnicos – Acta parcial #4 – Reclamación por desequilibrio económico |
| 27 May 2024 | Comité de Obra N°27 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 27 Jun 2024 | Comité de Obra N°28 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 29 Jul 2024 | Comité de Obra N°29 | Contratista de Obra, Interventoría, INVIAS | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 23 Ago 2024 | Comité de Obra N°30 | Contratista de Obra, Interventoría, INVIAS | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 26 Sept 2024 | Comité de Obra N°31 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 23 Oct 2024 | Comité de Obra N°32 | Contratista de Obra, Interventoría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 12 Nov 2024 | Comité de Obra N°33 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 20 Dic 2024 | Comité de Obra N°34 | Contratista de Obra, | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |

| FECHA | N° DE COMITÉ | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | Interventoría, Alcaldía, INVIAS | |
| 29 Ene 2025 | Comité de Obra N°35 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 12 Feb 2025 | Comité de Obra N°36 | Contratista de Obra, Interventoría, | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 19 Feb 2025 | Comité de Obra N°37 | Contratista de Obra, Interventoría, | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 28 Feb 2025 | Comité de Obra N°38 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 07 Mar 2025 | Comité de Obra N°39 | Contratista de Obra, Interventoría, | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 14 Mar 2025 | Comité de Obra N°40 | Contratista de Obra, Interventoría, | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 21 Mar 2025 | Comité de Obra N°41 | Contratista de Obra, Interventoría, | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 27 Mar 2025 | Comité de Obra N°42 | Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía, INVIAS | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |

A continuación, anexamos las actas de comité de obra (39, 40, 41 y 42) realizadas en el presente periodo

# MEPI-MN-IN-14-FR-1
# CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | M-[illegible]-IN-14.0-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 07/03/23 |

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No 39
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realiza lectura del acta anterior y se verifican Compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

1. Avance Programación Vs Ejecutado
2. Estado actual de Las obras
3. Reparación de daños presentados en la capa asfáltica.
4. Presentar Cronograma de Capacitaciones del área ambiental
5. Garantizar manejo adecuado de los RCD (Excavación y demolición) y todos los Residuos forestal
6. Fortalecer esquemas PHT
7. presencia de Escalerillas en la base Granular
8. Temas Sociales

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

| CÓDIGO | MEP-MNI-06-14-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 02/03/21 |

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

1 Avance programación Vs Ejecutado

Programado = 85.50%
Ejecutado = 89.31% > 3,91% Inf semana N°123

2 Estado actual de las Obras

Según la ultima programación de obras, las actividades se encuentran al día de hoy así:

2.1. Instalación de Mezcla asfáltica: El Contratista de obra tiene programado instalar todos los días (hasta el 15 de marzo de 2021) 90 m³. Teniendo en cuenta que los días 3, 5 y 7 de marzo no se instalo la mezcla asfaltica, esta actividad ya presenta 3 días de atraso según su programación

2.2. Obras de drenaje: Al día de hoy según programación el Contratista debería llevar 4 losas sufridas vaciadas, pero en realidad llevan solo 2. De igual manera se debería estar trabajando en la losa N°5 en esta semana. Esto quiere decir que llevan 1 día de atraso en esta actividad

Powered by CamScanner

- La interventoría recomienda mejorar el rendimiento de las cuadrillas de asfalto y así mejorar la eficiencia.
- Se Solicita informar que problemas está presentando la Planta de asfalto

3. Reparación de daños presentados en la Capa Asfáltica
La interventora informa que el día 26 de febrero radicó al Contratista de Obra el oficio CII196-019-25 de Asunto "Informe Estado de la primera capa de la carpeta Asfáltica" y hasta el día de hoy el Contratista de Obra no ha respondido el oficio, quedando como una No Conformidad.

4. Presentar Cronograma de Capacitaciones del área ambiental.
- La interventoría informa que hasta la fecha no se ha presentado dicho cronograma. por tal motivo La interventora lo va Solicitar hoy por oficio
- El Residente informa que el día de mañana se iniciará con las capacitaciones

5. Garantizar manejo adecuado de los RCD
- El Residente de Obra informa que los escombros los va a utilizar como mejoramiento de preda rajón y las excavaciones utilizará el material para los rellenos

6. Fortalecer Esquema PMT → La interventoría Solicita

que influence los Cierres (para y straza) y así poder controlar mucho mejor el paso no autorizado de vehículos, principalmente de motos siendo el que más no cumple con los Cierres de tránsito.

7. Presencia de Escalerilla en la base Granular
- La interventoría informe la presencia de escalerillas entre el K4+370 - K4+280. Por tal motivo se le recomienda al Contratista de obra mejorar el acabado de este tramo para poder dar vía libre en la instalación de mezcla asfáltica.

8. Temas Sociales
- La profesional Social del Contratista le comparte a la interventoría la siguiente información:
  - Atenciones a la Comunidad que solicita información y hacen entrega de hojas de Vida
  - Relacionamiento con los medios de fauna silvestre encontrados en el barro las malvinas; para socializar los peligros de estos los cuales metiéndose en las excavaciones de las obras hidráulicas.
  - Entrega al señor Jaime Acevedo, miembro de la Veeduría Ciudadana de la obra, 2 viajes de material Sobrante de excavación.
  - Reinducción a los ayudantes de las obras hidráulicas que ingresaron esta Semana.
  - El día de hoy 7 de mayo se realizará la apertura del buzón de Sugerencias.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 07/03/25 (Día/Mes/Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1 Ingreso de personal de obras de drenaje para mejorar redondeles | 07/03/25 | CMR |
| 2 Solicitud de Charla ambiental (Capacitación) | 07/03/25 | C11396 |

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 07/08/21 |

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Ing Residente | CNR | |
| Ray Irizarry P. | Prof Calidad | C11196 | |
| Alexander Bravo N. | Residente Interventoría | C11196 | |

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA (Día / Mes / Año) | 14/03/25 |

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 40
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1956-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Se realiza lectura del acta anterior y se verifican Compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance Programado Vs Ejecutado.
2. Estado actual de las obras
3. Daños presentes en la Carpeta asfaltica.
4. Ensayos de Laboratorio Contratista de Obra - Interventoria
5. Proteccion de estructura a nivel de base Granular ya recibida por interventoria
6. Recoleccion de RCD y tanques de emulsion Vacios
7. Entrega Cronograma Capacitaciones Ambientales
8. Iniciar Cierre de actas de Vecindad donde ya se coloco la Capa asfaltica
9. Fortalecer Frentes PMT
10. Otros.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 17/03/25 (Día/Mes/Año) |

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance programación Vs Ejecución

Programado = 87.44%
Ejecutado = 89.33%
> 1.89% Inf Semanal N°124

2. Estado actual de las obras

2.1. Instalación de Mezcla asfáltica: La interventoría informa que el Contratista de obra tiene programado instalar todos los días (hasta el 15 de marzo de 2025) 90 m³. Teniendo en cuenta lo anterior los días 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y 14 de Marzo no se instaló mezcla asfáltica, dando como resultado Seguir programación y Cumplimiento 8 días de atraso.
La interventoría solicita emplear un plan de Contingencia para recuperar el atraso en esta actividad.

2.2 Obras de drenaje: La interventoría informa que según programación, el día de mañana no deben tener 2 obras terminadas y el día Sábado 22 de marzo deben estar 2 obras más terminadas y el 30 de marzo finalizando el Box K16+949.
Igualmente la última Semana de marzo deben haber realizado las excavaciones y demoliciones de 4 obras más.

La interventoría informa que el día 22 de marzo quedan terminadas las obras K12+140; K12+340; K13+310 y K13+420.

3 Daños presentes en la Carpeta Asfáltica

- La interventoría informa que el Contratista de obra debe hacerle Seguimiento a los daños presentados en el informe, también a las reparaciones y verificar que no hayan o se presenten más daños

Powered by CamScanner

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |
| | FECHA | 14/03/25 (Día / Mes / Año) |

y las que hayan reparado, eliminar del inventario inicial
- La última semana de Marzo se hará recorrido entre interventoría y Contratista de Obra para realizar entrega y actualizar informe.
- El Contratista informa que semanalmente hacen recorrido al tramo en observación y al tiempo reparando fisuras.
- La interventoría deja de manera clara en este comité de obra que no ha recibido 1ra capa y para que pueda recibir la 2da capa asfáltica debe reparar todas las fisuras presentadas indicando con anticipación el proceso constructivo de dichas reparaciones.

4. Ensayos de Laboratorio Contratista de Obra - Interventoría:
- La interventoría ratifica que las muestras de suelo, concreto y asfalto deben tomarse en conjunto y al momento de hacer los ensayos, informar a la interventoría con anticipación con el fin de supervisar el procedimiento de dicho ensayo.
- La interventoría recomienda que la muestra de mezcla asfáltica no se tome en el último carro (Volqueta), esto con el fin de poder tener el tiempo necesario para realizar los ensayos pertinentes a la mezcla llega en Cabente MDC-19

5. Protección Estructura de pavimento a nivel de base Granular ya recibida por Interventoría:
- La interventoría recomienda que el tramo que se encuentra a nivel de base granular ya recibida por Laboratorio y topografía se proteja con emulsión asfáltica, esto con el fin de evitar la pérdida de finos y se generen "escalentillas".

6. Recolección de RCD y tanques de emulsión Vacíos:
- La interventoría recuerda recolectar los RCD sobrantes y

disponerlos en un sitio donde después sea retirado del corredor de la obra. De igual manera retiran los tanques de emulsión ya vacíos y ubicarlos en el campamento.

7. Entrega de Cronograma de Capacitaciones Ambientales
   - La interventoría informa que el Contratista de obra no ha realizado la entrega de dicho documento.

8. Iniciar Cierre de Actas de Vecindad donde ya se colocó 1ra Capa:
   - La interventoría recomienda al Contratista de obra iniciar con el cierre de actas de vecindad donde ya se instaló 1ra Capa asfáltica.
   - El Contratista de Obra informa que inicia con esta actividad el día Lunes 17 de marzo de 2025.

9 Fortalecer Esquemas PMT:
   - La interventoría recomienda retirar señalización de obra donde ya se intervino (obras de drenaje) y fortalecer en los nuevos obras que se está iniciando y otros que están en ejecución.
   - Con respecto a la instalación de mezcla asfáltica, la señalización móvil irá donde se instale la mezcla y la permanente hasta que se instale la totalidad de 2da Capa.

10 Otros:
   - La interventoría recomienda la recolección de material de excavación Sobretodo donde los propietarios están volviendo a instalar los cercos o cerrando los broches de éstas.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-PI-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 7 de 11<br>(Día / Mes / Año) |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1. Entregar plan de Contingencia en el Capitulo de instalación de mezcla asfaltica | 17/03/25 | CMR |
| 2 Finalizar obra de drenaje: K12+140 K12+340; K13+310 y K13+426 | 22/03/21 | CMR |
| 3. Entrega de Cronograma de Capacitaciones Ambientales | 17/03/25 | CMR |
| 4 Inicio Cierre de actas de Vecindad | 17/03/25 | CMR |

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 14/02/25<br>(Día / Mes / Año) |

**FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Carlos Alfredo Mendoza | Ing. Residente | CMR | |
| Roy Hurtado R | Prof. Calidad | C11196 | |
| Nois E. Sanjuan | Prof. SST | CMR | |
| Jaime Gutierrez | Prof SST | C11196 | |
| Maira Caicedo | Prof Social | CMR | |
| Alexander Bonilla | Residente Interventoría | C11196 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 21/03/26 (Día/ Mes /Año) |

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No. 41
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Se realiza lectura del acta anterior y se verifican compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

1 Avance Programacion Vs Ejecucion.
2 Estado Actual de las obras
3 Reconfiguracion de los Esquemas PMT
4 Inicio de Actas de Vecindad
5. Temas Ambientales

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI.MNI-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 21/03/25 (Día / Mes / Año) |

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

1. Avance Programación Vs Ejecución

Programado = 89,37%
Ejecutado = 89,50%
} 0,13% → Inf Semanal N°125.

2. Estado actual de las obras

2.1 Mezcla Asfáltica: La interventoría informa que el Contratista de obra Centromix en el atraso en la Instalación de Mezcla Densa en Caliente - MDC-19.
El Contratista de obra no instaló mezcla los días: 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 de marzo del presente año, dando un total de 12 días de atraso en dicha actividad.
Dentro de los Compromisos de CMR estaba entregar un plan de Contingencia y no Cumplieron por tal motivo y al ver el atraso tan Significativo en esta actividad, nuevamente se Solicita un plan de Contingencia de Caracter urgente donde se pueda explicar Como Van a recuperar los días que no Instalaron mezcla asfáltica

2.2 Obras de Drenaje: La interventoría informa que Segun programación, el día de mañana debian tener 4 obras terminadas y el día 30 de marzo deben tener 5 obras terminadas así:

- BOX K12+140 ✓
- Box K12+340 ✓
- Box K13+310 (Finalizan Mañana)
- Box K13+420 (Finalizan mañana)
- Box K16+949 (Finalizan 30 de Marzo).

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-01-14-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 21/03/25 (Día / Mes / Año) |

- De igual manera la interventoría informa que la semana entre el 24 y el 30 de marzo, el Contratista de Obra debe realizar la excavación de 4 obras de drenaje para iniciar su construcción
- El Contratista informa que el día martes 25 de marzo inician con las excavaciones para Construcción de nuevas obras de drenaje iniciando del K12+200 a mayores.
- El Contratista informa que el vaciado de las obras se realizará así:

  Box K13+310 → 22 de marzo.
  Box K13+420 → 25 de marzo.
  Box K16+949 → 31 de marzo.

- Se le solicita al Contratista de obra almacenar la presencia de escalerilla pañalando, humectando y compactando, principalmente en el tramo K3+300 - K3+800.

3. Reconfiguración Esquemas PMT:
   - Mantener la reconfiguración de los esquemas activos donde el Contratista de Obra inicio dicha actividad de Retiro de Señales donde ya se habían ejecutado las obras e instalados y reforzar donde hay obras activas.
   - Los Esquemas panín deben cumplir a cabalidad de acuerdo a la normativa reforzando la Señalización de Obra informando al usuario anticipadamente la existencia de un frente de obra

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |
| | FECHA | 21/03/25<br>(Día/ Mes/ Año) |

4. Inicio de Actas de Vecindad:

- El Contratista de obra informa que se realizo la notificación a los administradores de los predios entre La Finca El Sueño (K8+000) hasta El Cementerio (K11+000). Aproximadamente 16 predios para iniciar el proceso de Cierre de Actas de Vecindad. Estas actas se realizaran con el acompañamiento del profesional Social del interventoria

5. Temas Ambientales: Ver acta de reunión N°87 del día 20/03/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEJ-MNI-01-14-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 1 de 8 (Día / Mes / Año) |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1. Entrega plan de Contingencia en el Capitulo de instalación de Mezcla Asfáltica | Inmediato | CMR |
| 2. Finalizar Obra de drenaje K13+310 a K13+472 | 22/03/25 | CMR |
| 3. Realizar recolección RCD generados en obra y Cumplir a la Interventoría Soportes de su recolección y disposición final | 29/03/25 | CMR |
| 4. Finalizar actividad del paso provisional del punto K5+320 (M1) | 29/03/25 | CMR |

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 21/03/25
(Día / Mes / Año)

**FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Ing Residente | CMR | |
| Mario C Jaimes | Prof. Social | CMR | |
| Joaquin Gutierrez B | Prof SST | C11196 | |
| Alexander Buenon N. | Residente Interventoria | C11196 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI.MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 27/03/25 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 42
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

- Se realza Lectora del acta anterior y se Verifican los Cumplimientos

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Avance Programacion Vs Ejecución
2. Trámite de prorroga contrato de obra e interventoría
3. Tramite de poliza Ambientales
4. Seguimiento temas SST.
5. Actas de Veenda (Cierre).

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1 Avance Programación Vs Ejecución.

Programación = 90.87%
Ejecución = 90.50%
> -0,37% ⇒ Inf. Semanal N° 126

Causas de atraso:
- No instalación de mezcla densa en caliente DOC-19 desde el 19 de marzo de 2021
- No inicio de 4 obras de drenaje
- No instalación de barandas metálicas

- El Contratista informa que reinicia la instalación de mezcla asfáltica el día Lunes 31 de marzo de 2025.
- El Contratista informa que inicia excavación en los Box K12+200; Box K12+983 y Box K14+164 el día lunes 31 de marzo de 2025
- Se informa que el día lunes 31 de marzo de 2025 se realiza el Vaciado en Concreto 4000 psi las aletas, muro y losa Superior del Box K16+949.

Avance Físico

- Box Granular: K1+250 - K12+000
  El Contratista informa que la proxima semana instala la box Granular faltante.
- Carpeta Asfáltica (1ra capa): K4+500 - K11+230
- Box Construidos = 41 und
  Box por Construir = 5 und.
  46 Und → total

Powered by CamScanner

- La interventoría solicita corroborar la ubicación exacta de todas las obras de drenaje construidas y próximas a construir. (en sitio). Este trabajo debe realizarse entre Contratista e interventoría
- La interventoría solicita iniciar instalando la señalización vertical en el tramo donde ya se instaló la 1ra capa asfáltica.

2. Tramite de Prórroga Contrato de Obra e interventoría:
   - La interventoría solicita a la alcaldía presentar el CDP para financiar el Contrato de interventoría
   - La alcaldía está en el trámite del ajuste de cadena de Valor ante MGA para solicitar CDP.
   - La disponibilidad de los rendimientos financieros de la Cuenta Convenio están hasta el mes de febrero de 2021. Esta al día
   - Una Vez se tenga la prórroga el Contrato interventoría se firma la prórroga del Contrato de Obra

3. Tramite de permisos ambientales:
   - La interventoría le solicita al municipio que le remita a la CVS la respuesta del auto con anexo de tener Cumplimiento de la normativa ambiental.
   - El Contratista cuenta la resolución para iniciar el Sembrado de los árboles. Pero desde que Según el auto va a iniciar dicho Sembrado

4. Seguimiento Tema SST
   - La interventoría Solicita reforzar las Configuraciones de seguridad SST en obra actual
   - Todo el personal que entre debe el Contratista entregar con



Powered by CamScanner

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |
| | FECHA | 27/02/25<br>(Día/ Mes /Año) |

antelación la documentación. y cada vez que se retire un personal, el Contratista debe entregar la paz y salvo por cada persona

- Entrega de Epp a cada persona que ingrese

5) A partir del lunes 31/03 se inicia el levantamiento de Actas de Vecindad de cierre de los predios que estan a borde de vía y se encuentran inmerso en el tramo donde se haya extendido la primera capa de asfalto

jmb.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITE DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 27/03/25<br>(Día / Mes / Año) |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1 Entrega de plan de Contingencia en el Capitulo de instalación de Mezcla Asfaltica | Inmediato | CMR |
| 2. Realizar Recolección RCD generados en obra y Compartir a la interventoría Soportes de su recolección y disposición final | 5/04/25 | CMR |
| 3 Finalizar actividad del paramento del punto K5+530 (LD) | 6/04/25 | CMR |

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 27/03/25<br>(Día / Mes / Año) |

**FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Alexander Buelvas Matas | Ing Residente Interventor | C11196 | |
| Guillermo Gutierrez R. | Director Interv. | C11196 | |
| Joaquin Gutierrez B | Prof. SST | C11196 | |
| Jaime C Jaimes T | Prof. Social | CMR | |
| Alex Bautista C | Prof. Social | C11196 | |
| Carlos Andres De La Vega | Ing Residente | CMR | |
| Rita Esquivel C | Apoyo a la sup | SIM - Alcaldia Rita Esq C. | |
| Luis Gonzalez O. | Prof. Esp | INVIAS | |
| Rodrigo Escobar M | Rep. Legal | CMR | |
| Angélica Granados A | Prof Ambiental | CMR | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

- **Actas de Reunión**

A continuación, se presenta una relación de las actas de reunión que se han realizado en el proyecto.

**Relación de reuniones de obra:**

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2022 | Reunión Técnica N° 01 | Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Comunidad | Recorrido Corredor Vial - Identificación de Puntos Críticos |
| 15 Nov 2022 | Reunión Técnica N° 02 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Personaría<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Comunidad | Socializar el proyecto en su Etapa #1 a las comunidades beneficiarias |
| 25 Nov 2022 | Reunión Técnica N° 03 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Estudios y Diseños entregados por el Municipio |
| 14 Dic 2022 | Reunión Técnica N° 04 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Mesa de trabajo territorial margen izquierda |
| 19 Dic 2022 | Reunión Técnica N° 05 | Contratista de Obra<br>Interventoría | Recorrido a la vía con el especialista en Diseños Geométrico y Pavimentos |
| 21 Dic 2022 | Reunión Técnica N° 06 | Contratista de Obra<br>Interventoría | Revisión Componente Hidráulico de los estudios y diseños iniciales |
| 10 Ene 2023 | Reunión Técnica N° 07 | Contratista de Obra<br>Interventoría | Mesa de trabajo revisión pendientes del componente Geotecnia y pavimentos y diseño geométrico -<br>Reprogramación y Modificación de Cantidades de obra del contrato |
| 11 Ene 2023 | Reunión Técnica N° 08 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Seguimiento del contrato |
| 16 Ene 2023 | Reunión Técnica N° 09 | PDA<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería |
| 20 Ene 2023 | Reunión Técnica N° 10 | PDA<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería |
| 02 Feb 2023 | Reunión Técnica N° 11 | PDA<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería |
| 10 Feb 2023 | Reunión Técnica N° 12 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Especialistas | Etapa #1: Revisión de Estudios y Diseños |
| 13 Feb 2023 | Reunión | INVIAS (Subdirección Vías Regionales) Rep. Legal Interventoría<br>Director de Interventoría | Seguimiento a convenios en ejecución “Colombia Rural”. |

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2023 | Reunión de Social N° 13 | Contratista de Obra Interventoría | Informe Semanal<br>Informe Mensual<br>Paga |
| 03 Mar 2023 | Reunión Técnica N° 14 | INVIAS Interventoría | Visita del Supervisor del Contrato de Interventoría de INVIAS al corredor vial |
| 08 Mar 2023 | Reunión Técnica N° 15 | Contratista de Obra Interventoría | Revisar y/o Ajustar los Análisis de Precios Unitarios de las Actividades No Previstas en el contrato |
| 09 Mar 2023 | Reunión Social - Ambiental N° 16 | Contratista de Obra Interventoría | Temas de actividades Sociales y Ambientales |
| 10 Mar 2023 | Reunión Calidad – SST N° 17 | Contratista de Obra Interventoría | Revisión aspectos en Calidad y SST |
| 16 Mar 2023 | Reunión Técnica N° 18 | INVIAS (Subdirección Vías Regionales)<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra Interventoría | Recorrido y reunión de seguimiento al convenio contrato de obra derivado e interventoría |
| 21 Mar 2023 | Reunión Técnica N° 19 | Contratista de Obra Interventoría | Revisar cantidades y establecer presupuesto balanceado del proyecto. |
| 22 Mar 2023 | Reunión Técnica N° 20 | AFINIA<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra Interventoría | Proyecto de instalación postes y redes eléctricas dentro del corredor de la vía afectando al proyecto de mejoramiento vía Jaraquiel – Martinica - Leticia |
| 23 Mar 2023 | Reunión Técnica N° 21 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra Interventoría | Plan de acción ante mensaje de bloqueo de la vía y Estado del proyecto |
| 28 Mar 2023 | Reunión Técnica N° 22 | AFINIA<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra Interventoría | Visita técnica de inspección sobre la vía para determinar los puntos críticos de algunos postes de media tensión que obstaculizan la ejecución de las obras |
| 30 Mar 2023 | Reunión Social N° 23 | Contratista de Obra Interventoría | Divulgación de información para la conformación y consolidación del comité de participación ciudadana - CPC |
| 31 Mar 2023 | Reunión Calidad – SST N° 24 | Contratista de Obra Interventoría | Aspectos componentes de Calidad y SST |
| 12 Abr 2023 | Reunión Social - Ambiental N° 25 | Contratista de Obra Interventoría | Seguimiento de actividades Socio-Ambientales |
| 21 Abr 2023 | Reunión Técnica N° 26 | Contratista de Obra Interventoría | Estado del contrato y verificación de obras en ejecución |
| 26 Abr 2023 | Reunión Ambiental N° 27 | Contratista de Obra Interventoría Alcaldía CVS | Visita de seguimiento a permisos ambientales |
| 03 May 2023 | Reunión Social - Ambiental N° 28 | Contratista de Obra Interventoría | Revisión del acta N° 25 – Aclaración de dudas del componente social y ambiental – Realizar observaciones acerca de la presentación del documento PAGA – Revisión de compromisos adquiridos en mesa de trabajo realizada el día 28 de abril de 2023 entre profesionales del contratista de obra e interventoría de manera virtual |
| 12 May 2023 | Reunión Ambiental N° 29 | Contratista de Obra Interventoría | Identificación y conteo de árboles que fueron objeto de poda aérea en el tramo K8+640 al K9+250 con el fin de validar la cantidad de los que cumplan con la medida de diámetro mínima, la cual es de 0,1 m |
| 16 May 2023 | Reunión Técnica, Ambiental, Calidad y SST N°30 | Contratista de Obra Interventoría | Recomendaciones para el mejoramiento de las actividades concernientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en los frentes de obra teniendo en cuenta la normatividad vigente y el PMT del proyecto, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la vía - Recomendaciones en el área |

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | Técnica relacionadas al cumplimiento de la programación definida por el contratista para la ejecución de las obras y otras actividades del proyecto - Sugerencia de actividades por realizar en el área de Calidad para garantizar una adecuada gestión de esta por parte del contratista bajo supervisión de la interventoría - Documentación pendiente por entregar del área Ambiental con el fin de implementar rigurosamente cada una de las actividades pertinentes para velar por el cuidado y conservación del ambiente del área de influencia del proyecto acorde a la normatividad vigente y lineamientos correspondientes del INVIAS en los tiempos prudentes. |
| 19 May 2023 | Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°31 | Interventoría<br>Alcaldía<br>CVS<br>Veeduría | Reconocimiento 2 de los integrantes que conforman la Veeduría ciudadana – Avances del componente técnico de la obra a la fecha – Descripción del componente social y sus avances – Descripción del componente ambiental – Descripción del componente SST y actividades ejecutadas en obra |
| 07 Jun 2023 | Reunión Ambiental y Social N°32 | Interventoría<br>Contratista | Revisión de compromisos estipulados en el acta anterior – Revisión área Social – Revisión área Ambiental |
| 07 Jun 2023 | Reunión SST N° 33 | Interventoría<br>Contratista | Recorrido entre el K0+000 al K12+000 para concretar la instalación de elementos de señalización, elementos uniformes propios del PMT de obra y otros elementos de higiene y seguridad |
| 09 Jun 2023 | Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°34 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Personaría<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Comunidad | Socializar el proyecto en su Etapa #2 a las comunidades beneficiarias |
| 23 Jun 2023 | Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°35 | Interventoría<br>Alcaldía<br>Veeduría | Calidad de los materiales, Tiempos de rendimiento de la obra, Donación de material de excavación, Recorrido de avances de obra, Prueba de densidad en terreno |
| 21 Julio 2023 | Reunión SST N° 36 | Interventoría y Contratista | Recorrido del K0+000 hacia K9+000 con los componentes SST de ambas partes, para verificar cumplimiento de EPP, PMT |
| 27 Jul 2023 | Reunión Técnica, Ambiental, Social y SST N°37 | Interventoría<br>Alcaldía<br>Veeduría | Información general del convenio y del contrato de obra, Componente Social, Componente Ambiental, Componente SST, Situación antes y después de los Box Culvert, Comentarios y sugerencias generales |
| 11 Ago 2023 | Reunión Ambiental N°38 | Interventoría y Contratista | Aclarar las dudas de los formatos: MAPS-MN1-IN-1-FR-4, MAPS-MN1-IN-2-FR-2, MAPS-MN1-IN-2-FR-3 – Aclarar la forma de adjuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA – Explicar las observaciones y aclarar dudas con respecto a los formatos de sostenibilidad y soporte de estos |
| 14 Ago 2023 | Reunión Técnica y Financiera N°39 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Alcance del proyecto – Reajuste y reclamación |
| 22 Ago 2023 | Reunión Ambiental N°40 | Interventoría y Contratista | Aclarar las dudas de los formatos: MAPS-MN1-IN-1-FR-4, MAPS-MN1-IN-2-FR-2, MAPS-MN1-IN-2-FR-3 – Aclarar la forma de adjuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA |
| 25 Ago 2023 | Reunión Técnica y Social N°41 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Veeduría | Evidencias de los trabajos hidráulicos – Actividades que se vienen realizando con la piedra en algunos tramos de la vía – Porcentaje de avance vs porcentaje programado – Sugerencias |

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 30 Ago 2023 | Reunión Ambiental, SST y Social N°42 | Interventoría y Contratista | Manejo de especies forestales - Evaluación de condiciones de punto de acopio o campamento ubicado en el K3 + 266 - Observaciones al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS - Logística y gestión de residuos sólidos - Recolección, acopio y disposición final de residuos orgánicos - Condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos – RESPEL - Manejo de sustancias químicas - Controladores de tráfico - Señalización en la obra - Uso de elementos de protección personal – EPP - Contextualización de actividades del área social |
| 15 Sept 2023 | Reunión Ambiental N° 43 | Interventoría y Contratista | Revisión y/o Ajuste del Análisis de Precio Unitario Para Actividad de Poda de Árboles ubicados en el las cercas o linderos externos que colindan con la vía |
| 28 Sept 2023 | Reunión Técnica y Social N°44 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Veeduría | Estado y avance del contrato de obra – Solicitudes de parte de la comunidad – Informe del estado financiero – Sugerencias generales |
| 28 Sept 2023 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 46 | Interventoría e INVIAS | Ajustes al Personal del Contrato de Interventoría No. 974-2022 |
| 10 Oct 2023 | Reunión de seguimiento al convenio 1966-2021 N° 45 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Veeduría<br>Contraloría General de la República | Mesa de trabajo miembros de la veeduría ciudadana Leticia-Martinica avanza y los actores de la ejecución del contrato IP-SPM-015-2022 |
| 05 Oct 2023 | Reunión de seguimiento al convenio 1966-2021 N° 47 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Estado del convenio interadministrativo y de su contrato de obra derivado |
| 02 Nov 2023 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 48 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Presentación informe ejecutivo – Pago acta parcial N° 1 – Recursos de reclamación |
| 29 Nov 2023 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 49 | Interventoría<br>Veeduría | Aspecto Técnico – Aspecto Social – Aspecto SST – Aspecto de Calidad – Aspecto Ambiental |
| 15 Dic 2023 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 50 | Interventoría<br>Veeduría | Aspecto generales de la obra – Sugerencias y recomendaciones por parte del presidente de la Veeduría |
| 30 Ene 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 51 | Contratista<br>Interventoría<br>Veeduría | Aspecto generales de la obra – Solicitud de apoyo para perfilar la cancha de fútbol del barrio Los Aromos Acciones a emprender por parte del contratista para garantizar la seguridad vial en las obras |
| 14 Feb 2024 | Reunión seguimiento actividades forestales dentro del área ambiental N° 52 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Inspección de residuos forestales generados por el aprovechamiento de árboles de la resolución N° 269 de 2022 y árboles pertenecientes a cercas vivas – Inspección del punto de acopio de los residuos forestales recolectados – Recomendaciones en la ejecución de poda aérea – Inspección de árboles sembrados como medida de compensación de la resolución N° 3-0516 de 2023 - POC |
| 28 Feb 2024 | Reunión seguimiento | Interventoría<br>Veeduría | Revisión compromisos reunión con veeduría N° 9 – Presentación de informe ejecutivo – Preguntas y sugerencias - Conclusiones |

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | contrato de interventoría N° 53 | | |
| 15 Mar 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 54 | Contratista de Obra Interventoría | Gestión y manejo de residuos forestales – Inspección en punto de acopio de materiales de construcción - Inspección en punto de acopio de materiales de residuos forestales donados - Gestión y manejo de residuos sólidos en los frentes de obra - Gestión y manejo de residuos peligrosos |
| 27 Mar 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 55 | Contratista de Obra Interventoría Veeduría | Compromisos acta anterior – Informe del Director del contratista sobre el proceso de cómo sería la situación actual de los recursos faltantes para legar al Km14 |
| 29 Abr 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 56 | Alcaldía de Montería Interventoría Veeduría | Estado de la cuenta para pago por parte de la Alcaldía de Montería – Solicitud de la veeduría sobre el material de excavación que se encuentra a lo largo de la vía – Reiteración de compromisos adquiridos por el contratista con la veeduría ciudadana |
| 8 May 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 57 | Alcaldía de Montería Contratista Interventoría | Mesa de trabajo propuesta de acuerdo a transacción como mecanismo de solución de controversias |
| 6 May 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 58 | Interventoría Veeduría | Solicitud de intervención de 6 km de vía con recursos no comprometidos dentro del contrato LP-SPM015-2022 – Atención a solicitudes de material de excavación para mejorar vías de acceso de los barrios Los Aromos y Nuevo Reino del corregimiento de Leticia |
| 21 May 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 59 | Contratista de Obra Interventoría Veeduría | Reunión extraordinaria con Veeduría Ciudadana en la oficina del consorcio Montajes Rural |
| 29 May 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 60 | Interventoría Veeduría | Revisión acta anterior – Calidad de los materiales utilizados en la obra – Garantizar transitabilidad del corredor – Finalidad de recursos no comprometidos – Solicitudes de material de excavación para mejorar puntos críticos a las comunidades del área de influencia |
| 06 Jun 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 61 | INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría | Transitabilidad de la vía, Calidad de materiales utilizados en la obra, Plan de contingencia para mitigar riesgos de accidentalidad, Definir fecha reunión de avance |
| 14 Jun 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 62 | Contratista de Obra Interventoría Especialistas | Temas ambientales y Temas de vías y pavimentos |
| 19 Jun 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 63 | INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría Personería Comunidad | Socialización de avance de obras |
| 27 Jun 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 64 | INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría Contraloría | Temas de avance de obra y control ciudadano |
| 18 Jul 2024 | Reunión seguimiento | Contratista de Obra Interventoría | Seguimiento administrativo y acompañamiento en los casos de accidentalidad y enfermedad laboral; Asegurar la ejecución de |

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | contrato de interventoría N° 65 | | actividades relacionadas con tareas de alto riesgo (trabajo en alturas) Box5+300 con sistemas multidireccionales certificados; Verificación y ajuste del seguimiento al presupuesto anual SST; Adelantar gestión administrativa de los Paz y Salvos por retiro de personal |
| 19 Jul 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 66 | Contratista de Obra Interventoría | Avance de obra; Estado de las obras de drenaje; Programación de pavimentos y obras de drenaje; Entrega de ensayos de laboratorio periodo Junio – Julio de 2024 |
| 19 Jul 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 67 | Contratista de Obra Interventoría | Seguimiento a actos administrativos (Resolución No. 269 de 2022); Gestión de respuesta a comunicado 20242106725 del 25/06/2024 emitido por la CVS; Gestión de residuos sólidos |
| 02 Ago 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 68 | Contratista de Obra Interventoría Veeduría | Problemática Box 3+807, Solicitud de la veeduría de una obra social para el corregimiento de Leticia, Deterioro de Box Culvert ubicado en la abscisa K12+200 (Restaurante Leticia), Observaciones y Conclusiones |
| 09 Ago 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 69 | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Propietarios del Predio | Exposición situación actual por parte del Inspector Rural de Montería, Interlocución por parte de los presente, Observaciones y Conclusiones |
| 10 Sept 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 70 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría Veeduría | Explicación detallada de las obras que se vienen realizando en todo el corredor, Información de los 3.700 millones de pesos por parte de la Alcandía |
| 11 Sept 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 71 | Contratista de Obra<br>Interventoría Veeduría | Recorrido desde el corregimiento de Leticia hasta la finca La Vorágine identificando los puntos a intervenir, Explicación por parte del Directos de interventoría acerca de las obras que se van a ejecutar en cada punto identificado |
| 12 Sept 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 72 | Contratista de Obra<br>Interventoría | Seguimiento a la gestión de residuos sólidos en la obra en el tramo K4+920 – K10+440 |
| 17 Sept 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 73 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría Veeduría<br>Contraloría | Informe de avance de obra y compromisos |
| 20 Sept 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 74 | Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Subcontratista CLARO S.A. | Informar y Aclarar al Subcontratista de la empresa Comunicaciones Claro Comcel S.A. |
| 26 Sept 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 75 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Aclaración de responsabilidades de obligaciones de los actos administrativos y PIA |
| 27 Sept 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 76 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Contraloría | Recorrido a la vía de todos los asistentes con el funcionario de la Contraloría verificando todas las obras ejecutadas |
| 09 Oct 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 77 | INVIAS<br>Interventoría<br>Veeduría | Inconformidad general por los tiempos de cierre de vía, Reiterar al municipio apoyo por parte de las autoridades los días de instalación de asfalto, Retraso en cronograma de pavimentación, Veeduría solicita que el asfalto llegue a la abscisa K12+500, |

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | Perfilado de la vía los fines de semana hasta La Vorágine, Contratista inicia visita a predios cercanos a los desvíos futuros por obras hidráulicas |
| 10 Oct 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 78 | Contratista de obra, Interventoría, Alcaldía de Montería, Personal de SENIOR TICLINE de CLARO S.A., subcontratistas | Reunión en campo para solventar temas relacionados con el proyecto de las escuelas ODH 5G. |
| 15 Oct 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 79 | Interventoría Especialista Hidráulico de interventoría | Recorrido a la vía de la interventoría con el Especialista Hidráulico de Interventoría para verificar las secciones hidráulicas de los Box Culvert a construir entre el K12+000 al K18+000 |
| 21 Oct 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 80 | Contratista de Obra, INVIAS Subdirección y Territorial, Veeduría, Contraloría, Alcaldía de Montería, Interventoría | Informe de avance técnico, financiero y legal, Propuestas de la veeduría de pavimentar del K12+000 al K12+680, Participación Subdirector Vías Regionales, Participación de la Alcaldía, Participación del Rep. legal de Contratista, Recorrido de obra, Conclusiones y Recomendaciones |
| 24 Oct 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 81 | Contratista de obra Interventoría Especialista Pavimentos | Recorrido de obra, Entrega de resultados de ensayos de subbase, base y mezcla asfáltica del contratista de obra, Entrega de resultados de ensayos de Base granular de interventoría, Recomendaciones y/o solicitudes |
| 28 Oct 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 82 | Contratista del municipio, Alcaldía de Montería | Socializar las circulares sobre Imprevistos y soportes Administrativos |
| 12 Nov 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 83 | Contratista de Obra Interventoría, Veeduría Alcaldía de Montería | Revisión de temas y compromisos del acta anterior, Avance físico y financiero del proyecto, Problemáticas relacionadas con el proyecto, Información del convenio y prórroga, Sugerencias de la veeduría |
| 21 Nov 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 84 | Contraloría, INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría, Veeduría | Revisión de temas y compromisos del acta anterior, Avance físico y financiero del proyecto, Estado a la fecha de la prórroga, Problemáticas a la fecha de la comunidad, Respuesta de la Alcaldía de sobre instalación de asfalto hasta la abscisa K12+650 aproximadamente, Tiempo estimado para pago de acta al contratista de obra con el fin de tener flujo y reiniciar la instalación de asfalto |
| 26 Nov 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 85 | Secretaría de Tránsito y Transporte de Montería, Contratista de obra, Interventoría, Directiva Institución Educativa de Leticia | Articulación con la secretaría de Tránsito y Transportes municipal, Contratista de Obra, Interventoría, Institución Educativa de Leticia, con el fin de buscar solución a los accidentes viales en el corredor intervenido |
| 2 Dic 2024 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 86 | Interventoría Veeduría | Intervención del presidente de la Veeduría, Intervención del Director de Interventoría, Solicitud de la Veeduría ciudadana |
| 28 Ene 2025 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 87 | Contratista de Obra Interventoría, Alcaldía de Montería | Estado del Convenio Interadministrativo y de su Contrato de obra derivado |
| 07 Feb 2025 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 88 | INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría | Seguimiento al contrato de obra en las oficinas de la contraloría general de la república |

| FECHA | N° DE REUNIÓN | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 89 | Contratista de obra, Interventoría | Seguimiento a cumplimiento de solicitudes y compromisos pendiente - Compromisos |
| 21 Mar 2025 | Reunión seguimiento contrato de interventoría N° 90 | Contraloría General de la República, INVIAS, Alcaldía de Montería, Veeduría, Contratista de obra, Interventoría | Asistencia a la Convocatoria de la Contraloría al Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021, con la asistencia de representante de INVIAS Territorial Córdoba, CMR, CII196, Alcaldía Municipal de Montería y los miembros de la Veeduría Ciudadana Martinica - Leticia Avanza. |

A continuación, anexamos las actas de reunión de obra (89 y 90) realizadas en el presente periodo

# MEPI-MN-IN-14-FR-2
# CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA **20/03/2025** (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. **89**
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CÓRDOBA**

**CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022**
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** **974-2022**
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Realizar seguimiento a solicitudes y compromisos de comites de obra del area ambiental pendientes por cumplimiento

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

A continuación, se listan los principales temas a desarrollar durante el recorrido entre el área ambiental de interventoría y contratista de obra respectivamente:
1. Seguimiento a cumplimiento de solicitudes y compromisos pendientes
2. Compromisos

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se realiza reunión entre profesionales ambientales del contratista e interventoría, durante la reunión se abordaron temas y solicitudes tratadas en el último comité de obra (Comité de obra No. 40 del 14/03/2025) y oficios CII196-024-25 Atención a AUTO No. 146 de 14 de noviembre de 2024 de CVS, CII196-021-25 Solicitud inmediata de manejo y disposición final de RCD en obra y CII196-020-25 Reiteración de compromisos comité de obra No. 38 del 28/02/2025 de los días 14/03/2025, 11/03/2025 y 07/03/2025 respectivamente. En atención a estas solicitudes, el contratista de obra informa a la interventoría lo siguiente:

**•CII196-024-25 Atención a AUTO No. 146 de 14 de noviembre de 2024 de CVS - 14/03/2025**

El contratista de obra radica ante la secretaria de infraestructura de Montería oficio CMR-027-2025: Respuesta a oficio C.E SIM-398-2025 el día 19/03/2025, en este comunicado se atienen las solicitudes realizadas por la CVS en el auto en mención, con este documento y sus anexos se espera que el municipio de respuesta a la corporación en atención al AUTO No. 146 de 14 de noviembre de 2024.

**•CII196-021-25 Solicitud inmediata de manejo y disposición final de RCD en obra - 11/03/2025**

Durante el desarrollo de la reunión, el área ambiental contratista informa que durante la semana del 24 al 30 de marzo realizará recolección de RCD (escombros de demolición de obras existentes) y posteriormente serán entregados a la comunidad por donación con previa solicitud escrita.

**•CII196-020-25 Reiteración de compromisos comité de obra No. 38 - 28/02/2025**

El contratista da cumplimiento a este compromiso por medio de oficio CMR-025-2025: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL el 17/03/2025 en el cual comparte a la interventoría el cronograma de capacitaciones actualizado.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |
| | | FECHA | **20/03/2025**<br>(Día / Mes / Año) |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Realizar recolección RCD generados en obra y compartir a la interventoria soportes de su recolección y disposición final | sábado, 29 de marzo de 2025 | Ing. Carlos Oviedo e Ing. Angelica Coronado - Consorcio Montajes Rural |
| Finalizar actividad de paisajismo del punto K5 + 500 (MD) | sábado, 29 de marzo de 2025 | Ing. Carlos Oviedo e Ing. Angelica Coronado - Consorcio Montajes Rural |



**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** N/A
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Angelica Coronado Arango | Profesional Ambiental | Consorcio Montajes Rural |  |
| José Fernando Rhenals Alvarez | Inspector Ambiental | Consorcio Interventor INVIAS 197 |  |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 21/03/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 90
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACONAL - CONVENIO No. 1966 -2022.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Asistencia a la Convocatoria de la Contraloria al Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021, con la asistencia de representante de INVIAS Territorial Córdoba, CMR, CII196, Alcaldía Municipal de Monteria y los miembros de la Veeduría Ciudadana Martinica - Leticia Avanza.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Saludos y bienvenida a los participantes.
2. Intervención del Contralor Provisonal Dr. Jairo Romero.
3. Intervención del Director de Obra CMR - Ing. Rodrigo Escobar.
4. Intervención del director de Interventoría - Ing. Guillermo Gutierrez.
5. Intervención de Profesional Sec. Infraestructura - Rubiela Pérez.
6. Intervención de Profesional Apoyo Sec. Infraestructura - Ing. Rita Esquivel.
7. Intervención de Profesional Esp. INVIAS Territorial Córdoba - Luis González.
8. Intervención miembros de la Veeduria Ciudadana - (Mario Sanchez - Elkin Montalvo).
9. Conclusiones.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

| FECHA | 21/03/2025 |
|---|---|
| | (Día / Mes / Año) |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las 10:10 de la mañana del día 21 de marzo de 2025 se da inicio al Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No. 1966-2021, con la asistencia de representante de INVIAS Territorial Córdoba, el director de CMR, el director de CII196, Alcaldía Municipal de Montería (Secretaria de Infraestructura) y los miembros de la Veeduría Ciudadana Martinica - Leticia Avanza. El doctor Jairo Romero realizó un recuento de los avances de obra que a la fecha 07 de febrero estaban en curso e invitó al director de obra a que nos socializara a los presentes como estaba el avance a la fecha con corte del último informe semanal. Ante esto el Ing. Rodrigo manifestó que las obras iban a buen ritmo detallando los frentes de obra con los que se cuenta a la fecha e igualmente indicó que había tenido inconvenientes con el despacho de asfalto en la planta, igualmente indicó que la obra se encuentra en un 89.50% ejecutado frente a un 89.37% proyectado. Hizo énfasis a los tiempos de atrasos ocurridos al interior del municipio para realizar los pagos de las facturas.

Ante esta situación la Dra. Rubiela Pérez indicó que para el próximo pago programado ya no es necesario hacer todas las acciones que se hacían anteriormente por lo que asegura que dicho pago será más expedito. Seguidamente el director de Interventoría informa que a la presente semana el contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 0.13%, es decir, se está acorde con las cantidades y actividades en programación de obra aprobada para la prórroga No. 5 a 30 de abril de 2025. A la fecha se suscribió prórroga No. 5 al contrato de obra el día 20 de enero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025 y está pendiente aprobación de pólizas por parte de la entidad.

Seguidamente la Ing. Rita Esquivel manifestó que, se están adelantando todas las acciones al interior de la alcaldía con respecto a la adquisición de los recursos adicionales que le van a dar viabilidad a la prorroga de la interventoría. Ante esta apreciación, el ing. Luis González (INVIAS Territorial Córdoba) explicó que desde la Territorial están presto a colaborar al máximo en todas las acciones que se requieran para articular con INVIAS Central.

Por otra parte, los veedores Mario Sánchez y Elkin Montalvo manifestaron la preocupación de los seis (6) kilómetros que se van a adecuar con el material de terraplén ya que según su concepto ese trabajo con el paso del tiempo y la entrada del invierno, dicho material se va a perder; por tal motivo solicita que la última capa sobre ese terraplén sea un material de base granular. Ante esta preocupación, la Ing. Rita informa que la alcaldía está realizando las gestiones para conseguir los recursos necesarios para continuar con esta obra hasta el puente La Vorágine, pero a la fecha de la presente acta aún no se ha consolidado este logro. Para finalizar el Dr. Jairo Romero agradeció la participación a todos los presentes y se comprometió en socializar con tiempo la próxima reunión de seguimiento.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

| | FECHA | 21/03/2025<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** N/A
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| FAVOR REMITIRSE AL FORMATO DE ASISTENCIA A SERVICIOS DE CONTROL FISCAL PARTICPATIVO DE LA CONTRALORIA | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONTRALORÍA

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV

Proceso: Gestión de Intervenciones de Control Fiscal Participativo

# Asistencia a servicios de Control Fiscal Participativo

| Código: RGV 01 PR 001 FR 001 | Versión: 3.0 | Fecha de Publicación: 08/04/2022 | Página: __ de __ |
|---|---|---|---|

| Nombre del servicio: D.S.P. Montería - Leticia | Código del servicio: | Fecha: 21/03/2025 | Hora Inicio: 10:00 | Hora Fin: 11:00 |
|---|---|---|---|---|

Nombre facilitador(es): William Alfredo Aguilar Yanez

Departamento y Municipio: Cordoba - Montería

**AVISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** La Contraloría General de la República – CGR, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, es el Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad mantener actualizados los registros de los participantes de los servicios de Control Fiscal Participativo en la base de datos de ciudadanos y organizaciones activas en el ejercicio de control social, así como para el cumplimiento de deberes legales, contractuales o misionales. Los datos de contacto suministrados pueden ser utilizados para invitar a futuras actividades relacionadas con el Control Fiscal Participativo y enviar información de la Entidad.
Con la firma, autoriza de forma previa, expresa e informada a la CGR para que haga Tratamiento de su información personal. Todos los datos aquí registrados son de uso exclusivo de la CGR, quien tendrá la obligación de salvaguardar esta información y emplearla exclusivamente para los fines descritos, de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales, que puede consultar en el vínculo https://www.contraloria.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales, en donde, además, podrá conocer los derechos que le asisten al Titular y los canales habilitados para ejercerlos.

| = | Nombre completo | Documento de identidad | Cargo / Rol | Entidad/Organización/ No aplica | Departamento / Municipio de residencia | Correo Electrónico | Teléfono de contacto | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO ESCOBAR R. | 78.754.461 | REP. LEGAL | CONSORCIO MONTAJES EVAP | MONTERIA | consorcio.montajes@gmail.com | 3177224460 | |
| 2 | Elkin Montalvo | 78748930 | Veedor | Veeduria | leticia | Montalvo.Elkin419@gmail.com | 3136538569 | |
| 3 | Guillermo Estevez Peño | 92530705 | Dir Interv. | C11196 | Montería | Consultoriaestevezbrigidas1196@gmail.com | 3013604503 | |
| 4 | Luis Gonzalez Ozuna | 1003101402 | Prof. Esp. | INVIAS | Montería | luisgonzalez@invias.gov.co | 3107136678 | |
| 5 | Alex Davila Gonzalez | 73237010 | Prof. Social | C11196 | Montería | socialdm96@gmail.com | 3107354606 | |
| 6 | Rita Esquivel Carmona | 63561028 | Apoyo asop | SIM-Alcaldía | Montería | S.infraestructura@monteria | 3205820605 | |
| 7 | Rubiela A. Perez C. | 50.879.770 | Profesional SIM. | Municipio de Montería | Municipio de Montería | Sinfraestructura@monteria.gov.co | 3007307141 | |
| 8 | Maria Gastelbondo Cosa | 50926019 | Veedor | Veduria | Montería | agastelbondocosa@gmail.com | 3105193546 | |
| 9 | Mario Solano M | 7197648 | Veedor | Veeduria | Montería | — | 3206222161 | |
| 10 | Jaime Negrette R. | 6865700 | Veedor | Veeduría | M/ría | Negrettaramos@gmail.com | 3126370400 | |
| 11 | JAIRO ROMERO BENITEZ | 15.677725 | CONT. PROV. | CGR | MONTERÍA | Jairo.romero@contraloria | 3145749253 | |
| 12 | William Aguilar Yanez | 1.063308.689 | Prof. Un. 62 | CGR | Montería | william.aguilar@contraloria.gov.co | 3117137112 | |



Powered by CamScanner

- **Acta de Reunión Técnica Inicial**

A continuación, se relaciona y anexa el acta de reunión técnica inicial:

**Acta de Reunión Técnica Inicial:**

| FECHA | ACTA DE REUNIÓN No. | ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2022 | N°01 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Entrega de documentación inicial de obra para ser revisado por interventoría |

.

# MEPI-MN1-IN-1-FR-3
# CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-1-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 7 |

FECHA: 04/11/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

En Montería Córdoba (Indique en este espacio el lugar de reunión) se reunieron Jorge A. Florez Romero (Director de Obra), Angely Jaime Rueda (Residente de Obra), Guillermo José Gutierrez Peña (Director de Interventoría), Alexander Burgos Navas (Residente de Interventoría), Diego Abad Durango (Director Territorial - INVÍAS), Ellen Aicardy Galeano (Supervisor del Contrato de Interventoría), Alvaro Galvis Aragon (Gestor Técnico del Convenio Invias), Monica Maria Severiche Nuñez (Secretario de Inf. Montería - Supervisora Contrato de Obra), Rita Esquivel Carranza (Apoyo Superv. Mpio Montería), Rodrigo Escobar Marsiglia (Representante Legal Contratista)

(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de Obra No. LP-SPM-015 de 2022 y de Interventoría No. 974 de 2022 .

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

**PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:** 01 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2022 (Año) (Oficio No. )

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA:** 31 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2022 (Año)

**VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO):** $ 46.988.271.830,00
(Valor total del contrato de obra en números)

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL
(Nombre o razón social del Contratista)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
(Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.

**COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:**

**1. Estudios y Diseños.**

1.1 El Contratista manifiesta que recibió del Municipio de Montería los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto. Una vez firmada el acta de inicio de obra, con fecha del 01/11/2022, se da inicio a la etapa de revision y /o ajuste de estudios y diseños, etapa con un plazo de treinta (30) días. Se menciona que, la aprobación de estudios y diseños se puede llevar a cabo de manera parcial, para agilizar el inicio de las obras. Las partes recomiendan realizar mesas de trabajo conjuntas, entre especialistas del Contratista e Interventor, para dar celeridad a este proceso de revisión y aprobación. El Contratista informa que, ha estado adelantando la revisión de estudios y diseños con el fin de ir avanzando con esta etapa. A través de correo el electrónico enviado el día 2/11/2022, la secretaría de Infraestructuras del municipio de Montería hizo entrega de los estudios y diseños al contratista de obra. A continuación se relaciona los documentos entregados:

**CARTAS DE RESPONSABILIDAD**

- Memorial de responsabilidad diseño estructural
- Memorial de responsabilidad diseño diseño geométrico
- Memorial de responsabilidad diseño hidráulico e hidrológico
- Memorial de responsabilidad diseño de pavimentos
- Memorial de responsabilidad de estudio geológico y geotécnico
- Memorial de responsabilidad de estudio de tránsito
- Memorial de responsabilidad del plan de manejo ambiental
- Memorial de responsabilidad de topografía

FECHA 04/11/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLANOS**
- Planos vía: Se entregan 22 planos de planta perfil
- Planta levantamiento topográfico: Se entregan 22 planos de planta perfil
- Secciones vías: Se entregan 11 planos
- Cartilla obras menor drenaje estructuras
- Planos hidráulicos
- Planta general

**ESTUDIO GEOTÉCNICO PUENTES**
- Anexo 1. Perfiles Estratigráficos y Ensayos de Laboratorio.pdf
- Anexo 2. Correlaciones SPT-Parámetros Geotécnicos (1).pdf
- Anexo 3. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- PUENTE K6+262.04.pdf
- Anexo 4. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- Box Culvert (3x3) K16+107.92.pdf
- Anexo 5. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- Box Culvert (3x3) K16+328.66.pdf
- Anexo 6. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- Box Culvert (3x2.5) K17+345.84.pdf
- Anexo 7. Análisis de potencial de licuación- PUENTE K6+262.04.pdf
- Anexo 8. Análisis de potencial de licuación- Box Culvert (3x3) K16+107.92.pdf
- Anexo 9. Análisis de potencial de licuación- Box Culvert (3x3) K16+328.66.pdf
- Anexo 10. Análisis de potencial de licuación- Box Culvert (3x2.5) K17+345.84.pdf
- Anexo 11. Memoria de cálculo Capacidad portante y asentamientos- Box Culvert (3x3) K16+107.92.pdf
- Anexo 12. Memoria de cálculo Capacidad portante y asentamientos - Box Culvert (3x3) K16+328.66.pdf
- Anexo 13. Memoria de cálculo Capacidad portante y asentamientos- Box Culvert (3x2.5) K17+345.84.pdf
- Anexo 14. Memorias de Cálculo- Cimentación Profunda (pilotes) - PUENTE K6+262.04.pdf
- ESTUDIO GEOTECNICO PARA PUENTE Y BOX 23092021 (1).pdf

**Est_Geo_Montería - La Vorágine.pdf**
**Est_Pav_Montería - La Vorágine.pdf**
**Est_Hid_Jaraquiel - Monteria.pdf**
**Est_Tran_Montería - La Vorágine.pdf**
**Informe topografico La Voragine.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL BOX300X250 K17+445.083.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL BOX300X300 KM16+108.586.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL BOX300X300 KM16+329.543.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL PT_2300 KM06+261.549.pdf**
**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf**

El contratista de obra informa que el tiempo estableciod de treinta (30) días no es suficiente para revisar los estudios y diseños y de igual manera el contratista afirma por que ha encontrado inconsistencia en dicha documentación. topográfica al materializar los puntos GPS. Queda como compromiso que para el día martes 8 de noviembre del presente añoa través de la secretaría de planeación municipal se consultará la ubicación en

**2. Análisis de Precios Unitarios. (Instructivo MEPI-MN1-IN-10)**

El Contratista informa que, el día de hoy, 04/11/2022 entrega este documento para revisión y/o revisión de la interventoría (en medio magnético)

**3. Programa de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)**

El Contratista informa que, el día de hoy, 04/11/2022 entrega este documento para revisión y/o revisión de la interventoría (en medio magnético y físico)

**4. Programa de Inversiones. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)**

El Contratista informa que, el día de hoy, 04/11/2022 entrega este documento para revisión y/o revisión de la interventoría (en medio magnético y físico)

**5. Plan de inversión del Anticipo. (Instructivo MEPI-MN1-IN-2)**

El Contratista informa que, el día 10/11/2022 entrega este documento para revisión y/o revisión de la interventoría

**6. Flujo de Caja.**

El Contratista informa que, el día de hoy, 04/11/2022 entrega este documento para revisión y/o revisión de la interventoría (en medio magnético y físico)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-1-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 3 de 7 |

FECHA 04/11/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**7. Requisitos Ambientales.**

A través del Municiío de Montería, se han adelantado gestiones ante la CVS, para trámites de gestión de permisos de ocupación de cauces, específicamente para el proyecto ubicado en PR6+261. Se recomienda al Contratista, realizar consultas sobre el requerimiento de permisos de aprovechamiento forestal. La secretaría de planeación municipal informa que ya se iniciaron todos los procesos de permisos ambientales ante la CVS. Se solicita entrega de copia de los radicados y demas trámites adelantados a la fecha.

PAGA: El contratista informa que, este documento será entregado antes del 17/11/2022

**8. Requisitos de Sostenibilidad.**

No aplica para la ejecución de este contrato.

**9. Requisitos Sociales.**

En acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Montería, previo al inicio de las obras, se realizarán reuniones de socialización del proyecto. Se realizará un recorrido a la vía con la comunidad el día 8 de noviembre y la fecha de la 1ra socialización se realizará el 16 de noviembre de 2022 .
UBICACIÓN DE SAU: El contratista los instalará en el campamento en el corregimiento de Leticia e Instalará un buzón en la Alcaldía de Montería y en el corregimiento de Martinica.
ACTAS DE VECINDAD: Se inicia el levantamiento de actas el día de hoy, 08/11/2022 iniciando por JARAQUIEL (margen Izquierdo). Plazo de ejecución: Hasta el 23 de diciembre de 2022.
El contratista realizará la consulta ante el Ministerio del Interior y secretaria de gobierno sobre la existencia de cabildos en la zona de los tramos a intervenir.

**10. Requisitos Prediales.**

Una vez se tenga el trazo definitivo de la vía se informará de los posibles predios que se afectarían, especialmente afectados por la pata del talud. El municipio de montería debe ser el encargado de gestionar cualquier adquisición de predios que se requiera.

**11. Equipos, plantas, etc.**

El Contratista informa que, el día de hoy 04/11/2022 entrega la relación de equipo y maquinaria mínimo según anexo técnico. Se solicita entregar una realacion de equipos y maquinaría ordenada y soportada con las correspondientes fichas técnicas.

**12. Personal, Programa de reintegración y reincorporación, programa de generación de empleo, campamento, laboratorio certificado para toma de control de calidad, logística, Plan de calidad, Plan del manejo del tránsito, señalización temporal, vallas y producción de piezas informativas, de comunicación, dotación y de otros elementos.**

Personal : El Contratista informa que, el día 04/03/2022 entrega estos documentos (Hojas de vida)
Programa de reintegración y reincorporación: El Contratista le solicitará a la Agencia nacional de Reincorporación el listado de las personas que
Programa de generación de empleo: El Contratista informa que, el día 08/03/2022 entrega este documento.
Campamentos: se Instalará uno para el proyecto en el Corregimiento de leticia - El Contratista entregará plan de instalaciones provisionales una vez antes del inicio de las obras.
Laboratorio: El Contratista informa que el laboratorio inicial será conla empresa AJV INGENIEROS, ubicada en la Cl 48B #18-30, el día 04/11/2022 entrega estos documentos incluida la certificación de calidad del laboratorio. Posteriormente harán seguimiento con su propio laboratorio.
Plan de Calidad: El Contratista informa que, el día 10/11/2022 entrega este documento
PMT: El Contratista informa que, el día 04/11/2022 entrega este documento
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Contratista informa que, el día 10/11/2022 entrega este documento
Señalización temporal, piezas informativas, dotaciones y EPP: Serán suministrados por el Contratista sera suministrado conforme al avance y necesidades de las obras, en cumplimiento de la normatividad vigente.

**13. Sistema de Información Geográfica – SIG.**

13.1 El Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica inicial, se compromete a realizar mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con copia a la interventoría y municipio de Montería.

**14. Vallas.**

El Contratista informa que, una vez se defina el arte de la valla de acuerdo a la resolución vigente, se presentará a la oficina de comunicaciones-invias, con el fin de lograr el diseño, y la aprobación del Arte de la Valla por parte del Ministerio de Transporte. Se recuerda al Contratista, que se debe instalar 2 vallas para el proyecto.

FECHA 04/11/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**15. Manual Normativo de Identidad Visual vigente.**

Se hará consulta sobre la aplicabilidad del manual para el personal del Contratista de obra, considerando que, según convenio, los recursos fueron aportados por el INVIAS. El contratista de obra utilizará la indumentaria asiganada por el municipio de Montería.

**15. Otros.**

La comunidad solicita que se intervengan los puntos críticos de la vía para mejorar la movilidad de la vía. Se realizará un recorrido con el contratista de obra, interventoría y comunidad para identificar dichos puntos críticos y posterior a eso se hara un presupuesto de cantidades y costos para aprobación por parte del INVIAS.
El municipio entregará los archivos editables de todos los planos del proyecto. Se comprometen a entregar el día 08/11/2022 dicha información.
Se informa al Contratista, que una vez firmada el acta de inicio de obra, cuenta con tres dias, según términos contractuales, para presentar los documentos relacionados en el anexo técnico. El Contratista manifiesta que, entregará los documentos el 04/11/2022, según relacion de documentos leidos en este comité por el Ing. Ellen Aicardy. Interventoría tiene 10 días para revisar, y el Contratista tres dias para subsanar.

Se manifiesta por parte del Director Territorial de Invias que, las comunicaciones enviadas al Instituto Nacional de Vias, se deben radicar por el correo atencionciudadano@invias.gov.co, y se deberá identificar la dependencia a la cual se esta remitiendo. Se le informa al interventor, que se deben presentar los protocolos de bioseguridad debidamente socializados con el Instituto y con la ARL.

El supervisor del contrato de interventoría indica que el trámite de facturación es electrónica.

**COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTERVENTORÍA:**

**1. Estudios y/o Diseños.**

1.1 La interventoría manifiesta que recibió del Municipio de Montería los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto. Una vez firmada el acta de inicio de obra, con fecha del 01/11/2022, se da inicio a la etapa de revision y /o ajuste de estudios y diseños, etapa con un plazo de treinta (30) días. Se menciona que, la aprobación de estudios y diseños se puede llevar a cabo de manera parcial, para agilizar el inicio de las obras. Las partes recomiendan realizar mesas de trabajo conjuntas, entre especialistas del Contratista e Interventor, para dar celeridad a este proceso de revisión y aprobación. La interventoría informa que, ha estado adelantando la revisión de estudios y diseños con el fin de ir avanzando con esta etapa. A través de correo el electrónico enviado el día 2/11/2022, la secretaría de Infraestructuras del municipio de Montería hizo entrega de los estudios y diseños al contratista de obra. A continuación se relaciona los documentos entregados:

**CARTAS DE RESPONSABILIDAD**

- Memorial de responsabilidad diseño estructural
- Memorial de responsabilidad diseño diseño geométrico
- Memorial de responsabilidad diseño hidráulico e hidrológico
- Memorial de responsabilidad diseño de pavimentos
- Memorial de responsabilidad de estudio geológico y geotécnico
- Memorial de responsabilidad de estudio de tránsito
- Memorial de responsabilidad del plan de manejo ambiental
- Memorial de responsabilidad de topografía

**PLANOS**

- Planos vía: Se entregan 22 planos de planta perfil
- Planta levantamiento topográfico: Se entregan 22 planos de planta perfil
- Secciones vías: Se entregan 11 planos
- Cartilla obras menor drenaje estructuras
- Planos hidráulicos
- Planta general

**ESTUDIO GEOTÉCNICO PUENTES**

- Anexo 1. Perfiles Estratigráficos y Ensayos de Laboratorio.pdf
- Anexo 2. Correlaciones SPT-Parámetros Geotécnicos (1).pdf
- Anexo 3. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- PUENTE K6+262.04.pdf
- Anexo 4. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- Box Culvert (3x3) K16+107.92.pdf
- Anexo 5. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- Box Culvert (3x3) K16+328.66.pdf
- Anexo 6. Análisis de potencial de expansión y presión de expansión- Box Culvert (3x2.5) K17+345.84.pdf
- Anexo 7. Análisis de potencial de licuación- PUENTE K6+262.04.pdf
- Anexo 8. Análisis de potencial de licuación- Box Culvert (3x3) K16+107.92.pdf

FECHA 04/11/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

- Anexo 9. Análisis de potencial de licuación- Box Culvert (3x3) K16+328.66.pdf
- Anexo 10. Análisis de potencial de licuación- Box Culvert (3x2.5) K17+345.84.pdf
- Anexo 11. Memoria de cálculo Capacidad portante y asentamientos- Box Culvert (3x3) K16+107.92.pdf
- Anexo 12. Memoria de cálculo Capacidad portante y asentamientos - Box Culvert (3x3) K16+328.66.pdf
- Anexo 13. Memoria de cálculo Capacidad portante y asentamientos- Box Culvert (3x2.5) K17+345.84.pdf
- Anexo 14. Memorias de Cálculo- Cimentación Profunda (pilotes) - PUENTE K6+262.04.pdf
- ESTUDIO GEOTECNICO PARA PUENTE Y BOX 23092021 (1).pdf

**Est_Geo_Montería - La Vorágine.pdf**
**Est_Pav_Montería - La Vorágine.pdf**
**Est_Hid_Jaraquiel - Monteria.pdf**
**Est_Tran_Montería - La Vorágine.pdf**
**Informe topografico La Voragine.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL BOX300X250 K17+445.083.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL BOX300X300 KM16+108.586.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL BOX300X300 KM16+329.543.pdf**
**MEMORIA ESTRUCTURAL PT_2300 KM06+261.549.pdf**

La interventoría entregó a su equipo de especialistas la información para el inicio del preceso de revisión e igualmente esperara la entrega de las observaciones por parte del contratista para presentar los conceptos correspondientes.

**2. Aprobación Análisis de Precios Unitarios (Instructivo MEPI-MN1-IN-10), Programa de Obra (Instructivo MEPI-MN1-IN-6), Programa de Inversiones (Instructivo MEPI-MN1-IN-6) y Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3).**

El Interventor se compromete a revisar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios en el plazo acordado de 10 dias calendario.

**3. Aprobación Programa de Obra.**

El Interventor se compromete a revisar y aprobar el Programa de Obra, en el plazo acordado de 10 dias calendario.

**4. Aprobación Programa de Inversiones.**

El Interventor se compromete a revisar y aprobar el Programa de Inversiones, en el plazo acordado de 10 dias calendario.

**5. Plan de Cargas Inicial (Instructivo MEPI-MN1-IN-9).**

Este documento ya fue presentado al Supervisor del Contrato de Interventoría para su aprobación, según lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-9 Modificación de Costos, Plan de Cargas Inicial o Reprogramación al Plan de Cargas o Plan de Cargas Final.

**6. Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Interventoría. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3)**

Teniendo en cuenta el cupo presupuestal asignado para la vigencia 2022, el Plan de Inversión del Anticipo, según lo establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-3, se presentará para revisión y aprobación de la supervisión en el mes de enero de 2023

**7. Oficina, Campamento, Laboratorio, Logística, etc.**

El interventor manifiesta que ya se encuentra operando la oficina campamento de la interventoría la cual está localizada en la urbanización Vallejo, carrera 17W # 18-53, municipio de Montería, el laboratorio se contrató con la empresa Consultoria, Geotecnia y Ambiente ubicada en la Cl 27 #6-12

**8. Vallas.**

N/A

**9. Sistema de Información Geográfica – SIG.**

6.1 El Interventor debe exigir al Contratista que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial, realice mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración.

El interventor realizará el seguimiento a este compromiso.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-1-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 6 de 7 |

FECHA 04/11/2022
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**10. Manual Normativo de Identidad Visual vigente.**

El Interventor se compromete a verificar el cumplimiento de los compromisos sobre todos los aspectos relacionados con la producción de piezas informativas, de comunicación, dotación y de otros elementos.

**11. Otros.**

Se informa al Contratista, que una vez firmada el acta de inicio de obra, cuenta con tres dias, según términos contractuales, para presentar los documentos relacionados en el anexo técnico. El Contratista manifiesta que, entregará los documentos el 04/11/2022, según relacion de documentos leidos en este comité por el Ing. Ellen Aicardy. Interventoría tiene 10 días para revisar, y el Contratista tres dias para subsanar.

Se manifiesta por parte del Director Territorial de Invias que, las comunicaciones enviadas al Instituto Nacional de Vias, se deben radicar por el correo atencionciudadano@invias.gov.co, y se deberá identificar la dependencia a la cual se esta remitiendo. Se le informa al interventor, que se deben presentar los protocolos de bioseguridad debidamente socializados con el Instituto y con la ARL.

El supervisor del contrato de interventoría indica que el trámite de facturación es electrónica

**ANEXOS (FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.)**












**DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)**

Con fecha 1/11/2022 el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-1-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 7 de 7 |

FECHA: 04/11/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**NOTA:**
El incumplimiento de los compromisos y plazos acordados en el Acta de Reunión, dará lugar al inicio de los procesos administrativos sancionatorios o de multas establecidos en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella inter

Firma:
Nombre: JORGE FLOREZ ROMERO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152745COR

Firma:
Nombre: ANGELY JAIME RUEDA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202157177NS

Firma:
Nombre: EILEEN OBEIMAR ALCARDY GALEANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202 47439 BOL

Firma:
Nombre: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON
Gestor Técnico del Convenio y del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: RITA ESQUIVEL CARRANZA
Apoyo a la Supervisión - Municipio de Montería
Matrícula Profesional No: 2220213899COR

Firma:
Nombre: [illegible]
Director de Interventoría
Matrícula [illegible] 1 COR

Firma:
Nombre: ALEXANDER BURGOS NAVAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2 COR

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Director Territorial - INVIAS CORDOBA
Matrícula Profesional No.: 08202 093534 ATL

Firma:
Nombre: MONICA MARIA SEVERICHE NUNEZ
Secretario de Infraestructura - Municipio de Montería
Matrícula Profesional No.: 2520248059CND

Firma:
Nombre: INGRID MORALES AVILA
Cargo: Apoyo a la Supervisión del Convenio - Municipio de Montería
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **Actas de Inicio y Socializaciones**

A continuación, se relaciona y anexan el acta de inicio del contratista de obra y el acta de socialización, cabe mencionar que durante el presente periodo, no se realizaron socializaciones del proyecto.

**Acta de Inicio y actas de socialización:**

| FECHA | ACTA DE | FIRMANTES / ASISTENTES | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 01 Nov 2022 | Inicio del Contrato de Obra | Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría | Acta de Inicio – Lugar: INVIAS Territorial Córdoba |
| 15 Nov 2022 | Socialización #1 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Personaría<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Comunidad | Socializar el proyecto en su Etapa #1 a las comunidades beneficiarias |
| 09 Jun 2023 | Socialización #2 | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría<br>Comunidad | Socializar el proyecto en su Etapa #2 a las comunidades beneficiarias |
| 19 Jun 2024 | Socialización de Avance | INVIAS<br>Alcaldía de Montería<br>Contratista de Obra<br>Interventoría Veeduría<br>Personería Comunidad | Socializar el proyecto en su Etapa #3 a las comunidades beneficiarias |

# ACTA DE INICIO DE OBRA
# CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

Alcaldía de Montería

ACTA DE INICIO
Contrato N°: LP-SPM-015-2022
Fecha: Noviembre 1 de 2022

MONTERÍA

## ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | LP-SPM-015-2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MONTAJES RURAL, representado por RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA DEL MUNIICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL |
| **VALOR:** | CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE$ (46.988.721.830) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es por etapas, así:<br>ETAPA 1: UN (01) MES<br>ETAPA 2: hasta 31 de diciembre de 2022 contados a partir de la finalización de la primera etapa |
| **FECHA DE INICIO:** | 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA FINAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

En la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los UN (1) días del mes de NOVIEMBRE del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ**, el Interventor de la Obra **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196** Representado por **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER** y el Contratista **CONSORCIO MONTAJES RURAL**, Representado por **RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra LP-SPM-015-2022, tal como se presenta a continuación:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades de obra y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato, así como también:

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**ACTA DE INICIO**
**Contrato N°: LP-SPM-015-2022**
**Fecha: Noviembre 1 de 2022**

MONTERÍA

1. Que el uniforme de los trabajadores que laboren en el desarrollo del proyecto, deberá ser portado por todo el personal en el sitio de la obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.
2. Los Elementos de Protección Personal (EPP) establecidos en el Plan de Seguridad Industrial del Contrato de Obra deberá ser portado por el personal que labore en la Obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.
3. Que el contratista será responsable del mantenimiento de las Vallas de tal forma que se asegure siempre su legibilidad.
4. Que el contratista mantenga el Área de construcción aislado y seguro, impidiendo la entrada de personal no autorizado.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 1 del mes de NOVIEMBRE de 2022.

**CONSORCIO MONTAJES RURAL**
R/L **RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA**
CONTRATISTA

**CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**
R/L **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**
INTERVENTOR

**MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ**
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Rita Esquivel – Apoyo a la Supervisión
VoBo: Patricia Sanchez – Asesor Contratista

# ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 15/11/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

| OBJETIVOS DE LA REUNIÓN |
|---|
| _Socializar el proyecto en su Etapa 1 a las comunidades beneficiarias |

| TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN |
|---|
| _Socializar el proyecto en su Etapa 1 a las comunidades beneficiarias |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la sede principal de la Institución Educativa Leticia, corregimiento de Leticia, se lleva a cabo la Socialización No. 1 del proyecto, enfatizando en la ejecución de la Etapa 1: REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE) y Etapa 2: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNIICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

Por parte del Municipio, ingeniera Rita Esquivel - apoyo a la supervisión del contrato de obra, manifiesta que el proyecto se ejecuta por medio del convenio interadministrativo No. 1966-2021 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el Municipio de Montería, del cual se deriva el contrato de obra No. LP-SPM-015-2022, suscrito con la firma Consorcio Montajes Rural y la interventoría esta a cargo del Consorcio Interventor Invias 196, interventoría externa del INVIAS. Manifiesta que actualmente el contrato esta en el desarrollo de la etapa 1: REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE), de acuerdo con el cronograma de obra y lo establecido en la minuta del contrato. Se sede la palabra al contratista para que describa el desarrollo de esta etapa 1.

Por parte del contratista, ingeniero Rodrigo Escobar – representante legal y especialista en vías, manifiesta que el alcance inicial del proyecto es realizar la construcción de un Pavimento De 20,65 Km con una estructura compuesta por 20 cms de base granular, 20 cms de subbase granular y 10 cms de carpeta de rodadura en MDC-19, con un ancho de corona de 6 metros. Igualmente se construirá un (1) Puente de 18 metros (K6+261), treinta y cinco (35) Box Culverts de diferentes secciones hidráulicas. Se indica que la etapa de revisión y/o ajustes a estudios y diseños, se desarrolla de la siguiente manera:

•Topografía: Levantamiento planimétrico y altimétrico del corredor vial (21.65 KM) con secciones cada 20 Mts
•Revisión Diseño Geométrico, con la información topográfica e identificación de cotas de inundación y adoptando la estructura de vías planteada en los diseños iniciales se realiza el diseño planta-perfil y el cálculo de volúmenes y carteras de trabajo a emplear en el desarrollo de la obra.

•Revisión Estudio geotécnico y diseño de pavimento el estudio geotécnico se encuentra dividido en 3 partes así:
Geotecnia para obras de drenaje y Puente
Geotecnia para diseño de pavimento
Geotecnia para obras especiales (Si se requiere)
Se indica que, en la actualidad se presentan tramos de vía con daños severos y que no es posible atenderlos con las condiciones planteadas inicialmente; toda vez que requieren intervenciones profundas que brinden estabilidad a la estructura final de pavimento, por lo cual, una vez terminen los profesionales de estas áreas de revisar se informará de las actividades que se requieren ejecutar para mejorar la subrasante actual y garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento.
Adicionalmente se revisará la necesidad de incluir protecciones laterales sobre los terraplenes nuevos a construir, ya que se detectó que en el 90% del corredor vial se presenta interacción de cuerpos de agua naturales con la estructura de vía existente, que a futuro afectarán la estabilidad de las obras construidas.

•Revisión Estudio Hidráulico, en esta revisión se evaluarán el estado de las obras de drenaje existentes, las propuestas en el diseño hidráulico (Box Coulvert y Puente) y las obras complementarias que se requieran para el correcto manejo de las aguas de escorrentía que circundan el corredor vial.
Igualmente, se determinarán las cotas de inundación, y se compararan con las entregadas en los estudios y diseños, teniendo en cuenta que estas cotas son referentes para determinar la altura final de la vía.
•Revisión Diseños Estructurales, Una vez se encuentre revisado y definido el número y tipo de obras de drenaje (Box Coulvert y Puente) se procederá a revisar los diseños estructurales iniciales entregados por el municipio. Si de la revisión del estudio hidráulico se requiere de obras adicionales a las propuestas se procederá con la inclusión de estas a los diseños definitivos.

Se indica que el tiempo probable para desarrollar esta etapa del proyecto puede ser de dos (2) meses, teniendo en cuenta que hay que analizar toda la información suministrada por el Municipio y la ejecución de las actividades de campo que los equipos interdisciplinarios del contratista e interventoría requieren para entregar unos estudios y diseños revisados y/o ajustados conciliados y autorizados para implementar.

Miembros de la comunidad manifiestan que sí se va a tomar el mes de noviembre y diciembre para los estudios y diseños, ¿cuándo iniciarán las obras físicas, en enero?
Preguntan ¿por qué en la reunión del 16 de marzo de 2022 se les informó por parte del Municipio que el ancho de la vía sería de 7 metros y llegaría al puente La Voragine y ahora se esta indicando que son 6 metros de ancho y que sólo se harán 20.65 km, es decir un Km antes del puente La Voragine?

Por parte del Municipio, ingeniera Monica Severiche, informa que una vez se entreguen las revisiones y/o ajustes de los estudios y se procederá a dar inicio de obra, que en la medida el inicio de obras debe ser a principios de enero. Igualmente, agrega que en el secop el proyecto definitivo que se subió en el mes de mayo de 2022 esta definido con un alcance de 20.65 km y con un ancho de vía de 6 metros, que sí se entregó esa información por parte del Municipio debío ser por error.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 3 de 4 |

| FECHA | 15/11/2022 |
|---|---|
| | (Día / Mes / Año) |

Por parte del Invias, ingeniero Diego Abad - Director territorial, manifiesta que desde que se presentó el proyecto al INVIAS este presenta un alcance de 20.65 km y un ancho de pavimento en la carpeta asfáltica de 6 metros con una velocidad de operación de 40 km/h, que sin embargo, el corredor vial Jaraquiel (margen occidental) - Martinica - Leticia tiene en su totalidad hasta el puente La Voragine 21.65 km pero que los recursos aportados por el Invias y el Municipio están destinados al mejoramiento de 20.65 km.

Ingeniera Monica Severiche, manifiesta que ante la condiciones actuales de la vía, el INVIAS y el Municipio, ante la petición de la comunidad de atender los puntos críticos de la vía, en aras de mejorar la transitabilidad y seguridad de los usuarios, realizará esta intervención, para lo cual la interventoría, con el acompañamiento del contratista de obra y miembros de la comunidad, realizó un recorrido identificando los tramos y puntos críticos y definir cantidades y costos de esta intervención.

Por parte de la Interventoría, ingeniero Guillermo Gutiérrez - director de interventoría, manifiesta que se identificaron cuatro (4) tramos críticos que suman aproximadamente seis (6) km de los 20.65 km de la vía, estos puntos deben ser atendidos de manera definitiva de tal forma que hagan parte de la intervención principal del corredor vial, es decir, de la estructura definitiva de pavimento. Los tramos críticos están ubicados entre el PR 1+000 (sector Guarapera) hasta el PR 3+500 (sector La Caimanera) – requiere intervención continua, del PR 3+500 al PR 7+300 (sector El Diluvio) – requiere intervención puntual, del PR 7+300 al PR 9+000 (Martinica) – requiere intervención continua, del PR 9+000 al PR 10+500 – requiere intervención de algunos puntos, del PR 10+500 al PR 12+000 (Leticia) – requiere intervención continua, del PR 12+000 al PR 15+000 – requiere intervención de algunos puntos y del PR 17+000 al PR 18+000 – requiere intervención continua. El día jueves 17 de noviembre se estará entregando las cantidades y costos de las actividades a ejecutar para recuperar el tránsito seguro en la vía de forma inmediata.
Se informa que el resto de tramos de la vía requieren simplemente una conformación de calzada, es decir, perfilar la vía y construir cunetas de tal forma que las aguas de escorrentías se mantengan en las orillas de la vía y se evacuen hacia los potreros.

El delegado de la personería municipal manifiesta que la comunidad tiene el derecho de constituir una veeduría ciudadana al proyecto, que esta puede estar conformada por tres o más personas de la comunidad y que también pueden constituirse más de una veeduría para el mismo proyecto. Se indica a la comunidad que cualquier persona se puede postular a la veeduría siempre y cuando estén el marco de la ley 850 de 2003. Así, la Ley establece los siguientes impedimentos para ser veedor:
• Por su relación con el objeto de la veeduría ciudadana:
- Los contratistas.
- Los interventores.
- Los proveedores.
• Cuando quienes aspiren a ser veedores sean contratistas, interventores, proveedores trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa objeto de veeduría.
• Tampoco podrán ser veedores quienes hayan laborado dentro del año anterior en la obra, contrato o programa objeto de veeduría.
• Quienes tengan algún interés patrimonial directo o indirecto en la ejecución de las mismas.

• Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con el contratista, interventor, proveedor o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa, así como a los servidores públicos que tengan la participación directa o indirecta en la ejecución de los mismos.
• Cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o nacionales, cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa sobre el cual se ejercen veeduría.
• No podrán ser veedores los ediles, concejales, diputados, y congresistas.
• Quienes tengan vínculos contractuales, o extracontractuales o participen en organismos de gestión de la ONG, gremio o asociación comprometidos en el proceso objeto de la veeduría.
• En el caso de organizaciones, haber sido cancelada o suspendida su inscripción en el registro público, haber sido condenado penal o disciplinariamente, salvo por los delitos políticos o culposos o sancionado con destitución, en el caso de los servidores públicos.

La comunidad manifiesta que se reunirán y escogeran las personas que los representaran en esta veeduría y formalizaran ante la personería municipal en los próximos días.

Se culmina la reunión.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 4 de 4 |

FECHA: 15/11/2022 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| ENTREGA DE PRESUPUESTO DE OBRA INTERVENCIÓN PUNTOS CRÍTICOS | 17/11/2022 | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA |

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| VER LISTA DE ASISTENCIA ANEXA | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Alcaldía de Montería

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA

## ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **COMITÉ: SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNIICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".** | **Acta No.** |
| **Citada por: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **Fecha: 15-11-2022** |
| **Coordinador:** | **Hora Inicio: 9 00 AM** |

### PARTICIPANTES

| No. | Nombres | Celular | Dirección | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Navarro | 3135190600 | Cerete | L. Navarro P. |
| 2 | Milton Justo | 3226267121 | Buenavista | |
| 3 | Mario Moraly | 3116859821 | Ind de Estado | Moraly |
| 4 | Leila Sierra | 3234894096 | Letisia | Leilasierra |
| 5 | José d Racero | 3145516646 | Leticia | |
| 6 | JRZ JRZ | 3144242143 | | JRZ JRZ |
| 7 | Humberto J mendoza | 3026426910 | Tenerife | |
| 8 | Rina Tobias Bula | 3135351911 | Leticia | |
| 9 | Marcina Martinez | 3205445783 | cedro cu | Marcina M |
| 10 | Brayan Rodriguez | 3165549134 | Montería | |
| 11 | Aura Pastrana Loza | 50926078 | Leticia | Aurapastrana |
| 12 | Carlos A Durango S | | Pueblo Bujo | |
| 13 | Roberto Silva M | 3106188846 | Palmito | |
| 14 | [illegible] | 3145479012 | Montería | |
| 15 | YINIS MORELES VILORIA | 3007147237 | Leticia | YINIS MORELES |
| 16 | Walter Romero | 3136907160 | Aspromasc | Walter Romero |
| 17 | Alexander Lopez | 312 203 9191 | los maizales | A. Lopez |
| 18 | Luis Vertel G. | 3105336241 | Frontera | |
| 19 | Alfredo Rey | 3215366707 | Socorro Leticia | |
| 20 | Luis Francisco Gonzalez Morelo | 3146414852 | C/to Martinica | Luis F. Gonzalez |
| 21 | Alexander Burgos Navas | 3008021233 | Martinica | |
| 22 | Ellen Nicardy Galeano | 3003553653 | Montería | |
| 23 | Jose Julio [illegible] | 3124957162 | Montería | |
| 24 | Rita Esquivel Carranza | 3205620606 | Montería | |
| 25 | Jorge Alberto Flórez Polo | 3044057992 | Montería | |
| 26 | Rodrigo Escobar Portilla | 3233642998 | H/ca | |
| 27 | Diego José Abad Jaramillo | 3183054916 | INVIAS | |

Alcaldía de Montería

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA

| No. | Nombres | Dependencia | Celular | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Mónica Severiche N | Sec Infraest | 3152124[illegible] | |
| 29 | Gustavo J. Gutierrez Pena | Director Interventoria | 3013604503 | |
| 30 | Rafael Cardenas Ilueta | Fiscal De J. De. Dos bocas | 3116785551 | |
| 31 | | | | |
| 32 | JOSE LUIS DURANGO | PRE JAC | 302 830 6[illegible] | |
| 33 | [illegible] | [illegible] | 3127623772 | |
| 34 | Jose Joaquin Mendez. | Pr. JAC. | 3028693280 | |
| 35 | Freddy Machado P. | Palmiraturo | 3006951746 | |
| 36 | Alvaro E Salleg T. | TVS2. | 3006951746 | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | 1 de 1 |
| PÁGINA | 1 |

FECHA: 9 - 06 - 23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 34
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

- Socializar la fase #2 del contrato de obra Nº LP-SPM-015-2022, con las comunidades del Area de influencia Directa del proyecto.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

- Socializacion Componentes
  - Tecnico
  - Social

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 2 |

FECHA: 09-06-23 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la Socialización de la fase #2 del Contrato Nº LP-SPH-015-2022. "Mejoramiento de vía Terciaria que interconecta a los corregimientos de Sarasquiel (Margen occidental), Hatonica y Felicia del Municipio de Montería departamento de Cordoba en el Marco del programa Colombia Rural."

Se da la bienvenida agradeciendo por la asistencia de parte de los Comunidades del Area de Influencia directa del proyecto, Consorcio Montajes Rural, Secretaria de Infraestructura del Municipio e Interventoria Inviasos 196.

Componente Tecnico:
Realiza la descripción tecnica del proyecto el Ingeniero Director de la Interventoria consorcio Interventor Inviasos 196, el Ing Guillermo Gutierrez en el alcance general del proyecto, precisando a gran rasgo el Mejoramiento de la infraestructura vial para optimizar la competitividad, promover el crecimiento economico y disminución de los costos de operación vehicular.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 3 |

FECHA: 9-06-23 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Explica Tecnicamente los sectores a intervenir y detalla la etapa #1 de Revisión y ajustes de estudios y diseños definidos en cada componente.
El Ingeniero explicó tambien el balance del Presupuesto de obra de acuerdo a los ajustes realizados y a los nuevos actividades a ejecutar, aclarando a los presentes que ya no serán 20.6 Km sino 14 Km, dado que se incrementó la cantidad de obras hidraulicas en obra. Se les informa a los presentes que se está gestionando por parte de la administración una adición presupuestal a fin de continuar con la construcción del tramo faltante.

Avance Gestión Social:
Por el componente Social intervino el comunicador Social Alex Barrios, explicando el avance en la gestión social.

Atención a la comunidad:
Se brinda la atención oportuna en la oficina SAU ubicada en Leticia, en el barrio Vainío.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| CÓDIGO | 2-46 |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 4 |
| FECHA | 9-06-23 (Día / Mes / Año) |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Gestión Social cuenta tambien con un buzón de sugerencias ubicado frente la Inspección de policía. Los Trabajadores Sociales del contratista siguen estableciendo relacionamiento directo con lideres entidades y comunidad en general, buscando informar sobre las actividades y avances del proyecto. La interventoría apoya las acciones relevants, en los cuales garantiza los procesos para que todo vaya acorde a los fichos en el PAGA.

·Información y Divulgación:

Se realiza reunión de seguimiento con los profesionales Sociales del contratista en la oficina de Atención al Usuario, ubicado en el corregimiento de Salicia se coordinan los aperturas del buzón de sugerencias el cual no ha recibido a la fecha ninguna Solicitud por parte de la comunidad.

·Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Publicos.

Se llevó a cabo contacto con algunos propietarios de los predios para solicitar los permisos de intervención para realizar desvios y remoción de cercos divisorios.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 5 |
| FECHA | 09.06.23 (Día / Mes / Año) |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizaron también el levantamiento de 92 actas de vecindad de inicio con el fin de tener un control del estado de cada infraestructura.
Se les solicita al equipo social del contratista que que las solicitudes de material de excavación realizados por la comunidad sean formalizados a través de un acta.

·Contratación de Mano de Obra:
A la fecha el proyecto ha vinculado 79 personas entre personal administrativo y operativo; dentro de los cuales 37 pertenecen al área de influencia directa.

En la Gestión Ambiental se está adelantando la poda de árboles correspondientes a unidades ubicados en los cercos vivos de los linderos de los predios con la vía.

El Inspector Ambiental de Interventoría y el auxiliar Ambiental del contratista realizaron una visita a varios tramos de la vía donde se efectuó la poda arrea de árboles Tipo I.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 6 |

FECHA 9-06-23 (Día | Mes | Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Intervenciones:

• Cual es el peso que soporta la carretera?

R/ El Ing Guillermo Gutierrez responde al participante que la carretera está diseñada para soportar el peso maximo de 35 a 40 Toneladas, igual los puentes que cuentan con un soporte en Toneladas para el Paso de vehiculos pesados, asi mismo con control de Velocidad Maxima de 40 Km.

• El Material que se está utilizando para compactar la carretera, si es el adecuado?

R/ El Ing Guillermo Precisó que el material que se está utilizando se encuentra dentro de las especificaciones Tecnicas requeridas y no se ha salido de las caracteristicas de Material Terraplen Es un Material que no está fuera de las condiciones Tecnicas y lo que buscan es un material con comportamiento limo Arenoso, no es la capa final. El Material viene de varios canteros, pero todos tienen comportamiento diferentes pero dentro del rango.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 7 |
| FECHA | 9-06-23 (Día / Mes / Año) |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Preguntan sobre la adecuación de la cancha de futbol de Matiznica, teniendo en cuenta que fue un compromiso en la etapa inicial.

R/ El Ing Rodrigo Escobar, manifestó la necesidad de la comunidad pr material de excavación. Algunos participants consideraron que la cancha es la prioridad puesto que es para el servicio de la comunidad en general y donde se adelantan actividades deportivas, culturales y recreativas. Dejando establecido que todo el material de excavación se utilizará para el relleno de la cancha.

- Piden información sobre la berma en la vía.

R/ El Ing Rodrigo Escobar precisa que si lleva el proyecto berma de 50cm a cada lado de la vía para proteger la estructura del Pavimento Esta berma queda en base granular con estabilización.

Se da pr terminada la Socialización con la tranquilidad y aceptación de los presents.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA 09.06.23 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Alex Barrios G | Prof. Social | C11196 | |
| Alexander Burgos M | Residente Interventoría | C11196 | |
| Mauricio Ayala M. | Resid. Interventoría | C11196 | |
| Rita Esquivel Carranza | Apoyo a la supervisión | SIM - Alcaldía | Rita Esq. |
| Roy D Iriarte P | Prof. Calidad Interv. | C11196 | |
| Lucelys Rangel | contratista SIM | SIM - Alcaldía | |
| Guillermo Ochoa P. | Director Interv. | C11196 | |
| Angely Jaime R. | Ing. Residente | C Montes Rural. | |
| Pablo Ariza | Ing. Residente | CR | |
| Rodrigo Sequeda | Prof. Geot. | C Movilidad R | |
| Luis Gonzalez | Prof. Esp. | INVIAS | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA 9.06.29 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Denis Salgado | Prof. SST | CMR | |
| Miguel Mesa Reina | Auxiliar SST | CMR | |
| Yesith Bermudez | Aux Ambiental | CMR | |
| Rosalia Escobar | Prof. Social | CMR | |
| Maria C. Jaimes | Prof. Social | CMR | |

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista Interventor y Dirección Territorial

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT 901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pág. 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." |
| FECHA: 9-06-23 | DURACIÓN: |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE: Alcaldía Montería - Interventoría Contrato 196 | |

| DIVULGACION DE: | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCION<br>☐ CAPACITACION<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☑ REUNION<br>☐ ACTIVIDAD | Socialización Fase # 2 del contrato de obra N° LP-SPM-015-2022. |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos A. Delgado | Vocero | mz Ingenieros | |
| 2 | Josi Alvarez | | Independiente | Josi Alvarez |
| 3 | Interventoría N° 2 | — — | consultec | |
| 4 | Miguel Angel Arroyo | Auxiliar SST | CMR | |
| 5 | Carlos Alfredo De La Vega | Ingeniero Residente | CMR | |
| 6 | Rodrigo Escobar P. | Esp. Geosf. | Consorcio Montajes Rural | |
| 7 | Angely Jaime R. | Ingeniero Residente | Consorcio Montajes Rural | |
| 8 | Luis Gonzalez O. | prof. Esp. | INVIAS | Luis Gonzalez |
| 9 | Yhanet Correa | Vocal. | Veedor | |
| 10 | Yenner Arroyo | | | Yenner Arroyo |
| 11 | Luis Fco Gonzalez Murillo | Edil | Edil | Luis Fco Gonzalez Murillo |
| 12 | Blanca Liz Baza R | Edil | Edil | Blanca Baza |
| 13 | Sonia Vasquez Ramos | Edil | Martinica. | Sonia Vasquez |
| 14 | Rena Tolains | — | — | |
| 15 | Argelica Alvarez | Licapacitadora | — — | |
| 16 | Luis A Contreras | JAC | JAC | |
| 17 | Jaime Negrette R | pdte JAC | Santa paula | |
| 18 | Jose J Mendoza Flores | V. Vicepresidente | Veeduria | |
| 19 | Elkin Montalvo C. | V presidente | Veeduria | Elkin Montalvo |
| 20 | Conny Cellelo | Martinica | — — | |
| 21 | Maria Eugenia C | Martinica | - | Eluda Carabeza |
| 22 | Luis Navarro | Asoparcocacao | Cgaro cacao | L. Navarro-P. |
| 23 | Alex Barnes G | Prof. Social | C11196 | |
| 24 | Alexander Bueno N. | Residente Interventoría | C11196 | |
| 25 | Maria Reyes | Residente Interv | C11196 | |
| 26 | Rita Esquivel C | Apoyo a la Supervi | SPM - Alcaldía | Rita Esq. |
| 27 | Roy D Linares P. | Prof. Calidad | C11196 | |

RESPONSABLE

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT:901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pág. 1 de 1 |

| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 9 - 06 - 23 | DURACIÓN: | |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE: | Alcaldía Montería – Interventoría Inversiones 196 | | |

| DIVULGACION DE: | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCION<br>☐ CAPACITACION<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☑ REUNION<br>☐ ACTIVIDAD | Socialización Fase #2 del Contrato de Obra N° 1P - SPH - 015 - 2022 |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | Presidente | Vereda Pueblo | [signature] |
| 2 | Orlando Gallo | Tesorero | P Bujo | [signature] |
| 3 | ISMAEL SALGADO | | PARCELAS | ISMAEL SALGADO |
| 4 | Miguel Angel Cogollo | | Santapaula | [signature] |
| 5 | Jorge Luis Hernandez | Docente | I.e Leticia | [signature] |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |

RESPONSABLE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 19/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 63
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPN-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO Nº 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

**OBJETIVOS DE LA REUNION**

Socialización de Avance de obras del convenio No 1966 - 2021.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Bienvenida y presentación de los asistentes.
2. Socialización de los avances de obra a cargo del director de Interventoría.
3. Aclaraciones de los avances de obra por parte de la secretaria de Infraestructura.
4. Espacio para inquietudes y dar respuestas a la comunidad.
5. Conclusiones y compromisos.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |
| | | FECHA | 19/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |



DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 03:23 p.m. del día 19 de junio/2024 en las instalaciones de la institución Educativa del corregimiento de Leticia, se da inicio a la Socialización de Avance de obras del convenio No. 1966 - 2021, con la participaron de la secretaria de Infraestructura, -ing. Iris Spath-, el representante legal y el director del Consorcio Montajes Rural, el director del consorcio interventor invias 196 y su equipo de profesionales, el representante del Instituto Nacional de Vias – Territorial Córdoba, el personero municipal, el concejal Jader Garay, los miembros de la veeduría ciudadana, los integrantes del Comité de Participación Comunitaria, ediles y presidentes de Juntas de Acción Comunal pertenecientes a la Comuna Tres, líderes y representantes de asociaciones campesinas de las diferentes veredas y comunidad en general.

Luego del saludo de bienvenida a todos los presentes y leído el orden del día, inicia la presentación de la Socialización de avance de obras a cargo del Ingeniero Guillermo Gutierrez Peña - Director de Interventoría-, quien a través de una presentación proyectada pone en contexto a todos los presentes sobre todas las acciones ejecutadas a lo largo de la ejecución del contrato en todos los componentes que hacen parte de éste convenio. De manera clara y detallada fue dando a conocer todas las obras que se han ejecutado a lo largo del corredor, al igual que detalló el cronograma de actividades por ejecutar que incluyó las obras y fechas de entrega. La intervención del director de Interventoría fue clara y precisa, abordando todos los temas y ubicando al público presente en el escenario actual.

Finalizada la exposición, se da apertura a las inquietudes por parte de la comunidad.

De la comunidad de Palmito Picao, el señor Roberto Sibaja, pregunta: ¿por qué inicialmente eran 20 kilómetros a intervenir y ahora las obras llegarán solo hasta el kilómetro 12 y me aclara ¿qué tipo de profesionales están ejecutando la obra?

Seguidamente la Secretaría de Infraestructura explica a qué obedeció el recorte de intervención en pavimento y retroalimentó a todos los asistentes desde el momento en que se concibió el contrato y el tiempo que transcurrió hasta su ejecución final, describiendo los lapsos de tiempo trascurridos y lo que pudo afectar en la actualización de costos de materiales y otros ítems derivados de la revisión y ajustes al diseño inicial.

El director de Interventoría complementa la respuesta, haciendo referencia a los profesionales especializados que participaron por parte del contratista e interventoría, encargados de hacer la revisión y ajustes a los estudios y diseños, aclarando las dudas al respecto al señor Roberto Sibaja y todos los presentes.

El señor Álvaro Morales del corregimiento de Leticia pregunta: ¿Qué se va a ejecutar con los $3.700 millones del Convenio No incorporados al contrato? A esta pregunta, le responde la secretaria de Infraestructura que los $3.700 millones obedecen a un empréstito realizado por el municipio al Banco de Bogotá y el cual se tomará para ejecutar una de las dos alternativas presentadas por el contratista e interventoría al Municipio y socializadas ante los miembros de la Veeduría Ciudadana hace 15 días en las instalaciones de la alcaldía municipal. Ante esta respuesta, el señor Pedro Muñoz -delegado de la JAC de Palmito Picado- hace una referencia positiva de los trabajos realizados a la fecha, pero solicita una explicación detallada sobre qué obras específicas se van a hacer con los $3.700 millones. Simultáneamente, el señor Edwin Daza -edil de Martinica-, indaga por la fecha de terminación del contrato y ¿por qué se socializó inicialmente la intervención de 20 kilómetros y ahora se habla de la ejecución de solo 12 kilómetros?

Ante estas inquietudes citadas anteriormente, la ing. Iris Spath le solicita a la audiencia presente no confundir la socialización del proyecto inicial, con la socialización de obra. Exponiendo nuevamente las causas y consecuencias por la cual fue recortado el tramo a intervenir en asfalto, mas no el presupuesto o inversión que hace parte del contrato. Igualmente recordó el cronograma de actividades que está proyectado ejecutar el contratista y las fechas aproximadas de finalización de obras.

Se solicita moción de orden al público en general por parte del residente social de Interventoría, ya que todos querían participar al mismo tiempo y volvían a indagar por temas a los cuales ya se les había dado respuesta anteriormente, sin embargo, se recogieron tres inquietudes para darle respuesta inmediata y dar por finalizada la socialización.

El señor Oswaldo Carvajal -presidente de la JAC de Martinica-, pregunta: ¿Las obras van llegar o no al puente La Voragine?; El señor Jorge Hernández –Miembro del CPC- pregunta: ¿Los accesos al corregimiento de Martinica quedaran a esa altura actual como se ven?; El señor Javier Buriticá - miembro de la comunidad- pregunta: ¿Por qué se modificó el diseño inicial y si la vía contempla señalización?

Ante estos interrogantes, el señor Jorge Flórez -Director de Obra-, hace un recuento histórico desde el momento en que se concibió inicialmente el proyecto hasta lo que va corrido de la ejecución, con el fin de dejar claro el tema y despejar todas las dudas referentes a la revisión de los diseños y los ajustes que se tuvieron que hacer para que la obra fuera bien construida y duradera en el tiempo; esto anterior para poner en conocimiento de todo lo que ha originado al recorte de kilómetros intervenidos en mezcla asfáltica. Sin embargo, asegura que, con la alternativa planteada en reunión reciente realizada en el Centro verde, la intervención se realizará hasta el kilómetro 18 + 500 aproximadamente con los recursos del convenio que no se han incorporado al contrato. Con respecto a los accesos al corregimiento de Martinica, asegura que se van a perfilar y ajustar los niveles y los diseños contemplan garantizar la funcionalidad y correcto desempeño de las obras. Finalmente, el director de obra, terminó su intervención asegurando que la vía quedará totalmente señalizada como está descrito en el diseño y solicitó a toda la audiencia no mal interpretar las cosas cuando se refieren a las modificaciones que sufrió el diseño inicial frente a las obras que se están ejecutando.

El señor José Méndez -Vice presidente de la veeduría ciudadana-, manifiesta abiertamente que las comunidades se sentirían más satisfechas si con los recursos incorporados se extiende la mezcla asfáltica dos (2) kilómetros más como segunda alternativa, a que se llegue al puente La Voragine con material de afirmado. A raíz de esta afirmación se hicieron muchas conjeturas en el público de manera airada, lo que ocasionó un descontento parcial entre algunos de los asistentes.

Ante esta situación, la secretaria de Infraestructura afirmó que le estaría comunicando al alcalde los por menores de la reunión, con el objeto de estudiar y ejecutar la mejor alternativa y la más viable, para que el proyecto no se vea afectado.

Luego de los agradecimientos a toda la comunidad en general por la participación, se da por finalizada la socialización de avance de obras en los mejores términos.

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |
| | | FECHA | 19/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |



| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| REUNION ENTRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EL ALCALDE PARA DEFINIR LA INVERSION FINAL DE LOS $3.700 MILLONES | POR DEFINIR | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALCALDE |

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: NO APLICA (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| SE ADJUNTA FORMATO CON FIRMAS | | | |

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 8 de 8<br>(Día / Mes / Año) |

**FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Alex Barrios G | Prof. Social | C11196 | |
| Rodrigo Escobar | Asp. Geas | Consorcio Montería R. | |
| Jorge A. Flórez R | Dir. Obras | C. M-Vial | |
| Luis González O. | Prof. Esp. | INVIAS | |
| Rita Esquivel C | Apoyo a la Sup | SIM-Alcaldía | Rita Esq. |
| Roger Hector M | SM | Alcaldía de Montería | |
| Evelys Ramos M | SIM | Alcaldía Montería | |
| KATIA PEREZ MORA | EDL P.B. | JAL-PUEBLO BAJO | |
| Jorge Luis Hernandez | @Pe | Montiniera | |
| Jenifer Paola Bruno | Persona delegada Int. Pob. | Reserveria | |
| Alexander Borgoi N. | Residente Interventoria | C11196 | |
| Joaquin Gutiérrez B | Prof. SST | C11196 | |
| José Fernando Alvarez A | Ing. Ambiental | C11196 | |
| Diego A. Sanchez R. | Aux Residente | C11196 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA INICIAL | FECHA DE CIERRE | DURACIÓN TOTAL DE CAPACITACION |
| | 19-06-2024 | 19-06-2024 | |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN | |
| ☐ CAPACITACIÓN | Socialización de Avance. |
| ☐ ENTRENAMIENTO | |
| ☐ REUNIÓN | |
| ☐ ACTIVIDAD | |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | PE La Le | [illegible] | [signature] |
| 2 | Jesús Redondo G. | Delegado | ASOCOMUNAL | Jesús Redondo. |
| 3 | Gisselly Amaya | Comunidad | Leticia | Gisselly Amaya |
| 4 | Mirta Petro | EDIL | Martinica | Mirta Petro |
| 5 | Edwin Ortiz | EDIL | Martinica | [signature] |
| 6 | ALFREDO PEREZ. | ASOCAMAI | COCUELO | [signature] |
| 7 | JOSE DO NEVES | JAL SANTA ROSA | Santa Paula | [signature] |
| 8 | Rosa María Montiel B. | JAC | Leticia | Rosa Montiel. |
| 9 | Martha Yaneth Segura | Leticia | | Rosa Martha Yanet |
| 10 | Leila Paola Sierra | JAC cr. | Leticia | Leila Sierra |
| 11 | Roberto Nisbaya | JAS | Palmito P | [signature] |
| 12 | Pedro Julio Angel | Delegado | Palmito. | Pedro Julio Angel. |
| 13 | Jaime Negrete Ramos | pdte JAC | Estapaula | [signature] |
| 14 | ELKIN Montalvo | Vocal | Leticia | [signature] |
| 15 | Gustavo Vargas | | Palmito | Gustavo Vargas |
| 16 | [illegible] | Tesorero | Tenerife | [signature] |
| 17 | Blanca Liz Baza E. | Edil | | Blanca Baza |
| 18 | Jorge Luis Hernandez | CPC | Martinica | [signature] |
| 19 | Martha Muñoz H | CPC | Leticia | [signature] |

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA INICIAL | FECHA DE CIERRE | DURACIÓN TOTAL DE CAPACITACION |
| | 19-06-2024 | 19-06-2024 | |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN | |
| ☐ CAPACITACIÓN | SOCIALIZACION DE AVANCE |
| ☐ ENTRENAMIENTO | |
| ☐ REUNIÓN | |
| ☐ ACTIVIDAD | |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipolito León | Edil | Los Amigos | |
| 2 | Luz Beatriz Tuiran | Comunidad | Leticia | |
| 3 | Juan A. Andrade | Comunidad | LETICIA | |
| 4 | Erlis Correa Hernandez | Comunidad. | Tenerife. | Erlis Correa. |
| 5 | LUIS A ENAMORADO A | Vicepresidente | SANTAPAULA | |
| 6 | Juan Sena | Comunidad | Tenerife | Juan Sena |
| 7 | Adelfo A Miranda M. | Leticia | Leticia | |
| 8 | Victor A Arroyo | Cdad | | Victor Arroy. |
| 9 | Delfido Prieto | Cdad | Sta paula | |
| 10 | Santiago Luna B | Comunidad | Sta Paula | |
| 11 | Yenis Ayuny J | Comunidad | Sta Paula | Yenis Ayuny |
| 12 | Yeny Suares | Comunidad | nuevavereda | Yeny Suares |
| 13 | Rafael bravo | Comunidad | El Tronco | R Bravo |
| 14 | Yolanda Arcinia | Presidente | JAC | Yolanda Arcinia |
| 15 | LIBIA VILLAREAL | comunidad | Tenerife | LIBIA VILLARREAL |
| 16 | Yuneisy Padilla Villega | Comunidad | Tenerife | Yuneisy Padilla. |
| 17 | Eduardo Padilla F. | Comunidad | Tenerife | Eduardo Padilla. |
| 18 | Fel. x misol | comunidad | Santa Paula | Fel. x misol |
| 19 | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA INICIAL | FECHA DE CIERRE | DURACIÓN TOTAL DE CAPACITACION |
| | 19-06-2024 | 19-06-2024 | |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN | SOCIALIZACION DE AVANCE |
| ☐ CAPACITACIÓN | |
| ☐ ENTRENAMIENTO | |
| ☐ REUNIÓN | |
| ☐ ACTIVIDAD | |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Gabriel Ruiz | | Sto Paulo | Miguel Gabriel Ruiz |
| 2 | Yelia Ruiz Mercado | | Sto Paulo | Yelia Ruiz M. |
| 3 | Nuron Arcuyo | | El Tronco | Nuron Arcuyo |
| 4 | Antonio Hernandez | presidente | peccion | Antonio H. |
| 5 | Andrea Alean Pacheco | | | Andrea Alean |
| 6 | Pedro Alean Muñoz | | | Pedro Alean |
| 7 | Milton Encarnacion | | | Milton Encarnacion |
| 8 | KATIA PEREZ HOYA | EDIL Cbg. Pueblo bajo | EDIL | Katia Perez H. |
| 9 | Leidis Pacheco | | | Leidis Pacheco |
| 10 | HECTOR NOVOA | SGF | Tenerife | Hector |
| 11 | oscar carabal | comunidad | | oscar carabal |
| 12 | Maria C. Camacho | Comunidad | El tronco | Maria Camacho |
| 13 | Antonio yanez. | comunidad | El tronco | Antonio yanez |
| 14 | Hernan Yañez pelo | Comunidad | Sano Verde | |
| 15 | [illegible] | comunidad | [illegible] | [illegible] |
| 16 | WISTON HERNANDEZ | | | WISTON H H |
| 17 | ANA Felicia Arroyo | | | Ana Felicia |
| 18 | Ana Lorena Yanes A | | | Ana Yanes |
| 19 | Ronny Guerrero C. | comunidad de Martinica | | Ronny G. |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA INICIAL | FECHA DE CIERRE | DURACIÓN TOTAL DE CAPACITACION |
| | 19/06/2024 | 19/06/2024 | |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE: | | | |

| DIVULGACION DE; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN | SOCIALIZACION DE AVANCES |
| ☐ CAPACITACIÓN | |
| ☐ ENTRENAMIENTO | |
| ☐ REUNIÓN | |
| ☐ ACTIVIDAD | |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Goreo | Representante Legal Asprompsi | Asprompsi | Walter Goreo |
| 2 | Cristian Agamez | Edil | Municipio | Cristian Agamez |
| 3 | | | | |
| 4 | Velsa Molina Mesa | | | Velsa Molina |
| 5 | Hernando Moreno | | | Hernando |
| 6 | Martha Arroyo | | | Martha Arroyo |
| 7 | Miguel Arroyo | | | Miguel Arroyo |
| 8 | Saivo Fajardo | presidente | | Saivo Fajardo |
| 9 | Ober Luis Sibaja | | | Ober Luis Sibaja |
| 10 | Martha Hernandez | | | Martha Hernandez |
| 11 | Henry Hoyos | | | Henry Hoyos |
| 12 | Leyzha Velasquez | | | Leyzha Velasquez |
| 13 | Isael Borja Ortiz. | Presidente Asoparcol | Asoparcol. | Isael Borja O. |
| 14 | Marcelo Arroyo | vocal | Asoparcol. | Marcelo Arroyo |
| 15 | Yhanoff Correa Morales | Presidente | J A C. | Yhanoff |
| 16 | Fidel Herrera | | | Fidel Herrera |
| 17 | Juan C. Ruiz | — — | | Juan C. Ruiz |
| 18 | Carlos Durango | comunidad | leticia | |
| 19 | Jose J. Hernandez | vecdor | Lomaverde | |
| 20 | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA INICIAL | FECHA DE CIERRE | DURACIÓN TOTAL DE CAPACITACION |
| | 19-06-2024 | 19-06-2024 | |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN | SOCIALIZACION DE AVANCE |
| ☐ CAPACITACIÓN | |
| ☐ ENTRENAMIENTO | |
| ☐ REUNIÓN | |
| ☐ ACTIVIDAD | |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Bernal | Santa Paula | | Emilio Bernal |
| 2 | Domingo Sibaja | Fisco / JAC | palmitopio | Domingo Sibaja |
| 3 | Oswaldo E. Carvajal S | Playa Martinica | Martinica | |
| 4 | Celmira Prada. | Tesorera. | Dos de Febrero | Celmira Prada. |
| 5 | Nelfi Galarcio | Edad | Leticia | |
| 6 | Ana Julia Arguelles | Comunidad | Leticia | Ana Julia |
| 7 | Jose Francisco Arroyo | Comunidad | Cedro Cortado | Jose Arroyo |
| 8 | Sabastian Arroyave J. | Administrador | Finca Flor de María | Sabastian Arroyave J. |
| 9 | Gloria Gpe del Carmelo | comunidad | Leticia | Gloria Gpe del C. |
| 10 | David Padilla | Presidente | Vereda. | Julio David |
| 11 | Virginia Echavarria | | | Virginia Ec |
| 12 | Betty Charrasquiel | Comunidad | Martinica | Betty. Charrasquiel. |
| 13 | Frady Florentperez | Comunidad | Martinica | Frady Florentperez |
| 14 | Damaris Pastrana R | presidente | Joraguales | Damaris Pastrana |
| 15 | Humberto Jose mendoza | Presidente | Tenerife | |
| 16 | Ana pestrana Lora | presidente | Leticia | Ana pestrana |
| 17 | Monica Tirado | comunidad | Tenerife | Monica |
| 18 | Angelica Alvarez Morelo | JAC | Leticia | |
| 19 | Yuley Almanza Pabon | comunidad | Tenerif | Yuley Almanza |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT:901630343 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: SOCIAL |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021." | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA INICIAL | FECHA DE CIERRE | DURACIÓN TOTAL DE CAPACITACION |
| | 19-06-2024 | 19-06-2024 | |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN | |
| ☐ CAPACITACIÓN | |
| ☐ ENTRENAMIENTO | |
| ☐ REUNIÓN | |
| ☐ ACTIVIDAD | |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSINIS ESCOBAR | Prof. Social | CMR | |
| 2 | Maria C. Jaimes V | Prof. Social | CMR | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |

Powered by CamScanner

## 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1. Información General del Contrato

| FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **ID del SECOP** | CO1.SLCNTR.8624932 |
| **No. del Contrato** | 974 de 2022 |
| **Fecha de Suscripción** | 16 de mayo de 2021 |
| **Objeto** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5 |
| **Contratista** | CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 |
| **Nit.** | 901.579,424-3 |
| **Integrantes** | CEMOSA COLOMBIA, NIT: 900,549.062-9, (50%);<br>ICOEM COLOMBIA S.A.S., NIT: 901.333.961-0, (50%) |
| **Representante Legal** | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER |
| **Valor del contrato** | $ 3.793.330.846,00 |
| **Anticipo entregado (20%) del valor básico** | $ 414.622.400,00 |
| **Valor adición** | $ 400.000.000,00 |
| **Valor total con adición** | $ 4.193.330.846 |
| **Fecha de inicio** | 01 de noviembre de 2022 |
| **Plazo inicial** | Hasta el 31 de julio de 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | Hasta el 31 de julio de 2024 |
| **Suspensión No. 1** | 30/12/2023 |
| **Reinicio No. 1** | 03/01/2024 |
| **Modificación Contractual No. 3** | Se modifica la fecha de terminación de acuerdo al reinicio |
| **Fecha de terminación acorde a suspensión** | Hasta el 05 de agosto de 2024 |
| **Prórroga 1** | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| **Prórroga 2** | Hasta El 30 de abril de 2025 |
| **Suspensión No. 2** | 30/12/2024 – 15/01/2025 |
| **Plazo total con prórroga** | Hasta El 30 De abril de 2025 |
| **Fecha de terminación final** | Hasta El 30 De abril de 2025 |
| **Dirección y número de teléfono** | Cr 17W # 18-53, Urbanización Vallejo, municipio de Montería, Tel: 301 360 4503 |

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

### 5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

- Recorridos diarios por los frentes de trabajo activos.
- Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato que le da origen a la Interventoría
- Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances.
- Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.
- Realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra y mantenerla actualizada.
- Realizar control de la ejecución de los recursos, acordes con el programa de trabajo e inversión.
- Tomar las decisiones pertinentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
- Velar porque lo ejecutado corresponda con lo solicitado por el Supervisor designado.
- Solicitar al constructor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar recibidas a satisfacción las obligaciones pactadas.
- Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
- Verificar el cumplimiento del objeto conforme a los pliegos de condiciones y la propuesta.
- Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los productos esperados.
- Controlar la ejecución de los recursos asignados a la vía objeto del contrato y presentar en los informes correspondientes a las inversiones realizadas.
- Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.
- Organizar una carpeta para el contrato con todos los documentos pertinentes al mismo, verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las cláusulas pactadas.
- Elaborar informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual.
- Asistencia y coordinación de los comités de obra y reuniones de seguimiento, presenciales y virtuales.
- Realizar la revisión y/o ajuste de los Estudios y Diseños entregados por el Municipio al contratista de obra.
- Reporte del contrato de obra y contrato de Interventoría en el Software de control y seguimiento CIFRA.
- Elaboración de los informes semanales de interventoría del N° 123 al N° 127
- Elaboración del informe mensual de interventoría N° 29

**Acciones A Seguir Por Parte De La Interventoría:**

- Informar al contratista que actividades de acuerdo al cronograma de trabajo se debe estar desarrollando para evitar atrasos e incumplimientos.
- Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
- Revisión de las actividades que debe realizar el contratista para estar el día en la programación de obra. Actualmente, se refleja un adelanto del **0.26%.**
- Informar al Municipio del estado de avance o atraso del contrato para que se inicien las medidas correspondientes.

- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario

### 5.3. Informes Especialistas y Profesionales

Para este periodo se presentan los siguientes informes:

| INFORME | ESPECIALISTA / PROFESIONAL | PERIODO |
|---|---|---|
| No. 01 | Director de Interventoría | Noviembre de 2022 |
| No. 02 | Profesional SST | |
| No. 03 | Topógrafo | |
| No. 04 | Director de Interventoría | Diciembre de 2022 |
| No. 05 | Profesional SST | |
| No. 06 | Topógrafo | |
| No. 07 | Especialista Ambiental | |
| No. 08 | Especialista en Estructuras | |
| No. 09 | Especialista Diseño Geométrico de Vías | |
| No. 10 | Especialistas de Pavimentos | |
| No. 11 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 12 | Director de Interventoría | Enero de 2023 |
| No. 13 | Profesional SST | |
| No. 14 | Topógrafo | |
| No. 15 | Especialista Ambiental | |
| No. 16 | Especialista en Estructuras | |
| No. 17 | Especialista Diseño Geométrico de Vías | |
| No. 18 | Especialistas de Pavimentos | |
| No. 19 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 20 | Especialista en Geotecnia | |
| No. 21 | Profesional Gestión de Calidad | |
| No. 22 | Director de Interventoría | Febrero de 2023 |
| No. 23 | Profesional SST | |
| No. 24 | Topógrafo | |
| No. 25 | Especialista Ambiental | |
| No. 26 | Especialista en Estructuras | |
| No. 27 | Especialista Diseño Geométrico de Vías | |
| No. 28 | Especialistas de Pavimentos | |
| No. 29 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 30 | Especialista en Geotecnia | |
| No. 31 | Profesional Gestión de Calidad | |
| No. 32 | Profesional Social | |
| No. 33 | Profesional Ambiental | |
| No. 34 | Director de Interventoría | Marzo de 2023 |
| No. 35 | Profesional SST | |
| No. 36 | Topógrafo | |

| INFORME | ESPECIALISTA / PROFESIONAL | PERIODO |
|---|---|---|
| No. 37 | Especialista Ambiental | |
| No. 38 | Especialista en Estructuras | |
| No. 39 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 40 | Profesional Gestión de Calidad | |
| No. 41 | Profesional Social | |
| No. 42 | Especialista Ambiental | |
| No. 43 | Director de Interventoría | Abril de 2023 |
| No. 44 | Especialista Ambiental | |
| No. 45 | Profesional Social | |
| No. 46 | Profesional SST | |
| No. 47 | Topógrafo | |
| No. 48 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 49 | Especialista en Estructuras | |
| No. 50 | Especialista en Geotecnia | |
| No. 51 | Director de Interventoría | Mayo de 2023 |
| No. 52 | Especialista en Estructuras | |
| No. 53 | Especialista Ambiental | |
| No. 54 | Profesional Social | |
| No. 55 | Profesional SST | |
| No. 56 | Topógrafo | |
| No. 57 | Director de Interventoría | Junio de 2023 |
| No. 58 | Especialista Ambiental | |
| No. 59 | Profesional Social | |
| No. 60 | Profesional SST | |
| No. 61 | Topógrafo | |
| No. 62 | Director de Interventoría | Julio de 2023 |
| No. 63 | Especialista Ambiental | |
| No. 64 | Profesional Social | |
| No. 65 | Profesional SST | |
| No. 66 | Topógrafo | |
| No. 67 | Director de Interventoría | Agosto de 2023 |
| No. 68 | Profesional Social | |
| No. 69 | Profesional SST | |
| No. 70 | Topógrafo | |
| No. 71 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 72 | Especialista en Geotecnia | |
| No. 73 | Especialista Ambiental | |
| No. 74 | Director de Interventoría | Septiembre de 2023 |
| No. 75 | Profesional Social | |

| INFORME | ESPECIALISTA / PROFESIONAL | PERIODO |
|---|---|---|
| No. 76 | Profesional SST | |
| No. 77 | Especialista Ambiental (Trimestral #1) | |
| No. 78 | Especialista Ambiental (Trimestral #2) | |
| No. 79 | Especialista Ambiental (Trimestral #3) | |
| No. 80 | Comisión topográfica #1 – Informe 11 | |
| No. 81 | Comisión topográfica #2 – Informe 1 | |
| No. 82 | Director de Interventoría | Octubre de 2023 |
| No. 83 | Profesional Social | |
| No. 84 | Profesional SST | |
| No. 85 | Especialista Ambiental (Trimestral #4) | |
| No. 86 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 87 | Comisión topográfica #1 – Informe 12 | |
| No. 88 | Comisión topográfica #2 – Informe 2 | |
| No. 89 | Director de Interventoría | Noviembre de 2023 |
| No. 90 | Profesional Social | |
| No. 91 | Profesional SST | |
| No. 92 | Especialista Ambiental | |
| No. 93 | Comisión topográfica #1 – Informe 13 | |
| No. 94 | Comisión topográfica #2 – Informe 3 | |
| No. 95 | Director de Interventoría | Diciembre de 2023 |
| No. 96 | Profesional Social | |
| No. 97 | Profesional SST | |
| No. 98 | Especialista Ambiental | |
| No. 99 | Comisión topográfica #1 – Informe 14 | |
| No. 100 | Comisión topográfica #2 – Informe 4 | |
| No. 101 | Director de Interventoría | Enero de 2024 |
| No. 102 | Profesional Social | |
| No. 103 | Profesional SST | |
| No. 104 | Especialista Ambiental | |
| No. 105 | Comisión topográfica #1 – Informe 15 | |
| No. 106 | Comisión topográfica #2 – Informe 5 | |
| No. 107 | Director de Interventoría | Febrero de 2024 |
| No. 108 | Profesional Social | |
| No. 109 | Profesional SST | |
| No. 110 | Especialista Ambiental | |
| No. 111 | Comisión topográfica #1 – Informe 16 | |
| No. 112 | Comisión topográfica #2 – Informe 6 | |
| No. 113 | Director de Interventoría | Marzo de 2024 |
| No. 114 | Profesional Social | |

| INFORME | ESPECIALISTA / PROFESIONAL | PERIODO |
|---|---|---|
| No. 115 | Profesional SST | |
| No. 116 | Comisión topográfica #1 – Informe 17 | |
| No. 117 | Comisión topográfica #2 – Informe 7 | |
| No. 118 | Especialista Ambiental | |
| No. 119 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 120 | Director de Interventoría | Abril de 2024 |
| No. 121 | Profesional Social | |
| No. 122 | Profesional SST | |
| No. 123 | Comisión topográfica #1 – Informe 18 | |
| No. 124 | Comisión topográfica #2 – Informe 8 | |
| No. 125 | Especialista Ambiental | |
| No. 126 | Especialista en Estructuras | |
| No. 127 | Especialistas de Pavimentos | |
| No. 128 | Director de Interventoría | Mayo de 2024 |
| No. 129 | Profesional Social | |
| No. 130 | Profesional SST | |
| No. 131 | Comisión topográfica #1 – Informe 19 | |
| No. 132 | Comisión topográfica #2 – Informe 9 | |
| No. 133 | Especialista Ambiental | |
| No. 134 | Director de Interventoría | Junio de 2024 |
| No. 135 | Profesional Social | |
| No. 136 | Profesional SST | |
| No. 137 | Comisión topográfica #1 – Informe 20 | |
| No. 138 | Comisión topográfica #2 – Informe 10 | |
| No. 139 | Especialista Ambiental | |
| No. 140 | Especialista Diseño Geométrico de Vías | |
| No. 141 | Especialistas de Pavimentos | |
| No. 142 | Director de Interventoría | Julio de 2024 |
| No. 143 | Profesional Social | |
| No. 144 | Profesional SST | |
| No. 145 | Comisión topográfica #1 – Informe 21 | |
| No. 146 | Comisión topográfica #2 – Informe 11 | |
| No. 147 | Especialista Ambiental | |
| No. 148 | Especialista Diseño Geométrico de Vías | |
| No. 149 | Especialistas de Pavimentos | |
| No. 150 | Director de Interventoría | Agosto de 2024 |
| No. 151 | Profesional Social | |
| No. 152 | Profesional SST | |
| No. 153 | Comisión topográfica #1 – Informe 22 | |

| INFORME | ESPECIALISTA / PROFESIONAL | PERIODO |
|---|---|---|
| No. 154 | Comisión topográfica #2 – Informe 12 | |
| No. 155 | Especialista Ambiental | |
| No. 156 | Director de Interventoría | Septiembre de 2024 |
| No. 157 | Profesional Social | |
| No. 158 | Profesional SST | |
| No. 159 | Comisión topográfica #1 – Informe 23 | |
| No. 160 | Comisión topográfica #2 – Informe 13 | |
| No. 161 | Especialista Ambiental | |
| No. 162 | Director de Interventoría | Octubre de 2024 |
| No. 163 | Profesional Social | |
| No. 164 | Profesional SST | |
| No. 165 | Comisión topográfica #1 – Informe 24 | |
| No. 166 | Comisión topográfica #2 – Informe 14 | |
| No. 167 | Especialista Ambiental | |
| No. 168 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | |
| No. 169 | Especialista de Pavimentos | |
| No. 170 | Director de Interventoría | Noviembre de 2024 |
| No. 171 | Profesional Social | |
| No. 172 | Profesional SST | |
| No. 173 | Comisión topográfica – Informe 25 | |
| No. 174 | Especialista Ambiental | |
| No. 175 | Director de Interventoría | Diciembre de 2024 |
| No. 176 | Profesional Social | |
| No. 177 | Profesional SST | |
| No. 178 | Comisión topográfica – Informe 26 | |
| No. 179 | Especialista Ambiental | |
| No. 180 | Director de Interventoría | Enero de 2025 |
| No. 181 | Profesional Social | |
| No. 182 | Profesional SST | |
| No. 183 | Comisión topográfica – Informe 27 | |
| No. 184 | Especialista Ambiental | |
| No. 185 | Director de Interventoría | Febrero de 2025 |
| No. 186 | Profesional Social | |
| No. 187 | Profesional SST | |
| No. 188 | Comisión topográfica – Informe 28 | |
| No. 189 | Especialista Ambiental | |
| No. 190 | Director de Interventoría | Marzo de 2025 |
| No. 191 | Profesional Social | |
| No. 192 | Profesional SST | |

| INFORME | ESPECIALISTA / PROFESIONAL | PERIODO |
|---|---|---|
| No. 193 | Comisión topográfica – Informe 29 | |
| No. 194 | Especialista Ambiental | |

# INFORMES ESPECIALISTAS/ PROFESIONALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022

**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

# INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

**Período: 1 al 31 de marzo de 2025**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS N° 974 de 2022**

**OBJETO:**

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.".**

**CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

**INFORMACIÓN GENERAL**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.** | Convenio N° 1966-2021 – A los 12 días del mes de noviembre de 2021. | | |
| **CONTRATISTA:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA | NIT: | 800.096.734-1 |
| **INTEGRANTES CONVENIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2<br>MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA - NIT. 800.096.734-1 | | |
| **OBJETO:** | **AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 03 de diciembre de 2021. | Acta de Inicio | SVR 68438 03/12/2021 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 38,700,000,000.00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 11,989,216,271.00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 11,989,216,271.00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 50,689,216,271.00 | | |
| **VALOR COMPROMETIDO:** | $ 50,688,721,830.00 | | |
| **VALOR NO COMPROMETIDO:** | $ 494,441.00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta 31 de diciembre de 2022 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 23 meses y 28 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | N.A. | | |
| **REINICIO 1:** | N.A. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 de diciembre de 2025 | | |
| **SUPERVISOR INVIAS:** | LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA | | |
| **SUPERVISOR MUNICIPIO:** | IRIS MARGARITA SPATH CAMAÑO | | |
| **GESTOR INVIAS:** | LUIS MIGUEL TORRES HERNANDEZ | | |

**CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.** | LP-SPM-015-2022 | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | A los 16 días del mes de septiembre de 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT: | 901.630.343 - 2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | • NIO GRUPP S.A.S<br>• ONZE ING SAS<br>• 4L INGENIERÍA S.A.S.<br>• LT BUILDINGS | | |
| **Dirección y número de teléfono.** | Cl 54A # 13-20 Montería – Córdoba - Cel: 323 364 2998 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021<br><br>**ETAPA 1:** REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE).<br><br>**ETAPA 2:** "MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 de noviembre de 2022. | Acta de Inicio | 01/11/2022 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 46.988.721.830,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 3.700.000.000 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 50.688.721.830,00 | | |
| **ANTICIPO** | $ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 14.096.481.549 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 13,142,119,248.60 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 954,497,300.40 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta 31 de diciembre de 2022 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 23 meses y 28 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | 3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024) | | |
| **PRÓRROGA 4:** | 2 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) | | |
| **PRÓRROGA 5:** | 3 meses + 10 días (suscrita el 20 de enero de 2025) | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 29/12/2023 – 3/01/2024 | | |
| **REINICIO 1:** | 03/01/2024 | | |
| **SUSPENSIÓN 2:** | 26/12/2024 – 15/01/2025 | | |
| **REINICIO 2:** | 15/01/2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30 de abril de 2025 | | |
| **SUPERVISOR MUNICIPIO:** | IRIS MARGARITA SPATH CAMAÑO | | |
| **LINK DEL PROCESO EN SECOP II:** | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2972912%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse | | |

## LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

| Punto de referencia | | COORDENADAS | | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| | | Latitud | Longitud | M |
| CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL, LETICIA Y MARTINICA | Inicio | 08°43'04.57" N | 75°56'43.92" O | 21.658,00 |
| | Fin | 08°37'59.63" N | 76°4'36.83" O | |





Imagen www.hermes2.invias.gov.co/

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRAS

En la ejecución de esta obra se intervendrán 12 Km de vía en pavimento asfaltico con sección transversal ancho de corona de calzada: 6.00 metros. Estructura conformada acorde a la gráfica:



Acorde con el contrato adicional No. 1 el proyecto ejecutará la intervención de 5 km en material de terraplén tipo afirmado para garantizar el acceso a las obras de drenaje a construir en dicho tramo y mejorar el drenaje superficial hacia estas obras entre el K 12+000 y el K 17+000.

**OBRAS HIDRÁULICAS TIPO BOX CULVERT DEFINIDAS**

| N° | ABSCISA INICIAL | ABSCISA DEFINITIVA | EXISTENTE/ PROYECTADA | TIPO ESTRUCTURA EXISTENTE | SECCIÓN DEFINIDA | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0+837 | K0+837 | Existente | Alcantarilla doble (60cms) | Anular | Se retiró tubería |
| 2 | K0+880 | K0+880 | Existente | Alcantarilla doble (90cms) | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminada |
| 3 | K0+935 | K0+935 | Existente | Alcantarilla doble (90cms) | Box Sec. 2.00 x 1.00 (Doble) | Terminada |
| 4 | K0+981 | K0+981 | Existente | Alcantarilla + Box Culvert | Box Sec. 3.00 x 1.50 | Terminada |
| 5 | K1+390 | K1+389 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminada |
| **6** | K1+700 | K1+708 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **7** | K2+000 | K2+000 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **8** | K2+300 | K2+298 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **9** | K2+650 | K2+635 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **10** | K2+950 | K2+944 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 11 | K3+264 | K3+266 | Existente | Box Sec. 6.00x2.00 | Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble) | Terminada |
| | K3+268 | | Existente | Box Sec. 4.00x2.00 | | |
| 12 | K3+825 | K3+807 | Existente | Box Sec. 3.00x2.00 | Box Sec. 3.00 x 2.00 | Terminada |
| 13 | K4+130 | K4+131 | Existente | Box Sec. 3.00x2.00 | Box Sec. 3.00 x 3.00 | Terminada |
| 14 | K4+180 | K4+180 | Existente | Box Sec. 2.00x2.00 (Doble) | Box Sec. 7.50 x 3.00 (Triple) | Terminada |
| | K4+200 | | Existente | Box Sec. 3.00x3.00 (Triple) | | |
| **15** | K4+280 | K4+280 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **16** | K4+600 | K4+616 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 17 | K5+290 | K5+300 | Existente | Box Sec. 2.00x2.00 (Doble) | Box Sec. 7.00 x 3.00 (Cuádruple) | Terminada |
| | K5+320 | | Existente | Box Sec. 3.00x2.00 (Triple) | | |
| 18 | K5+540 | K5+526 | Existente | Box Sec. 3.00x2.00 (Triple) | Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble) | Terminada |
| 19 | K5+850 | K5+830 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminada |
| **20** | *K6+350* | K6+359 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **21** | *K6+550* | K6+549 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **22** | *K6+850* | K6+861 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **23** | K7+350 | K7+395 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **24** | K7+700 | K7+690 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **25** | K8+050 | K8+072 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **26** | K8+400 | K8+411 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminada |
| 27 | K8+668 | K8+649 | Existente | Box 1.00 x 0.60 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminada |
| | K8+670 | | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | | |
| 28 | K8+730 | K8+806 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 29 | K8+925 | K8+905 | Existente | Box Sec. 1.00 x 0.60 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 30 | K9+010 | K8+991 | Existente | Box Sec. 1.00 x 0.60 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **31** | K9+250 | K9+261 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **32** | K9+640 | K9+687 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 33 | K10+050 | K10+030 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 34 | K10+068 | K10+058 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| **35** | K10+990 | K10+991 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 36 | K11+210 | K11+207 | Existente | Box Sec. 1.50 x 1.50 | Box Sec. 2.00 x 1.50 | Terminada |

| N° | ABSCISA INICIAL | ABSCISA DEFINITIVA | EXISTENTE/ PROYECTADA | TIPO ESTRUCTURA EXISTENTE | SECCIÓN DEFINIDA | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | K11+580 | K11+524 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 38 | K11+950 | K11+931 | Existente | Box Sec. 1.00x1.00 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminada |
| **39** | K12+140 | K12+140 | **Proyectada** | **Vaso Comunicante** | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 40 | K12+200 | K12+200 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Sin iniciar |
| 41 | K12+350 | K12+340 | Existente | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 42 | K12+461 | K12+461 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Sin iniciar |
| 43 | K12+983 | K12+983 | Existente | Alcantarilla simple (90cms) | Box Sec. 1.50 x 1.00 | Sin iniciar |
| 44 | K13+310 | K13+310 | Existente | Alcantarilla doble (90cms) | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| 45 | K13+420 | K13+420 | Existente | Pontón / ancho 3.60 Mts | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminada |
| | K13+430 | | Existente | Alcantarilla doble (90cms) | | |
| 46 | K14+164 | K14+164 | Existente | Alcantarilla doble (90cms) | Box Sec. 2.00 x 1.00 (Doble) | Sin iniciar |
| 47 | K16+949 | K16+949 | Existente | Box Sec. 2.00 x 1.50 | Box Sec. 3.00 x 2.00 | En Ejecución |

## ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CONTRATO DE OBRA

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| **1,00** | | **EXPLANACIONES** |
| 1.01 | 201.70 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS |
| 1.02 | 201.15 | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS |
| 1.03 | 210,2,2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES |
| 1.04 | 220,1 P | TERRAPLENES |
| NP 01 | 201.16 | REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE |
| NP 02 | 221.1 P | PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE |
| NP 03 | 231.1 P | SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL |
| NP 08 | 800.1 P | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA |
| NP 09 | 800.2 P | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO |
| NP 10 | 800.1 P1 | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA |
| NP 11 | 800.2 P1 | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO |
| NP 14 | 811.2 P | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN |
| NP 18 | 810.2 P | PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA VEGETAL |
| **2,00** | | **AFIRMADO, SUBBASES Y BASES** |
| 2,01 | 320,2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B |
| 2,02 | 330,2 | BASE GRANULAR CLASE B |
| **3,00** | | **PAVIMENTOS ASFALTICOS** |
| 3,01 | 420,8 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 |
| 3,02 | 450,2 P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 |
| **4,00** | | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** |
| 4.01 | 600,1,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR |
| 4.02 | 610.20 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. |
| 4.03 | 630.60 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) |
| 4.04 | 630.40 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) |
| 4.05 | 630.70 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLÓPEO) |
| 4.06 | 640.10 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA |
| 7.03 | 630.30 | CONCRETO RESISTENCIA f'c = 280 Kg/cm2 (C) |
| 7.10 | 663,1 P | DRENES 4" |
| 7.11 | 632,1 P | BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR |
| 7.12 | 673,1,1 | GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO |
| 7.13 | 610.50 | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE |
| NP 04 | 642.2.1 P | SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT – CINTA |
| **5,00** | | **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD** |
| 5,01 | 700,1 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. |
| 5,02 | 701,1 | TACHA REFLECTIVA |

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 5,03 | 710,1 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM |
| 5,04 | 710,2 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.20 X 0.40 M) |
| 5,05 | 720,1 | POSTE DE REFERENCIA. |
| NP 07 | 710.2.3 P | SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25 m X 0,45 m) DOBLE LÁMINA |
| **6,00** | | **TRANSPORTE** |
| 6,01 | 900,2 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M). |
| **NP** | | **APUS NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/0 COMPLEMENTARIAS** |
| NP 05 | 671.1 | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| NP 06 | 671.2 P | CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| NP 12 | 802.1 P | PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO I |
| NP 13 | 802.5 P | PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA - APROVECHAMIENTO FORESTAL |
| NP 15 | 802 | RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLUYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) |
| NP 16 | 203.1 P | SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) |
| NP 17 | 203.1-3 P | MANTENIMIENTO SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) - 10% SIEMBRA COMPENSACIÓN AMBIENTAL |
| NP 19 | 300.1 P | CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE |

**RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS.**

- **Localización y Replanteo:**
  Se realiza trabajo de la comisión topográfica en la ubicación de los ejes, estacas de chaflan y niveles a las diferentes capas en la vía para ejecutar las actividades de obra de acuerdo al diseño.
- **Construcción de terraplén:**
  K 0+000 – K 1+390 (capa cimiento, cuerpo y corona); K 1+390 a K 2+944 (capa única - corona); K 2+944 – K 12+000 (capa cimiento, cuerpo y corona); K 12+000 – K 15+000 (capa cimiento). Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Construcción de Pedraplén:**
  (franja de ampliación izquierda): K 0+000 – K 1+390; K 2+400 - K 2+800; K 2+940 – K 4+100; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+330; K 6+860 – K 8+900; K 8+900 – K 9+890
  (franja de ampliación derecha): K 0+020 – K 1+390; K 2+940 – K 4+100; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+020; K 6+860 – K 8+900; K 8+900 – K 9+890; K 10+360 – K 10+400.
  (A todo ancho de vía): K 1+390 – K 2+944; K 4+596 – K 4+636; K 5+960 – K 6+060. Todos los tramos recibidos por topografía.
  **Excavaciones de mejoramiento de subrasante:**
  (franja de ampliación izquierda): K 0+000 – K 1+390; K 1+390 – K 1+700; K 2+940 – K 4+100; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+330; K 6+860 – K 8+900; K 9+000 – K 9+400; K 8+900 – K 9+890, K 11+360 a K 11+720; K 11+940 a K 12+000 (MI)
  (franja de ampliación derecha): K 0+020 – K 1+390; K 2+940 – K 4+100; K 4+180 – K 4+220; K 4+280 – K 5+275; K 5+320 – K 7+020; K 6+860 – K 8+900; K 8+900 – K 9+890; K 8+990 - K 10+360; K 10+360 – K 11+347; K 11+347 – K 11+700
  (A todo ancho de vía): K 1+708 – K 3+000; K 4+596 – K 4+636; K 5+960 – K 6+060. Todos los tramos recibidos por topografía.
  **Conformación de calzada existente:**
  K 12+000 - K 19+000: se realiza conformación de calzada existente a la subrasante actual. Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Construcción de subbase:**
  K 0+000 – K 12+000: Todos los tramos recibidos por topografía.

**Construcción de base:**
K 0+300 – K 12+000: Todos los tramos recibidos por topografía.
**Instalación de geomembrana en talud**
Margen Derecho: K 4+050.00 - K 4+129.50; K 4+132.50 - K 4+167.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+281.00 - K 4+615.00; K 5+532.50 - K 6+230.00; K 11+330.00 - K 11+523.00
Margen Izquierdo: K 3+272.00 - K 3+805.50; K 3+808.50 - K 3+830.00; K 4+120.00 - K 4+129.50; K 4+132.50 - K 4+167.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 5+280.00 - K 5+285.00; K 5+315.00 - K 5+519.50; K 5+532.50 - K 5+900.00; K 6+074.00 - K 6+891.00; K 10+145.00 - K 10+250.00: Excavaciones y conformación para instalación de geomembrana en talud. Instalación de geomembrana en talud.

- **Protección de talud con material de excavaciones**
  Margen Derecho: K 3+180.00 - K 3+260.00; K 3+272.00 - K 3+475.00; K 3+475.00 – K 4+193.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+281.00 - K 4+615.00; K 4+281.00 - K 5+280.00; K 4+617.00 - K 5+275.00; K 5+275.00 - K 5+300.00; K 5+300.00 - K 5+500.00; K 6+230.00 - K 11+330.00; K 6+891.00 - K 10+145.00; K 11+660.00 - K 12+000.00.
  Margen Izquierdo: K 0+000.00 - K 1+300.00; K 2+900.00 - K 3+260.00; K 3+180.00 - K 3+260.00; K 3+272.00 - K 3+475.00; K 3+475.00 – K 4+193.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+193.00 - K 4+279.00; K 4+281.00 - K 4+615.00; K 4+281.00 - K 5+280.00; K 4+617.00 - K 5+275.00; K 5+275.00 - K 5+285.00; K 5+280.00 - K 5+285.00; K 6+230.00 - K 11+330.00; K 6+891.00 - K 10+145.00; K 11+660.00 - K 12+000.00; K 10+250.00 - K 12+000.00
- **Imprimación con emulsión, instalación, extendido y compactación de mezcla densa en caliente MDC-19.**
  K 3+000 – K 12+000 calzada completa en primera capa. Todos los tramos recibidos por topografía.
- **Estado de las Obras de Drenaje Tipo Box Culvert:**

| ABSCISA | SECCIÓN HIDRÁULICA DEFINIDA | ESTADO |
|---|---|---|
| K 0+880 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminado |
| K 0+935 | Box Sec. 2.00 x 1.00 (Doble) | Terminado |
| K 0+981 | Box Sec. 3.00 x 1.50 | Terminado |
| K 1+389 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminado |
| K 1+708 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 2+000 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 2+298 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 2+635 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 2+944 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 3+266 | Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble) | Terminado |
| K 3+807 | Box Sec. 3.00 x 2.00 | Terminado |
| K 4+131 | Box Sec. 3.00 x 3.00 | Terminado |
| K 4+180 | Box Sec. 7.50 x 3.00 (Triple) | Terminado |
| K 4+280 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 4+616 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 5+300 | Box Sec. 7.00 x 3.00 (Cuádruple) | Terminado |
| K 5+526 | Box Sec. 6.00 x 3.00 (Doble) | Terminado |
| K 5+830 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 6+359 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 6+549 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 6+861 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 7+395 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 7+690 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 8+072 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 8+411 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminado |
| K 8+649 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminado |
| K 8+806 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 8+905 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 8+991 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |

| ABSCISA | SECCIÓN HIDRÁULICA DEFINIDA | ESTADO |
|---|---|---|
| K 9+261 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 9+687 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 10+030 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 10+058 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 10+991 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 11+207 | Box Sec. 2.00 x 1.50 | Terminado |
| K 11+524 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 11+931 | Box Sec. 2.00 x 1.50 | Terminado |
| K 12+100 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 12+200 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Actividades preliminares de retiro de cercas y adecuación de desvío |
| K 12+340 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 12+461 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Actividades preliminares de retiro de cercas y adecuación de desvío |
| K 12+983 | Box Sec. 1.50 x 1.00 | Actividades preliminares de retiro de cercas y adecuación de desvío |
| K 13+310 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Terminado |
| K 13+420 | Box Sec. 1.00 x 1.00 | Terminado |
| K 14+164 | Box Sec. 2.00 x 1.00 | Actividades preliminares de retiro de cercas y adecuación de desvío |
| K 16+949 | Box Sec. 3.00 x 2.00 | Terminado |

Resumen Estado de Obras entre el K 0 al K 17

**ESTADO FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.**

El Balance de obra No. 10 y la programación No. 10 (reprogramación) vigente hasta el 30 de abril de 2025, son los documentos actuales que rigen el seguimiento y control de las actividades de obra en estos momentos. Según la información presupuestal y el avance financiero, el contrato de obra lleva los siguientes datos:

| ETAPA | INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA | | INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA | | AVANCE (+) ATRASO (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PESOS | % | PESOS | % | % |
| **Ejecución de Obra $ 50,807,575,510.00** | $ 45,714,309,463.00 | 90.33% | $ 45,847,933,021.00 | 90.60% | 0.27% |
| **Otras Inversiones Ejecutadas (Estudios y Diseños, Gestión Predial, Ambiental, Social, entre otros) $ 81,146,320.00** | $ 60,842,320.00 | 74.98% | $ 60,842,320.00 | 74.98% | 0.00% |
| **Total $ 50,688,721,830.00** | **$ 45,775,151,783.00** | **90.31%** | **$ 45,908,775,341.00** | **90.57%** | **0.26%** |

| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR ACTUALIZADO** | **VALOR EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR** | **VALOR EJECUTADO EN MARZO 2025** | **VALOR ACUMULADO** | **SALDO** |
| **EXPLANACIONES** | $ 11,491,411,346.00 | $ 11,341,848,681.00 | $ 110,210,065.00 | $ 11,452,058,746.00 | **$ 39,352,600.00** |
| **AFIRMADO, SUBBASES Y BASES** | $ 7,905,407,400.00 | $ 7,805,203,311.00 | $ 100,204,089.00 | $ 7,905,407,400.00 | **$ 0.00** |
| **PAVIMENTOS ASFALTICOS** | $ 7,674,991,100.00 | $ 3,586,028,040.00 | $ 0.00 | $ 3,586,028,040.00 | **$ 4,088,963,060.00** |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | $ 5,442,952,298.00 | $ 5,034,319,033.00 | $ 288,466,617.00 | $ 5,322,785,650.00 | **$ 120,166,648.00** |
| **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD** | $ 221,403,301.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | **$ 221,403,301.00** |
| **TRANSPORTE** | $ 16,574,218,925.00 | $ 16,222,651,304.00 | $ 131,348,904.00 | $ 16,354,000,208.00 | **$ 220,218,717.00** |
| **APU'S NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/0 COMPLEMENTARIAS** | $ 1,297,190,767.00 | $ 1,195,117,269.00 | $ 32,535,708.00 | $ 1,227,652,977.00 | **$ 69,537,790.00** |
| **SUBTOTAL OBRAS** | **$ 50,607,575,144.00** | **$ 45,185,167,638.00** | **$ 662,765,383.00** | **$ 45,847,933,021.00** | **$ 4,759,642,123.00** |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS** | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** |
| **CARACTERIZACIÓN VIAL (NO MODIFICAR)** | **$ 20,304,000.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 20,304,000.00** |
| REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) | $ 51,128,000.00 | $ 51,128,000.00 | $ 0.00 | $ 51,128,000.00 | **$ 0.00** |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 9,714,320.00 | $ 9,714,320.00 | $ 0.00 | $ 9,714,320.00 | **$ 0.00** |
| **TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **$ 60,842,320.00** | **$ 60,842,320.00** | **$ 0.00** | **$ 60,842,320.00** | **$ 0.00** |
| **VALOR TOTAL INICIAL** | **$ 46,988,721,830.00** | **$ 45,246,009,958.00** | **$ 662,765,383.00** | **$ 45,908,775,341.00** | **$ 1,079,946,489.00** |
| **VALOR TOTAL ACUMULADO** | **$ 50,688,721,464.00** | **$ 45,246,009,958.00** | **$ 662,765,383.00** | **$ 45,908,775,341.00** | **$ 4,779,946,123.00** |
| **PORCENTAJE TOTAL INICIAL** | **100.00%** | **96.29%** | **1.41%** | **97.70%** | **2.30%** |
| **PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO** | **100.00%** | **89.26%** | **1.31%** | **90.57%** | **9.43%** |

## ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS PARCIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| **1** | | | **EXPLANACIONES** | | | | |
| 1.01 | 201 | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 546.00 | $ 189,070.00 | $ 103,232,220.00 |
| 1.02 | 201 | | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | M | 143.00 | $ 71,320.00 | $ 10,198,760.00 |
| 1.03 | 210 | | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M3 | 43756.20 | $ 11,524.00 | $ 504,246,449.00 |
| 1.04 | 220 | PART. | TERRAPLENES | M3 | 132997.20 | $ 28,109.00 | $ 3,738,418,295.00 |
| NP 01 | 201 | | REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE | M | 24000.00 | $ 2,651.00 | $ 63,624,000.00 |
| NP 02 | 220 | PART. | PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 45160.00 | $ 107,987.00 | $ 4,876,692,920.00 |
| NP 03 | 230 | PART. | SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL | M2 | 75606.40 | $ 8,687.00 | $ 656,792,797.00 |
| NP 08 | 800 | PART. | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA | M | 7137.50 | $ 30,654.00 | $ 218,792,925.00 |
| NP 09 | 800 | PART. | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO | M | 2116.90 | $ 36,508.00 | $ 77,283,785.00 |
| NP 10 | 800 | PART. | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA | M | 2257.50 | $ 30,579.00 | $ 69,032,093.00 |
| NP 11 | 800 | PART. | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO | M | 3237.50 | $ 36,433.00 | $ 117,951,838.00 |
| NP 14 | 810 | PART. | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN | M2 | 15057.00 | $ 32,116.00 | $ 483,570,612.00 |
| NP 18 | 810 | PART | PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA VEGETAL | M2 | 20448.90 | $ 20,571.00 | $ 420,654,322.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | **$ 11,340,491,016.00** |
| **2** | | | **AFIRMADO, SUBBASES Y BASES** | | | | |
| 2.01 | 320 | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | M3 | 18730.00 | $ 209,201.00 | $ 3,918,334,730.00 |
| 2.02 | 330 | | BASE GRANULAR CLASE B | M3 | 17323.40 | $ 224,371.00 | $ 3,886,868,581.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | **$ 7,805,203,311.00** |
| **3** | | | **PAVIMENTOS ASFALTICOS** | | | | |
| 3.01 | 420 | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 | M2 | 63000.00 | $ 3,906.00 | $ 246,078,000.00 |
| 3.02 | 450 | PART. | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 | M3 | 3330.00 | $ 1,002,988.00 | $ 3,339,950,040.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | **$ 3,586,028,040.00** |
| **4** | | | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | |
| 4.01 | 600 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 6170.50 | $ 36,620.00 | $ 225,963,710.00 |
| 4.02 | 610 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. | M3 | 2407.00 | $ 94,907.00 | $ 228,441,149.00 |
| 4.03 | 630 | | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) | M3 | 185.40 | $ 486,666.00 | $ 90,227,876.00 |

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS PARCIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 4.04 | 630 | | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) | M3 | 0.00 | $ 874,566.00 | $ 0.00 |
| 4.05 | 630 | | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLÓPEO) | M3 | 0.00 | $ 384,420.00 | $ 0.00 |
| 4.06 | 640 | | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | KG | 249774.80 | $ 8,006.00 | $ 1,999,697,049.00 |
| 7.03 | 630 | | CONCRETO RESISTENCIA f'c = 280 Kg/cm2 (C) | M3 | 1797.40 | $ 1,269,784.00 | $ 2,282,309,762.00 |
| 7.1 | 663 | PART. | DRENES 4" | M | 895.60 | $ 47,124.00 | $ 42,204,254.00 |
| 7.11 | 632 | PART. | BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR | M | 0.00 | $ 731,831.00 | $ 0.00 |
| 7.12 | 673 | | GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO | M2 | 3671.80 | $ 8,711.00 | $ 31,985,050.00 |
| 7.13 | 610 | | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M3 | 344.90 | $ 142,649.00 | $ 49,199,640.00 |
| NP 04 | 640 | PART. | SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT - CINTA | M | 729.80 | $ 123,628.00 | $ 90,223,714.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | **$ 5,040,252,204.00** |
| **5** | | | **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD** | | | | |
| 5.01 | 700 | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. | M | 0 | $ 2,022.00 | $ 0.00 |
| 5.02 | 701 | | TACHA REFLECTIVA | UND. | 0 | $ 9,249.00 | $ 0.00 |
| 5.03 | 710 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM | UND. | 0 | $ 544,948.00 | $ 0.00 |
| 5.04 | 710 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.20X0.40 M) | UND. | 0 | $ 603,582.00 | $ 0.00 |
| 5.05 | 720 | | POSTE DE REFERENCIA. | UND. | 0 | $ 232,479.00 | $ 0.00 |
| NP 07 | 710 | PART. | SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m) DOBLE LÁMINA | UND. | 0 | $ 1,034,817.00 | $ 0.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | **$ 0.00** |
| **6** | | | **TRANSPORTE** | | | | |
| 6.01 | 900 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M). | M3-KM | 9688217.00 | $ 1,674.00 | $ 16,218,075,258.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | **$ 16,218,075,258.00** |
| **8** | | | **APUS NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/0 COMPLEMENTARIAS** | | | | |
| NP 05 | 670 | | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M3 | 0.00 | $ 632,017.00 | $ 0.00 |
| NP 06 | 670 | PART. | CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M | 0.00 | $ 415,773.00 | $ 0.00 |
| NP 12 | 802 | PART. | PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO I | UND. | 500.00 | $ 703,358.00 | $ 351,679,000.00 |
| NP 13 | 802 | PART. | PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA - APROVECHAMIENTO FORESTAL | UND. | 49.00 | $ 958,066.00 | $ 46,945,234.00 |

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS PARCIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| NP 15 | 802 | PART. | RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLUYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | UND. | 990.00 | $ 673,329.00 | $ 666,595,710.00 |
| NP 16 | 802 | PART. | SIEMBRA ARBÓL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) | UND | 200.00 | $ 118,346.00 | $ 23,669,200.00 |
| NP 17 | 802 | PART. | 230.3.1 - MANTENIMIENTO SIEMBRA ARBÓL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) - 10% SIEMBRA COMPENSACIÓN AMBIENTAL | GLOBAL | 0.00 | $ 11,548,250.00 | $ 0.00 |
| NP 19 | 300 | PART. | CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE | M2 | 84375.00 | $ 1,259.00 | $ 106,228,125.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | **$ 1,195,117,269.00** |
| | | | AJUSTE AL PESO | | | | $ 1.00 |
| **Subtotal Obras** | | | | | | | **$ 45,185,167,099.00** |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | **$ 0.00** |
| **Estudios Y diseños** | | | | | | | **$ 60,842,320.00** |
| MONTO EJECUTADO ACUMULADO | | | | | | | **$ 45,246,009,419.00** |
| VALOR TOTAL INICIAL | | | | | | | $ 46,988,721,830.00 |
| **% EJECUTADO ACUMULADO RECIBIDO RESPECTO AL VALOR INICIAL** | | | | | | | **96.29%** |
| **VALOR TOTAL INICIAL + ADICIÓN** | | | | | | | **$ 50,688,721,830.00** |
| **% EJECUTADO ACUMULADO RECIBIDO RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIÓN** | | | | | | | **89.26%** |

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS | FECHA Y No. EGRESOS |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | **$ 46,988,721,830.00** | | |
| Anticipo | | $ 14,096,616,549,00 | 6/02/2023<br>**23000063** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1 | | $ 10,279,688,779.00 | 31/10/2023<br>**23005445**<br>**23005446** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2 | | $ 4,681,100,666.00 | 4/12/2023<br>**23001243** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3 | | $ 1,865,568,330.00 | 17/12/2023<br>**23006882** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 | | $ 3,179,669,984.00 | 07/05/2024<br>**24000411** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 | | $ 1,514,392,688.00 | 5/07/2024<br>**24000731** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6 | | $ 2,073,156,157.80 | 26/08/2024<br>**24001014** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 | | $ 1,874,372,844.40 | 23/09/2024<br>**24001130** |
| ADICIÓN No. 1 | **$ 3,700,000,000.00** | | |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 8 | | $1,642,431,060.20 | 10/12/2024 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS | FECHA Y No. EGRESOS |
|---|---|---|---|
| | | | **24007047** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 9 | | $ 2,078,515,683.40 | 06/02/2025<br>**25000003**<br>**25000004** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01 ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS | | $ 42,589,624.00 | **20/03/2025**<br>**25000224** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 10 | | $ 1,917,907,053.20 | **25/03/2025**<br>**25000232** |
| Saldo por ejecutar | | $ 5,442,712,411.00 | |
| **BALANCE** | **$ 50,688,721,830.00** | **$ 50,688,721,830.00** | |

A la fecha del presente informe todas las actas están pagadas.

**ESTADO PRESUPUESTAL**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22002687 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2 | 8 | RECURSO DEL CRÉDITO | LP-SPM-015-2022 | $ 8,288,721,830.00 | |
| | | | | | LP-SPM-015-2022 | | |
| 2022 | 22002686 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3 | 64-9 | OTROS COFIN. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR CONVENIO 1966 | LP-SPM-015-2022 | $ 38,700,000,000.00 | |
| | | | | | LP-SPM-015-2022 | | |
| 2023 | 22002687R | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RECURSO CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-2.3.2.02.20.005-24.2 | 1.3.3.11.05 | R.B. RECURSO DE CRÉDITO INTERNO | LP-SPM-015-2022 | $ 8,288,721,830.00 | |
| | | | | | LP-SPM-015-2022 | | |
| 2023 | 22002686R | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN R-2.3.2.02.20.005-24.3 | 1.3.3.5.04 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | LP-SPM-015-2022 | $ 24,603,383,451.00 | |
| | | | | | LP-SPM-015-2022 | | |
| 2024 | 24002411 | RECUROS DE CRÉDITO INTERNO | 2.3.706.02.06 | Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas | LP-SPM-015-2022 | $ 1,742,052,834.00 | $ 0.20 |
| | | | | | LP-SPM-015-2022 | | |
| 2024 | 24001349 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06 | 1.3.3.11.07 | Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas | LP-SPM-015-2022 | $ 14,394,928,486.00 | $ 3,660,619,464.00 |
| | | | | | LP-SPM-015-2022 | | |
| 2025 | 25000602 | 1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO | R-2.3.2.01.01.001.03.01 | | LP-SPM-015-2022 | $ 3,090,000,000.00 | $ 1,172,092,946.80 |
| | 25000601 | 1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | R-2.3.2.01.01.001.03.01 | | LP-SPM-015-2022 | $ 610,000,000.00 | $ 610,000,000.00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 50,688,721,830.00** | **$ 5,442,712,411.00** |

**SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 14.096.616.549,00 |
| **Amortizado** | $ 14.096.616.549,00 |
| **Saldo** | 00,00 |

Del valor total de los recursos girados por anticipo del 30%, finalmente restó un saldo por valor $ 1,219,497.00, que de acuerdo con el informe presentado por Fidupopular fueron reintegrados a la Cuenta Corriente Número 61011094 A Nombre DE DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, por lo cual el valor total de los recursos de anticipo utilizados fue de $ 14,095,397,052.00 correspondiente al 29.997% del valor del contrato de obra.

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO Y CUENTA FIDUCIA**

**CUENTA CORRIENTE CONVENIO**

El Municipio de Montería a través de la oficina de Tesorería en conjunto con la Interventoría a través de comunicados dirigidos al banco de Bogotá autorizan realizar la devolución de los rendimientos financieros generados en cada periodo mediante una transferencia por la plataforma SEBRA a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899999090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

A continuación, se reportan los rendimientos devueltos a la fecha

| PERIODO | OFICIO | VALOR RENDIMIENTO |
|---|---|---|
| Diciembre /2021 A Febrero /2023 | TGM-121-2023 | $ 132,074,518.00 |
| Marzo /2023 A Abril /2023 | TGM-227-2023 | $ 12,251,931.00 |
| Mayo /2023 A Junio /2023 | TGM-337-2023 | $12,378,614.00 |
| Julio /2023 | TGM-491-2023 | $ 6,087,210.00 |
| Agosto /2023 | TGM-557-2023 | $ 6,289,729.00 |
| Septiembre /2023 | TGM-597-2023 | $ 6,290,117.00 |
| Octubre /2023 | TGM-691-2023 | $ 6,087,597.00 |
| Noviembre /2023 | TGM-796-2023 | $ 6,290,013.00 |
| Diciembre /2023 A Enero /2024 | TGM-071-2024 | $ 8,805,502.00 |
| Febrero /2024 A Marzo /2024 | TGM-152-2024 | $ 7,104,090.00 |
| Abril /2024 | TGM-378-2024 | $ 3,669,923.00 |
| Mayo /2024 | TGM-348-2024 | $ 3,551,278.00 |
| Junio-2024 | TGM-1403-2024 | $ 3,042,378.00 |
| Julio-2024 | TGM-1473-2024 | $ 2,767,740.00 |
| Agosto 2024 | TGM-1591-2024 | $ 2,572,762.00 |
| Septiembre 2024 | TGM-1772-2024 | $ 2,387,616.00 |
| Octubre 2024 | TGM-1836-2024 | $ 1,773,905.00 |
| Noviembre 2024 | TGM-1912-2024 | $ 1,466,762.00 |

| PERIODO | OFICIO | VALOR RENDIMIENTO |
|---|---|---|
| Diciembre 2024 | TGM-0013-2025 | $ 1,419,098.00 |
| Enero 2025 | TGM-0089-2025 | $ 1,466,413.00 |
| Febrero 2025 | TGM-0119-2025 | $ 1,466,608.00 |
| **ACUMULADO A 28 DE FEBRERO 2025** | | **$ 229,243,804.00** |

Los rendimientos financieros generados durante el mes de MARZO de 2025 se hará su reintegro a la dirección nacional del tesoro durante el mes de ABRIL de 2025 una vez el Municipio reciba los extractos bancarios y se realice la gestión correspondiente.

**CUENTA DE AHORRO ANTICIPO**

En cuanto a los rendimientos generados por los recursos en la CUENTA DE AHORRO ANTICIPO FIDUCIARIO, la devolución se realizó conforme a lo indicado por la Cláusula 6 del contrato, transfiriéndose a corte de 30 de diciembre de 2023 el valor acumulado de $ 132,858,503.81. Estos se transfirieron mediante la aplicación Sebra a la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899.999.090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS**

**Acta de fijación No. 1 – Fecha: 15/03/2023**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 201.16 | REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE | m | $ 2,651.00 |
| 221.1 P | PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | m3 | $ 107,987.00 |
| 231.1 P | SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL | m2 | $ 8,687.00 |
| 642.2.1 P | SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT - CINTA | m | $ 123,628.00 |
| 671.1 P | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | $ 632,017.00 |
| 671.2 P | CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m | $ 415,773.00 |
| 710.2.3 P | SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m) DOBLE LÁMINA | unidad | $ 1,034,817.00 |
| 800.1 P | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA | m | $ 30,654.00 |
| 800.2 P | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO | m | $ 36,508.00 |
| 800.1 P | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA | m | $ 30,579.00 |
| 800.2 P | CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO | m | $ 36,433.00 |
| 802.1 P | PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO I | unidad | $ 703,358.00 |
| 802.5 P | PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA - APROVECHAMIENTO FORESTAL | unidad | $ 958,066.00 |
| 811.2 P | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN | m2 | $ 32,116.00 |

**Acta de fijación No. 2 – Fecha: 15/09/2023**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 802 P | RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLUYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | UNIDAD | $ 673,329.00 |

**Acta de fijación No. 3 – Fecha: 30/01/2024**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 203.1 P | SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) | UNIDAD | $ 118,346.00 |
| 203.1-3 P | MANTENIMIENTO SIEMBRA ÁRBOL NATIVO COMPENSACIÓN FORESTAL, INCLUYE LIMPIEZA, SIEMBRA (1 m - 1,5 m) - 10% SIEMBRA COMPENSACIÓN AMBIENTAL | GLOBAL | $ 11,548,250.00 |

**Acta de fijación No. 4 – Fecha: 23/07/2024**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 810.2 P | PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA VEGETAL | M² | $ 20,571.00 |

**Acta de fijación No. 5 – Fecha: 23/10/2024**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| NP 19 | CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE | M² | $ 1,259.00 |

**ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prórroga 2

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** APROBADO EN SECOP 20/01/2025
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** 20/01/2025*
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _*

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 5.068.872.183,00 | 400043591 – 19 | 20/01/2025 | 31/10/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 14.096.616.549,00 | 400043591 – 19 | 20/01/2025 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.137.744.366,00 | 400043591 – 19 | 20/01/2025 | 30/04/2028 |
| Estabilidad de la Obra | $15.206.616.549,00 | 400043591 – 19 | 30/04/2025 | 30/04/2030 |
| Calidad | $18.795.488,73 | 400043591 – 19 | 30/04/2025 | 30/04/2030 |

| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 2.534.436.091,50 | 400043590-15 | 20/01/2025 | 30/04/2025 |

## INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID del SECOP** | **CO1.SLCNTR.8624932** | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 974 de 2022 | | |
| **Fecha de Suscripción** | 16 de mayo de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 | NIT: | 901.579,424-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO):** | • CEMOSA COLOMBIA<br>• ICOEM COLOMBIA S.A.S | | |
| **Dirección y número de teléfono** | Cr 17W # 18-53, Urbanización Vallejo, Municipio De Montería, Tel: 301 360 4503 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1 de noviembre de 2022 | No. De Oficio SVR 67420 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR |
| **VALOR INICIAL:** | $ 3,793,330,846.00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 400,000,000.00 | | |
| **ADICIÓN N:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4,193,330,846.00 | | |
| **ANTICIPO** | $ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 414.622.400,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 414.622.400,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 414.622.400,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de julio de 2024 | | |
| **Fecha de terminación inicial** | Hasta el 31 de julio de 2024 | | |
| **Suspensión No. 1** | 30/12/2023 | | |
| **Reinicio No. 1** | 03/01/2024 | | |
| **Modificación Contractual No. 3** | Se Modifica La Fecha De Terminación De Acuerdo Al Reinicio | | |
| **Fecha de terminación acorde a suspensión** | Hasta El 05 De agosto De 2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 2. | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Hasta el 31 de diciembre de 2024 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Hasta el 30 de abril de 2025 | | |
| **Fecha de terminación final** | 30 de abril de 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30 De abril de 2025 | | |
| **SUPERVISOR INVIAS** | LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA | | |
| **LINK DEL PROCESO EN SECOP II:** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | | |

## INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

En correspondencia al cumplimiento del contrato, al corte del presente informe se radicó el acta No. 29 a corte del 31 de marzo de 2025 ante el supervisor territorial para su revisión y trámite ante la SVR. A continuación, se muestran el cuadro de seguimiento financiero:

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. De Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. Y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nov-22 | $ 37,813,750.00 | $ 7,184,613.00 | $ 44,998,363.00 | $ 0.00 | $ 44,998,363.00 | $ 0.00 | 986922 de 05/09/2022 | $ 205,001,637.00 | $ 4,148,332,483.00 | 140939 de 21/12/2022 | Pagada |
| 2 | dic-22 | $ 56,513,000.00 | $ 10,737,470.00 | $ 67,250,470.00 | $ 0.00 | $ 67,250,470.00 | $ 0.00 | 986922 de 05/09/2022 | $ 137,751,167.00 | $ 4,081,082,013.00 | 145551 de 30/12/2022 | Se adición de $ 205.000.000 al RP 986922 el día 27/12/2022, valor actualizado $ 250.000.000. – Pagada |
| 3 | ene-23 | $ 90,100,829.00 | $ 17,119,158.00 | $ 107,219,987.00 | $ 0.00 | $ 107,219,987.00 | $ 0.00 | 986922 de 05/09/2022 | $ 30,531,180.00 | $ 3,973,862,026.00 | 43992 de 04/05/2023 | GLOSA 951: ACTA 3 CTO 974 – 2022 – 70563 de 21/07/2023 – Pagada |
| 4 | feb-23 | $ 108,083,904.00 | $ 20,535,942.00 | $ 128,619,846.00 | $ 0.00 | $ 128,619,846.00 | $ 0.00 | 986922 de 05/09/2022 y 139823 de 10/02/2023 | $ 1,461,911,334.00 | $ 3,845,242,180.00 | 50811 del 23/05/2023 | Pagada |
| | mar-23 | | | | | $ 414,622,400.00 | | 139823 de 10/02/2023 | $ 1,047,288,934.00 | $ 3,845,242,180.00 | | Anticipo 20% |
| 5 | mar-23 | $ 114,373,953.00 | $ 21,731,051.00 | $ 136,105,004.00 | $ 22,874,791.00 | $ 113,230,213.00 | $ 391,747,609.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 934,058,721.00 | $ 3,709,137,176.00 | 50847 del 23/05/2023 | Pagada |
| 6 | abr-23 | $ 119,910,686.00 | $ 22,783,030.00 | $ 142,693,716.00 | $ 23,982,137.00 | $ 118,711,579.00 | $ 367,765,472.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 815,347,142.00 | $ 3,566,443,460.00 | 70482 de 21/07/2023 | Pagada |
| 7 | may-23 | $ 115,762,886.00 | $ 21,994,948.00 | $ 137,757,834.00 | $ 23,152,577.00 | $ 114,605,257.00 | $ 344,612,895.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 700,741,885.00 | $ 3,428,685,626.00 | 70527 de 21/07/2023 | Pagada |
| 8 | jun-23 | $ 121,981,500.00 | $ 23,176,485.00 | $ 145,157,985.00 | $ 24,396,300.00 | $ 120,761,685.00 | $ 320,216,595.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 579,980,200.00 | $ 3,283,527,641.00 | 70540 de 21/07/2023 | Pagada |
| 9 | jul-23 | $ 121,650,500.00 | $ 23,113,595.00 | $ 144,764,095.00 | $ 24,330,100.00 | $ 120,433,995.00 | $ 295,886,495.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 459,546,205.00 | $ 3,138,763,546.00 | 85468 de 22/11/2023 | Pagada |
| 10 | ago-23 | $ 124,151,524.00 | $ 23,588,790.00 | $ 147,740,314.00 | $ 62,075,762.00 | $ 85,664,552.00 | $ 233,810,733.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 373,881,653.00 | $ 2,991,023,232.00 | 83427 de 23/10/2023 | Pagada |
| 11 | sep-23 | $ 124,606,100.00 | $ 23,675,159.00 | $ 148,281,259.00 | $ 62,303,050.00 | $ 85,978,209.00 | $ 171,507,683.00 | 139823 de 10/02/2023 | 287,903,444.00 | $ 2,842,741,973.00 | 85465 de 22/11/2023 | Pagada |
| 12 | oct-23 | $ 69,483,898.00 | $ 13,201,941.00 | $ 82,685,839.00 | $ 13,896,780.00 | $ 68,789,059.00 | $ 157,610,903.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 219,114,385.00 | $ 2,760,056,134.00 | 85477 de 22/11/2023 | Pagada |
| 13 | nov-23 | $ 94,374,300.00 | $ 17,931,117.00 | $ 112,305,417.00 | $ 18,874,860.00 | $ 93,430,557.00 | $ 138,736,043.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 125,683,828.00 | $ 2,647,750,717.00 | 88271 de 13/12/2023 | Pagada |
| 14 | dic-23 | $ 104,913,800.00 | $ 19,933,622.00 | $ 124,847,422.00 | $ 20,982,760.00 | $ 103,864,662.00 | $ 117,753,283.00 | 139823 de 10/02/2023 | $ 21,819,166.00 | $ 2,522,903,295.00 | 88267 de 13/12/2023 | Pagada |
| 15 | ene-24 | $ 151,081,420.00 | $ 28,705,470.00 | $ 179,786,890.00 | $ 30,216,284.00 | $ 149,570,606.00 | $ 87,536,999.00 | 139823 de 10/02/2023 209324 de 14/03/2024 | $ 1,855,579,406.00 | $ 2,343,116,405.00 | 3772 de 07/05/2024 | Pagada |
| 16 | feb-24 | $ 139,188,169.00 | $ 26,445,752.00 | $ 165,633,921.00 | $ 27,837,634.00 | $ 137,796,287.00 | $ 59,699,365.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 1,717,783,119.00 | $ 2,177,482,484.00 | 3773 de 07/05/2024 | Pagada |
| 17 | mar-24 | $ 141,581,468.00 | $ 26,900,479.00 | $ 168,481,947.00 | $ 28,316,294.00 | $ 140,165,653.00 | $ 31,383,071.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 1,577,617,466.00 | $ 2,009,000,537.00 | 3775 de 07/05/2024 | Pagada |
| 18 | abr-24 | $ 141,732,894.00 | $ 26,929,250.00 | $ 168,662,144.00 | $ 31,383,071.00 | $ 137,279,073.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 1,440,338,393.00 | $ 1,840,338,393.00 | 7094 de 11/07/2024 | Pagada |
| 19 | may-24 | $ 133,181,058.00 | $ 25,304,401.00 | $ 158,485,459.00 | $ 0.00 | $ 158,485,459.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 1,281,852,934.00 | $ 1,681,852,934.00 | 7151 de 12/07/2024 | Pagada |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. De Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. Y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | jun-24 | $ 160,994,655.00 | $ 30,588,984.00 | $ 191,583,639.00 | $ 0.00 | $ 191,583,639.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 1,490,269,295.00 | $ 1,490,269,295.00 | 15551 de 15/11/2024 | En Trámite de Pago |
| 21 | jul-24 | $ 150,995,935.00 | $ 28,689,228.00 | $ 179,685,163.00 | $ 0.00 | $ 179,685,163.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 1,310,584,132.00 | $ 1,310,584,132.00 | 15554 de 15/11/2024 | Pagada |
| 22 | ago-24 | $ 141,576,972.00 | $ 26,899,625.00 | $ 168,476,597.00 | $ 0.00 | $ 168,476,597.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 1,142,107,535.00 | $ 1,142,107,535.00 | 15558 de 15/11/2024 | Pagada |
| 23 | sep-24 | $ 148,287,460.00 | $ 28,174,617.00 | $ 176,462,077.00 | $ 0.00 | $ 176,462,077.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 965,645,458.00 | $ 965,645,458.00 | 15560 de 15/11/2024 | Pagada |
| 24 | oct-24 | $ 152,311,368.00 | $ 28,939,160.00 | $ 181,250,528.00 | $ 0.00 | $ 181,250,528.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 784,394,930.00 | $ 784,394,930.00 | 18821 de 16/12/2024 | Pagada |
| 25 | nov-24 | $ 133,852,100.00 | $ 25,431,899.00 | $ 159,283,999.00 | $ 0.00 | $ 159,283,999.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 625,110,931.00 | $ 625,110,931.00 | 18938 de 16/12/2024 | Pagada |
| 26 | Dic-24 | $ 108.848.900,00 | $ 20.681.291,00 | $ 129.530.191,00 | $ 0.00 | $ 129.530.191,00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 495.580.740,00 | $ 495.580.740,00 | 18932 de 16/12/2024 | Pagada |
| 27 | Ene-25 | $ 71,357,788.00 | $ 13,557,980.00 | $ 84,915,768.00 | $ 0.00 | $ 84,915,768.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 410,664,972.00 | $ 410,664,972.00 | | En Trámite de Pago |
| 28 | feb-25 | $ 104,216,512.00 | $ 19,801,137.00 | $ 124,017,649.00 | $ 0.00 | $ 124,017,649.00 | $ 0.00 | 209324 de 14/03/2024 | $ 286,589,727.00 | $ 286,589,727.00 | | En Revisión |
| 29 | Mar-25 | $ 105,406,332.00 | $ 20,027,203.00 | $ 125,433,535.00 | $ 0.00 | $ 125,433,535.00 | $ 0.00 | | $ 167,952,520.00 | $ 167,952,520.00 | | |
| **TOTALES** | | **$ 3,382,670,861.00** | **$ 642,707,465.00** | **$ 4,025,378,326.00** | **$ 414,622,400.00** | **$ 4,025,378,326.00** | **$ 3,382,670,861.00** | | **$ 167,952,520.00** | **$ 167,952,520.00** | | |

Al corte del presente informe las actas de costos y las facturas correspondientes a los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 se encuentran radicadas ante la subdirección financiera. El valor acumulado de las 7 actas en trámite corresponde al valor de $ 1,186,272,194.00. Acta de enero de 2025 en revisión y trámite

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 2,491,004,401.00 | $ 473,290,836.00 | $ 2,964,295,237.00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 891,666,460.00 | $ 169,416,628.00 | $ 1,061,083,088.00 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 3,382,670,861.00** | **$ 642,707,464.00** | **$ 4,025,378,325.00** |

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 986922 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 13 | NACIÓN | PRINCIPAL | $ 250,000,000.00 | $ 0.00 |
| 2023 | 139823 | C-2402-0600-12 | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL | $ 1,560,000,000.00 | $ 0.00 |
| 2024 | 209324 | C-2402-0600-12 | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL | $ 1,983,330,846.00 | 0.00 |
| 2024 | 63224 | C-2402-0600-12-51102A-2402041-02<br>C-2402-0600-12-51102A-2402112-02 | 11 | NACIÓN | ADICIÓN | $ 400,000,000.00 | $ 293,386,055.00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 4,193,330,846.00** | **$ 293,386,055.00** |

## ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

El manejo del Anticipo del Contrato de Interventoría esta direccionado por el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado en su versión 4 del 15 de agosto de 2023:

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VR. MES 5 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS Y NÓMINA DEL PERSONAL | $ 88,415,100.00 | $ 88,415,100.00 | $ 105,277,637.00 | $ 46,261,243.00 | | $ 328,369,080.00 | 79.20% |
| 2 | TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE) | $ 14,072,500.00 | $ 14,072,500.00 | $ 13,000,000.00 | $ 6,500,000.00 | | $ 47,645,000.00 | 11.49% |
| 3 | ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS | $ 3,314,231.00 | $ 3,314,230.00 | $ 4,033,809.00 | $ 5,346,050.00 | | $ 16,008,320.00 | 3.86% |
| 4 | OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS) | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ 1,200,000.00 | | $ 8,400,000.00 | 2.03% |
| 5 | EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC. | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 5,600,000.00 | $ 800,000.00 | | $ 6,400,000.00 | 1.54% |
| 6 | TRANSPORTES AEREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE) | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 7,800,000.00 | $ 0.00 | | $ 7,800,000.00 | 1.88% |
| | **TOTAL** | **$ 108,201,831.00** | **$ 108,201,830.00** | **$ 138,111,446.00** | **$ 60,107,293.00** | **$ 0.00** | **$ 414,622,400.00** | **100.00%** |

Se tramitaron 4 giros de desembolso así:
Desembolso No. 1 y 2 – 24/04/2023 por valor de **$ 216.403.661**, Saldo $1 98.218.739.
Desembolso No. 3 – 13/06/2023 por valor de **$ 138,111,446.00,** saldo $ 60,107,293.00
Desembolso No. 4 – 15/08/2023 por valor de **$ 60,107,293.00,** saldo $ 0.00

Al corte del presente informe se han generado los siguientes rendimientos financieros desde la cuenta de ahorros destinada para tal fin:

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 feb 2023 a abril 2023 | $ 238,943.06 | $ 0.00 | feb - abril | 29/05/2023 | $ 238,943.06 |
| SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 mayo 2023 a julio 2023 | $ 357,185.50 | | May - Julio | 11/08/2023 | $ 596,128.56 |
| SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 ago 2023 a febrero 2024 | $ 68,602.55 | | Ago23 - Feb24 | 5/03/2024 | $ 664,731.11 |
| SEBRA 270 - 137 cta banrepublica 61020010 mar 2024 a diciembre 2024 | $ 27,441.02 | | Mar24 - Dic24 | 7/01/2025 | $ 692,172.13 |

A la fecha aún no se ha cerrado la cuenta, una vez se tengan todos los soportes correspondientes se solicitará el cierre de la cuenta de ahorros para tal fin.

## ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA**
**NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 379.333.084,60 | 400043264-0 | 12/5/2022 | 31/1/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 414.622.400,00 | 400043264-0 | 12/5/2022 | 31/1/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 758.666.169,20 | 400043264-0 | 12/5/2022 | 31/7/2027 |
| Calidad del Servicio | $1.137.999.253,80 | 400043264-0 | 31/7/2024 | 31/7/2029 |
| Cumplimiento | $ 379.333.084,60 | 400043264-2 | 12/5/2022 | 4/6/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 414.622.400,00 | 400043264-2 | 12/5/2022 | 4/6/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 758.666.169,20 | 400043264-2 | 12/5/2022 | 2/12/2027 |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Calidad del Servicio | $1.137.999.253,80 | 400043264-2 | 31/7/2024 | 31/7/2029 |
| Cumplimiento | $ 379.333.084,60 | 400043264-3 | 1/11/2022 | 31/1/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 414.622.400,00 | 400043264-3 | 1/11/2022 | 31/1/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 758.666.169,20 | 400043264-3 | 1/11/2022 | 31/7/2025 |
| Calidad del Servicio | $1.137.999.253,80 | 400043264-3 | 31/7/2024 | 31/7/2029 |
| Cumplimiento | $ 379.333.084,60 | 400043264-5 | 1/11/2022 | 5/2/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 414.622.400,00 | 400043264-5 | 1/11/2022 | 5/2/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 758.666.169,20 | 400043264-5 | 1/11/2022 | 5/8/2027 |
| Calidad del Servicio | $1.137.999.253,80 | 400043264-5 | 5/8/2024 | 5/8/2029 |
| Cumplimiento | $ 379.333.084,60 | 400043264-6 | 1/11/2022 | 1/7/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 414.622.400,00 | 400043264-6 | 1/11/2022 | 1/7/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 758.666.169,20 | 400043264-6 | 1/11/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | $1.137.999.253,80 | 400043264-6 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Cumplimiento | $ 419.333.084,60 | 400043264-7 | 1/11/2022 | 1/7/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 414.611.061,47 | 400043264-7 | 1/11/2022 | 1/7/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 838.666.169,20 | 400043264-7 | 1/11/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | $1.257.999.253,80 | 400043264-7 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Cumplimiento | $ 419.333.084,60 | 400043264-8 | 1/11/2022 | 31/10/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 414.720.420,67 | 400043264-8 | 1/11/2022 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 838.666.169,20 | 400043264-8 | 1/11/2022 | 30/04/2028 |
| Calidad del Servicio | $1.257.999.253,80 | 400043264-8 | 31/12/2024 | 30/04/2030 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/12/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: pendiente**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 16/01/2025**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

**CONCLUSIONES.**

**1.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato que le da origen a la Interventoría
- Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances.
- Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.
- Realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra y mantenerla actualizada.
- Tomar las decisiones pertinentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
- Velar porque lo ejecutado corresponda con lo solicitado por el Supervisor designado.
- Solicitar al constructor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar recibidas a satisfacción las obligaciones pactadas.
- Elaborar informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual.
- Reporte del contrato de obra y contrato de Interventoría en el Software de control y seguimiento CIFRA.
- Elaboración de los informes semanales de interventoría del N° 123 al N° 127
- Elaboración del informe mensual de interventoría N° 29
- La interventoría pide al contratista escarificar la base granular ya recibida que ha estado expuesta y sometida al tráfico por más de dos meses con el objeto de eliminar ahuellamientos, abultamientos y conformar la superficie a los niveles de diseño, de tal manera que la capa de rodadura se instale en las condiciones de diseño.
- La interventoría informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactación, capas estructurales, paso peatonal seguro e identificación para recibir las obras de drenaje.
- Se realizará un comité de seguimiento semanal todos los miércoles para evaluar la ejecución física del proyecto para verificar el cumplimiento de la programación aprobada por la interventoría.
- El contratista debe garantizar que las capas del pavimento cumplan las alturas especificadas (Subbase: 20 cm, Base: 20 cm, Carpeta asfáltica: 10 cm) y compactar adecuadamente los bordes del material granular para prevenir daños futuros en las capas superiores y la carpeta asfáltica.
- Se le informa la contratista luego del comité de obra No. 42, que debe:
    - Tramite de prórroga del contrato de interventoría.
    - Tramites de permisos ambientales.
    - Acatar las recomendaciones realizadas referente al proceso de instalación de mezcla.
    - Seguimiento que abarque todo el tema de SST en el proyecto.
    - Iniciar actas de vecindad del proyecto.

| ACTIVIDAD | META FÍSICA TOTAL | META FÍSICA EJECUTADA | META FÍSICA FALTANTE |
|---|---|---|---|
| Conformación de Calzada Existente | 7000 m | 6000 m | 1000 m |
| Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales | 17000 m | 17000 m | 0 m |
| Terraplenes | 17000 m | 15000 m | 2000 m |
| Pedraplén Compacto Para Mejoramiento De La Subrasante | 6000 m | 6000 m | 0 m |
| Separación De Suelos De Subrasante Y Capas Granulares Con Geotextil | 12000 m | 12000 m | 0 m |
| Protección De Taludes Con Geomembrana Para Control De Erosión E Impermeabilización | 9000 m | 9000 m | 0 m |
| Sub-Base Granular Clase B | 12000 m | 12000 m | 0 m |
| Base Granular Clase B | 12000 m | 11700 m | 300 m |
| Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-19 (Primera Capa) | 12000 m | 8500 m | 3500 m |
| Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-19 (Segunda Capa) | 12000 m | 0 m | 12000 m |

| ACTIVIDAD | META FÍSICA TOTAL | META FÍSICA EJECUTADA | META FÍSICA FALTANTE |
|---|---|---|---|
| Box Culvert | 46 un | 42 un | 4 un |

## 1.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

- Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los productos esperados.
- El contratista radicó a la interventoría la solicitud de ampliación del plazo contractual hasta el 30 de junio de 2025, por lo cual como interventoría se transfirió la solicitud al Municipio para su estudio, dado que se requiere para proceder con este Aval que el Municipio financie las actividades de la Interventoría en aras de garantizar el cumplimiento de las metas físicas del proyecto.
- El Municipio se encuentra realizando los ajustes pertinentes en la MGA del proyecto para proceder a realizar la incorporación de los recursos correspondientes y de esta manera poder solicitar al Invias modificaciones pertinentes al convenio y solicitar modificaciones al contrato de interventoría.


## 1.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Asistencia y coordinación de los comités de obra y reuniones de seguimiento, presenciales y virtuales.
- Control en el acceso de terceros a la información del contrato.
- Verificar el cumplimiento del objeto conforme a los pliegos de condiciones y la propuesta.
- Controlar la ejecución de los recursos asignados a la vía objeto del contrato y presentar en los informes correspondientes a las inversiones realizadas.
- Organizar una carpeta para el contrato con todos los documentos pertinentes al mismo, verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las cláusulas pactadas.
- El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 0.26%, es decir, se está acorde con las cantidades y actividades en programación de obra aprobada para la prórroga No. 5 a 30 de abril de 2025.

| | VIGENCIA | 2022 | | 2023 | | 2024 | | SALDO POR AMORTIZAR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENTIDAD | Invias | Mpio | Invias | Mpio | Invias | Mpio | | |
| CONTRATISTA | RESERVA | | | $ 24,603,383,451.00 | $ 8,288,721,830.00 | $ 14,323,694,672.00 | $ 1,742,052,834.00 | | |
| | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 38,700,000,000.00 | $ 8,288,721,830.00 | | | | $ 3,700,000,000.00 | | $ 50,688,721,830.00 |
| | EJECUTADO EN VIGENCIA | $ 14,096,616,549.00 | $ 0.00 | $ 10,279,688,779.00 | $ 6,546,668,996.00 | $ 10,616,813,696.00 | $ 4,368,987,321.00 | $ 0.00 | $ 45,908,775,341.00 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 24,603,383,451.00 | $ 8,288,721,830.00 | $ 14,323,694,672.00 | $ 1,742,052,834.00 | $ 3,706,880,976.00 | $ 1,073,065,513.00 | $ 0.00 | $ 4,779,946,489.00 |
| | PASA A RESERVA | $ 24,603,383,451.00 | $ 8,288,721,830.00 | $ 14,323,694,672.00 | $ 1,742,052,834.00 | | | | |

| RESUMEN FINANCIERO CONTRATO | VALOR EN PESOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 45,775,151,616.00 | 90,31% |
| INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 45,908,775,341.00 | 90,57% |
| ADELANTO / ATRASO | $ 133,623,725.00 | 0,26% |
| INVERSIÓN COBRADA ACUMULADA (ACTA 10): | $ 45.246.009.419,00 | 89,26% |
| INVERSIÓN PAGADA ACUMULADA (ACTA 10): | $ 45.246.009.419,00 | 89,26% |

| RESUMEN FINANCIERO CONTRATO | VALOR EN PESOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| INVERSIÓN POR PAGAR (ACTA 10): | $ 0,00 | **0,00%** |
| INVERSIÓN POR COBRAR: | **$ 662,765,922.00** | **1,31%** |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL VALOR INICIAL: | $ 0,00 | **0,00%** |
| ANTICIPO DESEMBOLSADO DESDE FIDUCIA: | **$ 14.095.397.052,00** | 99,997% |
| VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO A Cuenta: Corriente Número: 61011094 A Nombre DE DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS | $ 1.219.497,00 | 0,003% |




- Trámite del acta de costos de interventoría No. 29 mes de marzo de 2025
- Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.
- Realizar control de la ejecución de los recursos, acordes con el programa de trabajo e inversión.
- Para el mes de abril de 2025 se espera que el contratista radique acta de obra No. 11 conforme a las actividades ejecutadas y recibidas por la interventoría.

## 1.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES, SST, CALIDAD Y DE SOSTENIBILIDAD

- El Municipio debe presentar la solicitud ante la CVS para que dé concepto sobre la zona de aprovechamiento forestal presentada.
- Se realiza envío de oficio CII196-020-25 al contratista de obra, con el cual se hace reiteración de compromisos comité de obra No. 38 del 28/02/2025, relacionado con presentar cronograma de capacitaciones del área ambiental.
- Se realiza envío de oficio CII196-024-25 el 14/03/2025, por medio del cual se solicita al contratista de obra atención a AUTO No. 146 de 14 de noviembre de 2024 de la CVS, sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Resolución No. 269 de 2022, permiso de aprovechamiento forestal.
- Se realiza envío de oficio CII196-021-25 al área ambiental y técnica del contratista, con el cual se hace solicitud inmediata de manejo y disposición final de RCD en obra, específicamente de los puntos K13+310 y K 16+949.
- Se realiza recorrido en zona de compensación forestal ubicada en predio de la finca Las Mercedes el 03/04/2025, de hace seguimiento a la compensación inicial y a la zona de compensación pendiente por plantar, se realizan recomendaciones de plateo y limpieza de los árboles.
- Se reitera al contratista la necesidad de retirar los RCD (escombros) generados por la demolición de obras existentes y realizar una disposición final para dejar en orden la obra.
- En los comités de obra No. 39, 40,41 y 42 entre el contratista de obra e Interventoría donde se tocaron temas técnicos, ambientales, SST, de calidad y sociales.
- Se realiza visita y recorrido del personal de apoyo de la Secretaría de Infraestructuras de Montería con el acompañamiento del director de Interventoría donde evidencian los avances de las obras.
- Atención a solicitud de la veeduría ciudadana sobre mejoramiento de vías internas en Leticia. Se realizó la adecuación y mantenimiento del acceso a los barrios Nuevo Reino y Los Aromos en Leticia, con la participación de líderes comunitarios y residentes sociales.
- Apertura de buzón de sugerencias ubicado en el corregimiento de Martinica.
- Socialización a comunidad de Leticia sobre los avances de las obras hidráulicas que se están ejecutando entre la Vereda El Tronco y la finca la vorágine.
- Legalización de acta de adecuación y mejoramiento de la calle principal del Barrio El Perú del corregimiento de Leticia.
- Articulación con madre comunitaria líder y miembro del CPC de Leticia.
- Se realizaron ensayos control de materiales tanto en laboratorios como en campo para verificar el cumplimiento de las especificaciones de construcción de carreteras del 2013.
- El contratista realizó capacitaciones en SST sobre seguridad en conducción, en ambiente sobre manejo de residuos y aseo en obra, y en el área social sobre relaciones interpersonales.
- Se realiza revisión a esquemas del Plan Manejo de Transito (PMT), controladores de tránsito y se verifican condiciones de seguridad, cumpliendo con los estándares mínimos requeridos por el decreto 1072 de 2015 en cuanto al uso obligatorio de elementos de protección personal en cada punto.
- Recorrido de verificación de instalación de controles de tránsito activos, pasivos y proximidades sobre el corredor vial, cumplimiento éstos con las configuraciones sugeridas por la Res 1885.
- Control de muestras de asfalto:

| N° DE BRIQUETAS | FECHA DE TOMA | TIPO DE MEZCLA | PROVEEDOR | PLACA VOLQUETA | TEMP COMPACTADA | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | CARRIL | CAPA | ESPESOR (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001-65 | jueves, 20 de febrero de 2025 | MDC 19 | VIASCON | STA-294 | 130° | K7+447 | K7+377 | IZQUIERDO | 1° | 6 |
| M001-66 | | | | | | | | | | |
| M001-67 | | | | | | | | | | |
| M001-68 | | | | | | | | | | |
| M001-69 | viernes, 21 de febrero de 2025 | MDC 19 | VIASCON | STA-294 CONTRATISTA | 130° | K7+066 | K7+004 | IZQUIERDO | 1° | 6 |
| M001-70 | | | | | | | | | | |
| M001-71 | | | | | | | | | | |
| M001-72 | | | | | | | | | | |
| M001-73 | | MDC 19 | VIASCON | | 130° | K7+436 | K7+362 | DERECHO | 1° | 6 |

| N° DE BRIQUETAS | FECHA DE TOMA | TIPO DE MEZCLA | PROVEEDOR | PLACA VOLQUETA | TEMP COMPACTADA | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | CARRIL | CAPA | ESPESOR (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001-74 | sábado, 22 de febrero de 2025 | | | THY-839 CONTRATISTA | | | | | | |
| M001-75 | | | | | | | | | | |
| M001-76 | | | | | | | | | | |
| M001-77 | lunes, 24 de febrero de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TFR-574 CONTRATISTA | 130° | K6+965 | K6+893 | DERECHO | 1° | 6 |
| M001-78 | | | | | | | | | | |
| M001-79 | | | | | | | | | | |
| M001-80 | | | | | | | | | | |
| M001-81 | martes, 25 de febrero de 2025 | MDC 19 | VIASCON | STA-294 CONTRATISTA | 130° | K6+502 | K6+415 | DERECHO | 1° | 6 |
| M001-82 | | | | | | | | | | |
| M001-83 | | | | | | | | | | |
| M001-84 | | | | | | | | | | |
| M001-85 | miércoles, 26 de febrero de 2025 | MDC 19 | VIASCON | CONTRATISTA | contratista no agarro la muestra laboratorio | K6+415 | K5+930 | DERECHO | 1° | 6 |
| M001-86 | | | | | | | | | | |
| M001-87 | | | | | | | | | | |
| M001-88 | | | | | | | | | | |
| M001-89 | jueves, 27 de febrero de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TFR-574 CONTRATISTA | 130° | K6+735 | K6+660 | IZQUIERDO | 1° | 6 |
| M001-90 | | | | | | | | | | |
| M001-91 | | | | | | | | | | |
| M001-92 | | | | | | | | | | |
| M001-93 | Viernes, 28 de febrero de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TOQ-518 CONTRATISTA | 130° | K6+350 | K6+263 | IZQUIERDO | 1° | 6 |
| M001-94 | | | | | | | | | | |
| M001-95 | | | | | | | | | | |
| M001-96 | | | | | | | | | | |
| M001-97 | sábado, 1 de marzo de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TSY-085 CONTRATISTA | 130° | K6+023 | K5+950 | IZQUIERDO | 1° | 6 |
| M001-98 | | | | | | | | | | |
| M001-99 | | | | | | | | | | |
| M001-100 | | | | | | | | | | |
| M001-101 | martes, 4 de Marzo de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TAX-134 CONTRATISTA | 130° | K5+560 | K5+488 | IZQUIERDO | 1° | 6 |
| M001-102 | | | | | | | | | | |
| M001-103 | | | | | | | | | | |
| M001-104 | | | | | | | | | | |
| M001-105 | Jueves, 6 de Marzo de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TDZ-629 CONTRATISTA | 130° | K5+564 | K5+480 | DERECHO | 1° | 6 |
| M001-106 | | | | | | | | | | |
| M001-107 | | | | | | | | | | |
| M001-108 | | | | | | | | | | |
| M001-109 | lunes, 17 de Marzo de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TSY-085 | 130° | K5+187 | K5+128 | DERECHO | 1° | 6 |
| M001-110 | | | | | | | | | | |
| M001-111 | | | | | | | | | | |
| M001-112 | | | | | | | | | | |
| M001-113 | martes, 18 de Marzo de 2025 | MDC 19 | VIASCON | TSY-085 CONTRATISTA | 130° | K5+104 | K5+040 | IZQUIERDO | 1° | 6 |
| M001-114 | | | | | | | | | | |
| M001-115 | | | | | | | | | | |
| M001-116 | | | | | | | | | | |
| M001-117 | lunes, 31 de Marzo de 2025 | MDC 19 | VIASCON | FFR-574 CONTRATISTA | 130° | K4+168 | K4+107 | DERECHO | 1° | 6 |
| M001-118 | | | | | | | | | | |
| M001-119 | | | | | | | | | | |
| M001-120 | | | | | | | | | | |
| M001-123 | | | | | | | | | | |
| M001-124 | | | | | | | | | | |

- Control de muestra de concreto:

ICOEM S.A.S cemosa
CONSORCIO INTERVENTOR
INVIAS 196

**CONTROL MUESTRAS DE CONCRETO**

**PROYECTO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5(CONTRATO N° 974 DE 2022)

| N° DE MUESTRAS | COD CILINDROS | N° DE CILINDROS | SLUMP (PULG) | REMISIÓN (MIXER) | DESCRIPCIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE ENSAYO | EDAD | UBICACIÓN | TIPO DE CONCRETO | PROVEEDOR | RESISTENCIA ( PSI) | | | porcentaje de resistencia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125A | 4 | 5" | | SOLADO | 20/02/2025 | 4/03/2025 | 7 | K 12+160, K 12+340, K 13+310, K 12+429 | 2500 PSI NORMAL | CONCRETOS DEL SINÚ | 196.8 | 183.2 | | 84.8 |
| 2 | 125B | | | | | | 4/03/2025 | 7 | | | | | | | |
| 3 | 125C | | | | | | 20/03/2025 | 28 | | | | | | | |
| 4 | 125D | | | | | | 25/03/2025 | 28 | | | | | | | |
| 1 | 126A | 4 | 5 1/2" | | CIMENTACION, LOSA ENTRE ALETAS Y DENTELLONES | 6/03/2025 | 11/03/2025 | 7 | K 13+140, K 12+040 | 4000 PSI | CONCRETOS DEL SINÚ | 422.8 | 406.6 | | 107.1 |
| 2 | 126B | | | | | | 11/03/2025 | 7 | | | | | | | |
| 3 | 126C | | | | | | 3/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 4 | 126D | | | | | | 3/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 1 | 127A | 4 | 5 1/2" | | CIMENTACION, LOSA ENTRE ALETAS Y DENTELLONES | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 7 | K 13+310, K 13+430 | 4000 PSI | CONCRETOS DEL SINÚ | 315.1 | 280.8 | | 77.2 |
| 2 | 127B | | | | | | 17/03/2025 | 7 | | | | | | | |
| 3 | 127C | | | | | | 7/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 4 | 127D | | | | | | 7/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 1 | 128A | 4 | 7 1/2" | | MUROS, ALETAS Y LOSA SUPERIOR | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 7 | K 12+340 | 4000 PSI | CONCRETOS DEL SINÚ | 422.8 | 441.8 | | 110.2 |
| 2 | 128B | | | | | | 24/03/2025 | 7 | | | | | | | |
| 3 | 128C | | | | | | 14/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 4 | 128D | | | | | | 14/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 1 | 129A | 4 | 7 1/2" | | MUROS, ALETAS Y LOSA SUPERIOR | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 7 | K 12+140 | 4000 PSI | CONCRETOS DEL SINÚ | 196.3 | 280.1 | | 85.8 |
| 2 | 129B | | | | | | 24/03/2025 | 7 | | | | | | | |
| 3 | 129C | | | | | | 14/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 4 | 129D | | | | | | 14/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 1 | 130A | 4 | 4 1/2" | | LOSA DE CIMENTACION, SOLERAS, DENTELLON Y PATA INFERIOR | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 7 | K 16+640 | 4000 PSI | CONCRETOS DEL SINÚ | 315.1 | 441.8 | | 110.1 |
| 2 | 130B | | | | | | 27/03/2025 | 7 | | | | | | | |
| 3 | 130C | | | | | | 17/04/2025 | 28 | | | | | | | |
| 4 | 130D | | | | | | 17/04/2025 | 28 | | | | | | | |

**Guillermo José Gutiérrez Peña**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| TIPO DE INFORME | PARCIAL | BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.) | 29 | TIPO DE PROYECTO | No licenciado | FECHA | 30 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACION GENERAL

| PERIODO | DEL 26 FEBRERO 2025 (Día / Mes / Año) | AL 25 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) | No. CONTRATO DE OBRA / AÑO | LP-SPM-015-2022 | No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO | 974-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | Subdirección de Vías Regionales | OBJETO DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- CONVENIO No. 1966-2021. | | | |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL | MONTERIA - CORDOBA | | | | | |

## 2. TRAZABILIDAD DE LA GESTION SOCIAL

| | | Aprobación Interventoría oficio entrada No. | Fecha (Día / Mes / Año) | No objeción INVIAS oficio salida No. | Fecha (Día / Mes / Año) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Programa de Gestión Social del PAGA | CII196-141-23 | 14 JUNIO 2023 | SS47721 | 15 AGOSTO 2023 | |
| | Modificación No. 1 Programa de Gestión Social del PAGA: | | | | | |
| 2.2. | Plan de Inversión Social | CII196-230-23 | 6 OCTUBRE 2023 | 2023S-VBOG-015465 | 26 OCTUBRE 2023 | |
| | Modificación No. 1. Plan de Inversión Social | | | | | |

## 3. REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS DE GESTION SOCIAL

### 3.1. Atención a la Comunidad

| 3.1.1. Tipo de petición | No. Recibidas | | No. Abiertas | | No. Cerradas | | 3.1.2. Asunto de las peticiones | Periodo | Acumulado | 3.1.3. Canal de recepción peticiones | Periodo | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Periodo | Acumulado | Periodo | Acumulado | Periodo | Acumulado | | | | | | |
| Denuncia | | | | | | | Ambiental | | | Buzón satelite | | |
| Petición | | 5 | | | | 5 | Laboral | | | Electrónico | | |
| Queja | | 1 | | | | 1 | Predial | | | Presencial escrito | | 5 |
| Reclamo | | | | | | | Social | | 5 | Presencial verbal | | 1 |
| Solicitud información | | | | | | | Técnica (obra) | | 1 | Telefónico | | |
| Sugerencia | | | | | | | Otro: | | | Otro: | | |
| TOTAL | | 6 | | | | 6 | TOTAL | | 6 | TOTAL | | 6 |

**3.1.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Atención a la Comunidad (máximo 200 palabras)**

Para el presente periodo, según acta anexa, se realizaron (13) atenciones personalizadas. Igualmente a través de vía telefonica se atendieron (13) llamadas, donde solicitaban informacion a cerca de alguna oportunidad laboral para las nuevas actividades constructivas; también solicitan informacion sobre material de excavación disponible que estan retirando en las obras hidraúlicas que se están demoliendo y que pueda ser donado a las comunidades. Por otra parte se hace apertura del buzón de sugerencias ubicado en el corregimiento de Martinica, los dias 13 y 25 de marzo, verificando que no haya ningun tipo de PQR contenida. Se continua con la atención general en la oficina de atención al usuario ubicada en el corregimiento de Leticia, brindando información oportuna a todas las personas y público claves que transitan por el corredor en intervención. Cabe resaltar que el pasado 08 de marzo, se da respuesta inmediata a una solicitud que hiciera la Presidente de la JAC del corregimiento de Leticia en compañía del presidente de la Veeduria ciudadana, con respecto al mantenimiento de la via de acceso a los barrios Nuevo Reino y Los Aromos, aprovechando que la maquinaria amarilla estaba cerca al sitio, los lideres se acercaron al contratista a solicitar el mencionado mejoramiento a lo cual se realizó de manera inmediata, dejando satisfecha a las comunidades beneficiadas.

### 3.2. Información y Divulgación

**3.2.1. Estrategias de información**

| Estrategias de información | Cantidad | | No. asistentes | | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Periodo | Acumulado | Periodo | Acumulado | | |
| Reuniones de inicio | | 2 | | 77 | | |
| Reuniones de avance | | 1 | | 110 | | |
| Reuniones extraordinarias | | 1 | | 8 | | |
| Otra: | 3 | 76 | 9 | 321 | 3 | 9 |
| TOTAL | 3 | 80 | 9 | 516 | | |

**3.2.2. Medios de divulgación**

| Medios de Divulgación | No. piezas | | No. personas informadas | | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Periodo | Acumulado | Periodo | Acumulado | | |
| Volante | 1 | 29 | 13 | 869 | 1 | 4 |
| Cuña radial | | 1 | | 700 | | |
| Perifoneo | | 2 | | 300 | | |
| Otro: | | | | 20 | | |
| TOTAL | 1 | 32 | 13 | 1889 | | |

**3.2.3 Acciones afirmativas en las actividades de Información y Divulgación**

Para este periodo del mes de Marzo, se realizaron tres (3) relacionamientos con públicos claves pertenecientes a las comunidades del corregimiento de Leticia. Este espacio sirvió para poner en conocimiento de todas las actividades que se ejecutan desde el componente social y el avance que llevan las obras constructivas a la fecha. Como estrategia de divulgación de la información la gestora social del consorcio establece relacionamiento directo con entidades y comunidad en general buscando informar sobre las actividades desarrolladas en el contrato y dar a conocer los alcances, beneficios, y duración, entre otros aspectos de interés general. Igualmente se mantiene la entrega de volantes informativos a los usuarios que llegan a la oficina y a los usuarios de la vía. Se continua distribuyendo el volante que contiene información sobre los canales de atencion que presta el consorcio para la atencion al ciudadano. Con respecto a la valla informativa, se encuentra actualizada con fecha de nueva prorroga y con valores de inversión.

**3.2.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Información y Divulgación (máximo 200 palabras)**

Interventoría Aprueba la gestión realizada por el equipo de gestión social del Consorcio Montajes Rural. En este periodo, se realiza acompañamiento a las visitas que se vienen realizando a los presidentes de juntas comunales, ediles y líderes representativos de las comunidades, dando a conocer los detalles de las reuniones que se han llevado a cabo entre los representantes de los consorcios MR y CII196 con la alcadía municipal e INVIAS, sobre la prórroga del convenio y todas las acciones que se van a desarrollar duranrte el fin de mes y la primera semana de abril. Cabe resaltar que este mes se realizó visita a lider del barrio El Perú, presidente de JAC de Leticia, presidente de JAC del barrio Nuevo Reino y Tesorera de JAC del barrio Los Aromos.

### 3.3. Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos

| | |
|---|---|
| 3.3.1. No. de predios aledaños a las actividades de obra | 114 |
| 3.3.2. No. de predios aledaños a instalaciones temporales | 1 |

| 3.3.3. Tipo de soporte levantado | Periodo (No.) | | Acumulado (No.) | | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diligenciadas | Aprobadas | Diligenciadas | Aprobadas | | |
| Actas de vecindad - inicio | | | 114 | 114 | | |
| Acta de compromiso - inicio | | | 39 | 39 | | |
| Actas de vecindad - seguimiento | | | 20 | 20 | | |
| TOTAL | | | 173 | 173 | | |

### 3.4. Recuperación del Derecho de Vía

| No. Actividades económicas en derecho de vía | | No. Actividades | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|
| Actividades de información y sensibilización con la comunidad involucrada | | | | |
| Actividades interinstitucionales de recuperación del derecho de vía | | | | |

**3.4.1. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Recuperación del Derecho de Vía (máximo 200 palabras)**

Aprueba / No aprueba (Justificación) NO APLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

| TIPO DE INFORME | PARCIAL | BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.) | 29 | TIPO DE PROYECTO | No licenciado | FECHA | 30 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACION GENERAL

| PERIODO | DEL | 26 FEBRERO 2025 (Día / Mes / Año) | AL | 25 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) | No. CONTRATO DE OBRA / AÑO | LP-SPM-015-2022 | No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO | 974-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | | Subdirección de Vías Regionales | | OBJETO DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- CONVENIO No. 1966-2021. | | | |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL | | MONTERIA - CORDOBA | | | | | | |

**3.3.4. Medidas de acompañamiento social para el levantamiento y cierre de actas de vecindad**
Para este periodo reportado no se realizaron solicitudes de permiso. Para el proximo informe se reportara el cierre de las actas de vecindad en el tramo donde haya la primera capa de asfalto.

**3.3.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos (máximo 200 palabras).**
No se hizo necesario para este periodo reportado diligenciar actas de vecindad de inicio o cierre. Igualmente, no fue necesario realizar actas de compromiso. Se verifica el listado de predios a los cuales se les realizará actas de cierre durante el mes de abril, por ser predios que se encuentran cercano a la vía pero ya se extendió la primera capade asfalto sin presentarse alguna novedad y por ende se adelantaran dichos cierres.

## 3.5. Cultura Vial y Participación Comunitaria

### 3.5.1. Mecanismos de participación

| | | | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|
| Comité de Participación Comunitaria | Se conformó Comité | Sí ☑ / No ☐ | | |
| | Acta de conformación | No. | | |
| | | 30 MARZO 2023 (Día / Mes / Año) | | |
| | | (Día / Mes / Año) | | |
| Veeduría Ciudadana | Se conformó o existe | Sí ☑ / No ☐ | No. Anexos | No. Folios |
| | Acta de conformación | No. | | |
| | | 28 MARZO 2023 (Día / Mes / Año) | | |
| | Entidad que realizó el registro | Personeria Municipal | | |
| | Objeto de la Veeduría Ciudadana | Ejercer control social y ciudadano en la ejecución de la obra terciaria via Monteria-Leticia-Martinica al sector rural La Voragine, en desarrollar el contrato No. LP-SPM-015-2022 | | |
| | Acta reunión de cierre del proyecto | No. | | |
| | | (Día / Mes / Año) | | |

### 3.5.2. Actividades con participación comunitaria TALLERES PEDAGOGICOS

| Detalle de las actividades | Tema | Cantidad Periodo | Cantidad Acumulado | No. asistentes Periodo | No. asistentes Acumulado | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charla | | | 14 | | 345 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | 14 | | 345 | | |

### 3.5.3. Actividades con participación comunitaria COMITES Y VEEDURIAS

| Detalle de las actividades | Cantidad de informes / actividades Periodo | Cantidad de informes / actividades Acumulado | No. personas informadas / asistentes Periodo | No. personas informadas / asistentes Acumulado | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reunión de inicio veeduría o comité | | 1 | | 11 | | |
| Reunión comité | | 13 | | 107 | | |
| Reunión veeduría | 1 | 26 | 12 | 317 | 1 | 4 |
| TOTAL | 1 | 40 | 12 | 435 | | |

**3.5.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Cultura Vial y Participación Comunitaria (máximo 200 palabras para cada tema)**
**Talleres pedagógicos:** Para este periodo reportado no fue posible realizar talleres pedagogicos sobre seguridad y educación vial en el corredor. Igualmente no se realizó la reunión de seguimiento con el comité de participación comunitaria para este periodo. Se tiene contemplado realizar un recorrido con los miembros del CPC para el mes deabril del año en curso.

**Comités de participación comunitaria y veedurías ciudadanas:** Para este periodo reportado se realizó la reunion de seguimiento con el comite de participacion comunitaria. **Veeduría Ciudadana:** Para este periodo se realzó la reunión de seguimiento con los miembros de la veeduria ciudadana el pasado 21 de marzo, en las instalaciones de la Contraloría, como compromiso a la Convocatoria de la Contraloria al Dialogo Social Participativo con la participación de los directores de Obra e Interventoria, representantes de la alcaldía municipal de Monteria, supervisor técnico de INVIAS Territorial Córdoba, y los miembros de la veeduria ciudadana Martinica - Leticia Avanza. El escenario sirvió para aclarar dudas sobre materiales a utilizar del Km12 hacia mayores, programación de extendido de mezcla asfáltica, ejecución de obras de drenaje, prorroga del contrato, pagos de facturas al contratista, entre otros aspectos relevantes.

## 3.6 Contratación y Sensibilización del Personal de Obra

### 3.6.1. Mano de obra vinculada al proyecto según procedencia

| Tipo de mano de obra y procedencia | Contrato de obra No. Periodo | Contrato de obra No. Acumulado | Contrato de obra % Periodo | Contrato de obra % Acumulado | Contrato de interventoría No. Periodo | Contrato de interventoría No. Acumulado | Contrato de interventoría % Periodo | Contrato de interventoría % Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONC* del AIP* | 20 | 20 | 87% | 87% | | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| MONC foránea | 3 | 3 | 13% | 13% | | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| **TOTAL MONC** | **23** | **23** | **100%** | **100%** | | | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** |
| MOC* del AIP | 12 | 12 | 60% | 60% | | 13 | #¡DIV/0! | 93% |
| MOC foránea | 8 | 8 | 40% | 40% | | 1 | #¡DIV/0! | 7% |
| **TOTAL MOC** | **20** | **20** | **100%** | **100%** | | **14** | **#¡DIV/0!** | **100%** |

**Nota:** AIP: Área de Influencia del Proyecto. MONC: Mano de obra no calificada. MOC: Mano de obra calificada

### 3.6.2. Sujetos de protección constitucional vinculados al proyecto


| Tipo de población | Contrato de obra MONC No. Periodo | Contrato de obra MONC No. Acumulado | Contrato de obra MOC No. Periodo | Contrato de obra MOC No. Acumulado | Contrato de interventoría MONC No. Periodo | Contrato de interventoría MONC No. Acumulado | Contrato de interventoría MOC No. Periodo | Contrato de interventoría MOC No. Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madres cabeza de hogar | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Comunidades étnicas | NA | NA | NA | NA | | | | |
| Talento jóven 18-28 | NA | NA | NA | NA | | | | |
| ARN | NA | NA | NA | NA | | | | |
| Otro: | 22 | 22 | 19 | 19 | | | | 14 |

### 3.6.3. Actividades de sensibilización a trabajadores

| Detalle de las actividades | Tema | Cantidad Periodo | Cantidad Acumulado | No. asistentes Periodo | No. asistentes Acumulado | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charla | Relaciones Interpersonales | 1 | 31 | 33 | 786 | 1 | 5 |
| Otro: | Inducción | 1 | | 12 | | 1 | 5 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | 2 | 31 | 45 | 786 | | |

### 3.6.4. Análisis gráfico de la contratación de mano de obra.




| Total contratación mano de obra DIRECTA en el proyecto | 43 | Total contratación mano de obra INDIRECTA en el proyecto | 6 |
|---|---|---|---|

**3.6.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Contratación de Mano de Obra (máximo 200 palabras)**
Interventoria aprueba las acciones para este programa, ya que el Contratista de Obra continua dando cumplimiento a los terminos de referencia solicitados en el anexo técnico, en el cual solicitan que la mano de obra contratada en su mayoría sea de la región tanto para los cargos de mano de obra no calificada creados, con el fin de facilitar los procesos constructivos. Para el presente mes se realizaron varios ingresos con respecto al informe de enero, puesto que se activaron (2) dos nuevos frentes de obras encargados de las actividasdes de obras hidraúlicas.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| TIPO DE INFORME | PARCIAL | BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.) | 29 | TIPO DE PROYECTO | No licenciado | FECHA | 30 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACION GENERAL**

| PERIODO | DEL 26 FEBRERO 2025 (Día / Mes / Año) | AL 25 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) | No. CONTRATO DE OBRA / AÑO | LP-SPM-015-2022 | No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO | 974-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | Subdirección de Vías Regionales | OBJETO DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- CONVENIO No. 1966-2021. | | | |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL | MONTERIA - CORDOBA | | | | | |

**3.7. Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamientos Públicos**

**3.7.1. Monto asignado en el Plan de Inversión Social**

| Proyectos productivos | $ | Obras con participación comunitaria y/o Restitución de equipamientos públicos | $ |
|---|---|---|---|

**3.7.2. Seguimiento**

**3.7.2.1. Proyectos Productivos -PP-**

| Fase | Seguimiento | Cantidad | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|
| a. Formulación | Ideas de negocio | | | |
| | Iniciativas con estudio de pre factibilidad | | | |
| | Planes de negocios | | | |
| | Proyectos seleccionados | | | |
| b. Ejecución | Proyectos en fase de ejecución | | | |

**3.7.2.2. Obras con Participación Comunitaria -OPC-**

| Fase | Seguimiento | Cantidad | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|
| a. Formulación | Iniciativas | | | |
| | Proyectos de obra formulados | | | |
| | Proyectos de obra con componentes viabilizados | | | |
| | Obras seleccionadas | | | |
| b. Ejecución | Obras en fase de ejecución | | | |

**3.7.3. Beneficio a la comunidad**

| Nombre PP | Unidades sociales beneficiadas | Personas beneficiadas | Valor inversión ($) | Nombre OPC | Unidades sociales beneficiadas | Personas beneficiadas | Valor inversión ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**3.7.4. Actividades complementarias**

| Detalle de las actividades PP | Cantidad | | No. asistentes | | No. Anexos | No. Folios | Detalle de las actividades OPC | Cantidad | | No. asistentes | | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Periodo | Acumulado | Periodo | Acumulado | | | | Periodo | Acumulado | Periodo | Acumulado | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | TOTAL | | | | | | |

**3.7.5. Concepto de la interventoría acerca de los Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamento Público (máximo 200 palabras)**

Aprueba / No aprueba (Justificación)

**3.8. Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación**

**3.8.1. Seguimiento a procesos de consulta previa**

| Origen de la CP | Grupo Étnico | Comunidad | Etapa del proceso | Fecha de protocolización de acuerdos (Día / Mes / Año) | No. de Acuerdos Protocoli. | No. de Acuerdos Cumplidos | Inversión Proyectada ($) | Inversión Ejecutada ($) Periodo | Inversión Ejecutada ($) Acumulado | Fecha de cierre de la consulta previa (Día / Mes / Año) | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ - | $ - | $ - | | | |
| | | | | | | | $ - | $ - | $ - | | | |
| | | | | | | | $ - | $ - | $ - | | | |

**3.8.2. Protección al patrimonio arqueológico**

**De acuerdo a la normatividad vigente el Contratista debe:**

- [x] Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico".
- [ ] Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente.
- [ ] Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.

**3.8.3. Descripción de actividades reguladas por el ICANH, para la protección del patrimonio arqueológico**

Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para el Programa de Arqueología Preventiva (sí aplica).

**3.8.4. Hallazgo fortuito de patrimonio arqueológico**

| Hallazgo Fortuito | Sí ☐ No ☐ | (Día / Mes / Año) | Reporto hallazgo fortuito al ICANH | Sí ☐ No ☐ | Inicio protocólo de hallazgo | Sí ☐ No ☐ | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**3.8.5. Caracterización de los hallazgos arqueológicos**

| Bienes patrimonio arqueológico | No. Piezas | Material predominante | Cultura | Periodo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | | | | | |
| Lote 2 | | | | | |
| Lote 3 | | | | | |
| Lote 4 | | | | | |
| Lote 5 | | | | | |

**3.8.6. Actividades de arqueología pública**

| Medios de divulgación de resultados | Cantidad de documentos / actividades Periodo | Cantidad de documentos / actividades Acumulado | No. personas informadas / asistentes Periodo | No. personas informadas / asistentes Acumulado | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

**3.8.7. Descripción de actividades para la protección del patrimonio cultural**

Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para la protección del patrimonio cultural (sí aplica).

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| TIPO DE INFORME | PARCIAL | BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.) | 29 | TIPO DE PROYECTO | No licenciado | FECHA | 30 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACION GENERAL**

| PERIODO | DEL 26 FEBRERO 2025 (Día / Mes / Año) | AL 25 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) | No. CONTRATO DE OBRA / AÑO | LP-SPM-015-2022 | No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO | 974-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | Subdirección de Vías Regionales | OBJETO DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- CONVENIO No. 1966-2021. | | | |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL | MONTERIA - CORDOBA | | | | | |

**3.8.8. Hallazgo fortuito de patrimonio geológico y/o paleontológico**

| Hallazgo Fortuito | Sí / No | (Día / Mes / Año) | Reporto hallazgo fortuito al SGC | Sí / No | Inicio protocólo de hallazgo | Sí / No | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**3.8.9. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural (máximo 200 palabras para cada tema)**

**Consulta previa:** Aprueba / No aprueba (Justificación)

**Patrimonio:** Aprueba / No aprueba (Justificación)

**3.9. Gestión Sociopredial**

**3.9.1. Actividades de la gestión Sociopredial**

| ¿El proyecto tiene un diseño definitivo? | Sí ☑ / No ☐ | ¿Hay sabana predial? | Sí ☐ / No ☑ | ¿Hay diagnóstico sociopredial? | Sí ☐ / No ☑ | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| No. Resolución vigente gestión sociopredial | | (Día / Mes / Año) | Fichas prediales | | Mejoratarios | | El proyecto requiere el reconocimiento de Factores de Compensación Social | Sí ☐ / No ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**3.9.3. Relación de Factores de Compensación Social (FCS)**

| Factor de Compensación Social | No. Proyectados | No. Reconocidos | | Valor total reconocimientos $ | No. Faltan por reconocer | No. Anexos | No. Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Periodo | Acumulado | | | | |
| | | | | $ - | | | |
| | | | | $ - | | | |
| | | | | $ - | | | |
| TOTAL | | | | $ - | | | |

**3.9.2. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Gestión Sociopredial (máximo 200 palabras)**

Aprueba / No aprueba (Justificación)

**3.10. Reporte de avance otras fichas PMA y/o PAGA**

| NOMBRE FICHA PMA Y/O PAGA | ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|---|
| | CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL**

| | CONCLUSIONES | | ACCIONES DE MEJORA |
|---|---|---|---|
| 1 | Desde el componenete de Gestión Social de la intervnentoría CII196, no se objeta ninguno de los programas | 1 | Se recomienda no dejar de implementar acciones que conlleven a mantener la seguridad vial a lo largo de todo el corredor, |
| 2 | desarrollados durante la ejecución del contrato para el presente periodo, ya que fueron desarrollados de manera | 2 | toda vez que existe varios frentes de obra. Igualmente se debe hacer acompñamiento por parte de la residente social los dias |
| 3 | satisfactoria todas las fichas contenidas en el documento PAGA de Mejoramiento y Mantenimiento. | 3 | que haya extendido de asfalto, ya que hemos notado que algunos miembros de la comunidad se alteran por los tiempos |
| 4 | De igual forma, inteventoría participa y hace seguimiento a todas las acciones emprendidas desde el área, con el fin de | 4 | requeridos en los pare y siga y en ocasiones terminan agrediendo verbalmente a las controladoras de tráfico. |
| 5 | garantizar el cumplimiento a todos los objetivos propuestos y contenidos en el PAGA. | 5 | Se solicita a la parte técnica del contratista cumplir con los compromisos adquiridos con los propietarios de los predios |
| 6 | | 6 | cercanos a la vía tales como mejora de accesos, reposición de cercas, movimiento de tierras, adecuación de descoles de |
| 7 | | 7 | boxcoluvert, entre otros; ya que ahora que se iniciaron los cierres de actas de vecindad, algunos administradores de |
| 8 | | 8 | fincas han puesto este tipo de inquietudes y se oponen en el acto a la firma del documento requerido por parte de la social. |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |

**5. ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA SOCIAL**

| AUTORIDAD | INTERVENTORIA |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MASPS-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| TIPO DE INFORME | PARCIAL | BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.) | 29 | TIPO DE PROYECTO | No licenciado | FECHA | 30 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACION GENERAL**

| PERIODO | DEL | 26 FEBRERO 2025 (Día / Mes / Año) | AL | 25 MARZO 2025 (Día / Mes / Año) | No. CONTRATO DE OBRA / AÑO | LP-SPM-015-2022 | No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO | 974-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | | Subdirección de Vías Regionales | | OBJETO DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- CONVENIO No. 1966-2021. | | | |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL | | MONTERIA - CORDOBA | | | | | | |

**6. ACTIVIDADES PENDIENTES A LA TERMINACION DEL CONTRATO**

| ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN | ARTÍCULO / NUMERAL / CÓDIGO FICHA PMA Y/O PAGA | OBLIGACIÓN | ITEM ACTIVIDAD | META | UNIDAD | CANTIDAD EJECU. | CANTIDAD POR EJECUTAR | COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD NO EJECUTADA | JUSTIFICACIÓN DE LA NO EJECUCIÓN | IMPUTABILIDAD AL CONTRATISTA | CONCEPTO INTERVENTORÍA ACTIVIDADES SIN EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**7. ANEXOS SOCIALES**

| ANEXOS | CONTENIDO | No. de folios |
|---|---|---|
| Anexo No. 1 | Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos | |
| Anexo No. 2 | Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales | |
| Anexo No. 3 | Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad | |
| Anexo No. 4 | Formatos y soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas | |
| Anexo No. 5 | Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social y soportes | |
| Anexo No. 6 | Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto y soportes | |
| Anexo No. 7 | Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-MN1-IN-4. | |
| Anexo No. 8 | Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados semestralmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el componente social. | |
| Anexo No. 9 | Anexos por ficha o proyecto no incluidos antes | |
| Anexo No. 10 | Copia de actos administrativos generados durante la ejecución del proyecto | |
| Anexo No. 11 | Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría | |
| Anexo No. 12 | Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social. | |
| Anexo No. 13 | Otros | |

**8. FIRMAS**

Firma:
Nombre:RODRIGO ESCOBAR MARSIGLIA
DIRECTOR DE OBRA
Matrícula Profesional No.:08202094900 ATL

Firma:
Nombre: MARIA CARLOTA JAIMES TORRES
PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
Matrícula Profesional No.: TP: 114895015


Firma:
Nombre: GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 22202-131042 COR

Firma:
Nombre: ALEX BARRIOS GONZALEZ
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 73237010

**Nota:** En los numerales 2 a 6 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

**FICHA TÉCNICA**

| **PROFESIONALES DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196** | |
|---|---|
| | |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** |
| Profesional SST de interventoría | Director de Interventoría |
| | |
| Joaquín Elías Gutiérrez Barboza | Guillermo José Gutiérrez Peña |
|  |  |
| **FIRMA** | **FIRMA** |
| **FECHA** | **FECHA** |
| Marzo de 2025 | Marzo de 2025 |

El presente informe está elaborado para cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."

*Está prohibida su reproducción total o parcial, la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro método, sin el permiso escrito del que aprobó el informe.*

**TABLA DE CONTENIDO**

**ÍNDICE**

**1.** INFORME REGISTRO DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENTORÍA
**2.** REGISTRO DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA
**3.** GESTIÓN DOCUMENTAL
3.1. EVIDENCIAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL COMPONENTE SST DEL CONTRATISTA CONSORCIO MONTAJES RURAL
3.1.1. Inducciones
3.1.2. Conceptos Médicos
3.1.3. Entrega De EPI Y Dotación
3.1.4. Accidentalidad
3.1.5. Inspecciones
3.1.6. Charlas Y/O Capacitaciones
3.1.7. Matriz Legal
3.1.8. Matriz De Riesgos
3.1.9. Acciones Correctivas Y Preventivas
3.1.10. Registro fotográfico
3.2. EVIDENCIAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL COMPONENTE SST INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
3.2.1. Inducciones
3.2.2. Conceptos Médicos
3.2.3. Entrega De EPP Y Dotación
3.2.4. Accidentalidad
3.2.5. Inspecciones
3.2.6. Charlas Y/O Capacitaciones
3.2.7. Evaluación De La Gestión
3.3. Seguridad Social
3.3.1. Seguridad Social Del Contratista
3.3.2. Seguridad Social De La Interventoría
3.3.3. Plan de manejo de tránsito.
**4.** VEHÍCULOS, MAQUINARIA, VOLQUETAS Y EQUIPOS
4.1 Vehículos, maquinaria y equipos contrato de obra CMR
4.2 Vehículos contrato de interventoría CII196

## 1. REGISTRO DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENTORÍA

**INFORME N. 29 ACTIVIDADES SST MARZO 2025**

**Contrato Interventoría: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Contrato de Interventoría No. 974 de 2022.**

**Objeto:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."

**Contratista: CONSORCIO MONTAJES RURAL contrato de obra N° LP-SPM-015-2022**

**Objeto:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021".

**Dirección: Montería - Córdoba**

**INFORME No. 29 MARZO 2025**

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5." | |
| **INTERVENTOR:** | **CONTRATISTA:** |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 | CONSORCIO MONTAJES RURAL | |
| **INGENIERO SUPERVISOR DEL CONTRATO:**<br>LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA | | |
| **RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA:**<br>JOAQUÍN ELÍAS GUTIÉRREZ BARBOZA | **PERIODO:** Del 01 al 31 de marzo de 2025 | **INFORME No:** 29 |

**REGISTRO DE ACTIVIDADES**

Para el mes correspondiente al informe N. 29 de actividades SST marzo de 2025 se logró establecer en base al cumplimiento del SG-SST por parte de la interventoría,

- **VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO MONTAJES RURAL.**
- **RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA N°2 CONSTRUCTIVA DE OBRA REALIZADAS POR PARTE DEL CONSORCIO MONTAJES RURAL.**
- **SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES.**
- **SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, ARMADO DE ACEROS Y FUNDIDA DE OBRAS DE DRENAJE K0+000 AL K17+000, CONFORMACIÓN DE DESVIOS Y OTROS PROPIOS DEL PMT DE OBRA.**
- **SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TAREAS DE ALTO RIESGO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO MONTAJES RURAL.**
- **CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA DEL PMT DE OBRA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS DISTINTOS FRENTES DE OBRA.**
- **REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SST CONSORCIO MONTAJES RURAL FEBRERO 2025.**
- **REVISIÓN Y AJUSTE DE LA GESTIÓN SST CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 FEBRERO 2025.**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO MES DE MARZO 2025 INTERVENTORÍA CII196**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Se adelantó ejercicio de verificación de conformación de desvíos y configuraciones de esquemas propios del PMT de obra. | |
|  |  |
| Se adelantaron verificaciones de instalaciones de controles de tránsito activos y sus proximidades en tramos intervenidos por obras sobre vía | |
|  |  |
| Verificación del uso adecuado de elementos y señalización para esquemas activos del PMT | |





Acompañamiento a las actividades que requieren verificación constante de cumplimiento normativo para bloqueos parciales del corredor vial.









- **INDUCCIONES Y EVALUACIONES DE EFICACIA**

  A la fecha de este informe se realizaron **20 EVALUACIONES DE EFICIENCIA, 20 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN** correspondientes al entorno de trabajo al personal existente al periodo NOVIEMBRE 2022 al mes de MARZO 2025.

- **CAPACITACIONES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 2025**
  A la entrega de este informe, se realizaron (01) reuniones intergrupales de interventoría para el desarrollo de capacitaciones al personal de CII196.

  **ENTREGA DE EPI y/o DOTACIONES**

  No se realizó la entrega de los siguientes EPI y/o DOTACIÓN (**NO SE ENTREGARON**).

- **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS TRABAJADORES.**

  El perfil socio demográfico se encuentra actualizado al mes de MARZO 2025, el cual da cumplimiento en obtener la información requerida por parte de todo el personal de interventoría contratado al momento.

- **CONTROL DE INGRESO DE VISITANTES**

  Para el mes de MARZO se registró visita de externos pertenecientes al contratista de obra, o personales especialistas, u otros de interés contractual.

- **INSPECCIONES**

  Se realizaron inspecciones propias del equipo para el periodo MARZO 2025, Inspecciones tales como; **PREOPERACIONALES DE VEHÍCULOS, INSP EPP'S, INSPECCIONES DE COMPORTAMIENTO, INSPECCIÓN A EXTINTORES, RECORRIDO DE VEHÍCULOS, INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y CAMILLA,** ligados a los cumplimientos del SGI-SG-SST CII196.

- **ACCIDENTALIDAD**

- No se presentaron eventos relacionados con accidentalidad que involucraran al personal de interventoría para el periodo MARZO 2025.

- **COMITÉS COPASST, CCL Y PESV**

  A corte del periodo MARZO 2025, ya se encuentran conformados los comités CCL, COPASST y PESV en el equipo de trabajo, los cuales están destinados a evaluar MENSUAL Y TRIMESTRALMENTE, las novedades que llegaran a presentarse buscando en sí, oportunidades de mejora en el entorno de la convivencia, la seguridad laboral y estrategias de prevención vial.

## 2. REGISTRO DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA

### 2.1 PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRA por parte del CONSORCIO MONTAJES RURAL

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo, el cual va desde el día **01 al 31 de MARZO DE 2025**, Con las actividades realizadas buscamos identificar, valorar e intervenir los factores de riesgo y su causalidad asociada a la labor de los trabajadores y con ello, establecer acciones preventivas dirigidas a evitar afectaciones a la salud, provenientes de los factores de riesgo presentes en su ámbito laboral. Dentro de estas actividades están las charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones a EPP's y uso de estos, inspecciones pre preoperacionales a vehículos y maquinaria, herramientas menores, verificación de señalización y demarcación de zonas y/o frentes de trabajo donde se realicen actividades tanto administrativas, como de obra.

| **REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ACTIVIDAD** |
|---|
| **Registro fotográfico semanas reportadas por el contratista de obra, correspondiente del 01 al 31 de MARZO DE 2025.** |
|  |
| Programa de inducción y notificación de riesgos para nuevos trabajadores |
|  |
| Inspección generales preoperacionales a vehículos |





Configuración de esquemas propios del PMT de obra





Mantenimiento general a los esquemas pasivos del PMT de obra





**INDUCCIONES – CAPACITACIONES – CHARLAS SST**

**Lugar: Jaraquiel, Martinica, Leticia.**

Lograr cambios en el comportamiento del empleado con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa, logrando condiciones de trabajo más satisfactorias y seguras.

**Entrega de Elementos de Protección Personal**

Con el objetivo de que proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad de cada uno de los empleados.

**Entrega Total MARZO:**
**25 elementos registrados como varios a diferentes personas**

| **INDUCCIÓN – CAPACITACIÓN- CHARLAS SST PERIODO MARZO 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES DE LOS RESIDENTES SST CONSORCIO MONTAJES RURALES: LUÍS SALGADO PADILLA-YACIRA LIONS** | | | |
| **INDUCCIÓN** | **CAPACITACIÓN** | **CHARLAS** | **OTRAS ACTIVIDADES** |
| • Capacitaciones<br>• NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA<br><br>**30 ALCANCES DE CAPACITACIONES A PERSONAS**. | | Para el mes de MARZO 2025 no se registraron o evidenciaron charlas con relación a sst.<br><br>**0 PERSONAS** capacitadas | |
| **Jaraquiel-Martinica-Leticia**<br><br>**30** PERSONAS Capacitadas | | • **TEMAS DE CAPACITACIÓN** Jaraquiel-Martinica-Leticia.<br><br>**Personal capacitado MARZO 2025: 30 alcances A 30 personas**<br>**Personal entrenado en Tareas de alto riesgo MARZO 2025: 1** | |

| **PERSONAL**<br>Se hace la relación del personal administrativo y operativo en la participación de actividades mencionadas | |
|---|---|
| **Capacitación- otras actividades: 1**<br>**Evaluaciones de entendimiento: 1**<br>**Inducciones/reinducciones: Ultima semana FEB 2025= 0 – MAR 2025= 25**<br>**Notificaciones de riesgos: Ultima semana FEB 2025= 0 – MAR 2025= 16** | **TOTAL, ENTRENADO EN (TAR) MARZO 2025: 1 PERSONAS** |

**PERSONAL TOTAL CMR MARZO 2025: 55 PERSONAS**

## ACCIDENTES LABORALES

Para este periodo cumplido del 01 hasta 31 de MARZO 2025, se presentaron un (**0)** accidentes laborales.

| Mes | Nombre | Cedula | Diagnostico CIE 10 | Fecha inicio | Fecha Terminación | Días de incapacidad | Prorroga | Total, días perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mar 2025** | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Mes | Frente de obra | Administrativos | Operativos | N° Total de trabajadores | Accidente laboral | AT | EC | IL | EL | TASA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mar 2025** | **Jaraquiel, Martinica, Leticia** | **5** | **32** | **37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |

**AT**: Accidente de trabajo**, EC**: Enfermedad común, **IL**: Incidente laboral, **EL**: Enfermedad laboral
TASA de **0%** de **37** trabajadores a cierre del periodo mes de MARZO 2025

## AUSENTISMO POR ENFERMEDAD LABORAL

Para este periodo cumplido del 01 hasta 31 de MARZO del 2025, hubo **UNO (1)** incapacidad por enfermedades comunes y accidentes laborales en general.

| Mes | Nombre | Cedula | Diagnostico CIE 10 | Fecha inicio | Fecha Terminación | Días de incapacidad | Prorroga | Total, días perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mar 2025** | **Sonia María Vargas Lora** | **1067898453** | **AT-EL** | **17/01/2024** | **17/03/2025** | **30** | **SI** | **+286** |

## PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.

Se realizó verificación de planillas PSI (plan de seguridad integral) seguridad social correspondiente al mes de FEBRERO 2025 a fecha de entrega de este informe, las correspondientes a los MARZO 2025, NO están certificadas como validación del pago por parte de esta interventoría.

## CONCEPTOS DE APTITUD LABORAL

**CONSORCIO MONTAJES RURAL**, para el periodo MARZO 2025, NO presentó documentación correspondiente exámenes médicos ocupacionales de aptitud para ingreso personas vinculadas al contrato, se mantienen **4** sin programar de trabajadores vinculados a cierre del periodo MARZO 2025, para un total de **69** personas vinculadas a labores varias dentro del contrato en el periodo comprendido NOVIEMBRE 2022- MARZO 2025.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes, para la seguridad y salud de los trabajadores del **CONSORCIO MONTAJES RURAL**.

| Mes | Frente de obra | Actividades de obra | Grupo Factor de Riesgo | Medidas de intervención | Fuente y Factor de riesgo o peligro |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAR 2025** | Jaraquiel-Martinica-Leticia | Rocería– Limpieza de Obras y Cunetas – procesos constructivos de obras hidráulicas, estructura de pavimento asfaltico. | Biomecánico-posturas prolongadas | Charlas y capacitación, pausas activas, descansos programados | (manipulación de cargas, posiciones prolongadas) |
| | | | Químico- material particulado-manipulación de productos químicos | Uso de EPP protección respiratoria<br>Uso de camisa manga larga | (polvos orgánicos e inorgánicos) |
| | | | Biológico, bioseguridad-mordeduras-picaduras | Vacunación Covid 19-Tétano - Fiebre Amarilla<br>* Suministro de dotación adecuada:<br>- Casco<br>- Guantes<br>- Camisa Manga Larga<br>- Pantalón en Jeans<br>- Botas de Seguridad | (picadura de insectos, vectores, animales ponzoñosos) |
| | | | Publico- de seguridad-viales | Charlas y Capacitación | (accidentes de tránsito) |
| | | | Mecánico | Capacitación de uso adecuado de elementos de protección personal.<br><br>Capacitación en manejo y transporte de materiales. | Procesos de mantenimiento y manipulación de equipos y herramientas (Concreteras), Llenos, preparación de mezclas de concreto, limpieza de áreas de trabajo etc. |
| | | | Tarea de Alto riesgo | Capacitación en técnicas de excavación, trabajo seguro en alturas y plan de emergencias. | Para excavaciones profundas realizar entibados, proteger taludes, excavaciones en V, uso de equipos de protección individual para TSA |

## 3. GESTIÓN DOCUMENTAL CONSORCIO MONTAJES RURAL

### 3.1 EVIDENCIAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL COMPONENTE SST DEL CONTRATISTA CONSORCIO MONTAJES RURAL

#### 3.1.1 Inducciones

Durante el periodo de tiempo **NOVIEMBRE 2022** al mes de **MARZO 2025** Ingresaron un total de **170** personas para diferentes actividades (administrativas, topografía, laboratorio de suelos, personal operativo, mano de obra calificada y no calificada), el contratista ha presentado la documentación correspondiente que evidencia ejecución del programa de inducción al personal vinculado al contrato al cierre del mes MARZO 2025.

#### 3.1.2 Conceptos Médicos

Se han presentado **56** conceptos médicos de personal durante el periodo correspondiente **NOVIEMBRE de 2022** al mes de **MARZO 2025**, Sin presentar aun los **4** faltantes sin programación para completar el total de **170 total** de personas ingresadas a labores varias entre el periodo en mención.

#### 3.1.3 Entrega De EPI Y Dotación

El contratista NO ha evidenciado la documentación correspondiente a la entrega de dotación (ropa de trabajo) EPP´s y EPI (elementos de protección personal e individuales) de **0 ELEMENTOS** a las personas vinculadas al contrato de obra para distinto propósitos a cierre del periodo MARZO 2025.

#### 3.1.4 Accidentalidad

Se presentaron **(0)** accidentes de trabajo por parte de CONSORCIO MONTAJES RURAL durante el mes de MARZO 2025.

#### 3.1.5 Inspecciones

Se presentaron **10 evidencias de archivo** de inspecciones de seguridad, así como también se ejecutó un cronograma para la realización de inspecciones para el periodo MARZO 2025.

#### 3.1.6 Charlas Y/O Capacitaciones

El contratista, NO evidenció documentación de charlas y/o capacitaciones, de manera inicial para contextualizar al personal en temas SST y otros concernientes a notificaciones de riesgos inherentes en las zonas y áreas de trabajo del contrato de obra para el periodo MARZO 2025, **(Se deberá mantener con premura a las inducciones, capacitaciones, notificaciones de riesgo y evaluaciones de eficiencia, toda vez que se requiera ingreso de nuevo personal. Como también, garantizar los exámenes de actitud laboral para ingresos.**

#### 3.1.7 Matriz Legal

Se ha evidenciado el documento correspondiente que evidencie los compromisos legales en materia de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)** y afines que acompañen los procesos como HIGIENE

INDUSTRIAL, BIOSEGURIDAD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL(PMA), PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), ENTRE OTROS, correspondiente al periodo MARZO 2025.

### 3.1.8 Matriz De Riesgos

Se ha verificado la documentación y ejecución de implementación de la matriz de identificación de peligros, valoración, evaluación y determinación de medidas de control de los riesgos, panorama de riesgos JARAQUIEL-MARTINICA- LETICIA a MARZO 2025.

### 3.1.9 Acciones Correctivas Y Preventivas.

No se han evidenciado a esta interventoría las gestiones de acción de llamados de atención para medidas correctivas y preventivas en base a los procesos con no conformidades relacionadas por incumpliendo en controles SST como se evidenció en los escritos **CII196-285-2023, CII196-286-2023** realizados en zonas de trabajo del K5+526, temas de incumplimientos socializados y puestos nuevamente en evidencia durante la realización del comité de obra N.21, por lo cual, para el periodo MARZO 2025 se mantiene en incumplimiento.

### 3.1.10 Registro fotográfico

A cierre del periodo MARZO 2025, se entregó registro fotográfico por parte del componente (SST) del contratista de obra CONSORCIO MONTAJES RURAL por grupos o frentes de trabajo de la gestión realizada.

## 3.2 GESTIÓN DOCUMENTAL INTERVENTORÍA CII196

### 3.2.1 Inducciones

- **INDUCCIONES Y EVALUACIONES DE EFICACIA**

A la fecha de este informe se realizaron **21** programas de inducción con sus respectivas evaluaciones de eficiencia, notificaciones de riesgo al personal contratado en el periodo NOVIEMBRE 2022 al mes de MARZO 2025.

En el mes de MARZO 2025 se realizaron (**1**) inducciones (**0**) reinducción del sistema de gestión integrado de gestión.

### 3.2.2 Conceptos Médicos

Se generaron **20** conceptos por recomendaciones médicas para el personal contratado al periodo a periodo NOVIEMBRE 2022- MARZO 2025.

### 3.2.3 Entrega De EPP Y Dotación

No se realizaron entregas.

### 3.2.4 Accidentalidad

No se presentaron accidentes donde se estuviera involucrado, ni afectado ningún trabajador del equipo de interventoría CII196 durante el mes MARZO 2025.

### 3.2.5 Inspecciones

Se realizaron inspecciones en el periodo comprendido del 01 al 31 del mes de MARZO 2025.

### 3.2.6 Charlas y/o Capacitaciones

En el mes de MARZO 2025 no se realizaron capacitaciones y/o charlas específicas. Para los comités COPASST, CCL Y PESV, se realizarán en los periodos correspondientes mensual y trimestrales en sus fechas programadas, como también generales en plan estratégico de seguridad vial y brigadas plan preparación prevención y respuestas ante emergencias.

### 3.2.7 Evaluación de La gestión realizada por el contratista de obra

Durante el mes de MARZO 2025, la gestión SST realizada por el contratista NO ha denotado premura por asegurar los temas de seguridad en relación a controles específicos para tareas de alto riesgo por trabajo en alturas evidenciado mediante escritos **CII196-285-2023, CII196-286-202 por lo cual mantiene en incumplimiento.**

Por otra parte, se verificó el cumplimiento del PMT ESQUEMAS APROBADOS para puntos críticos por inactividad en las obras, se evidencia aseguramiento por mantener en normativa los compromisos solicitados por la interventoría, lo cual evidencia una gestión favorable al componente SST en la implementación del PMT de obra, por la puesta al día de los cumplimientos contractuales desde el componente SST-CONSORCIO MONTAJES RURAL.

## 3.3 SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

### 3.3.1 Seguridad Social Y Parafiscales Del Contratista

“Se adjunta documentación en medio magnético “

Contratista, NO cumple con el compromiso contractual por presentar a tiempo los documentos correspondientes a los pagos de PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL del personal que labora en el consorcio montajes rural para el periodo MARZO 2025, a la fecha de entrega de este informe han sido presentadas las planillas correspondientes al periodo, más, sin embargo, se verifican afiliaciones con la planilla inmediatamente anterior.

### 3.3.2 Seguridad Social Y Parafiscales De La Interventoría

“Se adjunta documentación en medio magnético”

Se anexa de forma digital y físicas las planillas de seguridad social y las afiliaciones del personal que labora en el periodo MARZO 2025 a realizar las actividades de interventoría.

**3.3.3 Seguridad y salud en el trabajo, plan de manejo de tránsito** "Se adjunta documentación en medio magnético"

Se anexa de forma digital y físico el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) V2 realizado y actualizado por CONSORCIO MONTAJES RURAL, revisado y aprobado por el componente SST de interventoría

## 4. VEHÍCULOS, MAQUINARIA, VOLQUETA Y EQUIPOS.

### 4.1 CONTRATO DE OBRA CONSORCIO MONTAJES RURAL

A la fecha de entrega de este informe, se evidencia la relación de la maquinaria en campo para el periodo **MARZO 2025** fueron; **07** maquinaria amarilla, **06** volquetas, **0** tracto camión, **01** carrotanque, **0** buses, **01** camioneta ,**00** cama baja, **01** camión **00** equipo de soldadura, **00** equipo de iluminación, **00** camión grúa, a saber:

| **RELACIÓN MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS MARZO 2025** | |
|---|---|
| 1. Camioneta Luv D Max (**VEHÍCULO ACTIVO- MARZO 2025**)<br> | Modelo 2012<br>Placa: RNZ062<br>N. chasis: 8LBETF3E3C0136621<br>N. motor: 174737 |
| 2. Motoniveladora Caterpillar CAT 120K (**MAQUINA ACTIVA- MARZO 2025**)<br> | Modelo 2012 - *CAT0120KASZN01436*<br>N. chasis: KHX46893<br>N. motor: DMJ007625<br> |
| 3. Vibro compactador GHILICH C100 BITELLI (MAQUINA **ACTIVA** – **MARZO 2025**)<br> | Modelo 2004<br>N. chasis: 115041667<br>N. motor: NA<br> |

### 4.2 VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA CII196

A la fecha de entrega de este informe, se evidencia la relación de vehículos en campo para el periodo MARZO 2025 fueron; **01** camionetas tipo suburbana **01** motocicletas, a saber:

| | |
|---|---|
| 1. Vehículo Renault DUSTER 4X4 (ACTIVO MARZO 2025)<br> | Modelo 2017<br>Placa: IZP 103<br>N. chasis: 9FBHSR5B3HM294084<br>N. motor: E410C021725 |
| 2. Vehículo YAMAHA FZ16 DR 152CC (ACTIVO FEBRERO 2025)<br> | Modelo 2022<br>Placa: ASL 32G<br>N. chasis: LC6J6K4P7N0008515<br>N. motor: 157FMJ-3*G2U25879* |










**SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES**

**DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

# INFORME DE TOPOGRAFÍA MENSUAL DE INTERVENTORÍA COMISIÓN 1. N° 29

**OBJETO:**
***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."***

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 974 DE 2022**

**PERIODO:**
**1 –31 DE MARZO DE 2025**

## ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| | CARGO | FIRMA | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | Topógrafo | Samir Antonio Díaz Lagares | V1 |
| **REVISÓ** | Residente de Interventoría | Alexander Burgos Navas | |
| **APROBÓ** | Director de Interventoría | Guillermo J. Gutiérrez Peña | |
| **FECHA** | **Marzo 31 de 2025** | | |

## TABLA DE CONTENIDO

**1.0** INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

**1.1** Localización del proyecto.

**1.2** Alcance de los trabajos.

**1.2.1** Procedimientos utilizados.

**1.2.1** Red primaria de GPS.

**1.3** Levantamiento de la zona de estudio.

**1.3.1** Errores lineales, angulares y de nivelación.

**1.4** Equipos.

**1.4.1** Relación de equipos.

**1.4.2** Certificados de calibración de equipos.

**1.5** Carteras topográficas.

**2.0** Actividades ejecutadas y Registro Fotográfico.

**3.0** Anexos.

# 1. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

## 1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente documento comprende la realización del Estudio Topográfico para el mejoramiento de la vía que une los corregimientos de Jaraquiel (Margen occidental), Martinica y Leticia del municipio de Montería, departamento de Córdoba. El tramo en estudio presenta una longitud de 22 km. En la Figura 1 se presenta la localización del proyecto dentro de su zona de influencia.




**Figura 1. Localización del proyecto**

El estado actual de la vía es deficiente, debido a que la rasante se compone de una capa de afirmado de bajo espesor con bajo contenido de finos y altamente susceptible al desgaste por el paso de los vehículos, la cual en temporada de lluvias se vuelve intransitable.

## 1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

### 1.2.1. Procedimientos utilizados

Para realizar el levantamiento topográfico de la vía que une los corregimientos de Jaraquiel (Margen occidental), Martinica y Leticia del municipio de Montería, departamento de Córdoba, se utilizaron equipos electrónicos de alta precisión tanto para la geo-referenciación de los puntos de amarre para el traslado de las coordenadas con base en el sistema de coordenadas del IGAC (Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Magna-Sirgas), y de ahí para el levantamiento de detallado de la zona de estudio.

Antes de iniciar los trabajos en campo se realizó un reconocimiento de la zona determinando la mejor ubicación de los puntos a materializar teniendo en cuenta los puntos de control del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, GPS-CR-T-06), de igual forma se ubicó la zona donde se proyectarán los componentes nuevos y/o a optimizar del corredor vial.

En la vía se realizó una Red Primaria de GPS para la georeferenciación de los puntos materializados (GPS#1) realizando triangulaciones con puntos conocidos del IGAC y estaciones permanentes para realizar un chequeo en coordenadas (Latitud, Longitud y Altura). En la parte del levantamiento de detalles se utilizó una estación total TOPCON modelo GTS-225 y mediante el método de radiación simple con ceros atrás se tomaron los detalles necesarios para elaboración de la base cartográfica de los puntos base del proyecto.

### 1.2.2. Red Primaria de GPS

El posicionamiento horizontal y vertical por ESTACIÓN TOTAL se realizó con la ubicación de los vértices de la Red Magna Sirgas del país, (IGAC). Se determinó la ubicación de dichos puntos al igual que de las estaciones permanentes del IGAC.

El procedimiento en campo inicia con la instalación del equipo sobre el punto programado verificando: el estado de la batería y almacenamiento correcto de los datos; que serán verificados posteriormente en el post proceso.

## 1.3. LEVANTAMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO

Antes de iniciar cualquier trabajo de campo lo primero a realizar es una calibración del equipo con el cual se van a realizar los trabajos, para esta calibración se ajustan los valores tanto en temperatura como en presión atmosférica, ajustando la distancia que este leyendo el equipo con respecto a la distancia calculada en las sesiones del equipo.

Aunque hay que destacar que esta calibración se realiza para corregir el grado de curvatura de la tierra, cuando estamos trabajando con distancias muy larga y es necesario realizar este tipo de correcciones.

### 1.3.1. Errores lineales, angulares y de nivelación

El procedimiento utilizado para el levantamiento topográfico, se llevó a cabo una poligonal abierta por lo tanto solo se calcula el azimut entre los dos puntos de arranque materializados, las proyecciones y el cálculo de coordenadas de los vértices. Por lo anterior, a comparación de las poligonales cerradas o las poligonales abiertas con control, no se hacen ajustes lineales ni angulares; sin embargo, al instalar la estación sobre uno de los puntos de ESTACIÓN TOTAL y tomando los ceros atrás se está efectuando un chequeo de distancia y altura.

Este procedimiento se realiza en cada uno de los puntos de armada (deltas o estaciones); es decir, si se instala un delta 2 (Δ2) desde el GPS#2, al armar el equipo en Δ2 y tomar la línea atrás en el punto de GPS#1 mencionado se están verificando las
distancias y azimut al mismo. De igual forma se está dando elevación a los puntos visados, ya que trigonométricamente es posible determinar este valor.

## 1.4. EQUIPOS

### 1.4.1. Relación de Equipos

En la tabla 1, se relaciona el equipo principal, empleado en las labores.

| EQUIPO | SERIAL |
|---|---|
| Estación Total | Marca: TOPCON - Ref:GTS-236W |
| Nivel | Marca: TOPCON - Serial: 740232211168 |
| Nivel | Marca GEOMAX - Serial:740232211167 |

**Tabla 1. Relación de Equipos**

### 1.4.2. Certificados de calibración de equipos

Se presentan los certificados de calibración de los equipos en los documentos topográficos del proyecto en la sección anexos.

## 1.5. CARTERAS TOPOGRÁFICAS.

| CAETERA PARA RECIBIR CAPA DE CEREO DE SUB BASE. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCISA | L. IZQ COTA DISEÑO 25% | L. IZQ. TERR. | EJE COTA DISEÑO | EJE TER. | L. DER COTA DISEÑO 25% | L. DER. TERR | OBSERVACIONES |
| k1+000 | 17.393 | 17.393 | 17.543 | 17.543 | 17.693 | 17.693 | |
| k1+020 | 17.453 | 17.453 | 17.543 | 17.543 | 17.523 | 17.523 | |
| 1+040 | 17.44 | 17.44 | 17.53 | 17.53 | 17.44 | 17.44 | |
| 1+060 | 17.56 | 17.56 | 17.53 | 17.53 | 17.44 | 17.44 | |
| 1+080 | 17.62 | 17.62 | 17.53 | 17.53 | 17.44 | 17.44 | |
| 1+100 | 17.62 | 17.62 | 17.53 | 17.53 | 17.44 | 17.44 | |
| 1+120 | 17.61 | 17.61 | 17.52 | 17.52 | 17.43 | 17.43 | |
| 1+140 | 17.58 | 17.58 | 17.52 | 17.52 | 17.43 | 17.43 | |
| 1+160 | 17.43 | 17.43 | 17.52 | 17.52 | 17.43 | 17.43 | |
| 1+180 | 17.43 | 17.43 | 17.52 | 17.52 | 17.43 | 17.43 | |
| 1+200 | 17.43 | 17.43 | 17.52 | 17.52 | 17.43 | 17.43 | |
| **1+220** | **17.43** | **17.43** | 17.52 | 17.52 | **17.43** | **17.43** | |
| 1+240 | 17.45 | 17.45 | 17.54 | 17.54 | 17.45 | 17.45 | |
| 1+260 | 17.51 | 17.51 | 17.60 | 17.60 | 17.51 | 17.51 | |
| 1+280 | 17.58 | 17.58 | 17.67 | 17.67 | 17.58 | 17.58 | |
| 1+300 | 17.67 | 17.67 | 17.76 | 17.76 | 17.67 | 17.67 | |
| 1+320 | 17.79 | 17.79 | 17.88 | 17.88 | 17.79 | 17.79 | |
| 1+340 | 17.93 | 17.93 | 18.02 | 18.02 | 17.93 | 17.93 | |
| 1+360 | 18.09 | 18.09 | 18.18 | 18.18 | 18.09 | 18.09 | |
| 1+380 | 18.27 | 18.27 | 18.36 | 18.36 | 18.27 | 18.27 | |

**CARTERA PARA RECIBIR SUB BASE DEL K 01+000 AL K 01+380.**

| CAETERA PARA RECIBIR CAPA DE CEREO DE BASE. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCISA | L. IZQ COTA DISEÑO 25% | L. IZQ. TERR. | EJE COTA DISEÑO | EJE TER. | L. DER COTA DISEÑO 25% | L. DER. TERR | OBSERVACIONES |
| **2+680** | 18.974 | 18.974 | **18.90** | **18.90** | 18.774 | 18.774 | |
| 2+660 | 18.912 | 18.912 | 18.864 | 18.864 | 18.732 | 18.732 | |
| 2+640 | 18.87 | 18.87 | 18.82 | 18.82 | 18.69 | 18.69 | |
| 2+620 | 18.839 | 18.839 | 18.78 | 18.78 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+600 | 18.839 | 18.839 | 18.749 | 18.749 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+580 | 18.839 | 18.839 | 18.749 | 18.749 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+560 | 18.839 | 18.839 | 18.749 | 18.749 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+540 | 18.839 | 18.839 | 18.749 | 18.749 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+520 | 18.839 | 18.839 | 18.749 | 18.749 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+500 | 18.839 | 18.839 | 18.749 | 18.749 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+480 | 18.839 | 18.839 | 18.749 | 18.749 | 18.659 | 18.659 | |
| 2+460 | 18.897 | 18.897 | 18.807 | 18.807 | 18.717 | 18.717 | |
| **2+440** | 18.955 | 18.955 | 18.865 | 18.865 | 18.775 | 18.775 | |
| 2+420 | 19.013 | 19.013 | 18.923 | 18.923 | 18.833 | 18.833 | |
| 2+400 | 19.071 | 19.071 | 18.981 | 18.981 | 18.891 | 18.891 | |
| 2+380 | 19.135 | 19.135 | 19.045 | 19.045 | 18.955 | 18.955 | |
| 2+360 | 19.118 | 19.118 | 19.028 | 19.028 | 18.938 | 18.938 | |
| 2+340 | 19.118 | 19.118 | 19.028 | 19.028 | 18.938 | 18.938 | |
| 2+320 | 19.10 | 19.10 | 19.01 | 19.01 | 18.92 | 18.92 | |
| 2+300 | 19.02 | 19.02 | 18.93 | 18.93 | 18.84 | 18.84 | |
| 2+280 | 18.938 | 18.938 | 18.848 | 18.848 | 18.758 | 18.758 | |
| 2+260 | 18.898 | 18.898 | 18.808 | 18.808 | 18.718 | 18.718 | |
| 2+240 | 18.713 | 18.713 | 18.713 | 18.713 | 18.678 | 18.678 | |
| 2+220 | 18.638 | 18.638 | 18.728 | 18.728 | 18.638 | 18.638 | |
| 2+200 | 18.677 | 18.677 | 18.767 | 18.767 | 18.677 | 18.677 | |
| 2+180 | 18.717 | 18.717 | 18.807 | 18.807 | 18.717 | 18.717 | |
| 2+160 | 18.757 | 18.757 | 18.847 | 18.847 | 18.757 | 18.757 | |
| 2+140 | 18.797 | 18.797 | 18.887 | 18.887 | 18.797 | 18.797 | |
| 2+120 | 18.837 | 18.837 | 18.927 | 18.927 | 18.837 | 18.837 | |
| 2+100 | 18.877 | 18.877 | 18.967 | 18.967 | 18.877 | 18.877 | |

**CARTERA PARA RECIBIR BASE DEL K 02+680 AL K 02+100.**

| CAETERA PARA RECIBIR CAPA DE CEREO DE BASE. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCISA | L. IZQ COTA DISEÑO 25% | L. IZQ. TERR. | EJE COTA DISEÑO | EJE TER. | L. DER COTA DISEÑO 25% | L. DER. TERR | OBSERVACIONES |
| **3+280** | 18.87 | 18.87 | **18.96** | **18.96** | 18.87 | 18.87 | |
| 3+260 | 18.99 | 18.99 | 19.08 | 19.08 | 18.99 | 18.99 | |
| 3+240 | 18.87 | 18.87 | 18.96 | 18.96 | 18.87 | 18.87 | |
| 3+220 | 18.71 | 18.71 | 18.84 | 18.84 | 18.93 | 18.93 | |
| 3+200 | 18.59 | 18.59 | 18.72 | 18.72 | 18.85 | 18.85 | |
| 3+180 | 18.47 | 18.47 | 18.60 | 18.60 | 18.73 | 18.73 | |
| 3+160 | 18.39 | 18.39 | 18.48 | 18.48 | 18.57 | 18.57 | |
| 3+140 | 18.29 | 18.29 | 18.38 | 18.38 | 18.29 | 18.29 | |
| 3+120 | 18.24 | 18.24 | 18.33 | 18.33 | 18.24 | 18.24 | |
| 3+100 | 18.21 | 18.21 | 18.30 | 18.30 | 18.21 | 18.21 | |
| 3+080 | 18.19 | 18.19 | 18.28 | 18.28 | 18.19 | 18.19 | |
| 3+060 | 18.32 | 18.32 | 18.26 | 18.26 | 18.77 | 18.77 | |
| **3+040** | 18.35 | 18.35 | 18.26 | 18.26 | 18.17 | 18.17 | |
| 3+020 | 18.35 | 18.35 | 18.26 | 18.26 | 18.17 | 18.17 | |
| 3+000 | 18.36 | 18.36 | 18.27 | 18.27 | 18.18 | 18.18 | |
| 2+980 | 18.40 | 18.40 | 18.31 | 18.31 | 18.22 | 18.22 | |
| 2+960 | 18.42 | 18.42 | 18.33 | 18.33 | 18.24 | 18.24 | |
| 2+940 | 18.58 | 18.58 | 18.49 | 18.49 | 18.40 | 18.40 | |
| 2+920 | 18.45 | 18.45 | 18.54 | 18.54 | 18.35 | 18.35 | |
| 2+900 | 18.69 | 18.69 | 18.60 | 18.60 | 18.51 | 18.51 | |
| 2+880 | 18.74 | 18.74 | 18.65 | 18.65 | 18.56 | 18.56 | |
| 2+860 | 18.79 | 18.79 | 18.70 | 18.70 | 18.61 | 18.61 | |
| 2+840 | 18.766 | 18.766 | 18.676 | 18.676 | 18.576 | 18.576 | |
| 2+820 | 18.798 | 18.798 | 18.708 | 18.708 | 18.618 | 18.618 | |
| 2+800 | 18.85 | 18.85 | 18.74 | 18.74 | 18.65 | 18.65 | |
| 2+780 | 18.882 | 18.882 | 18.772 | 18.772 | 18.662 | 18.662 | |
| 2+760 | 18.894 | 18.894 | 18.804 | 18.804 | 18.714 | 18.714 | |
| 2+740 | 18.926 | 18.926 | 18.836 | 18.836 | 18.746 | 18.746 | |
| 2+720 | 18.958 | 18.958 | 18.868 | 18.868 | 18.778 | 18.778 | |
| 2+700 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.81 | 18.81 | |

**CARTERA PARA RECIBIR BASE DEL K3+280 AL K2+700.**

**CUADRO DE LA POLIGONAL CON RTK.**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**
**PROYECTO VÍA MARTINICA-LETICIA-LA VORAGINE**
**TABLA GENERAL DE RESULTADOS DEL POSPROCESO DE VÉRTICES DE APOYO**

| Name | Grid Northing (m) | Grid Easting (m) | Elevation (m) | Code | Std Dev n (m) | Std Dev e (m) | Std Dev u (m) | Std Dev Hz (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOJÓN GPS 01 | 2522774,315 | 4676018,750 | 16,701 | MOJÓN | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.004 |
| MOJÓN GPS 02 | 2522589,498 | 4675983,611 | 17,922 | MOJÓN | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.005 |
| MOJÓN GPS 03 | 2523031,421 | 4675095,398 | 16,158 | MOJÓN | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.008 |
| MOJÓN GPS 04 | 2522414,303 | 4674068,739 | 17,812 | MOJÓN | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 |
| MOJÓN GPS 05 | 2522554,055 | 4673339,502 | 17,223 | MOJÓN | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 |
| MOJÓN GPS 06 | 2522995,821 | 4672373,726 | 17,403 | MOJÓN | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.004 |
| MOJÓN GPS 07 | 2523276,560 | 4671531,310 | 17,725 | MOJÓN | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.004 |
| MOJÓN GPS 08 | 2523245,713 | 4670602,943 | 17,283 | MOJÓN | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.007 |
| MOJÓN GPS 09 | 2522696,024 | 4669846,123 | 17,382 | MOJÓN | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.006 |
| MOJÓN GPS 10 | 2521769,461 | 4669213,784 | 17,660 | MOJÓN | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 |
| MOJÓN GPS 11 | 2520943,460 | 4668630,796 | 17,607 | MOJÓN | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |
| MOJÓN GPS 12 | 2519973,372 | 4667963,368 | 18,824 | MOJÓN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| MOJÓN GPS 13 | 2518929,100 | 4667253,431 | 18,836 | MOJÓN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MOJÓN GPS 14 | 2518241,645 | 4666451,244 | 19,063 | MOJÓN | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
| MOJÓN GPS 15 | 2517051,744 | 4666218,802 | 18,820 | MOJÓN | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 |
| MOJÓN GPS 16 | 2515935,796 | 4665910,327 | 19,891 | MOJÓN | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.006 |
| MOJÓN GPS 17 | 2515265,736 | 4665030,667 | 23,937 | MOJÓN | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |
| MOJÓN GPS 18 | 2514395,477 | 4664263,128 | 25,914 | MOJÓN | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |
| MOJÓN GPS 19 | 2513852,255 | 4663157,845 | 34,903 | MOJÓN | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |
| MOJÓN GPS 20 | 2513404,310 | 4662036,535 | 35,758 | MOJÓN | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |
| MOJÓN GPS 21 | 2513311,296 | 4661382,436 | 38,573 | MOJÓN | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.006 |
| MOJÓN GPS 22 | 2513367,593 | 4660518,764 | 43,567 | MOJÓN | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.003 |

**Tabla 2. Coordenadas GPS**

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO DE DICIEMBRE.

- K1+000 – K1+400 Verificación y acompañamiento por parte de la comisión topográfica de interventoría a comisión de topografía del contratista en extendido, compactación y céreo de la capa subbase granular.
- K2+700 – K3+700 Rectificando por parte de comisión topográfica de interventoría los niveles de céreo capa base granular para así proceder a su liberación.
- K3+700 – K4+300 Rectificando por parte de comisión topográfica de interventoría los niveles de céreo capa base granular para así proceder a su liberación.
- K4+300 – K5+000 Rectificando por parte de comisión topográfica de interventoría los niveles de céreo capa base granular para así proceder a su liberación.

## REGISTRO FOTOGRAFICOS

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>K1+000 – K1+400 Verificación y acompañamiento por parte de la comisión topográfica de interventoría a comisión de topografía del contratista en extendido, compactación y céreo de la capa subbase granular.</td>
<td>K2+700 – K3+700 Rectificando por parte de comisión topográfica de interventoría los niveles de céreo capa base granular para así proceder a su liberación.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>K3+700 – K4+300 Rectificando por parte de comisión topográfica de interventoría los niveles de céreo capa base granular para así proceder a su liberación.</td>
<td>K4+300 – K5+000 Rectificando por parte de comisión topográfica de interventoría los niveles de céreo capa base granular para así proceder a su liberación.</td>
</tr>
</table>

## 3.0 ANEXOS

**TIENDA TOPOGRAFICA**
NIT: 901.363.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

| TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S | VERSION 2 |
|---|---|
| CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL) | FECHA DE EMISION: 01-01-2023 |
| | DOCUMENTO CONTROLADO |

Bucaramanga 10/AGOSTO/2024 **N° 0970**

**EQUIPO:** ESTACION TOTAL **MARCA:** TOPCON **REF:** GTS-236W **No:** **280785**

**EMPRESA:** SAMIR ANTONIO DIAZ **NIT:** 78.034.578 **CIUDAD:** MONTERIA

**DIRECCION :**

**TELEFONO:** 3145379575

**NUEVO** **SI** ☐ **NO** ■

Certificado vigente hasta: 10 DE FEBRERO/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El presente documento hace la descripción de los procedimientos utilizados en nuestra empresa para hacer la calibración de instrumentos de topografía.

**DIAGNOSTICO Y AJUSTE**

| DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Base Nivelante | X | X | | X |
| Nivel circular y tubular | | X | | X |
| Movimiento Horizontal | X | X | | X |
| Movimiento Vertical | X | X | | X |
| Freno Horizontal | X | X | | X |
| Freno Vertical | X | X | | X |
| Display | | X | | X |
| Ajuste plomado | | X | | X |
| Revisión Batería | | X | | X |
| Revisión Cargador | | | | X |

| DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Lente Interno | | X | | X |
| Base de Reticulo | | X | | X |
| Reticulo | | X | | X |
| Objetivo | | | | X |
| Verticalidad | | X | | X |
| Operación | | | | X |
| Revisión de Teclado | | X | | X |
| Programación de Parámetros | | X | | X |
| Entrada y Salida de Datos | | | | X |

**1.** Cambio de Grasas **2.** Ajuste y/o limpieza **3.** Requiere Cambio **4.** Correcto

**Nota el numeral 4 indica que el componente está en buen estado o que ha sido corregido el problema**

Cambio de Repuestos **SI** ☐ **NO** ■

Cuales:

Observaciones o Recomendaciones:

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
Firma Autorizada

**FLORIDABLANCA: Calle 109 #33*26 B. Caldas**
**Telx: 3112685852- 3207361086 - 6362981**
ventas@tiendatopografica.com
**tiendatopografica.wixsite.com/inicio**
**COLOMBIA**

CERTIFICADO No.
0970

TIENDA TOPOGRAFICA
NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

| | | |
|---|---|---|
| | TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S | VERSION 2 |
| | CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL) | FECHA DE EMISION: 01-01-2023 |
| | | DOCUMENTO CONTROLADO |

N° 0970

La Verificación se efectúo siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

**TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL Y VERTICAL**

Patrón Referencia ***(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:120663)***:

| | A HORIZONTAL | | A VERTICAL | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 0°00'00" | P1 | 269°56'40" | |
| P2 | 180°00'00" | P2 | 90°03'19" | |
| ERROR | 00°00'00" | ERROR | 00°00'01" | |

**TOLERANCIA DE ERROR PERMITIDO POR EL FABRICANTE ES DE 5 SEGUNDOS**

| ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION DEL EQUIPO | | | | ERROR CORREGIDO Y CALIBRADO EL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ° | ' | " | | ° | ' | " |
| Posición 1 (Vertical D) | 90 | 58 | 03 | Posición 2 (Vertical D) | 90 | 58 | 32 |
| Posición 1 (Horizontal D) | 0 | 00 | 00 | Posición 2 (Horizontal D) | 00 | 00 | 00 |
| Posición 1 (Vertical I) | 269 | 01 | 54 | Posición 2 (Vertical I) | 269 | 01 | 29 |
| Posición 1 (Horizontal I) | 199 | 59 | 50 | Posición 2 (Horizontal I) | 180 | 00 | 00 |
| Error Observado V | 0 | 00 | 03 | Error Observado V | 0 | 00 | 1 |
| Error Observado H | 0 | 00 | 10 | Error Observado H | 0 | 00 | 00 |

| INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE (DISTANCIOMETRO) COND. 25° P. ATM 763MMHG CON. PRISMA -30 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION | | | ERROR CORREGIDO Y CALIBRACO EL EQUIPO | | |
| DISTANCIA | MEDIDO | ERROR | DISTANCIA | MEDIDO | ERROR |
| 5 MTRS | 4.998 | 2MM | 5 MTRS | 5.000 | ------ |
| 10 MTRS | 9.998 | 2MM | 10 MTRS | 10.000 | ------ |
| 100 MTRS | 99.998 | 2MM | 100 MTRS | 99.999 | 1MM |

Nota: Los ajustes realizados a la estación están en el rango de error máximo permitido, especificado por cada parámetro en el anterior cuadro dado por las especificaciones del fabricante que determina la máxima tolerancia de cierre permisible dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitido, precisión técnica garantizada por el fabricante.

**EQUIPO:** ESTACION TOTAL **MARCA:** TOPCON **REF:** GTS-236W **NO:** **280785**

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S
NIT 901342575-9
Firma Autorizada
LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
GERENTE GENERAL

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S
NIT 901342575-9
Firma Autorizada
LUIS EMANUEL PINTO GRISALES
MANTENIMIENTO TECNICO

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33*26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
0970

**TIENDA TOPOGRAFICA**
NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

| | | |
|---|---|---|
| | TIENDA TOPOGRAFICA | VERSION 1 |
| | CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (NIVELES TOPOGRAFICOS) | FECHA DE EMISION: 01-01-2019 |
| | | DOCUMENTO CONTROLADO |

Bucaramanga 10/AGOSTO/2024 N° 0971

**EQUIPO:** NIVEL AUTOMATICO **MARCA:** TOPCON **REF:** AT-G6 **No** 740232211168

**EMPRESA:** SAMIR ANTONIO DIAZ **NIT:** 78.034.578 **CIUDAD:** MONTERIA

**DIRECCION:**

**TELEFONO:** 3145379575

**NUEVO** SI ☐ NO ■

Certificado vigente hasta: 10 DE FEBRERO/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El presente documento hace la descripción de los procedimientos utilizados en nuestra empresa para hacer la calibración de instrumentos de topografía.

**DIAGNOSTICO Y AJUSTE**

| DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Base Nivelante | X | X | | X |
| Giro del Instrumento | X | X | | X |
| Movimiento Lento | X | X | | X |
| Reticulo | | X | | X |
| Compensador | | | | X |
| Enfoque de Perilla | X | X | | X |
| Lente Objetivo | | X | | X |
| Lente interno | | X | | X |
| Nivel circular | | X | | X |

1. Cambio de Grasas 2. Ajuste y/o Limpiem 3. Requiere Cambio 4. Correcto

**Nota: el numeral 4 indica que el componente está en buen estado o que ha sido corregido el problema**

Cambio de Repuestos **SI** ☐ **NO** ■

Cuales:

Observaciones o Recomendaciones:

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
Firma Autorizada

**FLORIDABLANCA: Calle 109 #33°26 B. Caldas**
**Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981**
Ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
**COLOMBIA**

CERTIFICADO No.
0971



TIENDA TOPOGRAFICA
NIT: 802.342.375-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

| TIENDA TOPOGRAFICA | VERSION: 1 |
|---|---|
| CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (NIVELES TOPOGRAFICOS) | FECHA DE EMISION: 01-01-2019 |
| | DOCUMENTO CONTROLADO |

N° 0971

La verificación se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

**TEST DE EXACTITUD RETICULO HORIZONTAL**
**LECTURA EN LINEA DE 26M**

Patrón Referencia *(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:12-0678):*

| | A |
|---|---|
| P1 | 6.235 |
| | 6.235 |
| ERROR | 0.000mm |

**TEST DE EXACTITUD RETICULO VERTICAL**
**LECTURA EN LINEA DE 26M**

Patrón Referencia *(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:12-0678):*

| | |
|---|---|
| P1 | 6.789 |
| P2 | 6.789 |
| ERROR | 0.000mm |

ERROR DETECTADO 5 MM CORREGIDO A 1 MM

| PARAMETRO O COMPONENTE | ESPECIFICACION | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad nivel circular (2 mm) | 8" | X | |
| Precisión a 30m (2σ) (milímetros) | 2.5 | X | |
| Precisión del nivel automático | 0.7" | X | |
| Rango de compensación | +/- 15 | X | |
| Campo de Visualización | 1° 30' | X | |
| Mismo Enfoque (m / ft.) | 0.5 / 1.6 | X | |

**Nota:** Los ajustes realizados al nivel están en el rango de error máximo permitido, especificado por cada parámetro en el anterior cuadro dado por las especificaciones del fabricante que determina la máxima tolerancia de error permisible dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitido, precisión técnica garantizada por el fabricante.

**EQUIPO:** NIVEL AUTOMATICO **MARCA:** TOPCON **REF:** AT-G6 **Ser:** 7402322111168

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S
Firma Autorizada
LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
GERENTE GENERAL

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S
Firma Autorizada
LUIS EMANUEL PINTO GRISALES
MANTENIMIENTO TECNICO

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33^26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
Ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
0971










**SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES**

**DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

# INFORME MENSUAL AMBIENTAL

**OBJETO:**
***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5."***

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 974 DE 2022**

**PERIODO:**
**MARZO 2025**