Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Enero de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1114 - 2021: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL

Longitud total del pavimento: 3,488 km

CONTRATO DE OBRA No.	172 de 2021.		
CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA	NIT:	10784359
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	31/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.685.110.960.00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.685.110.960.00		
Anticipo Entregado:	$0		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO 2022.		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			

Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/072022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00231 DE 13 DE JULIO DE 2021	901521159	COLOMBIA RURAL	$ 5.685.110.960.00	$ 0	$5.685.110.960.00
TOTAL			$ 5.685.110.960.00	$ 0	$5.685.110.960.00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: 3,488 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 21-44-101366414**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 568.511.096,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/01/2022	30/04/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.705.533.288,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/01/2022	30/04/2023
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.705.533.288,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/08/2022	31/08/2027
Calidad del servicio	$ 4.778.520,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/08/2022	31/08/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	1.137.022.192,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/01/2022	28/10/2025

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
		Póliza No.14-40-101038754	Vigencia	
Amparos	Valor Asegurado	Anexo No.4	Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$272.557.800	14-40-101038754 Anexo No.4	27-12-2021	17/5/2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	$272.557.800	14-40-101038754 Anexo No.4	27-12-2021	27-12-2021
Perjuicios modalidad lucro cesante	$272.557.800	14-40-101038754 Anexo No.4	27-12-2021	27-12-2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-COR11264	4 DE MARZO	ALCALDE DE MOMIL	ENVIO DE CUENTA E INSTRUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1135-2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO:	CONVENIO 929-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL.

Longitud del pavimento: 2,711 km

CONTRATO DE OBRA No.	181 - 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EYR 019	NIT:	901543340-8
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	31/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio
Valor Inicial:	$ 4.431.421.060,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		

Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$
Anticipo Entregado:	$0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial:	5 meses
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00308	901521159	04-210559	$4.431.421.060,00	$0	$4.431.421.060,00
TOTAL			$4.431.421.060,00	$0	$ 4.431.421.060,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: 2,710 Km.
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO
% Básico programado acumulado: 0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N.A	N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÓN
N/A	N/A

FECHA ACTA	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES**

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SURAMERICANA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 443.142.106,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/01/2022	01/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.329.426.318,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/01/2022	01/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$886.284.212,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/01/2023	31/08/2026
Estabilidad de la Obra	$1.329.426.318,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	Nota aclaratoria	Nota aclaratoria
Calidad del servicio	$4.778.566,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/08/2022	31/08/2022

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SURAMERICANA				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Básica responsabilidad civil				
Gastos médicos				
Contratista y subcontratista				
Patronal				
Cruzada				
Vehículos propios y no propios				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.	N/A	N/A	
…			

PROYECTO:	CONVENIO 924 - 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Longitud total del pavimento: 4,737 km
Corregimiento de Martínez: 1,565 km
Vereda el Quemado: 3,022 km
Barrio Chuchurubí: 0,150 km

CONTRATO DE OBRA No.	180 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRT PROGRESA	NIT:	901541198-9
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	31/07/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.014.362.420.00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$8.014.362.420.00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1033021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$8.014.362.420.00	$ 0	$ 8.014.362.420.00
TOTAL			$ 8.014.362.420.00	$ 0	$ 8.014.362.420.00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta No 1	$0	$0	$0

META FISICA PROYECTO: 4,737 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS HDI SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 801.436.242,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	31/01/2022	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 2.404.308.726,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	31/01/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.602.872.484,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	31/01/2022	09/10/2025
Estabilidad de la Obra	$ 2.404.308.726,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	Ampara 5 años	Ampara 5 años
Calidad del servicio	$17.059.316,40	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	01/12/2022	01/12/2027

Póliza de RCE HDI SEGUROS SA

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$ 454.263.000,00	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	31/01/2022	09/10/2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 454.263.000,00	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	31/01/2022	09/10/2022
Perjuicios extra patrimoniales	$ 454.263.000,00	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	31/01/2022	09/10/2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2276-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACI – 3B	NIT:	901551292-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 4.		
Fecha de Inicio:	27-01-2022	No. de Oficio:	SVR 3494
Valor Inicial:	$1.930.530.773		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$1.930.530.773		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de julio de 2022.		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Prórroga 2:	0 meses y 0 días		
Prórroga 3:	0 meses y 0 días		
Prórroga 4:	0 meses y 0 días		
Prórroga 5:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	31 de julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1084921	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$232.430.000,00	$ 0	232.430.000,00
280222	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.588.100.773,0	$0	$1.588.100.773,00
280222	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$100.000.000,00	$0	$100.000.000,00
TOTALES			$1.930.530.773	$ 0	$1.930.530.773

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 193.053.077,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	01-03-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 811.147.384,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	01-03-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 386.106.155,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	24-11-2021	31-12-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Los contratos iniciaron el 31-01-2022, con etapa inicial de revisión de los diseños aportados por el municipio y que sirvieron de base para suscribir los convenios.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se ha realizado comisiones

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Entrega de documentación contractual de los contratos de obra a la interventoría.

Cordialmente,



Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2102-2021