Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1114 - 2021: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL

Longitud total del pavimento: 3,488 km

CONTRATO DE OBRA No.	172 de 2021.		
CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA	NIT:	10784359
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	31/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.685.110.960.00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.685.110.960.00		
Anticipo Entregado:	$0		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO 2022.		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			

Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/072022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
		COLOMBIA RURAL	$ 5.685.110.960.00	$ 383.973.258,02	$5.301.137.701,98
TOTAL			$ 5.685.110.960.00	$ 383.973.258,02	$5.301.137.701,98

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: 3,488 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 10,7 %
% Básico ejecutado acumulado: 6,8 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 21-44-101366414**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 568.511.096,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/01/2022	30/04/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.705.533.288,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/01/2022	30/04/2023
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.705.533.288,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/08/2022	31/08/2027
Calidad del servicio	$ 4.778.520,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/08/2022	31/08/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	1.137.022.192,00	**21-44-101366414** ANEXO 3	31/01/2022	28/10/2025

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo	Vigencia	
			Desde	Hasta

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO:	CONVENIO 929-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL.

Longitud del pavimento: 2,711 km

CONTRATO DE OBRA No.	181 - 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EYR 019	NIT:	901543340-8
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	31/07/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio
Valor Inicial:	$ 4.431.421.060,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		

Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$
Anticipo Entregado:	$0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/07/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$4.431.421.060,00	$324.991.515,20	$4.106.429.544,80
TOTAL			$4.431.421.060,00	$324.991.515,20	$4.106.429.544,80

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: 2,710 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 12,82%

% Básico ejecutado acumulado: 7,33%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N.A	N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÓN
N/A	N/A

FECHA ACTA	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES**

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SURAMERICANA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 443.142.106,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/01/2022	01/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.329.426.318,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/01/2022	01/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$886.284.212,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/01/2023	31/08/2026
Estabilidad de la Obra	$1.329.426.318,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	Nota aclaratoria	Nota aclaratoria

Calidad del servicio	$4.778.566,00	540-47-994000018583 ANEXO 2	31/08/2022	31/08/2022

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SURAMERICANA				
		Póliza No. 540-74-994000004004 Anexo No.2	**Vigencia**	
Amparos	**Valor Asegurado**		**Desde**	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$400.000.000.00	**Póliza No. 540-74-994000004004 Anexo No.2**	31-07-2022	31-08-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.	N/A	N/A	
…			

PROYECTO:	CONVENIO 924 - 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Longitud total del pavimento: 4,737 km
Corregimiento de Martínez: 1,565 km
Vereda el Quemado: 3,022 km
Barrio Chuchurubí: 0,150 km

CONTRATO DE OBRA No.	180 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRT PROGRESA	NIT:	901541198-9
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	31/07/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.014.362.420.00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$8.014.362.420.00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
				$ 0	
TOTAL				$ 0	

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: 4,737 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 8.7%
% Básico ejecutado acumulado: 2.29 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS HDI SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 801.436.242,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	31/01/2022	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 2.404.308.726,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	31/01/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.602.872.484,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	31/01/2022	09/10/2025
Estabilidad de la Obra	$ 2.404.308.726,00	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	Ampara 5 años	Ampara 5 años
Calidad del servicio	$17.059.316,40	**Póliza No. 53-44-101018417 Anexo No. 3**	01/12/2022	01/12/2027

Póliza de RCE HDI SEGUROS SA

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$ 454.263.000,00	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	31/01/2022	09/10/2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 454.263.000,00	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	31/01/2022	09/10/2022
Perjuicios extra patrimoniales	$ 454.263.000,00	**Póliza No.53-40-101006558 Anexo No.3**	31/01/2022	09/10/2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A.			
…			

PROYECTO:	CONVENIO 926 - 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Longitud total del pavimento: 1,550 KM

CONTRATO DE OBRA No.	001 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES 2021	NIT:	901558600-3
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	11/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 2.847.000.210		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.847.000.210		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 2.847.000.210	$ 0	$ 2.847.000.210
TOTAL			$ 2.847.000.210	$ 0	$ 2.847.000.210

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: 1,550 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 7.88%
% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS HDI SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101019943 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$284.700.021,00	**Póliza No. 53-44-101019943 Anexo No. 0**	01-02-2022	30-11-2022
Buen Manejo Anticipo	$199.290.014,70	**Póliza No. 53-44-101019943 Anexo No. 0**	01-02-2022	30-11-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$569.400.042,00	**Póliza No. 53-44-101019943 Anexo No. 0**	01-02-2022	31-07-2025
Estabilidad de la Obra	$854.100.063,00	**Póliza No. 53-44-101019943 Anexo No. 0**	AMPARA 5 AÑOS	AMPARA 5 AÑOS
Calidad del servicio	$5.686.439,00	**Póliza No. 53-44-101019943 Anexo No. 0**	31-07-2022	31-07-2025

Póliza de RCE HDI SEGUROS SA

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-40-101006855 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	300.000.000,00	**Póliza No. 53-40-101006855 Anexo No. 0**	01-02-2022	31-07-2022
Contratistas y subcontratistas	30.000.000,00	**Póliza No. 53-40-101006855 Anexo No. 0**	01-02-2022	31-07-2022
Vehículos propios y no propios	30.000.000,00	**Póliza No. 53-40-101006855 Anexo No. 0**	01-02-2022	31-07-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2276-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACI – 3B	NIT:	901551292-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 4.		
Fecha de Inicio:	27-01-2022	No. de Oficio:	SVR 3494
Valor Inicial:	$1.930.530.773		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$1.930.530.773		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de julio de 2022.		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Prórroga 2:	0 meses y 0 días		
Prórroga 3:	0 meses y 0 días		
Prórroga 4:	0 meses y 0 días		
Prórroga 5:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	31 de julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$1.930.530.773	$ 48.091.613,00	$1.882.439.160,00
TOTALES			$1.930.530.773	$ 48.091.613,00	$1.882.439.160,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de cotos 1	$456.300,00	$ 8 6.697,00	$ 542.997,00
Acta de cotos 2	$ 39.956.820,00	$ 7.591.796,00	$ 4 7.548.616,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 193.053.077,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	01-03-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 811.147.384,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	01-03-2023

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 386.106.155,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	24-11-2021	31-12-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Convenio 924-2021: El proyecto presenta un porcentaje programado del 8.7%, frente a un ejecutado del 2.29%, generando un atraso del 6.41%.

Convenio 1114-2021: A la fecha el contratista según el programa de obra el debería llevar una inversión de obra acumulada de $ 1.146.611.772,92 equivalente a 20,17 % y ejecutado acumulado lleva $ $ 544.457.453,69 equivalente al 9,58%, lo cual indica que el contratista presenta un atraso de 10,6%.

Contrato 929-2021: Se tenía previsto una Inversión Programada de $ 1.240.914.684 la cual representa un porcentaje del 28% versus una Inversión Ejecutada de $ 423.618.642 la cual representa un porcentaje del 9,56% el representa un atraso de 18,44%, la interventoría ha conminado al Contratista mediante varios comunicados la entrega de un Plan de Contingencia el cual hasta no ha sido entregado

Convenio 926-2021: El proyecto presenta un porcentaje ejecutado del 0%, frete a un programado de 7.88%

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visitas de seguimiento a los proyectos

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones de seguimientos con todas las partes.

Cordialmente,



Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2276-2021