SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Convenio 1114-2021, contrato 172-2021			
CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA	NIT:	10784359	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 5.685.110.960.00			

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 5.685.110.960.00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 15 de febrero 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/02/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00231 DE 13 DE JULIO DE 2021	2021	901521159	Colombia rural	$5.685.110.960.00	$ 5.084.777.511.14	$ 600.333.448..86
TOTAL				$ 5.685.110.960.00	$ 5.084.777.511.14	$ 600.333.448..86

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/31/2022 para el período diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:
:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.636.522.432,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.273836.301.99	92.77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.146.530.891.14	90.53 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 10.288.039.75	0.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.146.530.891.14	90.53 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 92.77% (No ha sido aprobada reprogramación)
Meta física ejecutada %: 90.53%
atraso de 2.2%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 568.511.096,00	. 21-44-101366414	31/01/2022	30/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.705.533.288,00	. 21-44-101366414	31/01/2022	30/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.705.533.288,00	. 21-44-101366414	31/01/2022	31/03/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	. 21-44-101366414	31/08/2022	31/08/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	1.137.022.192,00	. 21-44-101366414	31/08/2022	31/08/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	21-40-101175283	31/01/2022	31/01/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAL-22-019323	05/11/2022	David Fernando Castro Gaviria	Respuesta a oficio SAL-22-018957
… SAL-22-020481	23/11/2022	David Fernando Castro Gaviria	Solicidud de información adicional del informe ambiental

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Convenio 926-2021, contrato 001-2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES 2021	NIT:	901558600-3	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
FECHA DE INICIO:	11/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 2.847.000.210.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.847.000.210.00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220027	1.3.3		$ 2.847.000.210	$935.708.843.51	$ 1.911.291.366.49
TOTAL			$ 2.847.000.210	$935.708.843.51	$ 1.911.291.366.49

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/31/2022 para el período diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

:

1.17.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.797.388.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.797.388.524.64	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 935.708.843.51	33.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 15.928.551,00	0.57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 935.708.843.51	33.45 %

1.17.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.17.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100% (No ha sido aprobada reprogramación)
Meta física ejecutada %: 33.45%
Atraso de 66.55%

1.18. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.19. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.21. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.22. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.23. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$284.700.021,00	53-44-101019943	11/02/2022	30/04/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$199.290.014,70	53-44-101019943	11/02/2022	30/04/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$569.400.042,00	53-44-101019943	11/02/2022	21/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5.686.439,00	53-44-101019943	21/12/2022	21/12/2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 854.100.063,00	53-44-101019943	10/08/2022	10/08/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 300.000.000,00	53-44-101006855	11/02/2022	31/12/2022

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.25. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAL-22-019007	1/11/2022	Jesus Alberto Martínez Padilla	Apremio atraso de obra
… SAL-22-019757	15/11/2022	Jesus Alberto Martínez Padilla	Requerimiento al plan de contingencia atraso de la obra

1.26. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.27. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Convenio 929-2021, contrato 181-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EYR 019	NIT:	901543340-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.431.421.060,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.431.421.060,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022

1.28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00308	901521159	04-210559	$4.431.421.060,00	$ 4.431.421.060,00	0
TOTAL			$4.431.421.060,00	$ 4.431.421.060,00	0

1.29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/31/2022 para el período diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

:

1.30.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.431.421.060,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.431.421.060,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.431.421.060,00	100 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 15.928.551.00	0.36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.117.676.665.00	100%

1.30.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.30.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.142.106.00	540-47-99400001858 3 ANEXO	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.329.426.318.00	540-47-99400001858 3 ANEXO 1	31/1/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$886.284.212,00	540-47-99400001858 3 ANEXO 1	31/1/2022	1/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$4.778.566,00	540-47-99400001858 3 ANEXO 1	31/072022	Tiene vigencia de 5 años apartir de la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$1.329.426.318,00	540-47-99400001858 3 ANEXO 1	31/12/2022	31/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400.000.000.00	540-994000004004	3/01/2022	3/06/2022

1.37. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAL-22-019289	4/11/2022	Cesar Hernández	Bordillo fuera de su alineamiento
…			

1.39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.40. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Convenio 924-2021, contrato 104-2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT:	901598916-6	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURAL EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL			
FECHA DE INICIO:	25/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 16.321.717.210.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 16.321.717.210.00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de junio 2023
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023

1.41. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
457	2022	207		$ 16.321.717.210,00	$ 40.055.475.00	$ 16.281.661.735,00
TOTAL				$ 16.321.717.210,00	$ 40.055.475.00	$ 16.281.661.735,00

1.42. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.43. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/31/2022 para el período diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación::

1.43.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.321.717.210,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 16.321.717.210.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.390.063.029.00	8.5.2 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0. %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.390.063.029.00	8.5.2 %

1.43.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.43.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100% (No ha sido aprobada reprogramación)
Meta física ejecutada %: 8.52 %
Atraso de 91.48%

1.44. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.45. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.46. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.47. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.48. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.49. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.632.171.721.00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 4.896.515.163.00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	30/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 3.264.343.442,00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 9.557.040.00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	25/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 4.896.515.163,00	96-44-101172752 anexo 3	5 años apartir de acta recibo a satisfaccion	5 años apartir de acta recibo a satisfaccion

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 816.085860.50	96-40-101061054	51/07/2022	31/12/2022

1.50. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.51. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.52. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Ofic-cc2022-031	3/11/2022	Johana Sarmiento	Respuesta a oficio-requerimiento de entrega de documento
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.53. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Convenio 924-2021, contrato180-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRT PROGRESA	NIT:	901541198-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS		

	INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.014.362.420.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.014.362.420.00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/12/2022		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022		

1.54. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$8.014.362.420.00	$ 5.984.057.227.28	$ 2.030.305.192.72
TOTAL			**$ 8.014.362.420.00**	$ 5.984.057.227.28	$ 2.030.305.192.72

1.55. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.56. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.56.1. Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/31/2022 para el período diciembre de 2022 se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.56.2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.882.921.958,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.014.362.420.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.984.057.227.28	74.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 11.946.300,00	0.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.984.057.227.28	74.67%

1.56.3. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.56.4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 74.67%
Atraso de 25.33%

1.57. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.58. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.59. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.60. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.61. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.62. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 801.436.242,00	53-44-101018417	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.404.308.726.00	53-44-101018417	31/01/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.602.872.484,00	53-44-101018417	31/01/2022	9/03/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 2.404.308.726.00	53-44-101018417	1/12/2022	Tiene vigencia de 5 años apartir de la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra a sastifaccion por parte de la entidad
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 17.059.316.40,00	53-44-101018417	1/12/2022	1/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	53-44-101018417	31/01/2022	9/03/2023

1.63. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.64. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.65. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2276-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACI – 3B	NIT:	901551292-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 4		
FECHA DE INICIO:	27-01-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR 3494
VALOR INICIAL:	$1.930.530.773		
VALOR ADICIONES:	1		
ADICIÓN 1:	$965.265.286		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.895.796.059		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de junio de 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1084921	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$242.430.000,00	$242.430.000,00	$ 0,00
280222	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.688.100.773	$ 1.036.177.983,00	$ 651.922.790,00
TOTALES			$1.930.530.773	$ 1.278.607.983	$ 651.922.790,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 11	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	N/A	$ 149.274.433,00
Acta de costos 12	$125.440.700,00	$23.833.733,00		$149.274.433,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 31/31/2022 para el período diciembre de 2022 el contrato reporta un avance de 68.23%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.930.530.773,00 100%
Total, inversión ejecutada: $ 1.278.607.983,00 66%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 193.053.077,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	1/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 772.212.309,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	1/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 386.106.155,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	29/08/2025
Calidad del servicio	$ 579.159.232		29-08-2022	29/08/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 2 hasta el 30 de junio de 2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
		interventoría	

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Convenio 926-2021: En el mes de diciembre en el contrato 001 de 2022 se tenía previsto una Inversión Programada de $ 2.797.388.524.64 la. cual representa un porcentaje del 100% versus una Inversión Ejecutada de $ 935.708.843.51 la cual representa un porcentaje del 33.45% teniendo un atraso del 66.55%.

Convenio 924-2021: En el contrato 104 de 2022 a la fecha el Contratista hizo entrega del Plan de calidad correspondiente, el cual se encuentra en revisión por parte de Interventoría, por ende, no ha sido aprobado y no se puede dar seguimiento en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Convenio 929-2021 En el contrato 181 de 2021 Para el día 31de diciembre de 2022, se tenía previsto finalizar el contrato N0.181 DE 2021 el cual según la programación de obra debe estar a la fecha en $ 4.431.421.060,00 la cual representa un porcentaje del 100% y según su inversión Ejecutada Acumulada esta $ 4.431.421.060,00 la cual representa un porcentaje del 100 % en lo contractual, cumpliendo con los tiempos de entrega estipulados.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado inconvenientes

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado inconvenientes

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado inconvenientes

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto, visita de inspección visual

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Comité de seguimiento contractual convenio

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

se recomienda agilizar los trabajos en los frentes que presenta atraso y sacar esos proyectos adelantes y evitar sanciones

Cordialmente,

Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2276-2021

Revisó ing Jesus Salgado Herrera