SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	172-2021			
CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA	NIT:	10784359	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 5.685.110.960.00			

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	$ 190.989.040,00
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 5.876.100.000.00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 15 de febrero 2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 15 de marzo de 2023
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/03/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00231 DE 13 DE JULIO DE 2021	2021	901521159	Colombia rural	$ 5.876.100.000.00	$ 5.875.162.565,00	$ 937.435,00
TOTAL				$ 5.876.100.000.00	$ 5.875.162.565,00	$ 937.435,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.15 de fecha 31/03/2023 para el período marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:
:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.857.145.204.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.876.100.000.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.875.162.565,00	99.98 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.875.162.565,00	99,98 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 99,98%
atraso de 0,02%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 568.511.096,00	. 21-44-101366414	31/01/2022	30/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.705.533.288,00	. 21-44-101366414	31/01/2022	30/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.705.533.288,00	. 21-44-101366414	31/01/2022	31/03/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	. 21-44-101366414	31/08/2022	31/08/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	1.137.022.192,00	. 21-44-101366414	31/08/2022	31/08/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	21-40-101175283	31/01/2022	31/01/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAL-23-004186	2023-03-04	David Fernando Castro Gaviria	Apremio atraso de actividades pendientes por ejecutar para finalizar el contrato.
SAL-23-004195	2023-03-05	David Fernando Castro Gaviria	Requerimiento entrega plan de inversión de acuerdo con prorroga N0.3.
SAL-23-004802	2023-03-13	David Fernando Castro Gaviria	Respuesta a oficio OFIC-DFCG-127.
SAL-23-004820	2023-03-13	David Fernando Castro Gaviria	Actividades pendientes por ejecutar contrato de obra 172 de 2021.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES 2021	NIT:	901558600-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	17/01/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 2.847.000.210.00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.847.000.210.00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de junio de 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220027	1.3.3		$ 2.847.000.210	$1.670.829.150,00	$ 1.176.171.060,00
TOTAL			$ 2.847.000.210	$1.670.829.150,00	$ 1.176.171.060,00

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.15 de fecha 31/03/2023 para el período marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.797.388.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.368.417.828,81	48,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.558.302.850,91	55,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 15.928.551,00	0.57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.558.302.850,91	55,71%

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 48,92%
Meta física ejecutada %: 55,71%
Adelanto de 6,79%

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.21. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.22. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.23. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$284.700.021,00	53-44-101019943	11/02/2022	30/04/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$199.290.014,70	53-44-101019943	11/02/2022	30/04/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$569.400.042,00	53-44-101019943	11/02/2022	30/06/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5.686.439,00	53-44-101019943	10/08/2022	10/08/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 854.100.063,00	53-44-101019943	10/08/2022	10/08/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 300.000.000,00	53-44-101006855	11/02/2022	30/06/2023

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.25. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAL-23-004189	2023-03-04	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Solicitud de Informe sobre Anticipo de Obra.
SAL-23-004190	2023-03-04	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Reiteración de Arreglo de fisura estructural en placa en la abs K1 220 lado derecho.
SAL-23-004279	2023-03-06	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Reiteración de Arreglo de fisura estructural en placa en la abs K1 220 lado derecho.
SAL-23-004286	2023-03-06	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Abandono de Actividades.
SAL-23-005181	2023-03-21	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Respuesta Entrega Acta parcial 4.
SAL-23-005268	2023-03-21	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Procedimiento para remisión de Correspondencia y lineamientos Generales de comunicación.
SAL-23-005457	2023-03-23	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Reiteración Abandono de Ejecución de las actividades.
SAL-23-005626	2023-03-27	Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021	Requerimiento de cumplimiento (apremio)

			obligaciones relacionadas con el personal mínimo clave para la ejecución de la obra.

1.26. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.27. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	104-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT:	901598916-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURAL EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	25/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 16.321.717.210.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 16.321.717.210.00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de junio 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023

1.28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
457	2022	207		$ 16.321.717.210,00	$3.924.728.185,00	$ 12.396.989.025,00
TOTAL				$ 16.321.717.210,00	$3.924.728.185,00	$ 12.396.989.025,00

1.29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.15 de fecha 31/03/2023 para el período marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.30.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.321.717.210,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.158.500.744,69	25,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.924.728.185,00	24.05 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 37.909.592.00	0.23 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.924.728.185,00	24.05 %

1.30.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.30.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 25,48%
Meta física ejecutada %: 24.05 %
Atraso -1,43%

1.31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.632.171.721.00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	30/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 4.896.515.163.00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	30/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 3.264.343.442,00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	30/06/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 9.557.040.00	96-44-101172752 anexo 3	25/07/2002	25/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 4.896.515.163,00	96-44-101172752 anexo 3	5 años apartir de acta recibo a satisfaccion	5 años apartir de acta recibo a satisfaccion

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 816.085860.50	96-40-101061054	51/07/2022	31/12/2022

1.37. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAL-23-004016	2023-03-01	Consorcio Córdoba 2022	Respuesta a concepto del Box 1.0x1.00-Loc. 20 de Julio, Abs. K0+310 emitido por el especialista en estructuras de la interventoría mediante oficio VHG-CE-010-23.
SAL-23-004193	2023-03-04	Consorcio Córdoba 2022	Requerimiento actualización de documentación de volquetas.
SAL-23-004421	2023-03-08	Consorcio Córdoba 2022	Solicitud de documentación contrato 104 de 2022 derivado del Convenio 924 de 2021.
SAL-23-005176	2023-03-21	Consorcio Córdoba 2022	Requerimiento de cumplimiento de equipo mínimo requerido sector Media tapa - Martínez
SAL-23-005216	2023-03-21	Consorcio Córdoba 2022	Respuesta a oficio OFIC-CC2022-073. Entrega de información complementaria Boxculvert tramo T-18 La lucha – Sector Martínez.
SAL-23-005291	2023-03-22	Consorcio Córdoba 2022	Solicitud de cierre paso box coulvert

			tramo A3-20 de Julio Martínez.
SAL-23-005292	2023-03-22	Consorcio Córdoba 2022	Requerimiento por atrasos contrato 104-22
SAL-23-005302	2023-03-22	Consorcio Córdoba 2022	Respuesta a Solicitud de aprobación de inicio de actividades Box Coulvert T18 – La Lucha.
SAL-23-005453	2023-03-23	Consorcio Córdoba 2022	Solicitud de entrega de Plan de inspección y ensayo.
SAL-23-005610	2023-03-27	Consorcio Córdoba 2022	APROBACIÓN DISEÑO HIDRÁULICO BOX COULVERT LA LUCHA.
SAL-23-005623	2023-03-27	Consorcio Córdoba 2022	Solicitud de entrega de Plan de contingencia por atrasos del Proyecto.
SAL-23-005871	2023-03-30	Consorcio Córdoba 2022	Entrega de memorias Box Culvert T18- La Lucha.

1.39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. _558_ de fecha _17 de febrero de 2022_

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.40. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	180-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRT PROGRESA	NIT:	901541198-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL		

	QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 8.014.362.420.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.014.362.420.00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/12/2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 30/04/2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2023		

1.41. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$8.014.362.420.00	$ 6.981.701.294.55	$1.264.791.509,31
TOTAL			**$ 8.014.362.420.00**	$ 6.981.701.294.55	$1.264.791.509,31

1.42. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.43. AVANCE DEL CONTRATO

1.43.1. Según el informe de interventoría No.15 de fecha 31/03/2023 para el período marzo de 2023 se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.43.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.882.921.958,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.835.171.630.93	85,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.981.701.294.55	87,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 11.946.300,00	0.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 6.981.701.294.55	87,11%

1.43.3. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.43.4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 85,29%
Meta física ejecutada %: 87,11%
Avance 1.83%

1.44. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.45. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.46. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.47. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.48. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A	

1.49. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: PREVISORA SEGUROS				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 801.436.242,00	53-44-101018417	31/01/2022	1/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.404.308.726.00	53-44-101018417	31/01/2022	1/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.602.872.484,00	53-44-101018417	31/01/2022	30/07/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 2.404.308.726.00	53-44-101018417	1/12/2022	Tiene vigencia de 5 años apartir de la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra a sastifaccion por parte de la entidad
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 17.059.316.40,00	53-44-101018417	1/12/2022	1/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	53-44-101018417	31/01/2022	30/07/2023

1.50. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.51. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAL-23-004020	2023-03-02	Consorcio CRT progresa	Incumplimiento en la programación de bordillos y falta de presencia del ingeniero residente – Tramo Martínez.
SAL-23-004021	2023-03-02	Consorcio CRT progresa	Compromisos N° 1 comité de obra N° 20
SAL-23-004084	2023-03-02	Consorcio CRT progresa	Requerimientos por especialistas de interventoría.
SAL-23-004188	2023-03-04	Consorcio CRT progresa	Abandono de obra Martínez – marzo 4 / 2023
SAL-23-004203	2023-03-06	Consorcio CRT progresa	Solicitud de Informe sobre Anticipo de Obra, contrato 180 de 2021.
SAL-23-004204	2023-03-06	Consorcio CRT progresa	Certificados calibración equipos de topografía, contrato 180 de 2021.
SAL-23-004292	2023-03-06	Consorcio CRT progresa	Complemento Documento técnico para garantizar

			drenaje de escorrentía – Tramo Martínez.
SAL-23-004800	2023-03-13	Consorcio CRT progresa	Aprobación balance N°4 V3-3 M-Q-CH
SAL-23-005215	2023-03-21	Consorcio CRT progresa	Empozamiento El Quemado y Chuchurubi
SAL-23-005910	2023-03-30	Consorcio CRT progresa	Material contaminado para espaldar de bordillo.

1.52. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2276-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACI – 3B	NIT:	901551292-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 4		
FECHA DE INICIO:	28-01-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR 14176 DEL16/03/2022
VALOR INICIAL:	$1.930.530.773		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.930.530.773		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de junio de 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
280222	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.930.530.773	$ 1.427.849.096	$ 502.681.677
TOTALES			$1.930.530.773	$ 1.427.849.096	$ 502.681.677

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO	
Acta de costos 9	$ 125.412.700.00	$ 23.828.413	N/A	$ 149.241.113	

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.15 de fecha 31/03/2023 para el período marzo de 2023, el contrato reporta un avance de 73.96%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.930.530.773,00 100%
Total, inversión ejecutada: $ 1.427.849.096.73. 96%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 193.053.077,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	1/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 772.212.309,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	1/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 386.106.155,00	Póliza No. 3237551-6 Anexo No. 0	27-01-2022	29/08/2025
Calidad del servicio	$ 579.159.232		29-08-2022	29/08/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
		interventoría	

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se le recomienda y solicita al Contratista CRT Progresa, iniciar con las labores de reparación a las viviendas afectadas en el transcurso de la pavimentación en la vía del corregimiento de Martíne.
Se le solicita al Contratista iniciar los trabajos de la vía del barrio Chuchurubi, ya que lo trascurrido del proyecto no se han iniciado trabajo.
.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto, visita de inspección visual .

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Comité de seguimiento contractual convenio

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

se recomienda agilizar los trabajos en los frentes que presenta atraso y sacar esos proyectos adelantes y evitar sanciones

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2276-2021

Revisó ing Jesus Salgado Herrera 