Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de marzo de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
CONFORMACIÓN:	BUSERCO SAS 50%, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
Objeto:	**"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA"**		
Fecha de Inicio:	31/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.388.069.994,73		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.388.069.994,73		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	6 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
10188821	54	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA	$5.388.069.944,73	$ 16.543.793.12	$5.371.526.151.61
TOTAL			$5.388.069.944,73	$ 16.5543793.12	$5.371.526.151.61

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 1.27%
% Básico ejecutado acumulado: 0.31%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	
N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$538.806.999,47	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$281.045.204,00	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.077.613.998,95	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-MES - AÑO
Calidad del servicio	$ 5.696.438,80	53-44-101019-783Anexo No. 1	FECHA DE RECIBO DE SATISFACCION	HASTA 5 AÑOS

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios labores y operaciones	$5.000.000,00	53-40-101006829 ANEXO No. 1	28-01-2022	28-07-2023
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CVLM-DIR-008-2022	3/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	UBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - SISTEMA DE REFERENCIACIÓN
DT COR 12685	3/09/2022	INVIAS	ENVIÓ DEL NÚMERO DE CUENTA E INSTRUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 1180 DE 2021
CORREO	3/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	ESTUDIOS HIDRAULICOS - CORDOBA - SAN PELAYO - LA MADERA
CVLM-DIR-009-2022	3/11/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESPUESTA COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA ET-2274-035. CARACTERIZACIONES MATERIALES. Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.
CVLM-DIR-010-2022	3/25/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESPUESTA COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA ET-2274-064. OBSERVACIONES ESTUDIOS.
CVLM-DIR-011-2022	3/25/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESPUESTA COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA ET-2274-063. LABORATORIOS MATERIAL DE AFIRMADO.
CVLM-DIR-012-2022	3/25/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESPUESTA COMUNICACIÓN ET-2274-055 OBSERVACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Correspondencia Recibida

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"

LONGITUD DEL CORREDOR: 7 km
Longitud de pavimento: 5,6 km
Box culvert: 4 und de 1m x 1m
4 und de 1.5m x 1.5m
1 und de 2m x 1m
3 und de 2m x 2m
1 und de 3m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P. 009		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
CONFORMACIÓN:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
Objeto:	''MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA- SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
Fecha de Inicio:	8/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.982.215.334,20		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.982.215.334,20		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	8 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124	Convenio interadministrativo No, 937 entre INVIAS – Municipio San Pelayo	A.09.1.01.01	$ 8.982.215.334,20	$ 14.158.576.00	$ 8.968.056.758,20
TOTAL			$ 8.982.215.334,20	$ 14.158.576.00	$ 8.968.056.758,20

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: 5,6 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,92%
% Básico ejecutado acumulado: 0,16%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 898.221.533,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 481.045.204,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.796.443.067,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 2.694.664.500,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	27-12-2026
Calidad del servicio	$5.686.439,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	27-12-2026

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones				
Perjuicios Modalidad daño emergente	$			
Perjuicios modalidad lucro cesante	$			
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$400.000.000,00	4001095 Anexo. No. 1	27-12-2021	28-08-2022

Correspondencia Enviada

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Recibida

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO:	CONVENIO 917-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 48,662 km
Longitud de Placa huella: 3.313 km
Box culvert: 11 und de 1m x 1m
Batea: 1 und

CONTRATO DE OBRA No.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	14/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.269.592.960,69		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$4.269.592.960,69		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses y 18 días		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
231004010103		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS	$4.269.592.960,69	$ 15,928,400.00	$4.253.664.560,69
TOTAL			$4.269.592.960,69	$ 15,928,400.00	$4.253.664.560,69

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 1.09%
% Básico ejecutado acumulado: 0.38%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	

N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$1.250.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-07-2025
Estabilidad de la Obra	$416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1		5 AÑOS
Calidad del servicio	$1.250.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-07-2027

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$363.410.400	53-40-101006587 ANEXO No. 1	26-11-2021	26-07-2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Recibida

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO:	919-2021: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 5,560 km
Longitud de pavimento rígido: 5,560 km
Box culvert: 2 und. De 1,5 x 1,5 L=7m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P.I.T. No. 008 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901553023-0
CONFORMACIÓN:	NOMBRE DEL INTEGRANTE	COMPROMISO %	
	CONSIVIL S.A.S.	70%	
	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.	20%	
	CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	5%	
	JORGE ANGEL NORIEGA	5%	
Objeto:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.**		
Fecha de Inicio:	1/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.774.846.443,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.774.846.443,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	01/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 36	Conven-recursos convenio	A.9.2.1.1	$ 8.774.846.443,00	$ 14.689.966.90	$ 8.760.156.447,00
TOTAL			$ 8.774.846.443,00	$ 14.689.966.90	$ 8.760.156.476,10

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 2	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 3	N/A	N/A	

META FISICA PROYECTO: 5,560 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 7.59%
% Básico ejecutado acumulado: 0.17%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS . COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	07/01/2022	07/09/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	07/01/2022	07/09/2022
Estabilidad de la Obra	$2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 1		5 años
Calidad del servicio	$5,686,439.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	07/01/2022	07/09/2022

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022

Perjuicios Modalidad daño emergente	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Perjuicios modalidad lucro cesante	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022

Correspondencia Enviada

	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-044	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICO E HIDRAHULICOS EN SU REVISIÓN No 1
ET-2274-045	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	OBSERVACIONES A CARACTERIZACION DE SUBBASE GRANULAR
ET-2274-050	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	APROBACION PAGA VERSION 2 CONTRATO DE OBRA No LPIT 008 DE 2022
ET-2274-057	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	OBSERVACIONES DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD
ET-2274-059	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑO HIDROLOGICO E HIDRAHULICO EN SU VERSIÓN No2
CORREO	3/03/2022	ING TANIA SAN JUAN.	AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS SAN CARLOS CTO 003 EN SU REVISIÓN 2
ET-2274-069	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICO E HIDRAHULICOS EN SU REVISIÓN No 2

Correspondencia Recibida

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
CONFORMACIÓN:	**NOMBRE DE INTEGRANTES**	**COMPROMISO %**	
	ELSA TORRES ARENALES	50%	
	RT TERRA S.A.S.	50%	
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATI VA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ ORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3"		
Fecha de Inicio:	9-12-2019	No. de Oficio:	SVR 3493 DEL 27/01/2022
Valor Inicial:	$2.504.561.357		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.504.561.357		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 de Julio de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro presupuestal 51821

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12	Nación	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA	$ 2.272.561.357,00	$ 146.763.581	$ 2.440.941.696

		RURAL. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]			

Registro presupuestal

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$216.000.000,00	$ 63.619.661,00	$152.380.339,00
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$16.000.000,00		$16.000.000,00
					$168.380.339,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
.00N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Anexo No.**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 250.456.135,70	14-44-101143194	0	30-12-2021	31-12-2023
Buen manejo del anticipo	$ 1.252.280.678,50	14-44-101143194	0	30-12-2021	31-12-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 500.912.271,40	14-44-101143194	0	30-12-2021	31-07-2025
Calidad del Servicio	$ 751.368.407,10	14-44-101143194	0	30-12-2021	31-07-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A		
…	N/A	N/A	N/A		…

Correspondencia Enviada

OFICIO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-044	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICO E HIDRAHULICOS EN SU REVISIÓN No 1
ET-2274-045	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	OBSERVACIONES A CARACTERIZACION DE SUBBASE GRANULAR
ET-2274-050	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	APROBACION PAGA VERSION 2 CONTRATO DE OBRA No LPIT 008 DE 2022
ET-2274-057	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	OBSERVACIONES DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD
ET-2274-059	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑO HIDROLOGICO E HIDRAHULICO EN SU VERSIÓN No2
CORREO	3/03/2022	ING TANIA SAN JUAN.	AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS SAN CARLOS CTO 003 EN SU REVISIÓN 2
ET-2274-069	3/03/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICO E HIDRAHULICOS EN SU REVISIÓN No 2

Correspondencia Recibida

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
DT-COR12687	9/03/2022	INVIAS	ENVIO DEL NUMERO DE CUENTA E INTRUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LO RELACIONADO CON LA EJECUCION CONTRACTUAL DEL CONVENIO 919 DE 2021

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron problemas de tipo técnico, actualmente todos los contratos están en etapa de revisión de estudios y diseños entregados por los municipios y con los cuales se contrataron las obras, en sus componentes geotécnicos, topográficos, hidráulicos y estructuras de pavimentos y/o placa huellas según sea el caso.

PREDIALES

No se presentaron inconvenientes prediales

AMBIENTALES

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visitas de seguimiento a las obras ejecutas

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Comités técnicos de seguimiento mensual

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA
Ing de apoyo