Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de mayo de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
CONFORMACIÓN:	BUSERCO SAS 50%, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
Objeto:	**"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA"**		
Fecha de Inicio:	31/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.388.069.994,73		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.388.069.994,73		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	6 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
10188821	54	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA	$5.388.069.944,73	$ 568.103.349.48	$4.819.966.595.25
TOTAL			$5.388.069.944,73	$ 568.103.349.48	$4.819.966.595.25

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 8.10%
% Básico ejecutado acumulado: 10.69%
% Avance de: 2.59%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	
N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$538.806.999,47	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$281.045.204,00	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.077.613.998,95	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-07-2027
Calidad del servicio	$ 5.696.438,80	53-44-101019-783Anexo No. 1	FECHA DE RECIBO DE SATISFACCION	HASTA 5 AÑOS

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios labores y operaciones	$5.000.000,00	53-40-101006829 ANEXO No. 1	28-01-2022	28-07-2023
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-152	02/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DEL PAGA E INFORME MENSUAL Nº1 DE SEGUMIENTO AMBIENTAL
ET-2274-160	10/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAVIMENTO EN SU VERSION Nº2
ET-2274-164	12/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES
ET-2274-169	12/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	SOLICITUD DE PLAN DE INSPECCION DE ENSAYOS
ET-2274-174	13/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES SST MES ABRIL
ET-2274-175	13/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	SOLICITUD DEL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE ABRIL
ET-2274-183	17/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	REVISION PAGA (AMBIENTAL)VERSION Nº3
ET-2274-187	18/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	CONTROL DE CALIDAD AL MATERIAL DE AFIRMADO
ET-2274-188	18/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, MATERIAL ACUMULADO EN OBRA
ET-2274-189	18/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION DOCUMENTACION AMBIENTAL
ET-2274-195	20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	APROBACION PAGA AMBIENTAL VERSION 3.1
ET-2274-196	20/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	APROBACION PAGA AMBIENTAL VERSION 3.1 E INFORMES AMBIENTALES MARZO Y ABRIL DE 2022
ET-2274-201	23/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD DOTACION BOTAS DE SEGURIDAD, EPP Y TAPABOCAS DE BIOSEGURIDAD
ET-2274-202	24/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PRELISTA PARA PAGO

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
	03/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	PLAN DE CONTINGENCIA
	09/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
	10/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RETRASOS EN OBRA
SPI-2022-108	16/05/2022	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO	CITACION COMITÉ DE OBRA
	17/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	CAMBIO DE PROFESIONAL SST
	18/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REPROGRAMACION DE OBRA
	24/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	PLAN DE INSPECCION DE ENSAYOS
	24/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESULTADO DE TOMA DE DENSIDADES
	26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL INVIAS	CITACION A COMITÉ DE SEGUMIENTO CONTRACTUAL CONVENIO 1180-2021
	27/05/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESULTADOS TOMA DE DENSIDADES CONO Y ARENA

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"

LONGITUD DEL CORREDOR: 7 km
Longitud de pavimento: 5,6 km
Box culvert: 4 und de 1m x 1m
4 und de 1.5m x 1.5m
1 und de 2m x 1m
3 und de 2m x 2m
1 und de 3m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P. 009		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
CONFORMACIÓN:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
Objeto:	''MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA- SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
Fecha de Inicio:	8/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.982.215.334,20		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.982.215.334,20		
Anticipo Entregado:	$ 481.045.204.00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	8 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124	Convenio interadministrativo No, 937 entre INVIAS – Municipio San Pelayo	A.09.1.01.01	$ 8.982.215.334,20	$ 730.170.753.44.00	$ 8.252.044.581,2
		TOTAL		$ 730.170.753.44.00	$ 8.252.044.581,2

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: 5,6 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 6.13%
% Básico ejecutado acumulado: 8.13%
Avance del 2%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 898.221.533,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 481.045.204,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.796.443.067,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 2.694.664.500,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025
Calidad del servicio	$5.686.439,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones				
Perjuicios Modalidad daño emergente	$			
Perjuicios modalidad lucro cesante	$			
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$400.000.000,00	4001095 Anexo. No. 1	27-12-2021	28-08-2022

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-153	5/02/2022	CONSORCIO TERRON	43896	5/02/2022	INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DEL PAGA E INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 1CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-161	5/10/2022	CONSORCIO TERRON			APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAVIMENTO EN SU VERSIÓN NO. 4
ET-2274-165	5/12/2022	CONSORCIO TERRON			DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES
ET-2274-168	5/12/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD DE PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS
ET-2274-170	5/12/2022	CONSORCIO TERRON			INACTIVIDAD EN LA OBRA EL DÍA DE HOY 12 DE MAYO DE 2022
ET-2274-172	5/13/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL.
ET-2274-178	5/16/2022	CONSORCIO TERRON			REMISION DE HOJAS DE VIDA INT
ET-2274-193	5/19/2022	CONSORCIO TERRON			CONTROL DE CALIDAD AL MATERIAL DE AFIRMADO Y ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS
ET-2274-203	5/24/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PRELISTA PARA PAGO-INFORME TECNICO, SST Y SOCIAL.

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
OFICIO	5/03/2022	CONSORCIO TERRON	Retrasos en obra.
OFICIO	5/10/2022	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE FIDUCIA CON FIDUCIARIA OCCIDENTE
OFICIO SPI-2022-108	5/11/2022	SECRETARIA DE PLANEACION	CITACION A COMITE DE OBRA PARCIAL
SVR 29322	5/24/2022	INVIAS	Aprobación de hojas de vida, Contrato de Interventoría No. 2274 de 2021. Grupo 3.

PROYECTO:	CONVENIO 917-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 48,662 km
Longitud de Placa huella: 3.313 km
Box culvert: 11 und de 1m x 1m
Batea: 1 und

CONTRATO DE OBRA No.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	14/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.269.592.960,69		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$4.269.592.960,69		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses y 18 días		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
231004010103		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS	$4.269.592.960,69	$ 79.524.551.02	$4.190.068.408,98
TOTAL			$4.269.592.960,69	$ 79.524.551.02	$4.190.068.408,98

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 41.90%
% Básico ejecutado acumulado: 1.86%
Atraso de 39.85%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	

N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$1.250.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2022	26-07-2025
Estabilidad de la Obra	$416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1		5 AÑOS
Calidad del servicio	$1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-07-2022	26-07-2027

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$363.410.400	53-40-101006587 ANEXO No. 1	26-11-2021	26-07-2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-173	13/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	SOLICITUD DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL.
ET-2274-179	16/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	REITERACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE RETRASOS DE OBRA Y SOLICITUD DE REQUISITOS: PLAN DE CONTINGENCIA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
ET-2274-180	16/05/2022	INVIAS	RESPUESTA OFICIO SS 25044 CONTRATO DE OBRA NO199 DE 2021
ET-2274-181	16/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	NOTIFICACION DE ESTADO GENERAL DE LA OBRA A CORTE DE 15 DE MAYO DE 2022.
ET-2274-182	17/05/2022	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
ET-2274-190	19/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO,
ET-2274-192	19/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	CONTROL DE CALIDAD AL MATERIAL DE AFIRMADO Y ENTREGA DE ENSAYOS
ET-2274-200	23/05/2022	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OLICITUD DE INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ART. 86 LEY 1474 DE 2011 POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA - ESTADO DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO CTO 199-2021
ET-2274-205	24/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PRELISTA PARA PAGO- INFORME TECNICO, SST Y SOCIAL.

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
DT-COR 23598	2/05/2022	INVIAS	LLAMADO DE ATENCION AL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No 199 DE 2021
OFICIOINV-013-2022	3/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	ACTAS DE VECINDAD CORREGIDAS.
OFICIOINV-014-2022	9/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	SOLICITUD PARA PLAZO DE ENTREGA DE INFORMACION POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO

OFICIOINV-015-2022	9/05/2022	INVERSIONES PSAVZ	BALANCE GENERAL Y MEMORIA DE CANTIDADES
SS25044	5/05/2022	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADA NO. 32607 CON FECHA 01/04/2022. COLOMBIA RURAL – MUNICIPIO DE SAHAGÚN.CI 2274-2021.
OFICIOINV-016-2022	17/05/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	RESPUESTA A ESTADO DE AVANCE DE OBRA SEMANALES.
OFICIOINV-017-2022	17/05/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES
OFICIOINV-018-2022	25/05/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA.

PROYECTO:	919-2021: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 5,560 km
Longitud de pavimento rígido: 5,560 km
Box culvert: 2 und. De 1,5 x 1,5 L=7m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P.I.T. No. 008 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901553023-0
CONFORMACIÓN:	NOMBRE DEL INTEGRANTE	COMPROMISO %	
	CONSIVIL S.A.S.	70%	
	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.	20%	
	CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	5%	
	JORGE ANGEL NORIEGA	5%	
Objeto:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.**		
Fecha de Inicio:	1/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.774.846.443,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.774.846.443,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	1/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 36	Conven-recursos convenio	A.9.2.1.1	$ 8.774.846.443,00	$ 331.616.631.96	$ 8.443.229.811,04
TOTAL			$ 8.774.846.443,00	$ 331.616.631.96	$ 8.443.229.811,04

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 2	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 3	N/A	N/A	

META FISICA PROYECTO: 5,560 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 21.09 %
% Básico ejecutado acumulado: 3.82 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS . COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	1/02/2022	20/10/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	1/02/2022	2/07/2025
Estabilidad de la Obra	$2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 1		5 años
Calidad del servicio	$5,686,439.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	07/01/2022	07/09/2022

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	$50,000,000.00	15-40-101076135	07/01/2022	07/06/2022

		Anexo No. 0		
Perjuicios modalidad lucro cesante	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-156	4/05/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	ENTREGA FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN MEDIO FISICO Y MAGNÉTICO
ET-2274-158	6/05/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	REITERACIÓN ENTREGA ACTA DE VECINDAD, AUSENCIA DE PERSONAL PARA MANEJO DE TRÁNSITO, SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
ET-2274-162	11/05/2022	INVIAS	REMISION INFORMES AMBIENTALES NO 1 Y 2 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-167	12/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DE PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS
ET-2274-171	13/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO OFICIO ET-2274-158
ET-2274-176	13/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ATRASOS DE ACTIVIDADES E INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS
ET-2274-184	18/05/2022	SECRETARIA DE PLANEACION SAN CARLOS	COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
ET-2274-185	18/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
ET-2274-186	18/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NO CONFORMIDADES SST EN OBRA, REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES
ET-2274-191	19/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO
ET-2274-194	19/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	CONTROL DE CALIDAD AL MATERIAL DE AFIRMADO Y ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS
ET-2274-197	23/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	COMUNICADO ET-2274-197 REITERACION ATRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ET-2274-198	23/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REVISION No. 1 DOCUMENTO BALANCE DE OBRAS
ET-2274-199	23/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DE LA PRESENCIA DEL RESIDENTE CONTRATADO EN OBRA
ET-2274-204	24/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PRELISTA PARA PAGO- INFORME TECNICO, SST Y SOCIAL

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SS 25052	6/05/2022	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADAS NO. 33234 Y 33399 CON FECHA 04/04/2022. COLOMBIA RURAL – MUNICIPIO DE SAN CARLOS. CI 2274-2021. CO 008 DE 2022 CAMBIO DE PROFESIONAL (SST)
OFICIO	18/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	DE CONFORMIDAD CON EL OFICICIO ET-2274-186 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2022
OFICIO	19/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
CONFORMACIÓN:	**NOMBRE DE INTEGRANTES**	**COMPROMISO %**	
	ELSA TORRES ARENALES	50%	
	RT TERRA S.A.S.	50%	
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATI VA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ ORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3"		
Fecha de Inicio:	9-12-2019	No. de Oficio:	SVR 3493 DEL 27/01/2022
Valor Inicial:	$2.504.561.357		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.504.561.357		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 de Julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro presupuestal 51821

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12	Nación	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	$ 2.272.561.357,00	$ 267.612.912	$ 2.005.038.445

Registro presupuestal

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$216.000.000,00	$ 63.619.661,00	$152.380.339,00
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$16.000.000,00		$16.000.000,00
					$168.380.339,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597	$121.364947.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
.00N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Anexo No.**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 250.456.135,70	14-44-101143194	0	30-12-2021	La liquidación del contrato
Buen manejo del anticipo	$ 1.252.280.678,50	14-44-101143194	0	30-12-2021	La liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticpo
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 500.912.271,40	14-44-101143194	0	30-12-2021	31-07-2025
Calidad del Servicio	$ 751.368.407,10	14-44-101143194	0	30-12-2021	Hasta 5 años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A		
…	N/A	N/A	N/A		…

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-156	4/05/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	ENTREGA FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN MEDIO FISICO Y MAGNÉTICO
ET-2274-158	6/05/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	REITERACIÓN ENTREGA ACTA DE VECINDAD, AUSENCIA DE PERSONAL PARA MANEJO DE TRÁNSITO, SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
ET-2274-162	11/05/2022	INVIAS	REMISION INFORMES AMBIENTALES NO 1 Y 2 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-167	12/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DE PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS
ET-2274-171	13/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO OFICIO ET-2274-158
ET-2274-176	13/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ATRASOS DE ACTIVIDADES E INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS
ET-2274-184	18/05/2022	SECRETARIA DE PLANEACION SAN CARLOS	COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
ET-2274-185	18/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
ET-2274-186	18/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NO CONFORMIDADES SST EN OBRA, REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES
ET-2274-191	19/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO
ET-2274-194	19/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	CONTROL DE CALIDAD AL MATERIAL DE AFIRMADO Y ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS
ET-2274-197	23/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	COMUNICADO ET-2274-197 REITERACION ATRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ET-2274-198	23/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REVISION No. 1 DOCUMENTO BALANCE DE OBRAS
ET-2274-199	23/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DE LA PRESENCIA DEL RESIDENTE CONTRATADO EN OBRA
ET-2274-204	24/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PRELISTA PARA PAGO- INFORME TECNICO, SST Y SOCIAL

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SS 25052	6/05/2022	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADAS NO. 33234 Y 33399 CON FECHA 04/04/2022. COLOMBIA RURAL – MUNICIPIO DE SAN CARLOS. CI 2274-2021. CO 008 DE 2022 CAMBIO DE PROFESIONAL (SST)
OFICIO	18/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	DE CONFORMIDAD CON EL OFICICIO ET-2274-186 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2022
OFICIO	19/05/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
DT-COR22576	**26/04/2022**	**INVIAS**	**LLAMADO DE ATENCION , POR RETRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No LPIT 008 DE 2022 DERIVADO DEL CONVENIO 919 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo transcurrido de este informe, el contratista continua con la ejecución de las actividades de conformación de calzada e instalación de material de afirmado. En lo que se refiere a la conformación de calzada el contratista ejecuto esta actividad en los tramos comprendidos entre los PR0+000 – PR0+635 y del PR4+980 – PR2+800, actividad que consistió en la excavación, perfilado, cunetaje y compactación de la subrasante de la vía, la instalación del material de afirmado proveniente de la cantera Jomeve del Municipio de Ciénaga de Oro, el cual fue aprobado previamente por la interventoría una vez le fueron realizados los ensayos de caracterización, el contratista realiza la actividad en los tramos comprendidos entre los PR4+980 – PR3+990 y del PR0+460 – PR0+635, esta actividad fue supervisada cuidadosamente por el personal de interventoría la cual dio recomendaciones que fueron acatadas por el contratista, cabe anotar que a fecha de cierre de este informe el contratista iba a realizar en conjunto con la interventoría la toma de densidades sobre el material instalado entre los PR5+300 – PR5+100, pero las continuas lluvias en la zona impidieron que esta actividad se pudiera realizar. Así mismo durante el periodo en curso el contratista realizo la toma de fallos en dos puntos críticos de la vía ubicados en el PR0+020 y en el tramo comprendido entre PR0+470 – PR0+490, debido al estado actual del material resultante de la subrasante (Adición de Piedras), con lo cual se pretende mejorar las condiciones físico mecánicas del suelo y servir como material filtrante ya que es una zona con un cruce de agua importante, esta actividad fue contemplada por el contratista como un ítem no previsto, el cual a fecha de cierre de este informe se encuentra en revisión por parte de la interventoría, para aprobación

PREDIALES

No se presentaron inconvenientes prediales

AMBIENTALES

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visitas de seguimiento a las obras ejecutas

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Comités técnicos de seguimiento mensual

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 
Ing de apoyo