Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de octubre de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 50% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	1/31/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 5.388.069.994,73		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 5.388.069.994,73		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 281.045.204		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 30.308.822,50
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 250.736.381,50
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
84	2021		Mantenimiento De Vías	$ 5.388.070.000	$ 2.834.549.906.76	$ 2.553.520.093,24
TOTAL				$ 5.388.070.000	$ 2.834.549.906.76	$ 2.553.520.093,24

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 1.735.189.855.52	$	$ 1.648.430.362.74	$ 1.648.430.362.74

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.10 de fecha 01/11/2022, para el periodo octubre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, de 1.86% relacionado a continuación:

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.315.510.385,35	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.716.668.989.60	51.11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.815.595.110.76	52.97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.834.549.906.76	53.33%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 281.045.204
Amortizado	$ 117.068.315,5
Saldo	$ 163.976.888,5

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 51.46%
Meta física ejecutada %: 53.33%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 538.806.999,47	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 281.045.204	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/01/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.077.613.998,95	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/01/2022	31/12/2022
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	53-44-101019783 Anexo No. 5	31/07/2022	31/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019783 Anexo No. 5	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil	$ 500,000,000.00	53-40-101006829 Anexo No. 5	31/01/2022	31/12/2022

Extracontractual (RCE)				
Otros				

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-432	07/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION DE ENTREGA DE PLAN DE INSPECCION DE ENSAYOS
ET-2274-439	10/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO LABORAL-INSTALACION DE BARRICADAS REFLECTIVAS EN ACTIVIDAD DE BOXCOULVER
ET-2274-442	11/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD PAR ENTREGA DE ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION Y FLEXION DE LOS CILINDROS Y VIGUETAS TOMADAS EN OBRA
ET-2274-450	14/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	OBSERVACIONES A LA SUBBASE GRANULAR
ET-2274-452	18/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL Nº7 CORRESPONDIENTE AL ME S DE SEPTIEMBRE
ET-2274-458	18/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD CONTRTACION MANO DE OBRA LOCAL
ET-2274-459	18/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	MEDIDAS PREVENTIVAS INCIDENTES DE OBRA
ET-2274-460	18/10/2022	CONORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION Nº1 IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN ACTIVIDADES DE OBRA
ET-2274-462	19/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE- SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN OBRA
ET-2274-464	19/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE JUNTAS DEL PAVIMENTO
ET-2274-469	20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION INFORME MENSUAL Nº7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
ET-2274-473	20/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS DECONCRETO
ET-2274-477	21/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION SUSPENSION DE ACTIVIDADES-SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE
ET-2274-478	21/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SEGUIMIENTOAL ACABADO DE LAS PLACAS DE PAVIMENTO
ET-2274-482	24/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACION DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL
ET-2274-485	24/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE OCTUBRE

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
	24/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESPUESTA A OFICIO ENVIADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO NACIONAL ET. POR EL SEÑALAMIENTO AL PROCESO DE LA REALIZACION DE LAS JUNTAS DEL PAVIMENTO
	25/10/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESULTADOS DE DENSIDADES DE CAMPO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de octubre de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURA

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P. 009 - 2021			
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"			
FECHA DE INICIO:	2/8/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.982.215.334,2			
VALOR ADICIONES:	N/A			

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,2
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$481.045.204,00
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022

29. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000	$ 2.248.561.734.06	$ 6.751.438.265,94
TOTAL				$ 9.000.000.000	$ 2.248.561.734.06	$ 6.751.438.265,94

30. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.10 de fecha 01/11/2022, para el periodo octubre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 16.98% relacionado a continuación:

2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.212.458.172.34	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.303.635.597.25	53.18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.248.561.734,06	36.19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.248.561.734,06	36.19%

3. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 481.045.204.00
Amortizado	$ 140.373.245.00
Saldo	$ 340.671.959.00

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 51.18%
Meta física ejecutada %: 36.19%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$898.221.533	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022
Otros				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-426	10/03/2022	CONSORCIO TERRON			PERSISTENCIA DE INCONFORMIDADES EN OBRA.
ET-2274-427	6/10/2022	CONSORCIO TERRON			BLOQUEO DE LA VARIANTE PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO A SANTA LUCIA EN EL DÍA DE HOY 05 DE OCTUBRE DE 2022.
ET-2274-434	7/10/2022	CONSORCIO TERRON			REITERACIÓN DE ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYO
ET-2274-438	10/11/2022	HDI SEGUROS	110271	10/11/2022	ALERTA SOBRE RIESGO LATENTE POR POSIBLE INCUPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONSORCIO TERRON EN EL MARCO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.
ET-2274-440	10/10/2022	CONSORCIO TERRON			INCUMPLIMIENTO ENTREGA EPP Y DOTACION A PERSONAL ACTIVIDADES PAVIMENTO Y ENTREGA DE DOTACION Y EXAMENES MEDICOS DE INGRESO LABORAL A PERSONAL NUEVO VINCULADO EN EL MES DE OCTUBRE 2022

ET-2274-393	9/20/2022	CONSORCIO TERRON			INACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT
ET-2274-399	9/22/2022	CONSORCIO TERRON			APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2022
ET-2274-400	9/22/2022	INVIAS	102371	9/22/2022	INFORME MENSUAL AGOSTO 2022. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-402	9/22/2022	CONSORCIO TERRON			REITERACION ENTREGA EPP Y DOTACION A PERSONAL ACTIVIDADES PAVIMENTO-PLAN DE MANEJO VIAL EN ACTIVIDADES DE OBRA, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA.
ET-2274-404	9/22/2022	CONSORCIO TERRON			REITERACION SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO-SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.
ET-2274-407	9/22/2022	INVIAS	102833	9/23/2022	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-414	9/26/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE SEPTIEMBRE.
ET-2274-417	9/27/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACION DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL

ET-2274-443	10/11/2022	CONSORCIO TERRON			INCUMPLIMIENTO AL COMPROMISO SOLUCIÓN CORTO ELECTRETICO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JORGE HERNANDEZ
ET-2274-444	10/11/2022	CONSORCIO TERRON			INACTIVIDAD EN LOS BOXCOULVERT DEL SECTOR TAMARINDO.
ET-2274-447	10/14/2022	INVIAS			REMISIÓN CORRECCIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-449	10/14/2022	CONSORCIO TERRON			OBSERVACIONES A LA SUBBASE GRANULAR
ET-2274-451	10/14/2022	CONSORCIO TERRON			INACTIVIDAD EN LOS BOXCOULVERT DEL SECTOR TAMARINDO.
ET-2274-453	10/18/2021	CONSORCIO TERRON			APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 7 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2022
ET-2274-456	10/18/2021	CONSORCIO TERRON	112447	10/18/2021	PERSISTENCIA DE INACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT
ET-2274-457	10/18/2021	CONSORCIO TERRON			ALERTA SOBRE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
ET-2274-458	10/18/2021	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL
ET-2274-461	10/18/2021	CONSORCIO TERRON			PLAN DE MANEJO VIAL EN ACTIVIDADES DE OBRA- SEÑALIZACION DE VISIÓN NOCTURNA.

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SS 60914	10/05/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102145 con Fecha 22/09/2022. Colombia rural – Municipio de San Pelayo. CI 2274-2021.
SS 60916	10/05/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102371 con Fecha 22/09/2022 . Colombia rural – Municipio de San Pelayo. CI 2274-2021.
SS 61201	10/06/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102833 con Fecha 23/09/2022
SS 61426	10/11/0202	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102952 con Fecha 23/09/2022
SS 60914	10/13/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102145 con Fecha 22/09/2022. Colombia rural – Municipio de San Pelayo. CI 2274-2021.
SS 60916	10/13/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102371 con Fecha 22/09/2022 . Colombia rural – Municipio de San Pelayo. CI 2274-2021.
DT-COR 64314	10/20/2022	INVIAS	LLAMADO DE ALERTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No LP 009 DE 2021 EN DESARROLLO DEL CONVENIO 937 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
OFICIO	10/24/2022	CONSORCIO TERRON	INVITACION A PARTICIPAR EN REUNION CON LA COMUNIDAD EL TAMARINDO
SS 61425	11/03/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102898 con Fecha 23/09/2022

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de octubre de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	2/14/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.269.592.960,69		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.269.592.960,69		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.216.833.994		
PLAZO INICIAL:	8 meses sin exceder el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022		

30. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	$ 4.500.000.000	$ 884.522.583.25	$ 3.615.477.416,75
TOTAL				$ 4.500.000.000	$ 884.522.583.25	$ 3.615.477.416,75

31. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

32. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.10 de fecha 01/11/2022, para el periodo octubre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 6.30% relacionado a continuación:

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.462.820.220.63	34.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.193.809.328.49	27.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.212.764.124.49	28.40%

4. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 1.216.833.994

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 34.41%
Meta física ejecutada %: 28.40 %

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/02/2022	23/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/02/2022	23/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/02/2022	31/03/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 1	14/02/2021	31/03/2023
Otros				

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

40. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-428	6/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022	APROBACION DE REPROGRAMACION No 3
ET-2274-429	7/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022	REITERACIÓN SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE SEPTIEMBRE- SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE- SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ET-2274-430	7/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	NO CONFORMIDAD PLAN DE MANEJO VIAL- SOLICITUD DE PRESENCIA SST 100% EN OBRA
ET-2274-433	7/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	REITERACIÓN DE ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYO
ET-2274-436	10/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	RESPUESTA A SU OFICIO - OFICIOCVRVYF-043-2022 SUSPENSION DE OBRAS EN RINCON GRANDE
ET-2274-437	10/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	RESPUESTA A SU OFICIO - OFICIO CVR VYF-044-2022 REITERACIÓN DE INCONVENIENTES POR LLUVIAS
ET-2274-446	13/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	REITERACION No 3 SOLICITUD PARA ENTREGA DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION Y NUEVA NOTIFICACION DE NO CUMPLIMIENTO DE RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS TOMADOS POR INTERVENTORIA
ET-2274-454	10/18/2021	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	SOLICITUD INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2022
ET-2274-455	10/18/2021	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	CIERRE TRAMITE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE. CONTRATO DE OBRA No. 199 DE 2021

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIA	ASUNTO
OFICIOCVRVYF-042-2022	5/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022	ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN ACTUALIZDA SEGÚN COMITÉ TE OBRA.
OFICIOCVRVYF-043-2022	6/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023	AMENAZAS POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS.
OFICIOCVRVYF-044-2022	6/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2024	REITERACION DE INCONVENIENTES POR LAS LLUVIAS.
SS 60922	13/10/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102647 con Fecha 22/09/2022. Colombia rural – Municipio de Sahagún. CI 2274-2021.
OFICIOCVRVYF-044-2022	18/10/2022	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2024	SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de octubre 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T. 008-2021			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"			
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/31/2022

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$ 2.891.577.559.90	$6.049.022.440,1
TOTAL				$ 8,940,600,000	$ 2.891.577.559.90	$6.049.022.440,1

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.9	$ 1.146.561.775	$ 0	$ $ 1.146.561.775	$ 0

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.10 de fecha 01/11/2022, para el periodo octubre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 34.05% relacionado a continuación

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.671.717.874	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.847.735.343.62	66.64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.859.720.759.90	32.59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 15.928.400,00	0.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.891.577.559.90	32.95%

5. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 66.64%
Meta física ejecutada %: 34.05%

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	1/02/2022	30/04/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 6	N/A	31/07/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	1/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 6	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 4	1/02/2022	31/12/2022
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 4	1/02/2022	31/12/2022

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-431	10/10/2022	SECRETARIA DE PLANEACION DE SAN CARLOS	SOLICITUD INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA – INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
ET-2274-435	7/10/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	REITERACIÓN DE ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYO
ET-2274-441	10/10/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES-INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE SEPTIEMBRE- SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE
ET-2274-447	14/10/2022	INVIAS	REMISIÓN CORRECCIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-483	24/10/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REMISIÓN ACTA PQRS DEL CASO DAÑOS ELECTRICOS DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JORGE HERNANDEZ.
ET-2274-487	24/10/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE OCTUBRE
ET-2274-491	27/10/2022	INVIAS	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-492	27/10/2022	INVIAS	REMISIÓN INFORMES SOCIALES TRIMESTRALES – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-493	27/10/2022	INVIAS	REMISIÓN INFORMES SOCIALES TRIMESTRALES – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-498	31/10/2022	Invias	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

42. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SS 62014	26/10/2022	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADA 96866. CONTRATO INTERVENTORÍA NO. 2274 DE 2021. COLOMBIA RURAL –MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/31/2022		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro presupuestal 51821

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12	Nación	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP]	$ 2.272.561.357,00	$ 873.906.548	$ 1.398.654.809

Registro presupuestal

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$216.000.000,00	$ 63.619.661,00	$152.380.339,00
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$16.000.000,00		$16.000.000,00

					$168.380.339,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.10 de fecha 01/11/2022, para el periodo octubre de 2022, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.140.300.662.00 45.53%
Total inversión ejecutada: $ 1.121.037.394.00 44.76%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 250.456.135,70	14-44-101143194 Anexo No. 2	30/12/2021	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.252.280.678,50	14-44-101143194 Anexo No. 2	30/12/2021	30/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 500.912.271,40	14-44-101143194 Anexo No. 2	30/12/2021	31/12/2025
Calidad del servicio	$ 751.368.407,1	14-44-101143194 Anexo No. 2	31/07/2022	30/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Una vez terminada el periodo transcurrido de este informe se le recomiendo a los contratistas realizar un plan de contingencia para evitar retrasos en las obras, en vista que se están presentado fuertes lluvias que han trucado el correcto desarrollo de las actividades en los sitios de trabajo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 
Ing de apoyo