Ingeniera
**PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN**
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| **PERIODO:** | Del 1 al 30 de noviembre de 2022. |

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |

**LONGITUD DEL CORREDOR:** 3,2 Km
**Longitud de pavimento:** 2,510 km
**Box culvert:** 11 und dimensión de 1m x 1m

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | LP-010-2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL LA MADERA | NIT: | 901.555.400-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | BUSERCO SAS 50%<br>CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1/31/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | Acta de inicio formato municipio |
| **VALOR INICIAL:** | $ 5.388.069.994,73 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 5.388.069.994,73 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 281.045.204 | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 30.308.822,50 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 250.736.381,50 |
| **PLAZO INICIAL:** | SEIS (6) MESES |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 |
| **PRÓRROGA 1:** | SEIS (6) MESES |
| **PRÓRROGA 2:** | N/A |
| **PRÓRROGA 3:** | N/A |
| **PRÓRROGA 4:** | N/A |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/12/2022 |

## 28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2021 | | Mantenimiento De Vías | $ 5.388.070.000 | $ 3.280.408.039.36 | $ 2.107.661.960,64 |
| TOTAL | | | | $ 5.388.070.000 | $ 3.280.408.039.36 | $ 2.107.661.960,64 |

## 29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 | $ 0 | $ | $ 0 | $ 0 |
| | | | | |

## 30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.11 de fecha 01/12/2022, para el periodo noviembre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 8.45% relacionado a continuación:

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 5.315.510.385,35 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 3.710.697.195.07 | 69.81% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 3.261.453.243.36 | 61.36% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 18.954.796,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 3.280.408.039.36 | 61.71% |

2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 281.045.204 |
| **Amortizado** | $ 117.068.315,5 |
| **Saldo** | $ 163.976.888,5 |

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 70.17%
Meta física ejecutada %: 61.71%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 538.806.999,47 | 53-44-101019783<br>Anexo No. 5 | 31/01/2022 | 1/07/2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $ 281.045.204 | 53-44-101019783<br>Anexo No. 5 | 31/01/2022 | 1/07/2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 1.077.613.998,95 | 53-44-101019783<br>Anexo No. 5 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $ 5,686,438.00 | 53-44-101019783<br>Anexo No. 5 | 31/07/2022 | 31/07/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 1.616.420.998,42 | 53-44-101019783<br>Anexo No. 5 | N/A | N/A |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil | $ 500,000,000.00 | 53-40-101006829<br>Anexo No. 5 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Extracontractual (RCE) | | | | |
| Otros | | | | |

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ET-2274-509 | 09/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | CONVOCATORIA PARA SOCIALIZAR AVANCE DE OBRA |
| ET-2274-510 | 09/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | REITERACION N°2 A LA ENTREGA DE ENSAYOS A LOS MATERIALES EN OBRA SEGÚN INSPECCION MENSUAL |
| ET-2274-511 | 09/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | RECOMENDACIONES PARA MEJORAR RENDIMIENTOS EN OBRA |
| ET-2274-514 | 10/11/2022 | HARVING ESPITIA/JOSE ANDRADE | REITERACION DE SOLICITUD DEREMISION DELOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO N°937 Y CONVENIO N°1180 |
| ET-2274-522 | 15/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS | INVITACION PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACION AVANCE DE OBRA |
| ET-2274-523 | 15/11/2022 | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE SAN PELAYO | INVITACION PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACION AVANCE DE OBRA |
| ET-2274-528 | 17/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE |
| ET-2274-530 | 17/11/2022 | CONORCIO VIAL LA MADERA | ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA |
| ET-2274-532 | 18/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | NO CONFORMIDAD SST:PLAN DE MANEJO VIAL LAVADO DE MIXER, EXAMENES MEDICOS DE INGRESO LABORAL |
| ET-2274-548 | 21/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL |
| ET-2274-552 | 21/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | SOLICITUD RELLENO DE EXCAVACIONES EN TRAMO 2 |
| ET-2274-558 | 24/11/2022 | CONSORCIO VIAL LA MADERA | APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°8 MES DE OCTUBRE |

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

Ingeniera
**PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN**
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| **PERIODO:** | Del 1 al 30 de noviembre de 2022. |

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURA |

**LONGITUD DEL CORREDOR:** 5.6Km

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | L.P. 009 - 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TERRON | NIT: | 901.548.742-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | BUSERCO SAS 40%<br>CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20%<br>CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2/8/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | Acta de inicio formato municipio |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.982.215.334,2 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |

| | |
|---|---|
| **ADICIÓN 1:** | N/A |
| **ADICIÓN NN:** | N/A |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 8.982.215.334,2 |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $481.045.204,00 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $481.045.204,00 |
| **PLAZO INICIAL:** | OCHO (8) MESES |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 |
| **PRÓRROGA 1:** | Hasta 29 de julio de 2022 |
| **PRÓRROGA 2:** | N/A |
| **PRÓRROGA 3:** | N/A |
| **PRÓRROGA 4:** | N/A |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/12/2022 |

29. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 2021 | | Mantenimiento red terciaria | $ 9.000.000.000 | $ 2.535.154.947.70 | $ 6.464.845.053.30 |
| TOTAL | | | | $ 9.000.000.000 | $ 2.535.154.947.70 | $ $ 6.464.845.053.30 |

30. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | | | | |

31. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.11 de fecha 01/12/2022, para el periodo noviembre de 2022, para el periodo noviembre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 35.68% relacionado a continuación:

2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 6.212.458.172.34 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 4.808.861.714.05 | 77.41% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 2.592.084.508.24 | 41.72% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 2.592.084.508.24 | 41.72% |

3. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 481.045.204.00 |
| **Amortizado** | $ 140.373.245.00 |
| **Saldo** | $ 340.671.959.00 |

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 77.41%
Meta física ejecutada %: 41.72%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $898.221.533 | 4005594<br>Anexo No. 4 | 8/02/2022 | 03/07/2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $ 481.045.204 | 4005594<br>Anexo No. 4 | 8/02/2022 | 03/07/2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 1.796.443.067 | 4005594<br>Anexo No. 4 | 8/02/2022 | 31/12/2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $ 5,686,439 | 4005594<br>Anexo No. 4 | 27/12/2021 | 27/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 2.694.664.600 | 4005594<br>Anexo No. 4 | 27/12/2021 | 27/12/2026 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 400,000,000.00 | 4001095<br>Anexo No.3 | 12/09/2022 | 31/12/2022 |
| Otros | | | | |

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINATARIO | RADICADO | FECHA DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-2274-500 | 11/03/2022 | CONSORCIO TERRON | | | INVITACIÓN A REUNIÓN PRESENCIAL |
| ET-2274-505 | 11/08/2022 | CONSORCIO TERRON | | | RECOMENDACIONES GENERALES. |
| ET-2274-506 | 11/08/2022 | PLANEACION SAN PELAYO | | | RIESGO DE ACCIDENTE POR PROBLEMAS DE CIMENTACIÓN EN POSTES DE RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. |
| ET-2274-507 | 11/08/2022 | INVIAS | 121330 | 11/09/2022 | REMISIÓN CORRECCIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL |
| ET-2274-514 | 11/10/2022 | SECRETARIA DEPLANEACION SA PELAYO | | | REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 937 Y CONVENIO No. 1180 |
| ET-2274-524 | 11/15/2022 | CONSORCIO TERRON | | | ALERTA SOBRE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| ET-2274-525 | 11/16/2022 | CONSORCIO TERRON | | | RECOMENDACIÓN ANOTACIÓN EN REMISIÓN DEL ASENTAMIENTO DE SALIDA DEL CONCRETO EN PLANTA. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-2274-529 | 11/17/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE |
| ET-2274-533 | 11/19/2022 | SECRETARIA DE PLANEACION - SAN PELAYO | | | SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ DE VEEDURA |
| ET-2274-534 | 11/19/2022 | | | | AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 |
| ET-2274-538 | 11/21/2022 | CONSORCIO TERRON | | | REITERACIÓN No. 2. DE ACTUALIZACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN LA VALLA INFORMATIVA – SEGUNDA SOLICITUD |
| ET-2274-540 | 11/21/2022 | INVIAS | 125739 | 11/21/2023 | REMISIÓN CORRECCIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL |
| ET-2274-545 | 11/21/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE NOVIEMBRE |
| ET-2274-547 | 11/21/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLUCIÓN ARREGLO DEL BAÑO DEL SEÑOR GUSTAVO GALVÁN VARGAS |
| ET-2274-550 | 11/21/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL |
| ET-2274-561 | 11/24/2022 | INVIAS | 128019 | 11/24/2022 | INFORME MENSUAL OCTUBRE 2022. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 |
| ET-2274-563 | 11/24/2022 | CONSORCIO TERRON | | | APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 8 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 |

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| CONSECUTIVO | FECHA | REMITENTE | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| SS 61425 | 11/03/2022 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 102898 con Fecha 23/09/2022 |
| SS 68086 | 11/03/2022 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 113748 con Fecha 20/10/2022. Colombia rural – Municipio de San Pelayo. CI 2274-2021. |
| SS 68082 | 11/03/2022 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 113636 con Fecha 20/10/2022. Colombia rural – Municipio de San Pelayo. CI 2274-2021. |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

Ingeniera
**PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN**
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| **PERIODO:** | Del 1 al 30 de noviembre de 2022. |

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN |

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 199 - 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | INVERSIONES PSAVZ S.A.S | NIT: | 900451408-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2/14/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | Acta de inicio formato municipio |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.269.592.960,69 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.269.592.960,69 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.216.833.994 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 1.216.833.994 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 8 meses sin exceder el 31 de julio de 2022 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | CINCO (5) MESES | | |
| **PRÓRROGA 2:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA 3:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA 4:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/12/2022 | | |

30. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | 2021 | | Mantenimiento De Vías | $ 4.500.000.000 | $ 1.540.896.099.51 | $ 2.959.103.900,49 |
| TOTAL | | | | $ 4.500.000.000 | $ 1.540.896.099.51 | $ 2.959.103.900,49 |

31. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 | $1.503.286.000.53 | $ 3.026.396 | $ 451.893.719 | $ 1.054.418.678 |
| | | | | |

32. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.11 de fecha 01/12/2022, para el periodo noviembre de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 9.98% relacionado a continuación:

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 4.269.592.960,69 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1.947.963.009.52 | 45.83% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 1.521.941.303.51 | 35.65% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 18.954.796,00 | 0.44% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 1.540.896.099.51 | 36.09% |

4. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.216.833.994 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 1.216.833.994 |

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 46.07%
Meta física ejecutada %: 36.09 %

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 426.959.296,07 | 53-44-101018555<br>Anexo No. 1 | 14/02/2022 | 23/09/2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $ 1.280.877.888,21 | 53-44-101018555<br>Anexo No. 1 | 14/02/2022 | 23/09/2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 213.479.648,03 | 53-44-101018555<br>Anexo No. 1 | 14/02/2022 | 31/03/2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $ 1.280.877.888,21 | 53-44-101018555<br>Anexo No. 1 | 14/10/2022 | 14/10/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 426.959.296,07 | 53-44-101018555<br>Anexo No. 1 | 5 AÑOS | |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 363.410.400 | 53-40-101006587<br>Anexo No. 1 | 14/02/2021 | 31/03/2023 |
| Otros | | | | |

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

40. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ET-2274-501 | 3/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | APROBACION INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SEPTIEMBRE CONTRATO DE OBRA No. 199 DE 202 |
| ET-2274-502 | 3/11/2022 | INVIAS | REMISION INFORME NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO DE OBRA No. 199 DE 2021 |
| ET-2274-504 | 8/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | SOLICITUD CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD Y CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE LA OBRA EJECUTADA EN EL FRENTE SALITRAL |
| ET-2274-507 | 8/11/2022 | INVIAS | REMISIÓN CORRECCIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL |
| ET-2274-508 | 9/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | RENUENCIA EXÁMENES MÉDICOS DE EGRESO LABORAL |
| ET-2274-512 | 10/11/2022 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SAHAGUN | REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 917 |
| ET-2274-516 | 11/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | INICIO DE ACTIVIDADES FRENTES MONTAÑITAS, AGUAS VIVAS Y SAN FRANCISCO |
| ET-2274-519 | 11/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2023 | DRAGADO CRUCE DE AGUA TRAMO DE AGUAS VIVAS |
| ET-2274-520 | 11/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUBBASE GRANULAR |
| ET-2274-521 | 15/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | BAJO RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TRAMOS DE MANUELITAS Y RINCÓN GRANDE. |
| ET-2274-526 | 16/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | REINICIO INMEDIATO DE ACTIVIDADES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ET-2274-527 | 17/11/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE |
| ET-2274-540 | 11/21/2022 | INVIAS | REMISIÓN CORRECCIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL |
| ET-2274-541 | 11/21/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | REITERACIÓN NO 1. RENUENCIA EXÁMENES MÉDICOS DE EGRESO LABORAL. |
| ET-2274-542 | 11/21/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | SOLICITUD CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD Y CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE LA OBRA EJECUTADA EN EL FRENTE SALITRAL. |
| ET-2274-543 | 11/21/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE NOVIEMBRE |
| ET-2274-551 | 11/21/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | REITERACION No 1 INICIO INMEDIATO DE ACTIVIDADES |
| ET-2274-559 | 11/24/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | SOLICITUD INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL OCTUBRE 2022. CONTRATO DE OBRA NO199 DE 2021 |
| ET-2274-560 | 11/24/2022 | CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022 | RECOMENDACIONES TRAMO LAS LLANADAS – SALCIPUEDES |

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| CONSECUTIVO | FECHA | ENVIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| OFICIO | 11-18-2022 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAGO DE RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 917 DE 2021 INVIAS-MUNICIPIO DE SAHAGUN |
| OFICIO | 21/11/2022 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REQUERIMIENTO SOLICITUD DE ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONVENIO No 917 DE 2021. |
| SVR 64993 | 22/11/2022 | INVIAS | REQUERIMIENTO SOLICITUD DE ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONVENIO No 917 DE 2021. |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

Ingeniera
**PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN**
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| **PERIODO:** | Del 1 al 30 de noviembre de 2022. |

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. |

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
**VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | L.I.P.T. 008-202 | | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC | NIT: | 901.553023-0 | |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CONSCIVIL SAS 50%<br>GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20%<br>CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5%<br>JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5% | | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS" | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1/02/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | | Acta de inicio formato municipio |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.774.846.443 | | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | | |

| | |
|---|---|
| **ADICIÓN NN:** | N/A |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 8.774.846.443 |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 0 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0 |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO (5) MESES |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 |
| **PRÓRROGA 1:** | UN (1) MES |
| **PRÓRROGA 2:** | CINCO (5) MESES |
| **PRÓRROGA 3:** | N/A |
| **PRÓRROGA 4:** | N/A |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 12/31/2022 |

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2021 | | Mantenimiento De Vías | $ 8,940,600,000 | $ 3.539.756.468.15 | $5.400.843.531,85 |
| TOTAL | | | | $ 8,940,600,000 | $ 3.539.756.468.15 | $5.400.843.531,85 |

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA No.9 | $ 1.146.561.775 | $ 0 | $ $ 1.146.561.775 | $ 0 |
| | | | | |

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.11 de fecha 01/12/2022, para el periodo noviembre de 2022 se reporta un atraso para el contrato de obra, de 41.88% relacionado a continuación

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 8.671.717.874 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 7.195.615.552.85 | 82.00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 3.520.801.672.15 | 40.12% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 18.954.796,00 | 0.22% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ $ 3.539.756.468.15 | 40.34% |

5. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 82.22%
Meta física ejecutada %: 40.34%

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 877,484,645.00 | 15-44-101256135<br>Anexo No. 6 | 1/02/2022 | 30/04/2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | 15-44-101256135<br>Anexo No. 6 | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 1,754,969,289.00 | 15-44-101256135<br>Anexo No. 6 | 1/02/2022 | 31/12/2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $ 5,686,438.00 | 15-44-101256135<br>Anexo No. 6 | 2/07/2022 | 2/07/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 2,632,453,933.00 | 15-44-101256135<br>Anexo No. 6 | N/A | 5 AÑOS |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 500,000,000.00 | 15-40-101076135<br>Anexo No. 4 | 1/02/2022 | 31/12/2022 |
| Otros | $ 50,000,000.00 | 15-40-101076135<br>Anexo No. 4 | 1/02/2022 | 31/12/2022 |

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ET-2274-499 | 2/11/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC. | ESTADO DEL INCUMPLIMIENTO – REITERACION SOLICITUD DE INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA. |
| ET-2274-503 | 8/11/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC. | OBSERVACIONES PAGOS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL |
| ET-2274-513 | 10/11/2022 | SECRETARIA DE PLANEACION SAN CARLOS | REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 919 |
| ET-2274-515 | 10/11/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC. | SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA |
| ET-2274-531 | 18/11/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC. | NO CONFORMIDADES AMBIENTALES, PLAN DE MANEJO VIAL, STT EN OBRA |
| ET-2274-546 | 11/21/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC. | SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST MES DE NOVIEMBRE |
| ET-2274-549 | 11/21/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC. | SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DENTRO DE LA COMPONENTE SOCIAL |
| ET-2274-553 | 11/21/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC. | OBSERVACIONES PAGOS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL |

42. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| CONSECUTIVO | FECHA | REMITENTE | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| OFICIO | 3/11/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC | RESPUESTA A SOLICITUD ET-2274-475 del 21 de octubre de 2022 |
| OFICIO | 9/11/2022 | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC | RESPUESTA OFICIOS DE SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTO ET-2274-431 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y ET-2274-499 MONTERÍA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 2274 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO NACIONAL ET | NIT: | 901.551.949-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50% | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1/27/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 1/27/2022 |
| **VALOR INICIAL:** | $2.504.561.357 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN N:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $2.504.561.357 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta del 31 de julio de 2022 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 5 meses | | |
| **PRÓRROGA 2:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA 3:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA 4:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 12/31/2022 | | |

## 2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

**Registro presupuestal 51821**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2402-0600-12 | 11 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP] | $ 2.272.561.357,00 | | $ 1.317.160.836 |
| | | | | | |

**Registro presupuestal**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1088821 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | $216.000.000,00 | | $152.380.339,00 |
| 1088821 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | $16.000.000,00 | | $16.000.000,00 |
| 213922 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES | 787.480.000 | | 787.480.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | | | |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | $ 63.000.000 | | $ 63.000.000 |
| | | | | **$ 1.253.759.556** | **$ 2.104.239.556** |

**2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de costos No 1 | $ 1.977.300,00 | $ 375.687,00 | $ 2.352.987,00 |
| Acta de costos No 2 | $ 51.484.600,00 | $ 9.782.074,00 | $ 61.266.674,00 |
| Acta de costos No 3 | $ 69.868.840.00 | $13.275.080.00 | $ 83.143.920.00 |
| Acta de costos No 4 | $ 101395.060.00 | $19.265.061.00 | $ 120.660.121.00 |
| Acta de costos No 5 | $ 101.987.350.00 | $19.377.597.00 | $121.364947.00 |
| Acta de costos No 6 | $110.304.000.00 | $ 20.957.760.00 | $ 131.261.760.00 |
| Acta de costos No 7 | $ 103.642.000.00 | $ 19.691.980 | $ 123.333.980.00 |
| Acta de costos No 8 | $ 131.590.000.00 | $ 25.002.100 | $156.592.100.00 |
| Acta de costos No 9 | $126.944.800.00 | $ 23.929.512 | $149.874.312.00 |
| Acta de costos No 10 | $126.114.000.00 | $ 23.961.660 | $150.075.660.00 |
| Acta de costos No 11 | $ 137.312.000.00 | $ 26.089.280 | $163.401.280.00 |

**2.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.11 de fecha 01/12/2022, para el periodo noviembre de 2022, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

**2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.223.984.794.00 36.48%
Total inversión ejecutada: $ 1.213.646.968.00 36.17%

**2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| N/A | N/A |

**2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | $ 335.504.135.70 | 14-44-101143194 Anexo No. 3 | 30/12/2021 | 30/06/2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor | $ 1.252.280.678,50 | 14-44-101143194 Anexo No. 3 | 30/12/2021 | 30/06/2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | $ 671.008.271.40 | 14-44-101143194 Anexo No. 3 | 30/12/2021 | 31/12/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | $1.006.512.407,1 | 14-44-101143194<br>Anexo No. 3 | 31/07/2022 | 30/07/2027 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

**2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

En lo que se refiere al aspecto ambiental, el contratista ha seguido al pie de la letra el documento PAGA entregado y aprobado por parte de la interventoría, todas las actividades del área ambiental están siendo supervisadas por parte del personal de la interventoría

En el ámbito social, durante el periodo del mes de noviembre se realiza el comité de veeduría en donde la comunidad que compone la junta de veeduría del proyecto expone los inconvenientes presentados durante el mes y el contratista y la interventoría realizan una breve charla acerca de los avances que presento el proyecto durante el mes en curso y atiende las inquietudes de la comunidad.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron inconvenientes.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron Inconvenientes.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.

Cordialmente,



**Nestor Lemus Villadiego**
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA
Ing de apoyo