Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box Calvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.T.P.008-22		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 50% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	01/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$ 281.045.204
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 222.017.355,7
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 59.027.848,30
PLAZO INICIAL:	Cinco meses (5)
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de abril de 2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 30 de junio de 2023
PRÓRROGA 4:	Hasta 30 de agosto de 2023
PRÓRROGA 5:	Hasta 30 de septiembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
84	2021		Mantenimiento De Vías	$ 5.388.070.000	$4.376.457.640,00	$1.011.612.360,00
TOTAL				$ 5.388.070.000	$ 4.376.457.640,00	$1.011.612.360,00

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$0	$0	$0	$10

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual de interventoría No.24 de fecha, 1/01/2024 con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 100% contra un programado de 100% esto evidencia un atraso del 0%, relacionado a continuación:

- Continua la instalación de bordillos prefabricados en los sectores: PR3+465 - PR2+810 lado derecho, PR3+458 - PR2+780 lado izquierdo y PR0+550 - PR0+739. Por último se realiza instalación de concreto clase D (cunetas) sección cañuela 0,34*0,3m sector PR2+532 - PR2+275 lado derecho, PR2+065 **- PR3+352 lado izquierdo.**

Así mismo se han ido realizando pruebas de flexión a las viguetas tomadas en los vaciados anteriores las cuales han dado resultados satisfactorios; de igual forma el mismo proceso, para la concreta clase D (cunetas), en este caso resistencia a la compresión.

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.315.510.385,35	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.315.510.385,35	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.315.510.385,35	100 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.334.465.181,35	100%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 281.045.204
Amortizado	$ 281.045.204
Saldo	$ 0

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:100
Meta física ejecutada %: 100

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/09/2023	4	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 538.806.999,47	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 281.045.204	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.077.613.998,95	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	31/12/2022
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/07/2022	31/07/2027

Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019783 Anexo No. 6	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	53-40-101006829 Anexo No. 6	31/01/2022	31/05/2023
Otros				

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1430	28/11/2023	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL SAN CARLOS	AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA No 5 DEL CONTRATO LPIT-008-2022
ET-2274-1464	12/12/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD SOPORTE PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023. ACTIVIDADES DEL AREA SST PARA INFORME SST DICIEMBRE.
ET-2274-1478	12/12/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	RECOMENDACIONES Y/O SOLICITUDES : ACTIVIDADES DE OBRA EN EPOCA DECEMBRINA
ET-2274-1480	13/12/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	SOLICTUD DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS 919

ET-2274-1481	14/12/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS Y CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICTUD ASISTENCIA A COMITÉ DE VEEDURIA

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T.009-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
FECHA DE INICIO:	3 DE AGOSTO 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio

VALOR INICIAL:	$ 4.689.545.127,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.689.545.127,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 299.667.756
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 181.377.448
PLAZO INICIAL:	4 MESES Y 28 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/04/2024

29. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000	$ 4.025.409.934.77	$ 4.974.590.065,23
TOTAL				$ 9.000.000.000	$ 4.025.409.934.77	$ 4.974.590.065,23

30. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.24 de fecha, 1/01/2024 para el periodo de diciembre 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 73,29% contra un programado de 77,09% esto evidencia un atraso del 3,80%, relacionado a continuación:

SEMANA 1.
El contratista realiza excavaciones para explanación de la vía y retiro deSobrantes: sector k1+780 - k1+64÷ el contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sectorK1+780 - k1+640; se libera por densidades de compactación el afirmado Instalado en la vía sector k0+900-k1+780.÷ El contratista realiza instalación de material de subbase granular e=25cm:Sector k0+900 - k1+450. ÷ Se realiza visita conjunta de especialistas hidráulicos, realizando recorrido de la vía y posibles puntos de obras hidráulicas.
SEMANA 2
El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro de sobrantes: sector k0+000 - k0+900 ÷ El contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sector K1+780 - k1+640; se libera por densidades de compactación el afirmado Instalado en la vía sector k0+900-k1+780).
SEMANA 3÷ El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro de sobrantes: sector k0+630 - k0+900 (se termina de conformar la subrasante y se liberan niveles para colocar afirmado - chequeo topográfico).÷ Se toman densidades de compactación de manera conjunta entre Contratista e interventoría, para la subbase granular sector k1+788-k1+350Carril derecho, con resultados de cumplimiento a la norma con lo cual se Libera el tramo para instalación de concreto MR 40.
SEMANA 4
El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro de sobrantes: sector k0+630 - k0+460 (se termina de conformar la subrasante y se liberan niveles para colocar afirmado - chequeo topográfico)÷ Se toman densidades de compactación de manera conjunta entre Contratista e interventoría, para la subbase granular sector k0+900-k1+350Carril derecho, con resultados de cumplimiento a la norma con lo cual seLibera el tramo para instalación de concreto MR 40÷ El contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sectorK0+550 - k0+900.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.406.441.735.84	87.07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.406.441.735.84	87.07%

3. ANTICIPO

Otorgado	$ 481.045.204.00
Amortizado	$ 299.667.756
Saldo	$ 181.377.448

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 87.03%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$898.221.533	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022
Otros				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1440	30/11/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ET-2274-1447	05/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL.
ET-2274-1460	12/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REMISIÓN DE MEMORANDO TÉCNICO DE VISITA DE CAMPO DE ESPECIALISTA HIDRÁULICO.
ET-2274-1462	12/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1468	12/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN No 1 ET-2274-1447 ASUNTO SOLICITUD EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL. AFILIACIONES (EPS FP) PERSONAL PROFESIONAL DE OBRAAFILIACIONES ARL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA-SEÑALIZACIÓN-PLAN DE MANEJO VIAL EN ÉPOCA DECEMBRINAS.
ET-2274-1469	12/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES ÁREA SST-INFORME MES DE DICIEMBRE.
ET-2274-1472	12/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN #1: SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
ET-2274-1477	13/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	RECOMENDACIONES Y/O SOLICITUDES: ACTIVIDADES DE OBRA EN EPOCA DECEMBRINA
ET-2274-1481	14/12/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	SOLICITUD DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS No. 919.

ET-2274-1482	14/12/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	SOLICITUD DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS No. 1381.
ET-2274-1493	20/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023
ET-2274-1502	21/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN # 1 ENTREGA DE COPIA DIGITAL DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO Y SU RESPECTIVA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
ET-2274-1503	21/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ENTREGA DE OTROSI PRORROGA DE OBRA No 1,
ET-2274-1504	21/12/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD INFORME SST MES DE DICIEMBRE- SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
2023S-VBOG-020172	12/04/2023	INVIAS	FECHA DE CIERRE FISCAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2274 DE 2021

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	N° 178-2023		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIMBRE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 2.210.302.904.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.210.302.904.00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 451.893.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 764.940.824		
PLAZO INICIAL:	3,25 MESES		
MODIFICACIONES REALIZADAS			
● OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudiación y resolución de adjudicación.			
● SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:			
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ		
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

30. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	2380	Programa: Infraestructura red vial regional Subprograma: Intersectorial Transporte Proyecto: Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de corredores rurales productivos	Saldo Convenio 917 de 2021	Nación - Aportes INVIAS	178 de 2023	$ 230.407.000	
			Adicional Convenio 917 de 2021			$ 1.980.000.000	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.210.302.871,20

31. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

32. AVANCE DEL CONTRATO

Durante el Mes de Diciembre de 2023, el Contratista de Obra realizó las actividades que se detallan a continuación:

• Realizó actividades inherentes a la construcción de pavimento en el denominado Tramo 1 y Tramo, las actividades realizadas fueron excavaciones, transporte de material proveniente de la excavación, afirmado para mejoramiento.

• Realizó correcciones y entregó documentación a Interventoría de tipo técnico, ambiental y social de acuerdo a los compromisos adquiridos en Acta de Reunión Técnica Inicial.

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.186.505.977.00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.186.505.700.00	99.78 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 122.213.371.20	5.53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 141.168.167.20	6.39%

4. **ANTICIPO**

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 99.78%
Meta física ejecutada %: 6.39%

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 de Julio de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 221.030.290.40	11-44-101207543 ANEXO 2	25/09/2023	25/1/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 442.060.580.80	11-44-101207543 ANEXO 2	25/09/2023	25/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$ 663.090.871.20	11-44-101207543 ANEXO 2	25/1/2024	25/1/2029

Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 663.090.871.20	11-44-101207543 ANEXO 2	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 348.000.000	53-40-101006587 Anexo No. 6	25/09/2023	25/1/2024
Otros				

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

- Mediante comunicado ET-2274-833 de fecha 3 de abril de 2023, dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Sahagún, la Interventoría Consorcio Nacional ET presenta

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

40. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1446	04/12/2023	Contratista	Observaciones de Interventoría luego de ensayos de caracterización de Afirmado y subbase.
ET-2274-1449	05/12/2023	Contratista	Solicitud afiliaciones (ARL, EPS, FP) y exámenes médicos de ingreso laboral de profesionales, especialistas y personal operativo de obra. Señalización- Plan de manejo vial.

ET-2274-1450	05/12/2023	Contratista	Solicitud vinculación auxiliares viales En actividades con maquinaria en obra.
ET-2274-1451	06/12/2023	Contratista	Observaciones de interventoría luego de revisión de ensayos de caracterización de afirmado y subbase entregados el 5 de Diciembre de 2023.
ET-2274-1452	06/12/2023	Contratista	Notificación de incumplimiento por parte del contratista ejecutor del contrato de la referencia por la no entrega de pólizas actualizadas Según acta de inicio.
ET-2274-1456	07/12/2023	Contratista	Invitación a comité de veeduría.
ET-2274-1483	15/12/2023	Contratista	Observaciones de Interventoría luego de revisión ensayos de caracterización de afirmado y Subbase.
ET-2274-1484	14/12/2023	Contratista	Solicitud de documentación: copia de anexo póliza actualizada contrato de obra 178 de 2023 según prorroga 2.

CORRESPONDENCIA ENVIADA (continuación)

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1488	19/12/2023	Contratista	Observaciones de Interventoría a APU No Previstos, presentados por el Contratista el 7 de diciembre de 2023.
ET-2274-1492	20/12/2023	Contratista	Concepto favorable a Plan de Calidad presentado por el Contratista el 8 de diciembre de 2023.
ET-2274-1499	19/12/2023	Contratista	Aclaración a contratista ejecutor del contrato de la referencia sobre Plan De Inspección y Ensayo.

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIA	ASUNTO
	08/12/2023	Contratista	Respuesta a oficio ET-2274-1434. Documentación pendiente del contrato de la referencia.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T 008 - 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"		
FECHA DE INICIO:	14/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio

VALOR INICIAL:	$ 84.269.592.960.69
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.269.592.960.69
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	OCHO(8)MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	TRES MESES
PRÓRROGA 5:	TRES MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$5.788.888.307	$ 3.151.711.693
TOTAL				$ 8,940,600,000	$ 5.788.888.307	$ 3.151.711.693

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	$ 627.461.778	$ 0		$ 627.461.778

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.24 de fecha, 1/01/2024 para el periodo de 2024 se reporta un porcentaje programado de 82,26% contra un porcentaje ejecutado de 87,15% para un avance de 4,89%.

EN VIA RODANIA- AGUAS VIVAS:

• Excavaciones varias en material común en seco a mano
• Suministro e instalación de concreto clase F (2000 PSI)
• Suministro e instalación de tubo en concreto 4000 PSI para alcantarilladodiámetro de 36" (0,9 m)
• Suministro e instalación de concreto clase D (3000 PSI)
• Suministro e instalación de acero de refuerzo FY=420 MPa
• Suministro e instalación de relleno para estructuras con recebo.

EN VIA APARTADA EL OLIVO- SAN FRANCISCO-LA PADILLA

• Suministro e instalación de Concreto Clase D (3000 PSI)- PLACA HUELLA
• Suministro e instalación de Concreto Clase D (3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
• Suministro e instalación de Concreto Clase D (3000 PSI) – CUNETAS
• Suministro e instalación de concreto ciclópeo.
• Suministro e instalación de acero de refuerzo FY=420 MPa

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

• Desde el inicio del contrato de obra 199 de 2021 y a fecha de corte del Presente informe mensual, se ha realizado trámite y aprobación de un (1) Solo ítem no previsto el cual es: 630.6 Tubo en concreto 4.000 psi para alcantarillado diámetro de 36" (0,90 Metros), 1 metro de largo, espesor 0,10 metros con acero de refuerzo de1/4". Unidad: ML.En el periodo el Contratista no presentó a Interventoría Ítem No previsto Para revisión y / o aprobación.

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.671.717.874	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.774.846.443	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.935.170.556.66	90.43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.954.125.352.66	90.65%

5. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 90.65

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/09/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1445	04/12/2023	Contratista	Solicitud de documentación: Anexo de actualización de póliza de contrato de obra según prorroga No 7.
ET-2274-1457	07/12/2023	Contratista	Invitación a comité de veeduría.
ET-2274-1485	14/12/2023	Contratista	Solicitud de documentación: Anexo de actualización de póliza de contrato de obra según prorroga No 8.
ET-2274-1486	15/12/2023	Contratista	Invitación a comité de veeduría.
ET-2274-1491	19/12/2023	Contratista	Solicitud informe SST diciembre 2023 – Informe área SST mes de noviembre de 2023. Solicitud planilla seguridad Social noviembre-diciembre de 2023.
ET-2274-1494	20/12/2023	Contratista	Solicitud entrega de informe social Mensual del mes de diciembre de 2023.
ET-2274-1506	22/12/2023	Contratista	Reiteración No 1: Solicitud actas de vecindad en tramos pendientes.
ET-2274-1511	26/12/2023	Contratista	Comité de seguimiento contractual presencial.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA CERETE– CABUYA–COROZ MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.168 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-007-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	NIT:	901727801-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R.L NAIRO LOPEZ SOTO MOISES MARTINEZ 60% ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 30% RAFAEL SANTIAGO 10%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	26/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.592.475.403,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.698.545.127,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

32. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

33. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

34. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.24 de fecha, 1/01/2024 para el periodo de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.
Excavación de material común, retiro y cargue de material Relleno con afirmado y subbase clase C, esta actividad se realizó en los primeros 300 metros, se tomaron densidades en campo en diferentes puntos de la vía, se Continuaron las actividades de retiro de material y relleno, humectación de la Calzada con un carro tanque y compactación con vibro compactador de 7 Toneladas y se han fundido diferentes tramos de pavimento.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

No existe ítem no previsto hasta el momento

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A corte del 31 de Diciembre la obra se encuentra con un avance de 0% y Ejecutado de 20%.

5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.672.673.827.10	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.672.673.827.10	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 955.894.271.73	20.46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796.00	.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 974.849.067.73	20.75%

6. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

7. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 20.75

35. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

37. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

39. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

40. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 469.854.512.70	B-100038466	5/07/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.409.563.538.10	B-100038466	5/07/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 939.709.025.40	B-100038466	5/07/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5.686438.80	B-100038466	31/12/2023	31/12/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.409.563.538.10	B-100038466	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extra RCE	$464.000.000	B- 100009813	17/07/2023	31/12/2023
otros	$ 139.200.000	B- 100009813	17/07/2023	31/12/2023

41. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1442	2/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			APROBACIÓN PAGA VERSIÓN 3 APARTE AMBIENTAL

ET-2274-1444	2/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			REITERACIÓN # 2: SOLICITUD DE INFORMES EN ETAPA DE INICIO DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1448	5/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			SOLICITUD EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL
ET-2274-1453	6/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1459	12/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			REMISIÓN DE MEMORANDO TÉCNICO DE VISITA DE CAMPO DE ESPECIALISTA HIDRÁULICO
ET-2274-1471	12/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			REITERACIÓN No 1 OFICIO ET-2274-1448 SOLICITUD AFILIACIONES (ARL,EPS, FP) Y EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL DE PROFESIONALES, ESPECIALISTAS Y PERSONAL OPERATIVO DE OBRA SEÑALIZACIÓN-PLAN DEMANEJO VIAL.
ET-2274-1479	14/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			ENTREGA DE OBSERVACIONES A LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN SU VERSIÓN N° 2
ET-2274-1498	20/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

ET-2274-1505	21/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			SOLICITUD INFORME SST MES DE DICIEMBRE-SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CVP-023-2023	12/01/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Respuesta a oficio ET-2274-1418 de 25 de noviembre de 2023 observaciones PAGA V3 Parte ambiental.
CORREO	12/06/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	ORDEN DE GIRO N 2 CONSORCIO VIAS DE PELAYO
CORREO	12/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Radicado # 2023S-VBOG-027489 - Comunicado de Salida
CONCEPTO	12/13/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	CONCEPTO 02 TERRON LP-007
CORREO	12/18/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	OBSERVACIONES A REVISION ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOGICOS_v2
CORREO	12/21/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Correcciones a observaciones de Estudios Hidráulicos e Hidrológicos

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMDRE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LA VARIANTE SAN PELAYO – SANTA LUCIA CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.290 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-009-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	NIT:	901.736.436-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R. L. MONICA PATRICIA BERROCAL ARRIETA NIT: 901.736.436-5 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA".		
FECHA DE INICIO:	8/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio

VALOR INICIAL:	$ 8.982.215.334,20
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,20
ANTICIPO	$ 1 .197.507.136,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

33. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

34. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

35. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.24 de fecha, para el periodo DICIEMBRE de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

6. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ $ 4.592.475.403,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

7. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.377.742.620,90
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

8. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 71.63
Meta física ejecutada %: 0

36. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

38. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

39. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

40. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

41. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 459.247.540.30	65-44-101223911	27/07/2023	27/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.377.742.620.90	65-44-101223911	27/07/2023	27/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$918.495.080.60	65-44-101223911	27/07/2023	27/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$ 18.954.796	65-44-101223911	27/01/2024	27/01/2029

Estabilidad y/o Calidad de Obra	$1.377.742.620.90		31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
	$139.200.000.00	65-44-101223911	27/07/2023	27/01/2024
	$139.200.000.00	65-44-101223911	27/07/2023	27/01/2024
	$ 20.000.000.00	65-44-101223911	27/07/2023	27/01/2024

42. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

42. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1458	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		PLAN DE ACCIONES A TENER EN CUENTA PARA FÍN DE AÑO.
ET-2274-1461	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		PRESUNTO INCUMPLIMIENTO REITERACIÓN No 1 COMUNICADO ET-2274-1404...
ET-2274-1463	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		NO CONFORMIDAD, SEÑALIZACION REFLECTIVA NOCTURNA EN OBRA.
ET-2274-1466	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.

ET-2274-1473	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		REITERACIÓN # 1: SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
ET-2274-1487	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS		Remisión informe Social trimestral – Plan de gestión social
ET-2274-1490	19/12/2023	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD INFORME SST DICIEMBRE 2023- INFORME SST NOVIEMBRE 2023- PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023
ET-2274-1497	20/12/2023	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
2023S-VBOG-020172	12/04/2023	INVIAS	Fechas de Cierre Fiscal 2023, Contrato Interventoría 2274 de 2021

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio Interadministrativo 917 de 2021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: Intervención de 895 metros lineales del corredor vial Apartada- el Olivo-San Francisco-La Padilla, ubicado en la zona rural del Municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, mediante la construcción de pavimento rígido dispuesto en dos tramos de vía.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 0.895 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T.008-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V	NIT:	901.510.700-4	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Volga Construcciones SAS (90%) Belisario Alfredo de León Narváez (10%) c.c. 15.041.209			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."			
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 2.210.302.904,00			

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.210.302.904,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	TRES MESES Y 1 SEMANA (3.25 MESES)
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

34. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

35. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

36. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.24 de fecha, 01/31/2024 para el periodo DICIEMBRE de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

7. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.210.302.904,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

8. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

9. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

37. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

39. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

40. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

41. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

42. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta

43. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

43. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

44.

45. Correspondencia Enviada

46.

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1458	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		PLAN DE ACCIONES A TENER EN CUENTA PARA FÍN DE AÑO.
ET-2274-1461	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		PRESUNTO INCUMPLIMIENTO REITERACIÓN No 1 COMUNICADO ET-2274-1404...
ET-2274-1463	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		NO CONFORMIDAD, SEÑALIZACION REFLECTIVA NOCTURNA EN OBRA.
ET-2274-1466	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1473	12/12/2023	CONSORCIO TERRON		REITERACIÓN # 1: SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
ET-2274-1487	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS		Remisión informe Social trimestral – Plan de gestión social

ET-2274-1490	19/12/2023	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD INFORME SST DICIEMBRE 2023- INFORME SST NOVIEMBRE 2023- PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023
ET-2274-1497	20/12/2023	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

42. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
2023S-VBOG-020172	12/04/2023	INVIAS	Fechas de Cierre Fiscal 2023, Contrato Interventoría 2274 de 2021

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11			$ 2.172.561.357	$ 1.153.759.556
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ 100.000.000
2022	213922	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11		Adición No. 1	$ 787.480.000	$ 787.480.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ 63.000.000
TOTAL						$ 3.355.041.357	$ 2.104.239.556

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00
Acta de costos No 11	$ 137.312.000.00	$ 26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 12	$137.128.700.00	$ 26.054.453	$163.183.153.00
Acta de costos No 13	$ 137.312.000.00	$26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 14	$147.124.000.00	$27.953.560.00	$175.077.560.00
Acta de costos No 15	$140.942.700.00	$26.779.113.00	$167.729.813.00

Acta de costos No 16	$138.556.500.00	$26.325.735.00	$164.882.235.00
Acta de costos No 17	$121.705.000.00	$23.123.950.00	$144.828.950.00
Acta de costos No 18	$ 122.093.000.00	$23.197.670.00	$ 145.290.670.00
Acta de costos No 19	$ 124.999.000 .00	$23.749.810.00	$ 148.748.810.00
Acta de costos No 20	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 21	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 22	$ 143.526.000.00	$27.269.940.00	$170.795.940.00
Acta de costos No 23	$ 144.191.000.00	$27.396.290.00	$171.587.290.00
Acta de costos No 24	$ 146.922.000.00	$27.915.180.00	$174.837.180.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.24 de fecha 01/31/2024, para el periodo de DICIEMBRE 2024, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.037.017.334,00 90,52%
Total inversión ejecutada: $ 2.942.561.262,00 87.71%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 335.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.252.280.678.50	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 671.008.271.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.006.512407.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

• En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 1 y el 31 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

• Para lo cual la interventoría dispuso en obra durante el Mes de diciembre de 2023 a personal y equipo para llevar de forma adecuada el control y registro de actividades realizadas por el Contratista paralelamente a la labor administrativa relacionada con el desarrollo del contrato de Interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.


4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.

Cordialmente,



Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 